

2002 主要業務 報告

2002. 9

土 木 課

〈報告順序〉

- 一般現況
- 2001 主要業務 推進 實績
 - ◆ 道路建設 事業
 - ◆ 補償事業 推進 現況
- 2002 主要業務 計劃
- 懸 案 事 項

一 般 現 況

□ 과적제와 관장업무

- 도로계획담당 - 도로 공사의 계획 수립, 설계, 감독, 비관리청 도로시설공사의 허가, 도로 대장관리
- 도로관리담당 - 도로시설물 유지관리, 제설 작업실시, 도로정비의 설계, 감독, 도로굴착 복구비의 부과징수, 지하보도와 그 부속물의 유지관리
- 보 상 담 당 - 보상관련 예산편성 및 지출등 보상업무 총괄
- 도로조명담당 - 도로조명 시설의 공사 계획 수립, 설계, 감독, 지하보도의 기전 시설 유지관리

□ 인 력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	고용직	비 고
정 원	40	1	5	7	9	3	15	-	<ul style="list-style-type: none"> • 상용인부: 8명 (기동보수반) • 파견 2명 <ul style="list-style-type: none"> - 총 무 과 1 - 보건위생과 1
현 원	41	1	5	6	9	3	15	2	
과부족	+1	-	-	-1	-	-	-	+2	

□ 장비현황

장 비 명	단 위	수 량	용 도	비 고
유 니 목	대	2	제설작업용	
고 소 작 업 차	대	2	가로등 보수용	
덤 프 트 렉	대	2	도로보수 작업용	

□ 도로시설물 현황

시 설 물 명	수 량	비 고
도 로	385.559 Km	도로율 : 23.07 % (서울시:21.19%)
도 로 포 장	385.559 Km	포장율 : 100.00 %
간 선 도 로 (27개)	73.95 Km	경인로 외 26개중 · 올림픽대로, 노들길, 서부간선도로는 시설 관리공단에서 관리
교 량	4 개소	강서사업소 - 양화교, 서울교, 여의2교 남부사업소 - 여의교
교 가 차 도	6 개소	강서사업소 - 문래, 선유 남부사업소 - 도림, 도림천, 신길, 영등포역
보 도 육 교	10 개소	우선초교앞 보도육교 외 9개소 - <구청 관리>
지 하 차 도	8 개소	강서사업소 - 국회앞 남부사업소 - 영등포, 대방, 신길 시설관리공단 - 여의2교, 여의교, 서울교, 여의하류
지 하 보 도	3 개소	여의초교앞, 원효사거리, KBS별관앞 - <구청 관리>
입 체 교 차 로	4 개소	성산대교, 양화대교, 영등포, 원효대교 - <강서 도로관리 사업소 관리>
공 동 구	6.18 Km	전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관 - <시설 관리공단 관리>
가 로 등	8,067 등	구 청 관 리 - 5,931등 시 설 관 리 공 단 관 리 - 1,532등 남부 도로관리 사업소 관리 - 604등
보 안 등	8,686 등	구청 관리

2001 主要業務 推進 實績

□ 2001년 건설사업 현황

- 현황 : 총72건 38,350백만원 - 구비 52건 23,115백만원
 - 시비 19건 14,035백만원
 - 국비 1건 1,200백만원
- 도로개설 18건 4,983백만원 - 구비 12건 1,690백만원
 - 시비 6건 3,293백만원
- 도로정비 14건 6,250백만원 - 구비 14건 6,250백만원
- 도로조명 11건 1,163백만원 - 구비 8건 893백만원
 - 시비 3건 270백만원
- 보 상 29건 25,954백만원 - 구비 18건 14,282백만원
 - 시비 10건 10,472백만원
 - 국비 1건 1,200백만원

(※ 이월사업 9건 1,383 백만원 포함)

□ 건설사업 추진현황

구 분	사업건수	예 산 액 (백만원)	사업 추진 현황(건)		
			완 료	추진중	기 타
계	72	38,350	69	1	2
도로개설	18	4,983	18	-	
도로정비	14	6,250	13	-	1
도로조명	11	1,163	10	-	1
보 상	29	25,954	28	1	

○ 분야별 도로사업

구분	연번	사업명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고 (공정%)	
		총 계 (구비34건, 시비9건)	43건	12,396			
		계 (구비12, 시비6)	18건	4,983			
		소 계 (구비12)	12건	1,690			
도로 개 설	1	영등포1동 631~620간 도로 개설공사(2차)	B = 8m L = 160m	200	2001.3.16~ 2001. 8.18	준공	
	2	신길3동 335~349간외 1개소 도로 개설공사	B = 8m L = 150m	170	2001. 3.19~ 2001.12.31	준공	
	3	신길5동대방천변(420주변) 도로 개설공사	B = 6m L = 270m	200	2000. 8.23~ 2001. 7. 7	준공 (사고이월)	
	4	도로 개설구간 지장물 철거공사(2001)	지장물철거 15동 531㎡	100	2001. 2.26~ 2001. 5.24	준공	
	5	도림동 133~138간 도로 개설공사	B = 6m L = 100m	100	2000. 9.23 ~ 2001. 9. 7	준공 (사고이월)	
	6	신길동 3896~3923간외 1개소 도로 개설공사	B = 6~8m L = 270m	150	2000.10.23~ 2001. 8.28	준공 (사고이월)	
	7	신길5동 410~402간 도로 개설공사	B = 6m L = 180m	110	2000. 9.28~ 2001.12.31	준공 (사고이월)	
	8	신길2동 31~47간 도로 개설공사	B = 6m L = 160m	160	2000.10.21~ 2001.12.31	준공 (사고이월)	
	9	도림동 152~154간 도로 개설공사	B = 8m L = 210m	150	2001. 3.31 ~ 2001. 9.28	준공	
	10	도로 개설구간 지장물 철거공사(2001-2)	지장물철거 20동 900㎡	90	2001. 9. ~ 2002. 8.31	준공	
	11	도로 개설구간내 폐기물 운반처리용역(연간단가)	폐기물운반 1,150㎡	60	2001. 9. ~ 2002. 8.31	준공	
	12	도로 개설구간 지장물 철거공사	지장물철거 22동 1,360㎡	200	2000.7.21~ 2001.12.31	준공 (사고이월)	
			소 계(시비 6)	6건	3,293		
	13	신길로~도림로간 도로 확장	B=15-30m L = 210m	2,500	2001. 3.30 ~ 2002. 4.26	준공	
	14	양평동5가106-1~106-3간 도로 개설공사	B = 8m L = 120m	115	2000.3.10 ~2001.12.31	준공 (사고이월)	
	15	신길동463-9~463-18간 도로 개설공사	B = 6m L = 90m	100	2000.3.26 ~2001.12.31	준공 (사고이월)	
	16	교통종합개선(청파로~ 시흥대로축)공사 1차	AS'CON: 3 5@ 보도포장:7.2@	248	2000.10.23 ~ 2001. 11.30	준공 (사고이월)	
	17	교통종합개선(청파로~ 시흥대로축)공사 2차	AS'CON: 3 5@ 보도포장:7.2@	230	2000.10.21 ~ 2001. 11.30	준공 (사고이월)	
18	신도로림역~영등포역간도로 개설공사 실시설계 용역	B = 20 L = 575m	100	2001.11.28 ~2002. 5.27	준공		

구분	연번	사 업 명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비 고 (공정%)
도 로 정 비	소 계(구비)		14 건	6,250		
	1	관내 포장도로정비등 소파보수공사	아스팔트-80@ 콘크리트-60@ 보도브릭-40@	1,300	2001. 3.23 ~ 2001.11.29	준 공
	2	관내 도로시설물 보수 공사	보도육교-10개소 지하보도-3개소 옹벽석축-5개소	400	2001. 3.30 ~ 2001.12.27	준 공
	3	장애인 편의시설설치 공사	장애인 편의시설 260개소	200	2001. 4. 2 ~ 2001. 9.27	준 공
	4	도로시설물등 안전 점검및긴급보수공사	노후시설물 정밀 안전 점검 및 긴급보수	20	2001. 1. ~ 2001.12	상황발생로 상미도래취소 사업취소
	5	신길6동3610~48 30간보도정비공사	보도브릭:32@	200	2001. 4. 9 ~ 2001. 6.28	준 공
	6	여의도동11번지구 도로정비공사	보도브릭:40@	300	2001. 3.31 ~ 2001. 7.31	준 공
	7	관내 아스팔트 굴착 복구공사	A = 80@	1,300	2001. 3.20 ~ 2001.12.28	준 공
	8	관내 콘크리트 굴착 복구공사	A = 100@	1,400	2001.3.19 ~ 2001.12.27	준 공
	9	제설작업 용역	여의동로등 22개로선 57km	20	2001.11. ~ 2002. 1.30	준 공
	10	관내 포장도로정비등 소파 보수공사(2차)	아스팔트-15@ 콘크리트-43@ 보도브릭-16@	300	2001. 9.17 ~ 2001.12.26	준 공
	11	방림부지내 공공용지 웬스 설치공사	E/G 웬스 H = 20m L = 500m	90	2001. 9.21 ~ 2001.11.23	준 공
	12	양평4가 55-101간외 1개소 도로정비공사	아스팔트평색 90@ 아스팔트표층 포장 - 95@	200	2001. 9.28 ~ 2001.12.28	준 공
	13	신길4동196-205간 외1개소도로정비공사	아스팔트포장 - 29.1@	200	2001. 9.24 ~ 2001.12.26	준 공
14	신길로 보도정비공사	소형고압포장 - 31.13@	320	2001. 9. 1 ~ 2001.12.26	준 공	

구분	연번	사 업 명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비 고 (공정%)
도 로 조 명	계		11건	1,163		
	소 계(구비)		8건	893		
	1	가로등 시설물 정비공사 (연간단가계약)	· 분전반정비173본 · 유지보수 1식	146	2001. 3. 2~ 2002. 2.20	준 공
	2	보안등유지보수및신설공사 (연간단가계약 - 1구역)	· 보안등 신설 및 개량 - 219본	190	2001. 3. 2~ 2002. 2.27	준 공
	3	보안등유지보수및신설공사 (연간단가계약 - 2구역)	· 보안등 신설 및 개량 - 225본	130	2001. 3. 5~ 2002. 2.21	준 공
	4	보안등 자동점멸기 교체 수리	· 자동점멸기 교체 수리-1,170개소	106	2001. 4.11~ 2001. 7. 7	준 공
	5	양평1로외1개소 가로등 개량 공사	· 가로등개량41본	215	2001.4.12~ 2001. 7.30	준 공
	6	지하보도 기전설비 보수 공사	· 비상발전기 교체 - 1식	30	2001. 3. 9~ 2001. 5. 7	준 공
	7	선유로 가로등 제어 시스템 제작 설치 공사	· 가로등 제어 시스템 설치 1식	46	2001. 11.22~ 2002. 2.20	준 공
	8	보수반 대기실 보수공사	· 옥상방수 - 1식 · 청사도색 및 보수	30		사업취소
	소 계(시비)		3건	270		
	1	가로등 시설물 보수공사 (1구역)	· 가공전선설치2400M · 누전차단설치208개	80	2001. 8.21~ 2001.12.22	준 공
	2	가로등 시설물 보수공사 (2구역)	· 가공전선설치2400M · 누전차단설치208개	80	2001. 8.21~ 2001.12.22	준 공
	3	가로등 시설물점검 및 보수공사	· 가공전선설치2500M · 시설안전점검1식	110	2001.12.22~ 2002. 5.16	준 공

□ 보상사업 추진 현황

○ 보상추진사업 : 총 29개소 366건 25,954백만원

• 도로 개설 : 21개소 322건 18,609백만원

- 구비사업 < 14개소 200건 9,454백만원 >

- 시비사업 < 6개소 107건 7,955백만원 >

- 국비사업 < 1개소 15건 1,200백만원 >

• 지하철사업 : 1개소 < 1건 323백만원(시비사업) >

• 공원 조성 : 7개소 43건 7,022백만원

- 구비사업 < 4개소 15건 4,828백만원 >

- 시비사업 < 3개소 28건 2,194백만원 >

○ 사업 추진 단계별 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	인가준비	보상계획	협의중	재결중	완 료
사업수	29				1	28

○ 사업별 추진 내역

• 도로개설공사 ----- 21개소

연번	사업명	사업개요 (백만원)	보상건수			추진내역	진도
			대상	완료	추진중		
1-2	신길로 ~ 도림로간 도로 개설공사	B = 15→30m L = 290m 예산: 3,585(시비)	41	41	0	○2001. 1. 13 공탁완료	100%
		잔여예산:602(시비)	7	7	0	○2002. 1. 30 공탁완료	100%
3	대방로 확장공사	B = 25→35m L = 900m 예산 : 2,370(시비)	2	2	0	○2001. 2. 22 협의완료	100%
4	신길동2797-1~2805 간 도로 개설공사	B = 4m, L = 11m 예산: 236(시비) (철도7호선잔여예산)	1	1	0	○2001. 9. 25 협의완료	100%
5	영진시장~대신시장간 도로 개설공사	B = 15m, L = 200m 예산:1,450(구비)	9	9	0	○2001. 9. 25 공탁완료	100%
6	신길2동 190-56 미불용지 매입	토지 2,166㎡ 예산 : 487(구비)	1	1	0	○2001. 1. 15 협의완료	100%
7	신길6동3896~3923 간 도로개설공사	B = 6~8m L = 270m 예산:850(구비)	23	23	0	○2001. 5. 15 재결금 지급 완료	100%
8	양평동5가106-1~ 106-3간(재건대) 도로 개설공사	건물3동5세대 예산 : 30(구비)	5	5	0	○2001. 8. 13 협의완료	100%
9	신길2동31-24~47-23 간 도로 개설공사	B=6m L=170m 예산:797(구비)	16	16	0	○2001. 1. 13 공탁완료	100%
10	신길3동335~349간 도로 개설공사	B=8m L=120m 예산:1,300(구비)	33	33	0	○2001. 3. 30 공탁완료	100%
11	경인로 확장공사 (영등포역앞)	B=4m L=30m 예산:1,200(철도청)	15	15	0	○2001. 1. 13 공탁완료	100%
12	신길5동 448-16~ 440-5 도로 개설공사	B=8m L=75m 예산:300 (구비)	2	2	0	○2001. 3. 30 공탁완료	100%
13	도림1동133~138간 도로 개설공사	B=6m L=110m 예산:700 (구비)	12	12	0	○2001. 3. 30 공탁완료	100%
14	신길5동410~402간 도로 개설공사	B=6m L=180m 예산:590 (구비)	20	19	0	○2001. 3. 30 공탁완료	100%
15	도림동 160~161간 도로 개설공사	B = 8m L = 130m 예산 : 700(구비)	34	34	0	○2002. 1. 30 공탁완료	100%
16	신길3동 308~307간 도로 개설공사	B = 6m, L = 86m 예산: 200(구비)	5	5	0	○2001.11. 28 공탁완료	100%

연번	사 업 명	사 업 개 요 (백만원)	보상건수			추진내역	진도
			대상	완료	추진중		
17	신길5동 336~337 간 도로 개설공사	B = 6m L = 110m 예산:500(구비)	32	32	0	○2002. 1. 30 공탁완료	100%
18	신도림역~영등포역 간 도로 개설공사	B = 20m, L = 575m 예산:2,000(시비)	56	56	0	○2002. 3. 29 공탁완료	100%
19	보라매역(7호선) 진입도로 개설공사	A = 10.6㎡ 예산 : 236(시비) (철도7호선 진여 예산)	1	1	0	○2002. 6. 3 공탁완료	100%
20	대방천변(신길동 381-9~445-19) 도로 개설공사	B = 6m L = 110m 예산:1,000(구비)	6	5	1	○2002. 8. 9 공탁완료	100%
21	신길3동331~329 간 도로 개설공사	B = 6m L = 60m 예산:550(구비)	19	11	8	○2002. 6. 5 재결신청	90%

• 지하철공사 ---- 1개소

연번	사 업 명	사 업 개 요 (백만원)	보상건수			추진내역	진도
			대상	완료	추진중		
22	지하철7호선7-23 공구승무사무소건축	건축면적 = 934㎡ (지상4층,지하1층) 예산 : 323(시비) 집행예산 : 87	1	1	0	○2001. 4. 24 공탁완료	100%

• 공원조성 ----- 7개소

연번	사 업 명	사 업 개 요 (백만원)	보상건수			추진내역	진도	
			대상	완료	추진중			
23	대림공원 조성공사	A=6,969㎡ 예산 1,000(구비)	3	3	0	○2001. 7. 16 재결금 지급 완료	100%	
24	신길근린공원 조성	A=1,767㎡ 예산 3,333(구비)	4	4	0	○2001. 2. 2 재결금 지급 완료	100%	
25	도림1동 마을마당 조성	A = 77㎡ 예산 : 150(구비)	3	3	0	○2001. 6. 20 협의완료	100%	
26	도림2동 마을마당 조성	A = 111㎡ 예산 : 194(시비)	5	5	0	○2002. 1. 15 협의완료	100%	
27	철도연변 - 시설녹지 - 조성	영등포동618 -103호주변	A = 1,531㎡ 예산 : 2,000 (시비포괄예산)	10	10	0	○2002. 1. 30 공탁완료	100%
28		영등포동618 -107호주변	A = 549㎡	13	13	0	○2002. 1. 30 공탁완료	100%
29	신길6동 마을마당조성	A = 184㎡ 예산 : 345(구비)	5	5	0	○2002. 3.29 공탁완료	100%	

2002年度 主要業務 計劃

□ 추진방향

- 영등포구 토목 행정서비스 현장 준수
- 정교하고 완벽한 시공
- 도로시설물의 안전관리 강화
- 도로 조명시설 수준향상

□ 2002년 주요 건설사업 추진계획

- 총 괄 : 29건 11,345백만원
 - 구비 19건 4,330백만원
 - 시비 10건 7,015백만원
- 도 로 개 설 : 12건 7,220백만원 (보상비 5,530 백만원 포함)
 - 구비 6건 1,190백만원 (보상비 850 백만원 포함)
 - 시비 6건 6,030백만원 (보상비 4,680 백만원 포함)
- 도로정비 : 8건 2,715백만원
 - 구비 6건 2,440백만원
 - 시비 2건 275백만원
- 도 로 조 명 : 9건 1,410백만원
 - 구비 7건 700백만원
 - 시비 2건 710백만원

□ 2002년 주요 건설사업 추진현황

구 분	발 주 대상사업	추 진 현 황						비고
		계	공사중	완료	보상중	사업시행인가	계약중	
계	29	29	15	5	6	2	1	
도로개설	12	12	3	1	6	2		
도로정비	8	8	4	3			1	
도로조명	9	9	8	1				

□ 2002년 주요 건설사업 현황

구분	연번	사업명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고
총 계(총 29건)				11,345		
도로 개 설	합 계(12건)			7,220	(보상비 5,530 포함)	
	소 계(구비 6건)			1,190	보상비 850 공사비 340	
	1	도림동 160~161간 도로 개설공사	B = 8m L = 130m	150 (공사)	1999. ~ 2002	95%
	2	신길3동 308~307간 도로 개설공사	B = 8m L = 90m	50 (공사)	2001. ~ 2002	준공
	3	관내 도로개설구간 지장물 철거공사	지장물철거15동	100 (공사)	2002	10%
	4	신길1동 159~156간 도로 개설공사	B = 6m L = 40m	390 (보상350 공사 40)	2002	보상협의
	5	신길5동 336-225~337 -35간 도로 개설공사	B = 6m L = 220m	200 (보상)	2001. ~ 2002	보상협의
	6	신길3동277~269간 도로 개설공사	B = 8m L = 170m	300 (보상)	2002. ~ 2006	사업시행 인가준비
	소 계(사비 6건)			6,030	보상비 4,680 공사비 1,350	
	1	신길로 ~ 도림로간 도로 확장공사	B=15 →30m L = 780m	1,900 (보상1,500 공사 400)	1997. ~ 2004	사업시행 인가준비
	2	신도림역 ~ 영등포역간 도로 개설공사	B = 20m L = 575m	3,000 (보상2,500 공사 500)	2001. ~ 2004	보상협의
	3	신길동 돈보스꼬 수녀원앞 도로 확장공사	B=22 →25m L = 200m	600 (보상400 공사 200)	2002. ~ 2003	보상협의
	4	양평동5가37 ~ 39간 도로 개설공사	B= 8m L = 120m	70 (보상)	2002. ~ 2003	보상협의
	5	신길동1212 ~ 대방로간 도로 개설공사	B = 15m L = 100m	400 (보상150 공사 250)	2002.	30%
	6	문래동2가14-102~ 14-36간 도로 개설공사	B= 6m L = 85m	60 (보상)	2002. ~ 2003	보상협의

구분	연번	사업명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고
도로 정비	합 계 (8건)			2,715		
	소 계(구비 6건)			2,440		
	1	제설작업 용역(2차)	간선도로 14개로선	30	2002.2.1.~ 2002. 2.21	100%
	2	관내 포장도로 정비등 소파 보수공사	아스팔트-120@ 콘크리트-100@ 보도브력- 80@	1,350	2002.3.11~ 2002.12.31	95%
	3	관내 도로시설물 보수 공사	보도육교-10개소 지하보도-3개소 옹벽석축-5개소	350	2002.3.14~ 2002.12.31	80%
	4	장애인 편의시설 설치 공사	보도 진,출입부 L=600m 점자,유도브력등 A = 16@	150	2002.3.14~ 2002. 9.30	100%
	5	영등포역 횡단 보도육교 정밀 안전진단 용역	구체 L= 83m B= 3.2m 계단 L= 38m B= 3.2m	20	2002. 8.26~ 2002.12.31	5%
	6	여의동로 원효대교 남단 ~ 63빌딩간의 1개소 옹벽설치공사	옹벽 H=4m L=350m 보도 B=1~2m L=350m 수목 및 조경 1식	540	2002.5.16~ 2002.11.15	25 %
	소 계(시비 2건)			275		
	7	우신초등학교외 1개소 방음벽 설치공사 실시 설계 용역	우신초교 L= 90m 당산중 L=150m	45	2002.3.4~ 2002.7. 1	100 %
8	우신초등학교 방음벽 설치공사 외 1개소	우신초교 H= 5m 당산중 L=72.3m	230	2002.8.29~ 2003.2.28	계약중	

구분	연번	사업명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고
도로 조 명	합 계(계 9건)			1,410		
	소 계(구비 7건)			700		
	1	가로등 시설물 정비공사 (연간단가)	-가로등정비 34본 -설비개량 정비 1식	70	2002.3.5~ 2002.12.31	시비2. 구비4.6번 통합발주
	2	보안등 유지보수 및 설치 개량공사(1구역연간단가)	-보안등수리 4,045등 -보안등신설 및 이설85등	160	2002.3.8~ 2002.12.31	55%
	3	보안등 유지보수 및 설치 개량공사(2구역연간단가)	-보안등수리 4,519등 -보안등신설 및 이설85등	160	2002.3.5~ 2002.12.31	55%
	4	가로등 케이블 절연불량 정비공사	-절연불량 케이블 및 배관교체 : 4,100M -등주 철거 설치 및 굴착 복구 1식	100	2002.3.5~ 2002.12.31	90%
	5	여의초교앞 지하보도 수전점 변경공사	-관로부설 147M -케이블 포설 147M	50	2002. 4. 2~ 2002. 6.27	준공
	6	가로등 환경정비 공사	-등기구등주 세척 및 글로브 교체5,635등 -가로등 부속시설정비1식	60	2002. 3. 5~ 2002.12.31	90%
	7	가로등 제어시스템설치 공사	-전력선, 무선통신, 국부제어모듈 각36개 -전원공급장치 및 기타1식	100	2002.7. ~ 2002.12.	5%
	소 계(시비 2건)			710		
	1	당산로 가로등 개량공사 (당산역~영등포유통상가)	-가로등개량 108본 -분전반개량 6본	610	2002.5.6~ 2002.10.2	25%
	2	가로등 케이블 절연불량 정비공사	-절연불량 케이블 보수	100	2002.3.5~ 2002.12.31	90%

□ 보상사업추진 현황

○ 보상추진사업 : 총 17개소 256건 13,044백만원

- 도로개설 : 9개소 117건 5,530백만원
 - 시비사업 < 6개소 68건 4,680백만원 >
 - 구비사업 < 3개소 49건 850백만원 >

· 지하철사업 : 1개소 93건

- 공원 조성 : 7개소 46건 7,514백만원
 - 시비사업 < 5개소 39건 6,669백만원 >
 - 구비사업 < 2개소 7건 845백만원 >

○ 추진 현황

(단위 : 개소)

구분	계	인가준비중	보상계획	협 의 중	완 료
사업수	17	3	2	8	4

□ 사업별 추진 내역

○도로개설공사----- 9개소

(단위 : 백만원.건)

연번	사업명	사업개요	보상건수			추진내역	진도
			대상	완료	추진중		
1	신길로~도림로간 도로개설공사(계속)	B = 15→30m L = 290m 예산:1,500(시비)	-	-	-	○사업인가 준비중	0%
2	신도림역~영등포역간 도로개설공사(계속)	B = 20m L = 575m 예산 : 2,500(시비)	21	0	21	○보상협의중	10%
3	신길동 <u>문보</u> 소교 수녀원앞 도로확장공사(신규)	B = 22→25m L = 125m 예산 : 400(시비)	42	3	39	○보상협의중	50%
4	신길동 1212~ 대방로간 도로개설공사(신규)	B = 15m L = 100m 예산 : 150(시비)	3	0	3	○보상협의중	50%
5	문래동2가14-102~ 14-36간 도로개설공사(신규)	B = 6m L = 85m 예산 : 60(시비)	17	0	17	○보상협의중	20%
6	양평동5가37~39간 도로개설공사(신규)	B = 8m L = 120m 예산 : 70(시비)	9	0	9	○보상협의중	20%
7	신길1동159~156간 도로개설공사(신규)	B = 6m L = 40m 예산 : 350(구비)	6	0	6	○보상협의중	50%
8	신길동 336-225 ~ 337-35간 도로개설공사(계속)	B = 6m L = 100m 예산 : 200(구비)	20	5	15	○보상협의중	50%
9	신길3동 277 ~269간 도로개설공사(신규)	B = 8m L = 170m 예산 : 300(구비)	-	-	-	○사업인가 준비중	0%

○ 지하철공사 ----- 1개소

(단위 : 백만원.건)

연번	사업명	사업개요	보상건수			추진내역	진도
			대상	완료	추진중		
10	지하철9호선 908공구	양평동 양평교 ~ 당산동 강남맨션 앞 예산 : 추후 배정	93	0	93	○ 2002. 7.23 보상계획 수립	20%

○ 공원조성공사 ----- 7개소

(단위 : 백만원.건)

연번	사업명	사업개요	보상건수			추진내역	진도
			대상	완료	추진중		
11	철도연변시설녹지조성 영등포동618-103호 주변 (계속)	A = 1,531㎡ 예산 : 2,000 (시비포괄예산)	10	10	0	○ 2002. 1. 30. 공탁완료	100%
12	철도연변시설녹지조성 영등포동618-107호 주변 (계속)	A = 549㎡ 예산 : 2,000 (시비포괄예산)	13	13	0	○ 2002. 1. 30. 공탁완료	100%
13	철도연변시설녹지조성 (계속)	예산 : 3,500(시비)	-	-	-	○ 사업인가 준비중	0%
14	도림2동 마을마당 조성 (신규)	A = 111㎡ 예산 : 194(시비)	5	5	0	○ 2002. 1. 15 협의완료	100%
15	신길6동마을마당조성 (신규)	A = 184㎡ 예산 : 345(구비)	5	5	0	○ 2002. 3. 29. 공탁완료	100%
16	신길근린공원조성 (계속)	A = 274㎡ 예산 : 500(구비)	2	0	2	○ 2002. 7. 16 수용제결산	80%
17	신길1,3동 마을마당 조성 (신규)	A = 874.8㎡ 예산 : 975(시비)	11	0	11	○ 2002. 7. 30 계획수립	20%

懸 案 事 項

【강남순환 도시 고속도로 건설관련】

□ 사업 개요

- 위 치 : 강서구 영창동(영창IC) ~ 강남구 일원동(수서IC)
- 규 모 : 폭 4 ~ 6차로, 연장 34.8Km
- 사업기간 : 2001 ~ 2006년
- 사 업 비 : 2조 600억원(추정)
- 우리구 통과 노선 : 제2성산대교(가칭)~신정제1교(약4.70km)

□ 추진 현황

- '97. 12. 30 ~ 00.6.30 : 기본설계 용역시행
- '99. 7. 26 : 노선계획(안양천서측) 통보
- '99. 10. 19 : 서울시 도로자문위원회 개최
 - 안양천 동측(영등포구)으로 노선계획 변경(안)확정

※ 결정사유

- 서부간선도로의 연결로를 사용할수 없게 됨으로서 새로운 연결로 필요
- 강남순환도시고속도로와 교차하는 동서방향도로의 교통처리 불가
- 하천 점용부분이 많아져 우기시 수해위험성증대 및 기술적 문제점 대두
- 00. 6. 1 : 도시고속도로 노선조정건의(당초안으로 환원)
- 02. 1.24 ~ 02.10.31 : 노선계획 타당성 검토(대한토목학회)

□ 주요현안(주민요구사항)

- 당초 서울시 계획안대로 양천구 방향으로 환원 또는 지하화 추진
- 신설 도시고속도로와 연계된 제2성산대교 건설 반대

□ 반대이유

- 도로건설 및 이용에 따른 주변환경 악화 우려
- 주거지역 주민의 소음 및 분진발생

□ 대 책

- 현재 추진중인 서울시 노선계획 타당성 검토(용역)시 우리구 주민 건의 사항이 반영되도록 서울시에 검토요구