

2003 主要業務 報告

2003. 6.

土 木 課

〈報告順序〉

- 一般現況

- 2003 主要業務 推進實績 및 計劃
 - ◆ 主要業務 推進實績 및 計劃

 - ◆ 補償事業 推進 實績 및 計劃

一 般 現 況

□ 과적제와 관장업무

- 도로계획담당 - 도로 공사의 계획 수립, 설계, 감독, 비관리청 도로시설공사의 허가, 도로 대장관리
- 도로관리담당 - 도로시설물 유지관리, 제설 작업실시, 도로복구비의 부과징수, 지하보도와 그 부속물의 유지관리
- 보 상 담 당 - 도로확장(개설) 및 녹지조성 등 도시계획사업에 의한 보상업무 추진
- 도로조명담당 - 가로등, 보안등 시설의 공사 계획 수립, 설계, 감독, 지하보도의 기전 시설 유지관리

□ 인 력

| 구 분 | 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기능직 | 고용직 | 비 고 |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------------------|
| 정 원 | 39 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 15 | - | · 상용인부: 7명 (기동보수반) |
| 현 원 | 39 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 1 | |
| 과부족 | 0 | 0 | +1 | +1 | -2 | 0 | -1 | +1 | |

□ 장비현황

| 장 비 명 단 위 | 수 량 | 용 도 | 비 고 |
|-----------|-----|---------------|-----|
| 유 니 목 대 | 2 | 제 설작업용 | |
| 고 소 작 업 차 | 2 | 가 로 등 보 수 용 | |
| 덤 프 트 렉 대 | 2 | 도 로 보 수 작 업 용 | |

□ 도로시설물 현황

| 시 설 물 명 | 수 량 | 비 고 |
|--------------|------------|---|
| 도 로 | 385.559 Km | 도로율 : 23.07 % (서울시:21.19%) |
| 도 로 포 장 | 385.559 Km | 포장율 : 100.00 % |
| 간 선 도 로(27개) | 73.95Km | 경인로 외 26개중 · 올림픽대로, 노들길, 서부간선도로는 시설 관리공단에서 관리 |
| 교 량 | 4 개소 | 강서사업소-양화교, 서울교, 여의2교, 남부사업소-여의교 |
| 고 가 차 도 | 6 개소 | 강서사업소 - 문래, 선유 남부사업소 - 도림, 도림천, 신길, 영등포역 |
| 보 도 육 교 | 10 개소 | 우선초교앞 보도육교 외 9개소 - <구청 관리> |
| 지 하 차 도 | 8 개소 | 강서사업소 - 국회앞 남부사업소 - 영등포, 대방, 신길 시설관리공단-여의2교, 여의교, 서울교, 여의하류 |
| 지 하 보 도 | 3 개소 | · 여의초교앞, 원효사거리, KBS별관앞 - <구청 관리> |
| 입 체 교 차 로 | 4 개소 | · 성산대교, 양화대교, 영등포, 원효대교 - <강서 도로관리 사업소 관리> |
| 공 동 구 | 6.18 Km | · 전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관 - <시설 관리공단 관리> |
| 가 로 등 | 8,261 등 | <구청관리> - 6,125등 <시설 관리공단 관리> - 1,532등 <도로관리 사업소 관리> - 604등 |
| 보 안 등 | 8,832 등 | <구청 관리> |

2003年度 主要業務 推進實績

□ 추진방향

- 영등포구 토목행정서비스현장 준수
- 정교하고 완벽한 시공
- 도로시설물의 안전관리 강화
- 도로조명시설 수준향상

□ 2003년 주요 건설사업 현황

- 총 괄 : 36건 18,601백만원
 - 구비 24건 8,609백만원
 - 시비 12건 9,992백만원
- 도로개설 : 18건 10,910백만원(보상비7,670, 공사비 3,240)
 - 구비 9건 1,940백만원(보상비1,390, 공사비 550)
 - 시비 9건 8,970백만원(보상비6,280, 공사비 2,690)
- 도로정비 : 10건 5,981백만원
 - 구비 8건 5,369백만원
 - 시비 2건 612백만원
- 도로조명 : 8건 1,710백만원
 - 구비 7건 1,300백만원
 - 시비 1건 410백만원
- ※사고이월 9,830백만원(보상비8,630, 공사비 1,200)
 - 구비 900백만원(보상비650, 공사비 250)
 - 시비 8,930백만원(보상비7,980, 공사비 950)

□ 건설사업 추진현황

| 구 분 | 사업건수 | 예 산 액 (백만원) | 사업 추진 현황(건) | | |
|--------|------|----------------|-------------|-----|--------|
| | | | 완 료 | 추진중 | 기 타 |
| 계 | 36 | 18,601 | 4 | 32 | |
| 건설사업 | 도로개설 | 18 | 1 | 17 | |
| | 도로정비 | 10 | 3 | 7 | |
| | 도로조명 | 8 | | 8 | |

○ 분야별 도로사업

| 구분 | 연번 | 사업명 | 사업개요 | 사업비 (백만원) | 사업기간 | 비고 |
|--------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| 도로 개 설 | 총 계(구비:24건, 시비:12건) | | 총36건 | 18,601 | ()는 이월예산 | |
| | 합 계(구비9건,시비9건) | | 18건 | 10,910 | 보상비 7,670 공사비 3,240 | |
| | 소 계(구비) | | 9건 | 1,940 | 보상비 1,390 공사비 550 | |
| | 1 | 신길3동277~269간 도로 개설공사 | B= 8m L= 170m | 보상:800 보상:(300) | 2002~2004 | 보상 30% |
| | 2 | 신길5동 336-225~337-35간 도로개설공사 | B= 6m L= 220m | 보상: 90 공사:(160) | 2002.12.27~ 2003.12.26 | 공사 30% |
| | 3 | 신길3동 331~329간 도로개설공사 | B= 6m L= 130m | 공사:150 보상:(350) | 2003.4.16~ 2004.4.17 | 공사 10% |
| | 4 | 관내 도로개설구간 지장물 철거공사 | 지장물철거15동 | 공사:100 | 2003.3.24~ 2003.12.31 | 공사 15% |
| | 5 | 신풍역 주변 공공공지조성 및 진입도로개설공사 | B=4mL=14m 공공공지조성150m | 공사:150 | 2003.3.24~ 2004.3.22 | 공사 10% |
| | 6 | 양평동5가1-1~6-5간 도로개설공사 | B= 4m L= 130m | 공사:120 | 2003.4.1~ 2004.4.3 | 공사 47% |
| | 7 | 영등포동7가194의18~94-64간 도로개설공사 | B= 6m L= 110m | 보상:500 | 2003 | 보상 20% |
| | 8 | 영등포지하차도 복개공사용역 | 기본설계1식 | 용역: 30 | 2003.1.~ 2003.6.28 | 용역 95% |
| | 9 | 신길3동 308~307간외 1개소 도로개설공사 | B=6~8m L= 130m | 공사:(90) | 2002.3.11~ 2003.12.31 | 공사이월 70% |
| | 소 계(시비) | | 9건 | 8,970 | 보상비 6,280 공사비 2,690 | |
| 보 상 | 10 | 신도림역 ~ 영등포역간 도로 확장공사 | B=20m L=575m중110m | 1,000 (2,000) | 2002~2003 | 보상 60% |
| | | | B=20m L=575m중40m | (500) | 2002~2003 | 보상이월 90% |
| | | | B=20m L=575m중150m | (500) | 2002.9.23 ~2003.9.22 | 철거이월 45% |
| | 11 | 신길동 돈보스교수녀원앞 도로 확장공사 | B=22~25m L=200m | 보상:500 (400) | 2002~2003 | 보상 85% |
| | | | B=22~25m L=200m | 공사(200) | 2002.3.7~ 2003.12.31 | 공사이월 10% |
| 12 | 대방로 확장공사 | B=25~35m L=1,220m중840m | 공사:2,500 | 2003.4.2~ 2004.3.28 | 40% | |
| 13 | 양평동5가37~39간 도로개설공사 | B=8m L=120m | 공사:120 | 2003.3.21~ 2004.3.3 | 공사 10% | |
| | | B=8m L=120m | 보상:80 | 2003 | 보상 20% | |
| | | B=8m L=120m | 보상(70) | 2002 | 보상이월 90% | |

| 구분 | 연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 | 사업비 (백만원) | 사 업 기 간 | 비 고 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 도로 개 설 · 보 상 | 14 | 문래동2가14-102~14-36간 도로개설공사 | B= 6m L=85m | 공사:70 | 2002.3.26~ 2004.3.27 | 공사 10% |
| | | | B= 6m L=85m | 보상:90 | 2002~2003 | 보상 60% |
| | | | B= 6m L=85m | 보상:(60) | 2002~2003 | 보상이월 90% |
| | 15 | 신길동1212~대방로간 도로개설공사 | B= 15m L=100m | 보상:110 보상:공사(400) | 2002.3.19~ 2003.1.2 | 준공 (이월) |
| | 16 | 신길로~도림로간 도로확장공사 | B=15 ·30m L=40m | 보상:(1500) | 2002~2003 | 보상이월 80% |
| | 17 | 지하철9호선908공구 (912점거장) | 양평역 (192점거장) | 보상:4,500 | 2003 | 보상 60% |
| 18 | 영등포1동618-5일대 녹지조성공사 | A=1,545㎡ | 보상:(3,300) | 2003.4.16~ 2004.4.17 | 보상이월 50% | |
| 도 로 정 비 | 합 계(구비8건,시비2건) | | 10건 | 5,981 | | |
| | 소 계(구비) | | 8건 | 5,369 | | |
| | 19 | 관내 포장도로정비등 소파보수공사 | ·ASP,Con,c-390a ·보도포장-170a | 2,000 | 2003.3.13~ 2003.12.31 | 70% |
| | 20 | 관내도로시설물 보수공사 | ·보도육교-10개소 ·지하보도-10개소 ·옹벽석축- 5개소 ·횡단보도신설,보수 50개소 | 685 | 2003.3.19~ 2003.12.31 | 60% |
| | | 장애인 편의시설설치공사 | | | | |
| | 21 | 도로시설물등 안전점검 및 긴급보수공사 | ·지하보도 : 3개소 ·보도육교: 10개소 | 20 | 2003.3~12. | 40% |
| | 22 | 영등포역 횡단보도육교 보수공사 | ·보도육교상판,기둥, 계단보수388㎡ | 300 | 2003.3~9. | 철도청 위탁시행 |
| | 23 | 우신극장 앞 보도육교 철거공사 | 보도육교철거1식 | 70 | 2003.3.20~ 2003.9.15 | 협의중 미착공 |
| | 24 | 신길6동4268-4~4214간 도로정비공사 | ASP-37.44a | 169 | 2003.3.12~ 2003.6.9 | 준공 |
| | | 신길광장공원 주변 교통 개선공사 | | | | |
| | 25 | 신길1동7-2~16-9외 3개소 도로정비공사 | ASP-54a | 125 | 2003.3.22~ 2003.6.19 | 준공 |
| | 26 | 관내 포장도로 굴착복구공사(기금) | ·ASP,Con,c-378a ·보도포장-163a | 2,000 | 2003.3.15~ 2003.12.31 | 45% |
| | 소 계(시비) | | 2건 | 612 | | |
| | 27 | 당산중학교앞 방음벽설치공사 | 방음 벽설치 H=6.5m,L=160m | 567 | 2003.4.16~ 2003.10.12 | 20% |
| 28 | 대중교통연계 보행로정비공사 | 보도 포장- 3a | 45 | 2003.3.15~ 2003.6.14 | 준공 | |

| 구분 | 연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 | 사업비 (백만원) | 사 업 기 간 | 비 고 |
|------------------|----|--|---|--------------|--------------------------|-----|
| | | 합 계(구비7건,시비1건) | 8건 | 1,710 | | |
| | | 소 계(구비) | 7건 | 1,300 | | |
| 도 로 조 명 | 29 | 가로등정비공사(연간단가) 가로등 환경정비 공사 가로등케이블절연 불량정비공사 | · 가로등 및 분전반 정비 112개소 · 등주 및 글로브 세척 2,700개소 · 케이블 절연보수 1,900m | 330 | 2003.3~ 2003.12.31 | 31% |
| | 30 | 보안등 유지관리 및 설치 (개량)공사(연가단가1구역) | · 보안등신설 및 아설 150등 · 보안등수리 1,980등 | 160 | 2003.2.17~ 2003.12.31 | 48% |
| | 31 | 보안등 유지관리 및 설치 (개량)공사(연가단가2구역) | · 보안등신설 및 아설 154등 · 보안등수리 1,536등 | 160 | 2003.2.17~ 2003.12.31 | 46% |
| | 32 | 안양천변 조명등 설치공사 | · 조명등 80본 · 분전반 6면 | 330 | 2003.3~ 2003.9.30 | 32% |
| | 33 | 문래동 진주아파트주변 가로등 개량공사 | · 가로등개량 32본 · 분전반 2면 · 기타 1식 | 170 | 2003.3~ 2003.8 | 75% |
| | 34 | 여의도 및 문래동 보안등 개량공사 | · 보안등개량 30본 | 70 | 2003.3~ 2003.9 | 75% |
| | 35 | 신길~문래길 가로등 설치 공사 | · 가로등설치 16본 · 분전반 1면 | 80 | 2003.3~ 2003.7 | 27% |
| | | 소 계(시비) | 1건 | 410 | | |
| | 36 | 시흥대로가로등개량공사 (구로교~선프라자백화점) | · 가로등 설치 62본 · 분전반 2면 · 배관및배선 1식 | 410 | 2003.3~ 2003.12 | 2% |

□ 보상사업추진 실적(사고이월 포함)

○ 사업별 보상추진현황 : 총14개소 435건 16,300백만원

-시비사업 《 10개소 14,000백만원》

-구비사업 《 4개소 2,300백만원》

도로개설(확장) : 12개소 227건 8,500백만원

- 시비사업 《8개소 185건 6,200백만원》

- 구비사업 《4개소 42건 2,300백만원》

· 지하철공사 : 1개소 56건 4,500백만원

- 시비사업 《1개소 56건 4,500백만원》

· 녹지 조성 : 1개소 152건 3,300백만원

- 시비사업 《1개소 152건 3,300백만원》

○ 세부추진현황

(단위 : 개소)

| 구분 | 계 | 인가준비중 | 보상계획 | 협 의 중 | 재결중 | 완 료 | 비고 |
|-----|----|-------|------|-------|-----|-----|----|
| 사업수 | 14 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |

○ 사업별 보상 추진 내역

- 도로개설공사 (12개소)

(단위 : 백만원.건)

| 연번 | 사업명 | 사업개요 | 보상건수 | | | 추진내역 | 진도 |
|----|------------------------------------|---|------|----|-----|---------------------|------|
| | | | 대상 | 완료 | 추진중 | | |
| 1 | 신도림역~영등포역간 도로개설공사2차(계속) | B=20m, L=40m 2002년도예산:500(시비) | 21 | 19 | 2 | ○공탁(이의신청중) | 90% |
| 2 | 신도림역~영등포역간 도로개설공사3차(계속) | B=20m, L=110m 2002(2,000), 2003(1,000) 예산 : 3,000(시비) | 78 | 43 | 35 | ○보상협의중 | 60% |
| 3 | 신길로~도림로간 도로확장공사(계속) | B=15m-30m, L=40m 2002년도 예산 : 1,500(시비) | 19 | 16 | 3 | ○재결중 | 80% |
| 4 | 신길로 돈보소교 수원주변 도로확장공사(계속) | B=22~25m, L=125m 2002(400), 2003(500) 예산 : 900(시비) | 43 | 31 | 12 | ○수용재결보상금 지급 협의통지 | 85% |
| 5 | 문래동2가14-102~14-36간 도로개설공사1차(신규) | B=6m, L=85m 2002년도 예산 : 60(시비) | 5 | 3 | 2 | ○공탁(이의신청중) | 90% |
| 6 | 양평동5가37~39간 도로개설공사1차 (신규) | B=8m, L=120m 2002년도 예산 : 70(시비) | 5 | 3 | 2 | ○공탁(이의신청중) | 90% |
| 7 | 신길1동159~156간 도로개설공사(신규) | B=6m, L=40m 2002년도 예산 : 350(구비) | 10 | 10 | 0 | ○보상완료 | 100% |
| 8 | 신길3동331~329간 도로개설공사(계속) | B=6m, L=60m 2002년도 예산 : 350(구비) | 12 | 8 | 4 | ○보상협의중 | 80% |
| 9 | 신길3동 277 ~269간 도로개설공사(신규) | B=8m, L=170m 2002(300), 2003(800) 예산 : 1,100(구비) | 12 | 0 | 12 | ○감정평가중 | 30% |
| 10 | 영등포동5가 94-93~94-64간 도로개설공사(신규) | B=2~6m, L=110m 2003년도 예산 : 500(구비) | 8 | 0 | 0 | ○감정평가중 | 20% |
| 11 | 양평동5가37-39간 도로개설공사2차(계속) | B=8m, L=120m 2003년도 예산 : 80(시비) | 2 | 0 | 2 | ○보상협의중 | 20% |
| 12 | 문래동2가14-102~14-36간 도로개설공사2차(계속) | B=20m, L=110m 2003년도 예산 : 90(시비) | 12 | 4 | 8 | ○보상협의중 | 60% |

- 지하철공사 (1개소)

(단위 : 백만원.건)

| 연번 | 사업명 | 사업개요 | 보상건수 | | | 추진내역 | 진도 |
|----|--------------------------|-----------------------------------|------|----|-----|-------|-----|
| | | | 대상 | 완료 | 추진중 | | |
| 13 | 지하철9호선908공구 (912 정거장) | 양평역(912정거장) 예산 : 4,500 (시비) | 56 | 21 | 25 | 보상협의중 | 60% |

- 녹지조성공사 (1개소)

(단위 : 백만원.건)

| 연번 | 사업명 | 사업개요 | 보상건수 | | | 추진내역 | 진도 |
|----|-----------------------------------|--|------|-----|-----|--------|-----|
| | | | 대상 | 완료 | 추진중 | | |
| 14 | 영등포1동 618-5호 일대 녹지조성공사 (계속) | A = 1,545 m ² 예산 : 3,300 (시비) | 152 | 139 | 13 | ○재결준비중 | 50% |