

2002 主要業務報告

2002.1

土 木 課

〈報告順序〉

- 一般現況
- 2001 主要業務 推進 實績
 - ◆ 道路建設 事業
 - ◆ 補償業務 推進 現況
- 2002 主要 業務 計劃
- 2001 除雪對策 計劃

一 般 現 況

□ 과적제와 관장업무

- 도로계획담당 - 도로 공사의 계획 수립, 설계, 감독, 비관리청 도로시설공사의 허가, 도로 대장관리
- 도로관리담당 - 도로시설물 유지관리, 제설 작업실시, 도로복구비의 부과징수, 지하 보도와 그 부속물의 유지관리
- 보 상 담 당 - 보상관련 예산편성 및 지출등 보상업무 총괄
- 도로조명담당 - 도로조명 시설의 공사 계획 수립, 설계, 감독, 지하보도의 기전 시설 유지관리

□ 인 력

| 구 분 | 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기능직 | 고용직 | 비 고 |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----------------------------------|
| 정 원 | 40 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 15 | - | • 상용인부: 8명 (기동보수반) • 파견 2명 |
| 현 원 | 41 | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | 15 | 2 | |
| 과부족 | +1 | - | - | -3 | +2 | - | - | +2 | |

□ 장비현황

| 장 비 명 | 단 위 | 수 량 | 용 도 | 비 고 |
|-----------|-----|-----|----------|-----|
| 유 니 목 | 대 | 2 | 제설작업용 | |
| 고 소 작 업 차 | 대 | 2 | 가로등 보수용 | |
| 덤 프 트 렉 | 대 | 2 | 도로보수 작업용 | |

□ 도로시설물 현황

| 시 설 물 명 | 수 량 | 비 고 |
|---------------|------------|---|
| 도 로 | 383.629 Km | 도로율 : 23.0 % (서울시:21.01%) |
| 도 로 포 장 | 346.091 Km | 포장율 : 93.74 % (서울시:95.25%) |
| 간 선 도 로 (23개) | 63.4 Km | 경인로 외 22개중 · 올림픽대로, 노들길, 서부간선도로는 시설 관리공단에서 관리 |
| 교 량 | 4 개소 | 강서사업소 - 양화교, 서울교, 여의2교 남부사업소 - 여의교 |
| 고 가 차 도 | 6 개소 | 강서사업소 - 문래, 선유 남부사업소 - 도림, 도림천, 신길, 영등포역 |
| 보 도 육 교 | 10 개소 | 우신초교앞 보도육교 외 9개소 - <구청 관리> |
| 지 하 차 도 | 8 개소 | 강서사업소 - 국회앞 남부사업소 - 영등포, 대방, 신길 시설관리공단 - 여의2교, 여의교, 서울교, 여의하류 |
| 지 하 보 도 | 3 개소 | 여의초교앞, 원효사거리, KBS별관앞 - <구청 관리> |
| 입 체 교 차 로 | 4 개소 | 성산대교, 양화대교, 영등포, 원효대교 - <강서 도로관리 사업소 관리> |
| 공 등 구 | 6.18 Km | 전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관 - <시설 관리공단 관리> |
| 가 로 등 | 7,885 등 | 구 청 관 리 - 5,635등 시 설 관 리 공 단 관 리 - 1,532등 남부 도로관리 사업소 관리 - 604등 |
| 보 안 등 | 8,564 등 | 구청 관리 |

2001 主要業務 推進 實績

2001. 12.31 현재

□ 2001년 건설사업 현황

- 현황 : 총72건 38,350백만원 - 구비 52건 23,115백만원
 - 시비 17건 14,035백만원
 - 국비 1건 1,200백만원
- 도로개설 18건 4,983백만원 - 구비 12건 1,690백만원
 - 시비 6건 3,293백만원
- 도로정비 14건 6,250백만원 - 구비 14건 6,250백만원
- 도로조명 11건 1,163백만원 - 구비 8건 893백만원
 - 시비 3건 270백만원
- 보 상 29건 25,954백만원 - 구비 18건 14,282백만원
 - 시비 10건 10,472백만원
 - 국비 1건 1,200백만원

(※ 이월사업 9건 1,383 백만원 포함)

□ 건설사업 추진현황

| 구 분 | 사업건수 | 예 산 액 (백만원) | 사업 추진 현황(건) | | |
|------|------|----------------|-------------|-----|-----|
| | | | 완 료 | 추진중 | 기 타 |
| 계 | 72 | 38,350 | 55 | 15 | 2 |
| 도로개설 | 18 | 4,983 | 14 | 4 | |
| 도로정비 | 14 | 6,250 | 13 | - | 1 |
| 도로조명 | 11 | 1,163 | 5 | 5 | 1 |
| 보 상 | 29 | 25,954 | 23 | 6 | |

○ 분야별 도로사업

| 구분 | 연번 | 사업명 | 사업개요 | 사업비 (백만원) | 사업기간 | 비고 (공정%) | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| 총 계 (구비34건, 시비9건) | | | 43건 | 12,396 | | | |
| 계 (구비12, 시비6) | | | 18건 | 4,983 | | | |
| 소 계 (구비12) | | | 12건 | 1,690 | | | |
| 도로 개 설 | 1 | 영등포1동 631~620간 도로 개설공사(2차) | B = 8m L = 160m | 200 | 2001.3.16~ 2001. 8.18 | 준공 | |
| | 2 | 신길3동 335~349간외 1개소 도로 개설공사 | B = 8m L = 150m | 170 | 2001. 3.19~ 2001.12.31 | 준공 | |
| | 3 | 신길5동대방천변(420주변) 도로 개설공사 | B = 6m L = 270m | 200 | 2000. 8.23~ 2001. 7. 7 | 준공 (사고이월) | |
| | 4 | 도로 개설구간 지장물 철거공사(2001) | 지장물철거 15동 531㎡ | 100 | 2001. 2.26~ 2001. 5.24 | 준공 | |
| | 5 | 도림동 133~138간 도로 개설공사 | B = 6m L = 100m | 100 | 2000. 9.23 ~ 2001. 9. 7 | 준공 (사고이월) | |
| | 6 | 신길동 3896~3923간외 1개소 도로 개설공사 | B = 6~8m L = 270m | 150 | 2000.10.23~ 2001. 8.28 | 준공 (사고이월) | |
| | 7 | 신길5동 410~402간 도로 개설공사 | B = 6m L = 180m | 110 | 2000. 9.28~ 2001.12.31 | 준공 (사고이월) | |
| | 8 | 신길2동 31~47간 도로 개설공사 | B = 6m L = 160m | 160 | 2000.10.21~ 2001.12.31 | 준공 (사고이월) | |
| | 9 | 도림동 152~154간 도로 개설공사 | B = 8m L = 210m | 150 | 2001. 3.31 ~ 2001. 9.28 | 준공 | |
| | 10 | 도로 개설구간 지장물 철거공사(2001-2) | 지장물철거 20동 900㎡ | 90 | 2001. 9. ~ 2001.12.31 | 20 % | |
| | 11 | 도로 개설구간내 폐기물 운반처리용역(연간단가) | 폐기물운반 1,150㎡ | 60 | 2001. 9. ~ 2001.12.31 | 20 % | |
| | 12 | 도로 개설구간 지장물 철거공사 | 지장물철거 22동 1,360㎡ | 200 | 2000.7.21~ 2001.12.31 | 준공 (사고이월) | |
| | 소 계 (시비 6) | | | 6건 | 3,293 | | |
| | 13 | 신길로~도림로간 도로 확장 | B=15~30m L = 210m | 2,500 | 2001. 3.30 ~ 2001.12.31 | 87 % | |
| | 14 | 양평동5가106-1~106-3간 도로 개설공사 | B = 8m L = 120m | 115 | 2000.3.10 ~2001.12.31 | 준공 (사고이월) | |
| | 15 | 신길동463-9~463-18간 도로 개설공사 | B = 6m L = 90m | 100 | 2000.3.26 ~2001.12.31 | 준공 (사고이월) | |
| | 16 | 교통종합개선(청파로~ 시흥대로축)공사 1차 | AS'CON: 3 5@ 보도포장:7.2@ | 248 | 2000.10.23 ~ 2001. 11.30 | 준공 (사고이월) | |
| | 17 | 교통종합개선(청파로~ 시흥대로축)공사 2차 | AS'CON: 3 5@ 보도포장:7.2@ | 230 | 2000.10.21 ~ 2001. 11.30 | 준공 (사고이월) | |
| 18 | 신도림역~영등포역간도로 개설공사 실시설계 용역 | B = 20 L = 575m | 100 | 2001.11.28 ~2002. 5.27 | 15 % | | |

| 구분 | 연번 | 사업명 | 사업개요 | 사업비 (백만원) | 사업기간 | 비고 (공정%) |
|------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 도로정비 | 소 계(구비) | | 14 건 | 6,250 | | |
| | 1 | 관내 포장도로정비등 소파보수공사 | 아스팔트-80@ 콘크리트-60@ 보도브력-40@ | 1,300 | 2001.1~ 2001.12. | 준공 |
| | 2 | 관내 도로시설물 보수공사 | 보도육교-10개소 지하보도-3개소 옹벽석축-5개소 | 400 | 2001.1~ 2001.12. | 준공 |
| | 3 | 장애인 편의시설설치공사 | 장애인 편의시설 260개소 | 200 | 2001.1~ 2001.12. | 준공 |
| | 4 | 도로시설물등 안전 점검및긴급보수공사 | 노후시설물 정밀 안전 점검 및 긴급보수 | 20 | 2001.1~ 2001.12. | 상황발생 미도래 미공사 |
| | 5 | 신길6동3610~4830간보도정비공사 | 보도브력:32@ | 200 | 2001.1~ 2001.8 | 준공 |
| | 6 | 여의도동11번지주변 도로정비공사 | 보도브력:40@ | 300 | 2001.1~ 2001.8 | 준공 |
| | 7 | 관내 아스팔트 굴착 복구공사 | A = 80@ | 1,300 | 2001.3~ 2001.12. | 준공 |
| | 8 | 관내 콘크리트 굴착 복구공사 | A = 100@ | 1,400 | 2001.3~ 2001.12. | 준공 |
| | 9 | 제설작업 구역 | | 20 | 2001.1~ 2001.3. | 준공 |
| | 10 | 관내 포장도로정비등 소파 보수공사(2차) | 아스팔트-15@ 콘크리트-43@ 보도브력-16@ | 300 | 2001.9~ 2001.12. | 준공 |
| | 11 | 방림부지내 공공용지 휨스 설치공사 | EGI 휨스 H = 20m L = 500m | 90 | 2001.9~ 2001.12. | 준공 |
| | 12 | 양평4가 55-101간외 1개소 도로정비공사 | 아스팔트평색 90@ 아스팔트표층 포장 - 95@ | 200 | 2001.9~ 2001.12. | 준공 |
| | 13 | 신길4동196-205간 외1개소도로정비공사 | 아스팔트포장 - 29.1@ | 200 | 2001.9~ 2001.12. | 준공 |
| 14 | 신길로 보도정비공사 | 소형 고압포장 - 31.13@ | 320 | 2001.9~ 2001.12. | 준공 | |

| 구분 | 연번 | 사 업 명 | 사업개요 | 사업비 (백만원) | 사업기간 | 비 고 (공정%) |
|------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 도 로 조 명 | 계 | | 11건 | 1,163 | | |
| | 소 계(구비) | | 8건 | 893 | | |
| | 1 | 가로등 시설물 정비공사 (연간단가계약) | · 분전반정비173본 · 유지보수 1식 | 146 | 2001. 3. 2~ 2002. 2.28 | 95 % |
| | 2 | 보안등유지보수및신설공사 (연간단가계약 - 1구역) | · 보안등 신설 및 개량 - 219본 | 190 | 2001. 3. 2~ 2002. 2.28 | 90 % |
| | 3 | 보안등유지보수및신설공사 (연간단가계약 - 2구역) | · 보안등 신설 및 개량 - 225본 | 130 | 2001. 3. 5~ 2001. 2.28 | 95 % |
| | 4 | 보안등 자동점멸기 교체 수리 | · 자동점멸기 교체 수리-1,170개소 | 106 | 2001. 4.11~ 2001. 7. 7 | 준 공 |
| | 5 | 양평1로외1개소 가로등 개량 공사 | · 가로등개량41본 | 215 | 2001.4.12~ 2001. 7.30 | 준 공 |
| | 6 | 지하보도 기전설비 보수 공사 | · 비상발전기 교체 - 1식 | 30 | 2001. 3. 9~ 2001. 5. 7 | 준 공 |
| | 7 | 선유로 가로등 제어 씨스템 제작 설치 공사 | · 가로등 제어 씨스템 설치 1식 | 46 | 2001. 11.22~ 2002. 2.20 | 50 % |
| | 8 | 보수반 대기실 보수공사 | · 옥상방수 - 1식 · 청사도색 및 보수 | 30 | | 사업취소 |
| | 소 계(시비) | | 3건 | 270 | | |
| | 1 | 가로등 시설물 보수공사 (1구역) | · 가공전선설치2400M · 누전차단설치208개 | 80 | 2001. 8.21~ 2001.12.31 | 준 공 |
| | 2 | 가로등 시설물 보수공사 (2구역) | · 가공전선설치240M · 누전차단설치208개 | 80 | 2001. 8.21~ 2001.12.31 | 준 공 |
| | 3 | 가로등 시설물점검 및 보수공사 | · 가공전선설치2500M · 시설안전점검1식 | 110 | 2001.12.22~ 2002. 5.19 | 5 % |

□ 보상사업 추진 현황

○ 보상추진사업 : 총 29개소 366건 25,954백만원

- 도로개설 : 21개소 322건 18,609백만원
 - 구비사업 < 14개소 200건 9,454백만원 >
 - 시비사업 < 6개소 107건 7,955백만원 >
 - 국비사업 < 1개소 15건 1,200백만원 >

- 지하철 사업 : 1개소 1건 323백만원(시비)

- 공 원 조 성 : 7개소 43건 7,022백만원
 - 구비 4개소 15건 4,828백만원
 - 시비 3개소 28건 2,194백만원

○ 사업 추진 단계별 현황

(단위 : 개소)

| 구 분 | 계 | 인가준비 | 보상계획 | 협의중 | 재결중 | 완 료 |
|-----|----|------|------|-----|-----|-----|
| 사업수 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |

○ 단위사업별 추진 내역

• 도로개설공사 ----- 21개소

| 연번 | 사업명 | 사업개요 (백만원) | 보상건수 | | | 추진내역 | 진도 |
|-------------|---------------------------------------|--|------|----|-----|--------------------------|------|
| | | | 대상 | 완료 | 추진중 | | |
| 1 - 2 | 신길로 ~ 도림로간 도로 개설공사 | B = 15→30m L = 290m 예산: 3,585(시비) | 41 | 41 | 0 | ○2001. 1.13. 공탁완료 | 100% |
| | | 잔여예산:602(시비) | 7 | 3 | 4 | ○2002. 1. 31 공탁예정 | 100% |
| 3 | 대방로 확장공사 | B = 25→35m L = 900m 예산 : 2,370(시비) | 2 | 2 | 0 | ○2001. 2.22. 협의완료 | 100% |
| 4 | 신길동2797-1~2805 간 도로 개설공사 | B = 4m, L = 11m 예산: 236(시비) (철도7호선잔여예산) | 1 | 1 | 0 | ○2001. 9.25 보상완료 | 100% |
| 5 | 영진시장~대신시장간 도로 개설공사 | B = 15m, L = 200m 예산:1,450(구비) | 9 | 9 | 0 | ○2001. 9.25 공탁완료 | 100% |
| 6 | 신길2동 190-56 미불용지 매입 | 토지 2,166㎡ 예산 : 487(구비) | 1 | 1 | 0 | ○2001. 1.15 협의완료 | 100% |
| 7 | 신길6동3896~3923 간 도로개설공사 | B = 6~8m L = 270m 예산:850(구비) | 23 | 23 | 0 | ○2001. 5.15 재결금 지급 완료 | 100% |
| 8 | 양평동5가106-1~ 106-3간(재건대) 도로 개설공사 | 건물3동5세대 예산 : 30(구비) | 5 | 5 | 0 | ○2001. 8.13협의완료 | 100% |
| 9 | 신길2동31-24~47-23 간 도로 개설공사 | B=6m L=170m 예산:797(구비) | 16 | 16 | 0 | ○2001. 1.13.공탁완료 | 100% |
| 10 | 신길3동335~349간 도로 개설공사 | B=8m L=120m 예산:1,300(구비) | 33 | 33 | 0 | ○2001. 3.30 공탁완료 | 100% |
| 11 | 경인로 확장공사 (영등포역앞) | B=4m L=30m 예산:1,200(철도청) | 15 | 15 | 0 | ○2001. 1.13.공탁완료 | 100% |
| 12 | 신길5동 448-16~ 440-5 도로 개설공사 | B=8m L=75m 예산:300 (구비) | 2 | 2 | 0 | ○2001. 3.30 공탁완료 | 100% |
| 13 | 도림1동133~138간 도로 개설공사 | B=6m L=110m 예산:700 (구비) | 12 | 12 | 0 | ○2001. 3.30 공탁완료 | 100% |
| 14 | 신길5동410~402간 도로 개설공사 | B=6m L=180m 예산:590 (구비) | 20 | 19 | 0 | ○2001. 3.30 공탁완료 | 100% |
| 15 | 도림동 160~161간 도로 개설공사 | B = 8m L = 130m 예산 : 700(구비) | 34 | 30 | 4 | ○2002. 1.31 공탁예정 | 100% |
| 16 | 신길3동 308~307간 도로 개설공사 | B = 6m, L = 86m 예산: 200(구비) | 5 | 5 | 0 | ○2001.11.28 공탁완료 | 100% |

| 연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 (백만원) | 보상건수 | | | 추진내역 | 진도 |
|----|--------------------------------------|--|------|----|-----|---------------------------|------|
| | | | 대상 | 완료 | 추진중 | | |
| 17 | 신길5동 336~337 간 도로 개설공사 | B = 6m L = 110m 예산:500(구비) | 34 | 27 | 7 | ○2002.1.31 공탁예정 | 100% |
| 18 | 신도림역~영등포역 간 도로 개설공사 | B = 20m, L = 575m 예산:2,000(시비) | 56 | 9 | 47 | ○2001.12.7 수용재결 신청 | 90% |
| 19 | 보라매역(7호선) 진입도로 개설공사 | A = 10.6㎡ 예산 : 236(시비) (철도7호선 진여 예산) | 1 | 0 | 1 | ○2001.11.30 수용재결 신청 | 90% |
| 20 | 대방천변(신길동 381-9~445-19) 도로 개설공사 | B = 6m L = 110m 예산:1,000(구비) | 6 | 0 | 6 | ○2001.12.17 보상계획 수립 | 30% |
| 21 | 신길3동331~329 간 도로 개설공사 | B = 6m L = 60m 예산:550(구비) | | | | ○2001.12.26 도시계획사업공람공고 | 10% |

• 지하철공사 ----- 1개소

| 연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 (백만원) | 보상건수 | | | 추진내역 | 진도 |
|----|-------------------------|---|------|----|-----|-------------------------|------|
| | | | 대상 | 완료 | 추진중 | | |
| 22 | 지하철7호선7-23 공구승무사무소건축 | 건축면적 = 934㎡ (지상4층,지하1층) 예산 : 323(시비) 집행예산 : 87 | 1 | 1 | 0 | ○ 2001. 4. 24. 공탁 완료 | 100% |

• 공원조성 ----- 7개소

| 연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 (백만원) | 보상건수 | | | 추진내역 | 진도 |
|----|-------------------------|--|------|----|-----|------------------------------|------|
| | | | 대상 | 완료 | 추진중 | | |
| 23 | 대림공원 조성공사 | A=6,969㎡ 예산 1,000(구비) | 3 | 3 | 0 | ○2001. 7.16 재결금 지급 완료 | 100% |
| 24 | 신길근린공원 조성 | A=1,767㎡ 예산 3,333(구비) | 4 | 4 | 0 | ○2001. 2. 2 재결금 지급 완료 | 100% |
| 25 | 도림1동 마을마당 조성 | A = 77㎡ 예산 : 150(구비) | 3 | 3 | 0 | ○2001. 6. 20 보상 완료 | 100% |
| 26 | 도림2동 마을마당 조성 | A = 111㎡ 예산 : 194(시비) | 5 | 0 | 5 | ○2002. 1. 수용재결신청 예정 | 80% |
| 27 | 철도연변 - 시설녹지 조성 | 영등포동618 -103호주변 A = 1,531㎡ 예산 : 2,000 (시비포괄예산) | 10 | 6 | 4 | ○2002. 1.31 공탁예정 | 100% |
| 28 | | 영등포동618 -107호주변 A = 549㎡ | 13 | 11 | 2 | ○2002. 1.31 공탁예정 | 100% |
| 29 | 신길6동 마을마당조성 | A = 184㎡ 예산 : 345(구비) | 5 | 0 | 5 | ○2001.12.14 보상액 결정 및 협의통지 | 60% |

2002年度 主要業務 計劃

□ 추진방향

- 영등포구 토목 행정서비스 현장 준수
- 정교하고 완벽한 시공
- 도로시설물의 안전관리 강화
- 도로 조명시설 수준향상

□ 2002년 주요 건설사업 추진계획

○ 총 괄 : 26건 10,970백만원

· 구비 19건 4,330백만원

· 시비 7건 6,640백만원

- 도 로 개 설 : 12건 7,220백만원

 · 구비 6건 1,190백만원

 · 시비 6건 6,030백만원

- 도로정비(구비) : 6건 2,440백만원

- 도 로 조 명 : 8건 1,310백만원

 · 구비 7건 700백만원

 · 시비 1건 610백만원

□ 2002년 주요 건설사업 현황

| 구분 | 연번 | 사업명 | 사업개요 | 사업비 (백만원) | 사업기간 | 비고 |
|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 총 계(총 32건) | | | | 10,970 | | |
| 도로 개 설 | 합 계(12건) | | | 7,220 | | |
| | 소 계(구비 6건) | | | 1,190 | | |
| | 1 | 도림동 160~161간 도로 개설공사 | B = 8m L = 130m | 150 | 1999. ~ 2002 | 공사 |
| | 2 | 신길3동 308~307간 도로 개설공사 | B = 8m L = 90m | 50 | 2001. ~ 2002 | 공사 |
| | 3 | 관내 도로개설구간 지장물 철거공사 | 지장물철거15동 | 100 | 2002 | 공사 |
| | 4 | 신길1동 159~156간 도로 개설공사 | B = 6m L = 40m | 390 | 2002 | 공사 40 보상 350 |
| | 5 | 신길5동 336-225~337 -35간 도로 개설공사 | B = 6m L = 220m | 200 | 2001. ~ 2002 | 보상 |
| | 6 | 신길3동277~269간 도로 개설공사 | B = 8m L = 170m | 300 | 2002. ~ 2006 | 보상 |
| | 소 계(시비 6건) | | | 6,030 | | |
| | 1 | 신길로 ~ 도림로간 도로 확장공사 | B=15 →30m L = 780m | 1,900 | 1997. ~ 2004 | 보상1500 공사 400 |
| | 2 | 신도림역 ~ 영등포역간 도로 개설공사 | B = 20m L = 575m | 3,000 | 2001. ~ 2004 | 보상 2600 공사 400 |
| | 3 | 신길동 돈보스교 수녀원앞 도로 확장공사 | B=22 →25m L = 200m | 400 | 2002. ~ 2003 | 보상 |
| | 4 | 양평동5가37 ~ 39간 도로 개설공사 | B= 8m L = 120m | 70 | 2002. ~ 2003 | 보상 |
| | 5 | 신길동1212 ~ 대방로간 도로 개설공사 | B = 15m L = 100m | 400 | 2002. | 공사 250 보상 150 |
| | 6 | 문래동2가14-102~ 14-36간 도로 개설공사 | B= 6m L = 85m | 60 | 2002. ~ 2003 | 보상 |

| 구분 | 연번 | 사업명 | 사업개요 | 사업비 (백만원) | 사업기간 | 비고 |
|----------|------------|--|--|--------------|---------------------|----|
| 도로 정비 | 소 계(구비 6건) | | | 2,440 | | |
| | 1 | 제설작업 용역 | 간선도로 14개로선 | 30 | 2002.1.~ 2002. 3 | |
| | 2 | 관내 포장도로 정비등 소파 보수공사 | 아스팔트-120@ 콘크리트-100@ 보도브릭- 80@ | 1,350 | 2002.3.~ 2002.12 | |
| | 3 | 관내 도로시설물 보수 공사 | 보도육교-10개소 지하보도-3개소 옹벽석축-5개소 | 350 | 2002.3.~ 2002.12 | |
| | 4 | 장애인 편의시설 설치 공사 | 보도 진,출입부 300개소 횡단보도 신설 및 이전 50개소 | 150 | 2002.3.~ 2002. 9 | |
| | 5 | 도로시설물등 안전 점검 및 긴급보수공사 | 노후시설물 안전 점검 및 긴급보수 | 20 | 2002.3.~ 2002.12 | |
| | 6 | 여의동로 원호대교 남단 ~ 63빌딩간외 1개소 옹벽설치공사 | 옹벽 H=4m L=350m 보도 B=1~2m L=350m 수목 및 조경 1식 | 570 | 2002.3.~ 2002.12 | |

| 구분 | 연번 | 사업명 | 사업개요 | 사업비 (백만원) | 사업기간 | 비고 |
|----------|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|----|
| 도로 조명 | 합 계(계 8건) | | | 1,310 | | |
| | 소 계(구비 7건) | | | 700 | | |
| | 1 | 가로등 시설물 정비공사 (연간단가) | -가로등정비 30본 -설비개량 정비 1식 | 70 | 2002.3.~ 2002.12 | |
| | 2 | 보안등신설,개량 및 유지 관리공사(1구역연간단가) | -보안등수리 4,045등 -보안등신설 및 이설85등 | 160 | 2002.3.~ 2002.12 | |
| | 3 | 보안등신설,개량 및 유지 관리공사(2구역연간단가) | -보안등수리 4,519등 -보안등신설 및 이설85등 | 160 | 2002.3.~ 2002.12 | |
| | 4 | 가로등 케이블 절연불량 정비공사 | -절연불량 케이블 및 배관교체 : 4,100M -등주 철거 설치 및 굴착 복구 1식 | 100 | 2002.3.~ 2002.12 | |
| | 5 | 여의초교 지하보도 전원 시설공사 | -관로부설 147M -케이블 포설 147M | 50 | 2002.3.~ 2002.5 | |
| | 6 | 가로등 환경정비 공사 | -등기구등주 세척 및 글로브 교체5,635등 -가로등 부속시설정비1식 | 60 | 2002.3.~ 2002.12 | |
| | 7 | 가로등 제어시스템설치 공사 | -전력선, 무선통신, 국부제어모듈 각36개 -전원공급장치 및 기타1식 | 100 | 2002.4.~ 2002.9 | |
| | 소 계(시비 1건) | | | 610 | | |
| 1 | 당산로 가로등 개량공사 (당산역~구 영등포공고) | -가로등개량 118본 -분전반개량 5본 | 610 | 2002.4.~ 2002.12 | | |

2001年 除雪對策 計劃

겨울철 강설시 초기대응을 위한 강설 사전예측 및 취약지점의 초동제설 체제를 유지하고, 각 직능단체 및 주민들의 자율적인 제설 참여가 활성화 될 수 있도록 적극 홍보하여 제설대책을 효과적으로 수행코자 함

□ 제설대책기간 : 2001. 11. 15 ~ 2002. 03. 15(4개월간)

□ 장비 및 자재 현황

| 연도 구분 | 전년도(2000년) | 금년도(2001년) | 비 고 |
|----------|--|---|-------------------------|
| 장 비 | 유니목(2대), 대형살포기(2대), 소형살포기(4대: 동사무소운영) | 유니목(2대), 대형살포기(2대) 소형살포기(4대: 용역회사운영) 울청소차(제설삽날부착) | 신규구매 : 제설삽날 |
| 자 재 | 염화칼슘외 6종 -염화칼슘 : 11,600대 -소 금 : 6,700대 | 염화칼슘외 7종 -염화칼슘 10,700대 확보 계획 | 신규구매 : 염화칼슘 손수레 살포기 20대 |

※ 민간보유장비 확보(남한강중기 가계약)

- 덤프트럭(15톤) : 5대, - 미니로더 : 2대, - 그레이더 : 2대

※ 염화칼슘손수레살포기 : 고갯길이 있는 신길1동외 9개동에 각 동별 2대씩 배정

□ 제설작업 시행계획

○ 간선도로 및 보조간선도로

- 영등포동, 당산동, 양평동, 문래동 일대(마을버스 3개노선 포함) : 토목과
- 여의도동, 신길동, 도림동, 대림동 일대(마을버스 4개노선 포함) : 용역
- 축구, 취약지점 18개소(고가차도 등) 시·종점부 : 청소행정과

○ 이면도로 고갯길(10개동 48개소) : 용역 및 동사무소

○ 이면도로, 버스정류장, 택시정류장, 횡단보도 주변 등 : 동사무소

- 각 실·과 직원 담당동에 비상소집하여 동장 책임하에 제설작업 실시