

행정위원회  
현장방문 보고회



2009. 3. 6(금)

영등포구  
(교육지원과)

# 선유정보문화도서관 건립 및 개관추진 현황

생활권 중심에서 지역주민들이 편리하게 이용할 수 있는 지식정보 인프라의 복합문화 공간인 도서관이 건립됨에 따라 금년 6월 개관에 차질 없도록 각종 세부사업을 기간 내 추진하고자 함.

## 사업목표

- 권역별 도서관 건립 추진으로 지식문화기반시설 확충

## 추진방향

- 문화육구와 지식정보 수요충족의 지역정보센터 역할수행
- 시설기능의 극대화 및 도서관간 효율적 운영의 네트워크화

## 추진경과

- 도서관 건립계획 수립 ----- '05. 4.22
- 설계경기(현상공모) 시행 ----- '05.10.11
- 서울시 투자심사 완료 ----- '05. 7.25
- 설계용역 준공 ----- '07. 1.10
- 기공식 개최 ----- '07. 8.29
- 공사착공 ----- '07. 9. 5
- 공사준공----- '08.11. 6

## 사업개요

- 시 설 명 : 선유정보문화도서관
- 위 치 : 영등포구 양평동 3가 88-1
- 사업기간 : 2007. 9 ~ 2009. 6월(예정)
- 규 모
  - 대 지 : 896.2m<sup>2</sup>
  - 연면적 : 2,339.93m<sup>2</sup>
  - 층 수 : 지하1층/지상5층
- 총사업비 : 8,710백만원(국비 987, 시비 720, 교부금 2500, 구비 4,503)

○ 층별 용도 및 면적

구 분	바닥면적(m <sup>2</sup> )	용 도	비 고
계	2,339.93		
지하1층	539.73	주차장, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고	
지상1층	414.95	유아·어린이열람실, 사무실, 통신실	
지상2층	380.78	종합자료실, 도서정리실(사무실)	
지상3층	347.28	종합자료실, 문화강좌실, 전자정보열람실	
지상4층	344.29	일반열람실	
지상5층	312.90	다목적실, 북카페, 창고, 방송실	
옥탑층	61.54	E.V 기계실, 공조실(면적제외)	

□ 연차별 예산현황

[단위:천원]

구 분	총사업비	기투자 (07이전)	2008	2009	비고
계	8,709,774	4,848,298(360,000)	2,062,114(59,612)	898,941(480,809)	
설계·감리비	568,934	568,934			
토지매입비	2,322,368	2,322,368			
공사비	4,424,045	1,947,000(360,000)	2,057,433(59,612)		
자산취득및기타	1,394,427	9,996	4,681	898,941(480,809)	

□ 개관 추진사항 및 일정 계획

- 도서관 관리·운영위·수탁 업체 추진— '08.12. ~ '09. 1
- 도서 및 비도서 구매 ----- 1.22 ~ 6.28
- 사무기기 및 비품 구매 ----- 1.22 ~ 4. 5
- 도서관 가구 구매 ----- 1.22 ~ 4.15
- 정보화시스템 구축 ----- 2.17 ~ 6.30
- 도서 정리용역 ----- 3.28 ~ 6.28
- 인력채용 ----- 1차 채용(4.15), 2차 채용(5.15)
- 정보화 시스템 시범 운영 ----- 4.25 ~ 6.30
- 싸인몰 및 인테리어 ----- 5. 1 ~ 5.30
- 개 관 ----- 6.30

□ 기대효과

- 양평동 및 주변일대 정보문화 인프라 구축으로 구민수요 충족
- 지역주민들 간의 커뮤니티 공간 및 교육의 장으로 활성화

【 도서관 현황 】

