

'99 主要業務 報告

'99. 10.

土 木 課

< 報 告 內 容 >

一般現況

'99 主要業務 推進實績

◆ 道路建設 事業

◆ 補償業務 推進 實績

一 般 現 況

□ 과 직 제 와 관 장 업 무

- 도로계획담당 - 도로 공사의 계획 수립, 설계, 감독, 비관리청 도로 시설공사의 허가, 도로 대장관리
- 도로관리담당 - 도로시설물 유지관리, 제설 작업실시, 도로 복구비의 부과징수, 지하 보도와 그 부속물의 유지관리
- 보 상 담 당 - 보상관련 예산편성 및 지출등 보상업무 총괄
- 도로조명담당 - 가로등, 보안등 시설의 공사 계획 수립, 설계, 감독, 지하보도의 기전 시설 유지관리

□ 인 력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	비 고
정 원	35	1	3	8	5	1	17	• 운전원 3명
현 원	41	1	4	8	8	3	17	• 파견 3포함
과부족	6	-	1	-	3	2	-	• 상용인부: 9명 (기동보수반)

□ 장 비 현 황

장 비 명	단 위	수 량	용 도	비 고
유 니 목	대	2	제설작업용	
고 소 작 업 차	대	2	가로등 보수용	
덤 프 트 럭	대	2	도로보수 작업용	

□ 도로시설물 현황

시 설 물 명	수 량	비 고
도 로	376.644 Km	도로율 : 22.24 % (서울시:20.19%)
도 로 포 장	339.106 Km	포장율 : 93.60 % (서울시:93.26%)
간선 도로 (23개)	63.4 Km	경인로 외 22개중 · 올림픽대로, 노들길, 서부간선도로 - <시설 관리공단 관리>
교 량	4 개소	양화대교, 서울교, 여의교, 여의2교 - <남부 도로관리 사업소 관리>
교 가 차 도	6 개소	문래, 도림, 도림천, 선유, 신길, 영등포역 - <남부 도로관리 사업소 관리>
보 도 육 교	11 개소	우신국교앞 보도육교 외 10개소 - <구청 관리>
지 하 차 도	8 개소	· 국회앞, 영등포, 대방, 신길 - <남부 도로관리 사업소> · 여의제2교, 여의교, 서울교, 여의하류 - <시설 관리공단 관리>
지 하 보 도	3 개소	· 여의국교앞, 원효사거리, KBS별관앞 - <구청 관리>
입 체 교 차 로	4 개소	· 성산대교, 양화대교, 영등포, 원효대교 - <남부 도로관리 사업소 관리>
공 동 구	6.18 Km	· 전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관 - <시설 관리공단 관리>
가 로 등	7,568 등	<구청관리> - 5,432등 <시설 관리공단 관리> - 1,532등 <남부 도로관리 사업소 관리> - 604등
보 안 등	8,347 등	<구청 관리>

□ '99년도 주요업무 추진실적

○ '99년도 도로건설사업(이월사업 포함)

- ° 총 계 - 36건 15,836.3백만원
- 도로개설: 17건 10,928.0백만원 (완료5건, 진행 12건)
- 도로정비: 11건 4,265.3백만원 (완료2건, 진행 9건)
- 도로조명: 8건 643.0백만원 (완료2건, 진행 6건)

〈도로건설사업〉

(단위:백만원)

구분	연번	사업명	사업비	공사개요	공사기간	공정	비고
총 계			12,596.3	29 건			
도로 개설	계(구비9,시비4)		8,618	13 건			보상비 7,560
	소 계 (구비9)		2,755	9 건			공사비 1,058
	1	대방천변 도로 개설공사	1,200	B = 6 m L = 300 m	'99.3.5 ~ 12.31	45%	특별교부금 1,000
	2	도림2동144~162간 도로 개설공사	150	B = 6~8 m L = 360 m	'99.2.27 ~ 12.31	완료	공 사
	3	관내 도로개설구간 지장물 철거공사	30	건물철거13동	'99.4.18 ~ 12.31	25%	공 사
	4	영1동 631~620간 도로 개설	300	B = 6 m L = 250 m	'97~ 2003		추경보상
	5	신길2동 31-24~47-26간 도로개설	300	B = 6 m L = 170 m	'99~ 2004		추경보상
	6	도림1동152~154간 도로 개설공사	540	B = 8 m L = 210 m	'97~ 2004		추경보상
	7	신길5동 448-6 도로 개설 공사	150	B = 8 m L = 31 m	'97~ 2000		추경보상
	8	신길5동 387-5,6 간 도로개설공사	50	B = 4 m L = 9 m	'99		추경보상
9	신길3동 253-18 주변 도로 개설공사	35	B = 6 m L = 10 m	'99~ 2000		추경보상	

구분	연번	사업명	사업비	공사개요	공사기간	공정	비고
도로 개설	소 계 (시비)		5,863	4 건			
	1	신길로 ~ 도림로간 도로 확장공사	2,300	B = 15 → 30 m L = 780 m	'97 ~ 2003	보 상 완 료	공사 300 보상2,000
	2	대방로 확장공사	3,210	B = 25 → 35 m L = 2,600 m	'97 ~ 2001	보 상 (95%)	공사 100 보상3,110
	3	신길동 463 주변 도로 개설공사	75	B = 6 m L = 80 m	'97 ~ 2000	보 상 완 료	보상 75
	4	신길동 994 ~ 1002간 도로 개설공사	278	B = 6 m L = 140 m	'98 ~ 1999	60%	공사 278
도로 정비	계		3,513.3	10 건			
	소 계(구비9,시비1)		3,513.3	10 건			
	1	관내 포장도로소파 보수 공사(년간 단가계약)	1,000	아스팔트 A = 67.5 @ 콘크리트 A = 47.8 @ 보도블럭 A = 83.0 @	'99.3.27 ~ 12.31	90%	구 비
	2	관내 도로시설물 보수공사(년간 단가계약)	600	지하보도 3개 보도육교 11개 과속방지턱 : 130개소 장애인 편의시설 250개소	'99.3.17 ~ 12.31	80%	구 비 (추경)
	3	도로시설물 정밀 점검용역	100	도로시설물 : 14개소	'99.~ 11.18	80%	구 비
	4	노숙자 보호시설 주변 도로 정비공사	710	하수도개량 L= 908 m 도로정비 A= 115.0 @ 보도정비 A= 6.6 @	'99.6.12 ~ 10.	완료	구 비
	5	한강 전자공고 주변 방음벽 설치 실시설계 용역	19.8	방 음 벽 L= 200 m	'99.6.25 ~ 11.24	80%	시 비
	6	대림로 보도정비공사	313	보도정비 A= 16.9 @ 연석정비 L= 440 m	'99.9 ~ 12.31	80%	구 비 (추경)
	7	대방천 복개도로보도	475	보도정비 A= 52.8 @ 연석정비 L= 1,900 m	'99.9 ~ 12.31	40%	구 비 (추경)
	8	여의도동 17번지 일대 보도 정비공사	115.5	보도정비 A= 22.9 @	'99.9 ~ 12. 5	60%	구 비 (추경)
9	당산동 57번지간 도로 정비공사	130	ASP 정비 A= 28.8 @	'99.9 ~ 12. 5	70%	구 비 (추경)	
10	안양천 보도육교 설치 설계 용역	50	N = 3개소	'99.9 ~ 12.31		구 비 (추경)	

구분	연번	사 업 명	사업비	공 사 개 요	공사기간	공 정	비 고
도로 조명		계	465	6 건			
		소 계	465	6 건			구 비
	1	보안등 유지 보수	100	각동 보안등 유지보수비	'99.2 ~ 12.31	90%	
	2	가로등 정비 공사 (년간단가계약)	50	가로등 정비 N = 30본	'99.3.3 ~ 12.31	70%	
	3	보안등 정비 공사 (년간단가계약)	50	보안등 정비 N = 200등	'99.3.8 ~ 12.31	90%	
	4	보안등 전자식 자동점멸기 교체 수리	50	N = 650대	'99.9.11 ~ 12.31	95%	추 경
	5	도림2동 202~254 간 가로등 설치 공사	125	N = 22본	'99.9 ~ 12.31	50%	추 경
6	영등포시장역 주변 가로등 설치 공사	90	N = 11본	'99.9 ~ 12.31	40%	추 경	

〈'98 이월 건설사업〉

(단위: 백만원)

연번	사업명	사업비	공사개요	공사기간	공정	비고
계		3240	7 건			
소 계 (구비 1, 시비 6)						
1	도림로 확장공사	1,260	B = 25→35 m L = 280 m	'99.2 ~ 10.20	완료	시비
2	신길광장 조성공사	700	공원조성=33.84 a	'99.3.3 ~ 12.31	90%	시비
3	신길1동 462주변 도로 개설공사	300	B = 6 m L = 280 m	'99.3.8 ~ 12.31	완료	시비
4	대림동 755-752간의 2개소 도로개설공사	50	B = 4~8 m L = 70 m	'99.9 ~ 12.31	65%	구비
5	여의도국회앞 지하보.차도 보행 환경 개선 토목공사	752	•분리벽설치:460 m •타일석재 도장 마감 A = 3,710 m ²	'99.6.26	완료	시비
6	여의도국회앞 지하보.차도 보행 환경 개선 전기공사	130	•지하보차도 등기구 설치:186등(NA100W) •CCTV : 8대	'98.11.30 ~'99.6.26	완료	시비
7	도림로확장 가로등 설치공사	48	•가로등설치 및 철거 16본	'98.9.4 ~'99.9.18	완료	시비

○ '99년도 보상업무 추진실적(이월사업 포함)

〈보상대상 사업〉

(건/백만원)

구 분	계	이 월 사 업	' 9 9 사 업	
			계 속	신 규
계	19/13,409	6 / 3,779	9 / 9,170	4 / 480
구 비	12/ 4,545	3 / 600	6 / 3,560	3 / 385
시 비	7/ 8,864	3 / 3,179	3 / 5,610	1 / 75

〈추진실적〉

단위:건

계	인가준비	보상계획	협 의 중	재 결 중	보상완료	유 보
19	2	6	2	3	6	0

〈'99 사업장별 완료현황 ----- 6건 / 6,209 백만원〉

연 번	사 업 명	사 업 개 요	예산(백만원)	비 고
1	신길로~도림로 개설 사업 ('98년도 예산)	B = 25 →36 M L = 290 M	1,750	'98 이월사업
2	신길로~도림로 개설 사업 ('99년도 예산)	B = 25 →36 M L = 290 M	2,000	'99 사 업
3	신길5동 대방천변 도로 개설	B = 6 M L = 400 M	1,000	'98 이월사업
4	신길5동 448-6 도로 개설 ('98년도 예산)	B = 8 M L = 31 M	300	'98 이월사업
5	신길5동 448-6 도로 개설 ('99년도 추경예산)	B = 8 M L = 31 M	150	'99 추가예산 확보분
6	지하철7호선 7-23 공구 사업	B = 11 →30 M L = 2,530 M	1,009	'98 이월사업