

'97.상반기주요업무추진상황보고서

1 9 9 7. 8.

공 원 녹 지 과

'97년도 주요업무계획 및 추진실적

□ 공원녹지 행정의 추진방향

- 공원녹지 공간 적극 확충
- 수준높은 도시경관 조성
- 공원의 질적 수준 향상
- 공원·녹지의 계획적 관리

□ 총 관

- 주요업무계획

(단위 : 백만원)

구 분	건 수	사 업 비			비 고
		계	공 사 비	보 상 비	
계	15	2,775	795	1,980	
공 원 사 업	6	1,830	330	1,500	
녹 지 사 업	9	945	465	480	

- 추진실적 ('97. 6. 30 기준)

(단위: 건)

구 분	계	완 료	추진 중		시기미도래	비 고
			정 상	부 진		
계	15 (15)	8 (10)	6 (4)	-	1 (1)	()은 '97.8.31. 현재임.
공원사업	6 (6)	3 (3)	3 (3)	-	-	
녹지사업	9 (9)	5 (7)	3 (1)	-	1 (1)	

□ 세부사업추진계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	연번	사업명	개요	사업비	기간	실적 (%)	비고
총계			15건	2,775			
공원사업	소계		6건	1,830			
	1	신길근린공원	<ul style="list-style-type: none"> 토지보상 680㎡ 지장물등 15등 	1,000	'97.1.~12.		보상추진중
	2	쌔지어린이공원조성	<ul style="list-style-type: none"> 토지보상 402㎡ 비닐하우스 (보상6동) 	500	'97.1.~12.		보상추진중
	3	평화어린이공원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 규모: A=4,595㎡ 시설물정비 	250	'97.3.31. ~ 5.29.	100	
	4	공원시설물 정비도색	<ul style="list-style-type: none"> 도색 22종 226점 	30	'97.4.10. ~ 5.9.	100	
	5	공원내 휴식 운동시설설치	<ul style="list-style-type: none"> 육각정자 1개소, 운동시설 8종 25점 	40	'97.4.3. ~ 5.17.	100	
	6	메나골공원 기본설계응역	<ul style="list-style-type: none"> 신길동 144 일대 	10	'97.7.29. ~ 12.25.		'97.8.31. 현재 20%
녹지사업	소계		9건	945			
	1	양화폭포 수조정비	<ul style="list-style-type: none"> FRP라이닝: 841.8㎡ 레미콘타설: 84.06㎡ 능형금속판망 설치 	130	'97.3.27. ~ 5.4.	100	
	2	경부철도연변 제4시설녹지 조성	<ul style="list-style-type: none"> 토지보상: 3필지 549㎡ 녹지조성: 549㎡ 	500 (녹지 조성비 포함)	'97.1. ~ 12.		보상추진중
	3	당산1등 녹지대 조성	<ul style="list-style-type: none"> 규모: A=582㎡ 	50	'97.4.3. ~ 4.26.	100	

구분	연번	사업명	개요	사업비	기간	실적(%)	비고
녹지사업	4	노들길 주변 녹지대 정비	◦ 느티 75주 ◦ 조합놀이대 1조	80	'97.3.12. ~ 4.22.	100	
	5	소규모 녹지대 정비	◦ 자연석 71톤 ◦ 수목식재 1,221주	60	'97.4.4. ~ 4.26.	100	
	6	가로수 보식	◦ 은행나무 185주 식재 ◦ 받침틀 31조 설치	50	'97.3.10. ~ 4.8.	100	
	7	윤증로 벗나무 외과수술 및 보호관리	◦ 외과수술 47주 ◦ 공해방지엽면시비등: 1,050주	25	'97.5.23. ~ '97.8.23	80	'97.8.31. 현재 100%
	8	소나무 수세 회복 및 토양개량	◦ 수형개량 255주 ◦ 토양개량 50주	25	'97.5.26. ~ '97.8.23	80	'97.8.31. 현재 100%
	9	가로수 전정	◦ 버즘나무 외 2종 300주 전정	25	'97.11. ~ '97.12.		시기미도래