

主要業務報告

2001. 3

土木課

〈報告順序〉

- 一般現況
- 2000主要業務 推進實績
 - ◆ 道路建設 事業
 - ◆ 補償業務 推進 實績
- 2001 主要業務 推進 計劃
- 除雪對策

一 般 現 況

□ 과적제와 관장업무

- 도로계획담당 - 도로 공사의 계획 수립, 설계, 감독, 비관리청 도로시설공사의 허가, 도로 대장관리
- 도로관리담당 - 도로시설을 유지관리, 제설 작업실시, 도로복구비의 부과징수, 지하 보도와 그 부속물의 유지관리
- 보 상 담 당 - 보상관련 예산편성 및 지출등 보상업무 총괄
- 도로조명담당 - 가로등, 보안등 시설의 공사 계획 수립, 설계, 감독, 지하보도의 기전 시설 유지관리

□ 인 력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	고용직	비 고
정 원	40	1	5	7	9	3	15	-	• 상용인부:8명 (기동보수반)
현 원	41	1	4	7	9	3	15	2	
과부족	+1	-	-1	-	-	-	-	+2	

□ 장비현황

장 비 명	단 위	수 량	용 도	비 고
유 니 목	대	2	제설작업용	
고 소 작 업 차	대	2	가로등 보수용	
덤 프 트 렉	대	2	도로보수 작업용	

□ 도로시설물 현황

시 설 물 명	수 량	비 고
도 로	383.629 Km	도로율 : 23.0 % (서울시:21.01%)
도 로 포 장	346.091 Km	포장율 : 93.74 % (서울시:95.25%)
간 선 도 로(23개)	63.4 Km	경인로 외 22개중 · 올림픽대로, 노들길, 서부간선도로는 시설 관리공단에서 관리
교 량	4 개소	양화교, 서울교, 여의교, 여의2교 - <남부 도로관리 사업소 관리>
고 가 차 도	6 개소	문래, 도림, 도림천, 선유, 신길, 영등포역 - <남부 도로관리 사업소 관리>
보 도 육 교	10 개소	우선초교앞 보도육교 외 9개소 - <구청 관리>
지 하 차 도	8 개소	· 국회앞, 영등포, 대방, 신길 - <남부 도로관리 사업소> · 여의2교, 여의교, 서울교, 여의하류 - <시설 관리공단 관리>
지 하 보 도	3 개소	· 여의초교앞, 원효사거리, KBS별관앞 - <구청 관리>
입 체 교 차 로	4 개소	· 성산대교, 양화대교, 영등포, 원효대교 - <남부 도로관리 사업소 관리>
공 등 구	6.18 Km	· 전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관 - <시설 관리공단 관리>
가 로 등	7,885 등	<구청관리> - 5,635등 <시설 관리공단 관리> - 1,532등 <남부 도로관리 사업소 관리> - 604등
보 안 등	8,495 등	<구청 관리>

2000年度 主要業務 推進實積

□ 2000년 건설사업 현황

- 현황 : 총68건 30,134백만원 - 구비 46건 19,072백만원
 - 시비 21건 9,862백만원
 - 국비 1건 1,200백만원
- 도로개설 14건 2,058백만원(구비8건 970백만원,시비 6건 1,088백만원)
- 도로정비 19건 7,857백만원 (구비13건5,646백만원, 시비 6건2,2110백만원)
- 도로조명 8건 816백만원 (구비7건 506백만원, 시비1건 310백만원)
- 보 상 27건 19,403백만원 (구비18건11,950백만원,시비8건6,253백만원,
국비1건 1,200)

※ '99 이월사업 5 건 1,530 백만원

□ 건설사업 추진현황

구 분	사업건수	예산액 (백만원)	사업 추진 현황(건)		
			완료	추진중	기 타
계	68	30,129	45	21	2
도로개설	14	2,058	4	10	
도로정비	19	7,857	17	1	1
도로조명	8	816	7	1	
보 상	27	19,403	17	9	1

○ 분야별 도로사업

구분	연번	사업명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고 (공정%)
총 계		(구비28건, 시비13건)	41건	10,731		
도로 개설	계 (구비8, 시비 6)		14건	2,058		
	계 (구비 8)		8건	970		
	1	영등포1동 631~620간 도로 개설공사	B = 8m L = 100m	100	2000.3.27~ 2000. 7. 7	준 공
	2	신길5동 448-16번지외 2개소 도로 개설공사	B = 6~8m L = 60m	50	2000. 4. 6~ 2000. 9. 6	준 공
	3	신길5동대방천변(420주변) 도로 개설공사	B = 6m L = 270m	200	2000. 8.23~ 2001.11.22	건물철거 협의중
	4	도로 개설구간 지장물 철거공사(2000)	지장물철거 1 식	100	2000. 7.21~ 2001.12.31	87%
	5	도림동 133~138간 도로 개설공사	B = 6m L = 110m	100	2000. 9.23 ~ 2001.12.22	보상추진중
	6	신길동 3896~3923간의 1개소 도로 개설공사	B = 6~8m L = 200m	150	2000.10.23~ 2001.12.31	보상추진중
	7	신길5동 410~402간 도로 개설공사	B = 6m L = 140m	110	2000. 9.28~ 2001.12.27	보상추진중
	8	신길2동 31~47간 도로개설공사	B = 6m L = 160m	160	2000.10.21~ 2001.12.31	건물철거중
	소계(시비 5)		5 건	658		
	9	신길로~도림로간 도로 확장(지장물 철거공사)	지장물철거 1 식	100	2000. 7.21~ 2001.12.31	30%
	10	양평동5가106-1~106-3간 도로 개설공사	B = 8m L = 120m	115	1995. ~ 2001.12.31	85%
	11	양평동3가 17-1~18-1간 도로 개설공사	B = 8m L = 90m	95	2000.3.15~ 2000. 5. 3	준 공
12	신길동 463-9~463-18간 도로 개설공사	B = 6m L = 90m	100	1999. ~ 2001.12.31	건물철거 협의중	
13	교통종합개선(청파로~시흥대로축)공사	AS'CON: 3 5@ 보도포장: 7.2@	248	2000.11.17 ~ 2001. 6.30	15%	
*99사고이월(1건)		1건	430		시비 400 구비 30	
14	도로 개설구간 지장물 철거공사	지장물철거 1 식	430	1999. 3. ~ 2000.12.26	준 공	

구분	연번	사 업 명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비 고 (공정%)
도로 관리	계(구비 13 시비 6)		19 건	7,857		
	소 계(구비 13)		13 건	5,646		
	1	영등포동4가403번지일대 외 1개소 도로정비공사	· 흙관(D=600 ~ 700mm) L = 176m · ASP포장62@	231	2000. 4.12~ 2000. 6.29	준 공
	2	영등포동2가 427~143간 도로정비공사	· Con'c 51@ · ASP 130@	378	2000. 4. 7~ 2000. 8.26	준 공
	3	관내 콘크리트 포장도로 굴착복구공사	· Con'c 174@ · 보도블럭 255 @	1,430	2000. 3.31~ 2000.12.31	준 공
	4	관내 아스팔트 포장도로 굴착복구공사	· ASP 200@	1,270	2000. 4. 6~ 2000.12.31	준 공
	5	관내 포장도로 소파 보수 공사	· Con'c 51@ · ASP 130@	1,000	2000. 3.26~ 2000.12.31	준 공
	6	관내 도로시설물 보수 공사	· 철재난간 · 보도육교 · 장애인 편의시설등	600	2000. 3.22~ 2000.12.31	준 공
	7	자재창고 보수공사	· 자재창고보수 1 식	60	2000. 9.9~ 2000.11. 7	준 공
	8	도로시설물 안전점검 및 긴급보수	· 도로시설물 정밀안전진단 및 긴급보수	20		상황발생미도 래로 불용처리
	9	장애인편의시설설치공사 (2000추경)	· 턱낮추기 400m · 소형고압블럭 9.9@	100	2000.10.12 ~12.31	준 공
	10	관내포장도로 소파 보수 (2000추경)	· ASP보수 46@ · Con'c보수43@ · 보도블럭 25@	400	2000.10.21 ~12.31	준 공
	11	원효대교앞 지하보도외 1개소 보수공사 (2000추경)	· 천정텍스 1,195㎡ · 천정마감 1,433㎡	100	2000. 8.31~ 2000.11.28	준 공
12	대림3동 도림천로 방호벽 벽화 도색공사 (2000추경)	· H = 1.7m · L = 480m	7	2000.10. ~12.31	98% 2001.2.28 까지 준공예정	
13	문래동27-31간 도로정비 공사	· ASP 6@ · 도로경계 블럭230@	50	2000. 9.20~ 2000.11. 8	준 공	

구분	연번	사 업 명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비 고 (공정%)
도로 관리	소계(시비 6)		6건	2,211		
	14	한강전자공고 주변 방음벽 설치공사	· H = 6m · L = 170m	443	2000. 3.13~ 2000.11.25	준 공
	15	윤중중학교외 1개소 방음벽 실시 설계	· H = 6m · L = 420m	34	2000. 4. 7~ 2000. 8. 4	준 공
	16	여의도 교통 체계 개선 사업	· 소형고압설치 A=19@ · 난간 216@	183	2000. 4.14~ 2000. 8. 7	준 공
	17	영등포시장앞 보도 육교 철거공사	· 보도육교 철거 1식	50	2000. 4. 1~ 2000. 5. 3	준 공
	18	지하철7호선(7-23공구) 보도 정비공사	· 소형고압브러 포설77.4@	821	2000. 9. 8~ 2000.12.31	준 공
	19	윤중중학교외 1개소 방음벽 설치공사	· H = 3.0~5.0m · L = 278m	680	2000.10.5 ~12.31	준 공
도로 조명	계(구비7, 시비 1)		8 건	816		
	소 계(구비 7)		7 건	506		
	1	가로등 시설물 정비공사 (연간단가계약)	· 가로등 37본 · 가로등이설 및 기타 1식	70	2000. 3.13~ 2000.12.29	준 공
	2	보안등신설 및 개량공사 (연간단가계약)	· 보안등 145등신설 · 보안등이설 및 기타 1식	70	2000. 3.10~ 2000.12.29	준 공
	3	보안등 유지보수 (연간단가계약)	· 21개동 8,391등	100	2000. 3. ~ 2001. 2.28	95%
	4	보안등전자식 자동점멸기 교체 공사	· 자동점멸기 교체 - 1,250개	100	2000.3. 15~ 2000.5. 22	준 공
	5	의사당로 지선 가로등 설치공사	· 가로등 27본	80	2000. 5. 1~ 2000. 6.29	준 공
	6	보안등 시설 보수 (2000추경)	· 접지 시설: 640 · 누전차단기: 390 · 자동점멸기: 250	36	2000. 8.12~ 2000.10.10	준 공
	7	가로등시설 및 교차로 조명개선공사(2000추경)	· 감전보호기: 800 · 누전차단기: 37 · 가로등설치 : 6	50	2000. 8. 4~ 2000. 9.17	준 공
	소계(시비 1)		1 건	310		
8	도림로 도로 조명 개선공사	· 가로등 70등 · 보행등 37등 · 분전함 4면	310	2000. 7.20~ 2000.12.16	준 공	

□ 보상사업 추진 현황

○ 보상추진사업 : 총 27개소 380건 19,403백만원

• 도로개설 : 20개소 346건 12,947백만원

- 시비사업 < 3개소 91건 4,130백만원 >

- 구비사업 < 16개소 240건 7,617백만원 >

- 국비사업 < 1개소 15건 1,200백만원 >

• 지하철사업 : 2개소 8건 323백만원(시비)

• 공원조성 : 5개소 26건 6,133백만원

- 구비 2개소 4,333백만원

- 시비 3개소 1,800백만원

○ 사업 추진 단계별 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	인가준비	보상계획	협의를중	재결중	완 료
사업수	27	1	1		8	17

○ 단위사업별 추진 내역

• 도로개설공사 ----- 20개소

연번	사업명	사업개요 (백만원)	보상건수			추진내역	진도
			대상	완료	추진중		
1	신길로~도림로간 도로개설공사	B=15→30m L=290m 예산:3,585(시비)	41	39	2	○2001.1.13.공탁완료(2건)	100%
2	대방로확장공사	B=25→35m L=900m 예산:516 (시비)	42	42	0	○2000.7.19 무허가건물 공탁완료(5건)	100%
3	신길1동463-9~463-18간 도로개설공사	B=6m L=90m 예산:29 (시비)	8	8	0	○2000.7.25 공탁완료(2건)	100%
4	영등포1동631~620간 도로개설공사	B=6m L=250m 예산:499 (구비)	32	32	0	○2000.8.28 공탁완료(6건)	100%
5	신길2동31-24~47-23간 도로개설공사	B=6m L=170m 예산:797 (구비)	28	28	0	○2000.9.1 공탁완료(9건)	100%
			16	11	5	○2001.1.13.공탁완료(5건)	100%
6	신길5동387-5~387-6간 도로개설공사	B=4m L=9m 예산:49 (구비)	2	2	0	○2000.2.28 공탁완료(2건)	100%
7	도림1동152~154간 도로개설공사	B=8m L=210m 예산:529 (구비)	25	25	0	○2000.8.31 공탁완료(9건)	100%
8	도림2동157~161간 도로개설공사	B=8m L=150m 예산:323 (구비)	13	13	0	○2000.10월 공탁	100%
9	대방천변 도로개설 도로개설공사	B=6m L=276m 예산:1,000(구비)	28	28	0	○2000.10월 공탁	100%
10	신길3동296~307간 도로개설공사	B=8m L=80m 예산:200 (구비)	3	3	0	○2000.5.4 협의계약완료	100%
11	신길3동335~349간 도로개설공사	B=8m L=120m 예산:1,300(구비)	33	31	2	○2000.11.7. 재결신청 ○2001.3월 공탁예정	90%
			33	31	2	○2000.11.7 재결신청	90%
12	양평동5가106-1~106-3간(재건대) 도로개설공사	건물3동5세대 예산:30 (구비)				○선발생 무허가건물로 보상 대상이 아님(소송중)	
13	경인로확장공사 (영등포역앞)	B=4m L=30m 예산:1,200(철도청)	15	9	6	○2001.1.13.공탁완료(6건)	100%
14	신길5동448-16~440-5간도로개설공사	B=8m L=75m 예산:300 (구비)	2	1	1	○2000.12.20. 재결신청 ○2001.3월 공탁예정(1건)	90%
15	신길6동3896~3923간 도로개설공사	B=6~8m L=270m 예산:850 (구비)	23	19	4	○2001.2.22. 재결신청	90%
16	도림1동133~138간 도로개설공사	B=6m L=110m 예산:700 (구비)	12	8	4	○2001.1.3. 재결신청 ○2001.3월 공탁예정	90%
17	신길5동410~402간 도로개설공사	B=6m L=180m 예산:590 (구비)	20	1	19	○2000.12.21. 재결신청 ○2001.3월공탁예정(19건)	90%
18	영진시장~대신시장간 도로개설공사	B=150m L=200m 예산:1,450 (구비)	9		9	○2000.12.15.실시계획인가 ○2001.2. 실시계획변경인가 ○2001.3. 보상계획수립예정	30%

• 지하철 공사 ----- 2개소

연번	사 업 명	사업개요 (백만원)	보상건수			추진내역	진 도
			대상	완료	추진 중		
19	지하철7호선7-23 공구 동로	B=8m L=120m 예산:1,300 (구비)	7	7	0	○2000.4.20 공탁완료(3건)	100%
	지하철7호선 7-23공구 승무 사무소건축	건축면적 =934㎡ (지상4층, 지하1층)	1	0	1	○2000.11.9 재결신청 ○2001.3월 공탁예정	90%

• 공원조성 ----- 5개소

연번	사 업 명	사업개요 (백만원)	보상건수			추진내역	진 도	
			대상	완료	추진 중			
20	대림공원 조성공사	A=6,969㎡ 예산 1,000 (구비)	3	1	2	○2001.1.3. 재결신청 ○2001.3월 공탁예정(2건)	90%	
21	철도연변 시설복지 조성	영등포동 618-103 호주변	A=1,531㎡ 예산 1,800 (사비포괄예산)	7	7	0	○2000.10.20 보상완료	100%
		영등포동 618-104 호주변	A=527㎡	8	8	0	○2000.11.8 보상완료	100%
		영등포동 618-107 호주변	A=549㎡	4	4	0	○2000.9.9 보상완료	100%
22	신길근린공원 조성	A=1,767㎡ 예산 3,333 (구비)	4	1	3	○2000.12.19 재결신청 ○2001.3월 공탁예정(3건)	90%	

2001년도 주요업무 추진계획

□ 추진방향

- 영등포구 토목행정서비스현장 준수
- 정교하고 완벽한 시공
- 도로시설물의 안전관리 강화
- 도로조명시설 수준향상

□ 2001년 주요 건설사업 추진계획

○ 총 괄 : 37건 23,159백만원

- 구비 32건 15,069백만원
- 시비 4건 6,890백만원
- 국비 1건 1,200백만원

- 도로개설 : 18건 16,002백만원

- 구비 14건 8,202백만원
- 시비 3건 6,600백만원
- 국비 1건 1,200백만원

- 도로정비 : 7건 2,440백만원

- 구비 7건 2,440백만원

- 도로조명 : 9건 831백만원

- 구비 9건 831백만원

- 도시철도(보상) : 1건 290백만원

- 시비 1건 290백만원

- 공원조성사업(보상) : 2건 3,596백만원

- 구비 2건 3,596백만원

※ 보상업무 : 도로개설, 공원조성사업과 중복

- 19건 17,958백만원

(구비13건 8,418백만원, 시비 5건 8,340백만원, 국비 1건 1,200백만원)

□ 2001년 주요 건설사업 현황

구분	연번	사업명	사업개요	사업비	사업기간	비고
합계			37건	12,378 (10,781)	()안은 이월예산	
소계			1건	(1,200)		
국비	1	경인로확장공사 (영등포역앞)	B = 4m L = 30m	(1,200) (철도청)	2000~ 2001	이월
소계			4건	6,600 (290)		
시비	2	신길로~도림로간 도로 확장공사	B = 15→30m L = 780m	2,500	1997~ 2004	2000년 3,700 계속
	3	대방로확장공사	B = 25→35m L = 2,810m	2,000	1988~ 2004	계속
	4	신도림역~영등포역간 도로개설공사	B = 20m L = 575m	2,100	2001~ 2003	신규
	5	도시철도7호선 건설운영사업	승무사무소 외 1	(290)	2001~ 2003	계속 (이월)
소계			32건	5,778 (9,291)		
구비	6	도림동 152~154간 도로개설공사	B = 8m L = 210m	150	1996~ 2001	계속
	7	영진시장~대신시장간 도로개설공사	B = 15m L = 200m	(1,450)	2001~ 2003	(이월)
	8	영등포 1동 631~ 620간 도로개설공사	B = 8m L = 250m	200	1996~ 2001	계속
	9	신길 3동 335~349간 도로개설공사	B = 8m L = 120m	100 (1,300)	2000~ 2001	계속 (이월)
	10	신길 5동 448-16~440- 55간 도로개설공사	B = 8m L = 80m	70 (300)	2000~	계속 (이월)
	11	신길 3동 308~307간 도로개설공사	B = 6m L = 90m	200	2001~	신규
	12	도림 2동 160~161간 도로개설공사	B = 8m L = 130m	700	2000~	계속
	13	신길 5동 336-225~337- 35간 도로개설공사	B = 6m L = 220m	500	2001~	신규
	14	신길 2동 190-56 미불용지 매입	토지 2,166㎡	487	2001~	신규
	15	양평동 5가 106-1~ 106-3간(재건대) 도로개설공사	건물 3동 5세대	(145)	2000~ 2001	(이월)
16	신길 6동 3896~3923간 도로 개설공사	B = 6~8m L = 270m	(1,000)	2000~ 2001	(이월)	
17	도림 1동 133~138간 도로 개설공사	B = 6m L = 110m	(700)	2000~ 2001	(이월)	

구분	연번	사업명	사업개요	사업비	사업기간	비고
구 비	18	신길5동410~402간 도로개설공사	B=6m L=180m	(800)	2000~ 2001	(이월)
	19	관내도로개설구간 지장물 철거공사	건물철거 20동	100	2000.10	
	20	대림공원조성	A = 6,969㎡	(300)	2000~	(이월)
	21	신길근린공원조성	A = 1,767㎡	(3,296)	2000~	(이월)
	22	관내 포장도로정비등 소파보수공사	아스팔트-80@ 콘크리트-60@ 모도브릭-40@	1,300	2001.1~ 2001.12.	
	23	관내도로시설물 보수공사	보도육교-10개소 지하보도-3개소 옹벽석축-5개소	400	2001.1~ 2001.12.	
	24	장애인 편의시설설치공사	장애인 편의시설 260개소	200	2001.1~ 2001.12.	
	25	도로시설물등 안전점검 및 긴급보수공사	노후시설물 정밀 안전 점검 및 긴급보수	20	2001.1~ 2001.12.	
	26	신길6동3610~4830간 보도정비공사	보도브릭:32@	200	2001.1~ 2001.8	
	27	여의도동11번지주변 도로 정비공사	보도브릭:40@	300	2001.1~ 2001.8	
	28	제설작업 용역		20	2001.1~ 2001.3.15	
	29	가로등시설물정비 공사 (연간단가)	가로등정비-45본 유지보수-1식	70	2001.1~ 2001.12	
	30	보안등 신설 및 개량공사 (연간단가)	보안등신설 및 개량 -350본	70	2001.1~ 2001.12	
	31	보안등 유지보수공사	부점등 보안등 보수, 정비-1식	250	2001.1~ 2001.12	
	32	보안등 자동점멸기 교체 수리	자동점멸기 교체수리 -1,300개소	106	2001.1~ 2001.12	
	33	양평1동 가로등개량공사	가로등개량-30본	135	2001.1~ 2001.8	
	34	가로등 보수반 대기실 보수공사	- 옥상방수-1식 - 청사도색 및 정비	30	유보	사회복지 시설재건 추 예정
	35	당산서중길 가로등 개량공사	가로등개량-16본	80	2001.3~ 2001.7	
	36	지하보도 비상발전기 교체	비상발전기교체-1식	30	2001.3~ 2001.5	
	37	가로등 환경정비	가로등세척 및 정비	60	2001.3~ 2001.5	

제 설 대 책

우리구 관내 제설작업이 효과적으로 이루어질수있도록 자재,정비,인력등 제반사항 확충 및 정비를 마무리하여 강설에 따른 주민불편을 최소화하고자 함.

□ 제설대책기간 : 2000.11.15 ~ 2001. 3.15(4개월간)

□ 제설 책임구역

- 서울시(남부도로관리사업소) : 자동차 전용도로,한강상 교량
- 영등포구 : 일반 간선도로(19개 로선), 고가차도등 취약지점(18개소)등

□ 인력,장비,자재현황

○ 인력

계	본부요원	일반부서	제설인부	환경미화원	정비운전원
1,605명	36명	1,328명	72명 (용역포함)	56명	113명

○ 장비 : 6종 107대

유니목	대형살포기	소형살포기	콘베아벨트	행정차량(구동)	청소차량
2대	2대	4동	2	42대	55대

○ 자재

염화칼슘 (소금포함)	모래	제설.모래함	모래주머니	삽	낙가래	곡괭이
20,000포	200㎡	103개	5,000대	700자루	350개	250개

□ 조치계획

- 염화칼슘,모래 현장비축 : 103개소
- 고지대 염화칼슘 보관하는집 운영 : 통,반장택등 96개소
- 제설순찰 기동대 편성 운영
- 취약지점별 환경미화원 제설 책임제 시행
- 시민자율 참여 운동 전개
- 지역신문,지역CATV,반상회보등 보도매체 활용홍보
- 제설작업 주민자율참여유도를 위한 프랑카드 게첨(10개소)
- 제설작업 용역시행
 - 대상로선 : 14개로선(36.4km)신길,도림,대림동,여의동일대

제설종합대책 추진현황

□ 제설대책 종합상황실 운영

- 장 소 : 구,제설대책상황실
- 상황유지 : 평시 매일2명(토목과직원 근무)-누계 240명
- 주 관 : 토목과장

□ 제설대책 기간

- 2000. 11. 15 ~ 2001. 3. 15(4개월)

□ 제설대책 기간중 기상특보 및 상황

- 누적강설량 105.9cm(강설일수 20일간)
- 제설기간 상황유지 : 120일
- 기상특보사항 58회 발령
 - 제 1 단계 근무발령 : 37회
 - 제 2 단계 근무발령 : 15회
 - 제 3 단계 근무발령 : 6회

□ 제설인력,장비,자재 동원현황

- 동원인력 : 6,100명(공무원 3,500명 , 작업인부650명, 환경미화원 750명, 기타직능단체 1,200명)
- 동원장비 : 115대(유니목2대,대형살포기2대,민간장비-덤프,포크레인,그레이더,페이로다)
- 제설자재
 - 염화칼슘(25kg) 확보 12,300대, 사용 11,600대, 잔량 700대
 - 소 금(30kg) 확보 6,700대, 사용 6,700대, 잔량 0대
 - 삽 750개 , 너가래 350개, 곡괭이 150개, 빗자루 250개

강남순환 도시고속도로건설 추진현황

강남지역 외곽을 통과하는 도시고속도로를 건설하여 동·서간 교통의 원활과 남·북 간선축과의 접근성 향상을 도모하고, 주요간선도로와 연계체제로 교통량 분산을 유도함으로써 도시의 균형적 발전을 도모코자 시행되는 강남순환도시고속도로가 우리구 관내 안양천을 통과함으로써 발생될 수 있는 문제점에 대하여 주민불편 및 민원을 최소화 하고 주민편익증진과 효율적인 개발이 이루어질 수 있도록 적극적인 대책이 요구되는 실정임.

□ 사업 개요

- 위치 : 강서구 염창동(염창IC) ~ 강남구 일원동(수서IC)
- 규 모 : 폭 4 ~ 6차로, 연장 34.8Km
- 교량 19.2Km, 터널 10.3Km, 도로이용 5.3Km.
- 사업기간 : 2001 ~ 2006년
- 사업비 : 2조 600억원(추정)
* 우리구 통과 예정노선 : 안양천 제방 및 둔치에 교량으로 건설

□ 추진 현황

- '94. 7. ~ '97. 5 : 타당성 조사 및 기본계획 용역 시행
- '97. 12. 30 : 기본설계 용역착수
- '99. 7. 14 : 교통정책심의위원회 심의
- 00. 6. 30 : 기본설계 용역 준공
- 00. 8. 16 : 환경 및 교통영향평가 착수
- 00. 12. ~ 01. 12 : 실시설계 용역 시행

□ 문제점

- 안양천 우안(영등포구)으로 노선이 확정됨에 따라
 - 고속도로 공사기간중 소음 및 분진발생
 - 고속도로 건설에 따른 인근주민(양평1,2, 문래2동)들의 집단행동 우려
 - 도로건설에 따른 주변환경 악화 우려
 - 영등포(목동교)에서 강남방향으로 진입도로가 없어 원거리 우회(U턴)

□ 추진경위(노선조정관련)

- 1999. 8. 27 : 강남순환도시고속도로 건설사업 주민공청회 (금천구청)
- 2000. 6. 1 : 도시고속도로 노선조정건의(영등포구→서울시)
 - 안양천 좌안(양천구)으로 결정 요청
- 2000. 6. 13 : 노선조정 검토 회신(서울시→영등포구)
 - 안양천 우안(영등포구)으로 결정

※ 결정사유 : 좌안으로 건설시

- 서부간선도로의 연결로를 사용할수 없게 됨으로서 새로운 연결로 필요
- 강남순환도시고속도로와 교차하는 동서방향도로의 교통처리 불가
- 하천 점용부분이 많아져 우기시 수해위험성증대 및 기술적 문제점 대두
- 광명시 구간을 통과하게 되어 광명시의 반대로 건설이 불가능할 수 있음.

- 2000. 6. 23 : 안양천 진입 보도육교 설치 반영요청(3개소)(영등포구→서울시)
- 2000. 6. 29 : 보도육교 설치 요청건에 대하여 실시설계시 적극 검토예정 회신
- 2000. 8. 29 : 강남순환도시고속도로 기본설계 노선통보(서울시→영등포구)
- 2000. 10. 9(12. 15 , 2001. 3. 9) : 노선조정 건의 【안양천 제방부 → 둔치상】
 - ※주택가(APT단지)에서 보다 멀리 이격될수 있도록 노선조정 건의
- 2001. 3. 12 : 간담회 개최(국회 의원회관)
 - 국회정보위원장, 시의원(3), 구의원(3), 주민 5명,
 - 서울지방국토관리청하천국장, 서울시도로계획과장, 영등포구건설교통국장
- 2001. 3. 13 : 서울시건설안전관리본부장 면담 - 노선조정관련의 건(시의원단)

□ 향후 대책

- 우리구 의견이 적극 반영될수 있도록 조치

따로붙임 : 관련도면 1부.끝.

강남순환 도시고속도로

