

'97년도 주요업무 보고서

1997. 8.

토 목 과

# I '97년도 주요업무계획 및 추진실적

## □ 토목과 행정의 추진방향

- 미개설도로의 조기개설로 구민 삶의 질 향상
- 도로기능 유지 및 환경개선
- 도로시설물의 안전관리
- 밝은 도로만들기

## □ 총괄:

- 주요업무계획

(단위: 백만원)

구분	계		'96 이월사업		'97 사업		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
계	38	7,589	8	1,655	30	5,934	
도로개설	18	4,395	7	1,570	11	2,825	
도로정비	12	2,464	1	85	11	2,379	
도로조명	8	730			8	730	

## ○ 추진실적('97.6.30 기준)

(단위 : 건)

구분	계	완료	추진중		시기미도래	비고
			정상	부진		
계	38 (38)	7 (8)	30 (29)		1 (1)	( )은 '97.8.31. 현재임
도로개설	18 (18)	1 (2)	17 (16)			
도로정비	12 (12)	2 (2)	10 (10)			
도로조명	8 (8)	4 (4)	3 (3)		1 (1)	

二 '97년도 주요업무계획 및 추진실적 현황

(단위:백만원)

구분	연번	사업명	개요	사업비	기간	추진실적 (%)	비고
도로개설	소 계		18 건	4,395			
	1	신길6동3517~3187간 도로개설공사	B=6m L=180m	200	96.4.25~ 97.12.31	80	"
	2	신길5동414~대림동906간외2개소 도로개설공사	B=4~6m L=73m	60	96.6.12~ 97.8.30	100	'96이월사업
	3	신길5동329의32 ~ 253의21간 도로개설공사	B=8m L=230m	200	96.7.20~ 97.12.31	50	"
	4	신길3동290~232간 도로개설공사(1차)	B=8m L=180m	250	96.8.30 97.12.31	50	"
	5	신길2동31의19~영등포1동557간 도로개설공사	B=6m L=480m	200	96.12.11~ 97.7.25	100	"
	6	영진시장~해군회관간 도로개설공사	B=15m L=270m	1,250	96.12.16~ 97.12.31	35	"
	7	신길3동 노인정진입로외 1개소 도로개설공사	B=6~8m L=120m	110	96.12.5~ 97.12.31	50	"
	8	영등포1동602의67~602의5간 도로개설공사	B=12m L=170m	900	97.4.27~ 97.12.31	25	
	9	신길3동290~232간 도로개설공사(2차)	B=8m L=200m	250	97.5.10~ 97.12.31	5	
	10	도림1동246~147간 도로개설공사	B=8m L=227m	150	97.5.9~ 97.12.31	5	
	11	신길5동337의258~337의7간 도로개설공사	B=6m L=60m	50	97.6.14~ 97.12.31	98	
	12	신길5동336의337~330의16간 도로개설공사	B=6m L=150m	150	97.6.14~ 97.12.31	98	
	13	신길3동308~310간 도로개설공사	B=6m L=70m	80	97.6.14~ 97.12.31	5	
14	당산1동140~154간 도로개설공사	B=8m L=90m	70	97.5.9~ 97.12.31	5		

(단위:백만원)

구분	연번	사업명	개요	사업비	기간	추진실적 (%)	비고
도로개설	15	양평동4가16~15간 도로개설공사	B=8~12m L=53m	70	97.5.9~ 97.12.31	5	
	16	도림2동144-162간 도로개설공사	B = 6m L =50m	50	97.9.1~ 97.12.31	10	
	17	영등포시장로타리 지하공간기본조사	B=20m L=1,290m A=33,500m	75	97.3.11~ 97.12.31	80	
	18	관내 도로개설구간 지장건물철거공사	건물철거 65동	280	97.2.19~ 97.12.31	85	
소 계			12 건	2,464			
도로정비	1	대림3동687주변외 1개소보도정비공사	B=2.5m L=320m	85	96.12.31~ 97.6.30	100	'96이월사업
	2	도신로 보도정비공사	B=3~5m L=3,500m A=140a	300	97.3.29~ 97.10.30	50	
	3	문래2가7의5-46의 6간도로포장공사	B=6~8m L=350m A=28a	52	97.3.29~ 97.10.30	5	
	4	아스팔트포장도로 보수공사	아스팔트 포장A=100a	500	97.4.14~ 97.12.31	90	
	5	콘크리트포장도로 보수공사	콘크리트 포장A=60a	400	97.4.14~ 97.12.31	90	
	6	보도브릭포장보수공사	보도브릭 포장A=60a	336	97.4.14~ 97.12.31	90	
	7	도로시설물 도색공사	도색5000㎡ 세척5000㎡	100	97.3.28~ 97.5.17	100	
	8	도로시설물 보수공사	가드레일외 13공종	335	97.3.31~ 97.12.31	90	
	9	장애인 편의시설 설치공사	보도낮출60개소 보도진출입 150개소	100	97.3.31~ 97.12.31	90	
	10	과속방지턱 설치 및 도색공사	설치250개소 도색117개소	100	97.3.31~ 97.12.31	90	

(단위:백만원)

구분	연번	사 업 명	개 요	사 업 비	기 간	추진실적 (%)	비 고
도 로 정 비	11	조광영일시장주변 웬스설치공사	웬스 L = 225m	100	97.7.28~ 97.12.24	50	
	12	조광시장가드레일 설치공사	가드레일 L = 665m	56	97.8.22~ 97.12.19	80	
소 계			8 건	730			
도 로 조 명	1	여의도 윤중초등학교주변 가로등 개량공사	가로등개량 30등	120	97.9~ 97.12.31	계약중	
	2	가로등 시설물 정비공사	노후가로등 주 25본	50	97.4.15~ 97.12.31	50	
	3	가로등 글러브 세척공사	5,000등	50	97.4.4~ 97.6.2	100	
	4	보안등 자동점멸 기 설치공사	1,000개	100	97.4.9~ 97.6.17	100	
	5	보안등 설치공사	신설100등	50	97.4.9~ 97.5.28	100	
	6	보안등 유지보수 공사	8,234등	200	97.1~ 97.12	50	
	7	가로등 분전함 개량공사	20 면	130	97.10~ 97.12	설계중	시기 미도래
	8	지하보차도 기전 설비 정비공사	배수펌프 6개소	30	97.4.4~ 97.5.13	100	