

주요 업무 보고

2003. 11

토 목 과

〈報告順序〉

I . 一般現況

II . 2003 主要業務 推進實績

III . 2004 主要業務 計劃

IV . 主要懸案事項

1. 一般現況

■ 과직제와 관장업무

- 도로계획담당 - 도로 공사의 계획 수립, 설계, 감독, 비관리청 도로시설공사의 허가, 도로 대장관리
- 도로관리담당 - 도로 및 도로시설물 유지관리, 재설작업실시, 도로복구비의 부과징수, 지하보도 및 부속물의 유지관리
- 보 상 담 당 - 도로확장(개설) 및 녹지조성 등 도시계획사업에 의한 보상업무 추진
- 도로조명담당 - 가로등, 보안등 시설의 공사 계획 수립, 설계, 감독, 지하보도의 기전 시설 유지관리

■ 인 력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	고용직	비 고
정 원	39	1	4	7	9	3	15	-	· 상용인부:7명 (기동보수반)
현 원	38	1	5	7	9	2	13	1	
과부족	-1	0	+1	0	0	-1	-2	+1	

■ 장비현황

장 비 명	단 위	수 량	용 도	비 고
유 니 목	대	2	제 설 작업용	
고 소 작 업 차	대	2	가로등 보수용	
덤 프 트 렉	대	2	도로보수 작업용	

■ 도로시설물 현황

시 설 물 명	수 량	비 고
도 로	385.999 Km	도로율 : 23.11 % (서울시:21.38%)
도 로 포 장	385.999 Km	포장율 : 100.00 %
간 선 도 로(27개)	73.95Km	경안로 외 26개중 · 올림픽대로, 노들길, 서부간선도로는 시설 관리공단에서 관리
교 량	4 개소	강서사업소-양화교, 서울교, 여의2교, 남부사업소-여의교
고 가 차 도	6 개소	강서사업소 - 문래, 선유 남부사업소 - 도림, 도림천, 신길, 영등포역
보 도 육 교	10 개소	우선초교앞 보도육교 외 9개소 - <구청 관리>
지 하 차 도	8 개소	강서사업소 - 국회앞 남부사업소 - 영등포, 대방, 신길 시설관리공단-여의2교, 여의교, 서울교, 여의하류
지 하 보 도	3 개소	· 여의초교앞, 원효사거리, KBS별관앞 - <구청 관리>
업 체 교 차 로	4 개소	· 성산대교, 양화대교, 영등포, 원효대교 - <강서 도로관리 사업소 관리>
공 등 구	6.18 Km	· 전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관 - <시설 관리공단 관리>
가 로 등	8,261 등	<구청관리> - 6,125등 <시설 관리공단 관리> - 1,532등 <도로관리 사업소 관리> - 604등
보 안 등	8,832 등	<구청 관리>

II. 2003 主要業務推進實績

추진목표

- 영등포구 토목행정서비스현장 준수
- 정교하고 완벽한 시공
- 도로시설물의 안전관리 강화
- 도로조명시설 수준향상

■ 주요사업 추진실적

○ 대 상 ————— 41건 18,084 백만원

- 시 비 : 10 건 6,122 백만원
- 구 비 : 31 건 11,962 백만원

○ 추진실적(도로개설 및 보도정비, 가로등 신설등)

- 공사완료 ----- 13건
- 시 행 중 ----- 27건
 - 신길3동331~329간 도로개설공사의외 12건
 - 관내 포장도로정비 등 소파보수공사 추경외 9건
 - 가로등정비공사 외 3건

- 공사취소 ----- 1건

- 우신극장앞 보도육교철거공사

※ 사업추진실적 : 별첨(P19)

■ 보상사업추진실적

○ 대 상 ————— 20개소 539건 23,775 백만원

- 시 비 : 14개소 443건 20,525 백만원
- 구 비 : 6개소 96건 3,250 백만원

○ 추진실적

- 보상완료 : 9개소
 - 신도림역~영등포역간 도로확장공사외8개소
 - 재결중 : 7개소
 - 신길로~도림로간 확장공사외6건
 - 협의중 : 2개소
 - 지하철9호선 908공구의 1개소
 - 보상계획 : 2개소
 - 신길동277~269간도로개설공사외1개소
- ※ 보상사업추진실적 : 별첨(P22)

■ 제 설 대 책 추 진 실 적

○ 제설작업 추진현황

- 기 간 : 2002. 11. 15 ~ 2003. 3. 15
- 기상개황
 - 강설량(강설횟수) : 12.7cm(13회)
- 제설대책 비상근무 : 26회

○ 제설대책 사전준비

- 제설장비 : 유니목 2대등 4개종 10대
- 제설자재 : 염화칼슘14,000포, 모래300 m^3
- 주민홍보 : 현수막 7장, 전단지 3,000매, 지역신문게재 3회

○ 제설작업 추진실적

- 동원인력 : 구청직원669명등 총2,045명
- 사용자재 : 염화칼슘7,500포, 모래30 m^3 등
- 동원장비 : 유니목28회 등

○ 민간위탁 제설작업용역 시행

- 기 간 : 2002. 11. 7 ~ 2003. 3. 10(104일간)
- 용 역 비 : 33,887천원

Ⅲ.2004 主要業務推進計劃

추진목표

- ◆ 개설되지 않은 도시계획시설(도로)시행으로 주민불편 최소화
- ◆ 지속적인 도로관리 및 정비로 안전사고 사전예방
- ◆ 서울특별시도로기전시설설치및관리에 관한규정(서울시 훈령 제923호)에 적법하게 도로조명 및 기전시설물 유지관리
- ◆ 노후된 도로조명 및 기전시설물을 정비하고, 조도가 미흡한 지역에 가로 등(보안등)을 신설(개량)하여 밝은거리조성 및 주민안전사고 예방

도로개설.확장으로 원활한 교통소통

- 단절된 도로를 조기 확장하여 간선도로의 기능회복
- 도로개설,확장으로 지역복지 및 균형개발 도모

도로정비로 기능유지 및 안전사고 예방

- 보수 및 정비대상 물량을 수시파악 연간단가사업으로 지속시행
- 손상 및 노후 도로시설물의 기능유지 및 안전성 확보

밝고 쾌적한 야간도로 환경조성

- 절연불량 지중케이블 및 노후시설 개량으로 밝은거리 조성
- 골목길 밝은거리 조성으로 야간범죄 예방 및 보행자불편 해소

※ 2004 주요건설사업현황 (P 16)

초동 제설작업대책 확립

겨울철 강설시 제설작업이 효과적으로 이루어질수 있도록 자재·장비·인력등 제반사항을 확충 및 정비하여 강설 및 결빙으로 인한 안전사고 예방 및 주민불편 사항을 최소화 하고자 함

■ 제설대책 기간 : 2004. 11. 15 ~ 2005. 3. 15(4개월간)

■ 제설작업 대상

- 주요간선도로 : 경인로등 21개노선 56.4km
- 보조간선도로 : 당산로등 31개노선 32.6km
- 취약지점 : 영등포고가차도등 18개소, 고갯길 44개소

■ 제설작업 방법

- 주요간선·보조간선도로 : 구보유제설차량 및 민간용역업체 위탁
 - 제설차량 : 유니목 2대, 대·중형살포기 5대, 소형살포기 4대
- 취약지점 : 민간용역업체 시행
- 이면도로 : 동사무소 시행(소형살포기 11대)
 - 보도육교·고가차도 등 취약지점
 - 환경미화원 책임지정
 - 제설자재 보관(대)함 배치(118개소)
 - 고지대 취약지점
 - 염화칼슘 보관의 집 지정운영(113개소)

■ 제설장비 및 자재비축

○ 장비현황

구분	계	살포기					울청소차 (제설삼발)	콘베어 벨트	유니목	비고
		소계	대형	중형	소형	순수레				
대수	92	86	3	2	15	66	2	2	2	

○ 자재비축

구 분	염화칼슘	모 래	모래주머니	제설함	비 고
규격	25kg	세사	5kg	대·소형	
단위	대	m ³	개	개	
수량	15,000	300	6,500	80	

■ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 동사무소 인력 축소(동기능전환)에 따라 제설 작업대응미흡
- 제설협조부서 참여의식 부족
- 염화칼슘 보관의 집 관리 미흡

○ 대 책

- 소형살포기 활용 제설작업 시행
- 직원 및 주민대상 제설작업에 대한 주인의식 고취
- 민간위탁 1개팀 증설운영(기존2개팀)

■ 특기사항

- 정기노선 (마을)버스회사등에 염화칼슘 자체살포 지원협조
- (동절기)방학중인 중·고교생 대상 자원봉사활동 참여 홍보
- 지역언론 매체를 통한 지역주민 홍보강화
 - 내집앞 내점포앞 눈은 내가 치우기
 - 눈오는 날은 대중교통 이용하기

Ⅳ.주요현안사항

■ 도시기반시설확충으로 주민불편 해소

도시계획도로 장기 미집행으로 사유재산권 침해 및 민원이 발생하고 있는 지역도로를 개설하여 주민불편해소 및 지역 균형 발전에 기여코자함.

□ 推 進 目 標

- 목 표 : 총31건중 2004년도에는 보상 및 도로개설 13건 추진
- 장기미집행 도시계획도로 우선 시행
- 민원다발지역 도로개설
- 년차적으로 사업시행

□ 事 業 概 要

- 事業內容 - 도로개설 B=6m~35m, L=1,680m
- 事業期間 - 2003 ~ 2007이후
- 事業費 - 12,369백만원(구비:2,348백만원,시비:10,021백만원)

□ 推 進 計 劃 (日 程) : 별첨

□ 事 業 效 果

- 개설되지 않은 도시계획시설(도로)시행으로 주민불편해소
- 도로개설.확장으로 지역간 연결도로확보 및 교통량분산

※ 별첨 : 도시기반시설확충 주요투자사업현황

도시기반시설확충 주요투자사업 현황

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	연차별투자계획					2007 이후
		계	2003	2004	2005	2006	
소계(31건)	계	65,980	13,245	12,369	21,451	18,915	36,157
	구 비	12,963	4,275	2,348	2,700	3,640	2,370
	시 비	53,017	8,970	10,021	18,751	15,275	33,787
신도림역 ~ 영등포역간도로 확장공사	도로확장 B=12-20m L=575m중200m	(11,616)	(3,000)	(2,325)	(6,291)		
신길로 ~ 도림로간 도로확장공사	도로확장 B=15-30m L=360m중130m	(14,745)	(1,250)	(2,200)	(4,570)	(6,725)	(8,725)
대방로확장공사	도로확장 B=25-35m L=1,240m중200m	(7,009)	(2,500)	(5,136)			
영진시장 ~ 대진시장간 도로개설공사	도로개설 B=15m L=320m중100m	1,700 (6,700)			600 (2,900)	1,100 (3,800)	
대방천변도로개설공사	도로개설 B=6m L=1,080m중170m	1,000 (3,500)			1,000 (1,750)	(1,750)	
도림로확장공사	도로확장 B=25-35m L=1,150m중170m	(6,000)			(3,000)	(3,000)	(25,062)
신길1동146-53~136간 도로개설공사	B=8m L=40m	450	-	450			
신길3동226~276간 도로개설공사	B=6m L=200m	838	-	638	200		
신길3동277~269간 도로개설공사	B= 8m L= 170m	1,600	1,400	200			
영등포동7가18~94-64간 도로개설공사	B= 6m L= 110m	770	650	120			
양평동23~2-2간 도로개설공사	B= 8m L= 180m	(600)		(360)	(240)		
도림천복개도로가로 공원조성공사	B= 7~8m L= 450m	840		840			
도로개설구간지장물 철거공사	건물철거1식	100	100	100	100	100	
신길5동336-225~337-35간 도로개설공사	B= 6m L= 210m	160	160				

* ()시비

사 업 명	사업개요	연차별투자계획					2007이 후
		계	2003	2004	2005	2006	
신길3동 331~329간도로 개설공사	B= 6m L= 90m	150	150				
신평역주변 공공공지조성및 전입도로개설공사	B= 4m L= 14m 공공공지조성 150㎡	150	150				
양평동5가1-1~6-5간도로 개설공사	B= 4m L= 130m	200	200				
영등포자하차도복개공사	B= 5m L= 25m	950	950				
양평동3가80-6~80-2간도로개설공사	B=8~10m L=50m	315	315				
신길동290-288간도로개설공사	B=8m L=80m	200	200				
해군회관진입로확장공사	도로확장 B=25~29m L=108m	(1,200)	(1,200)				
신길3동252~329간도로개설공사	B= 6m L= 170m	980	-	-	500	480	620
도림2동201~206간도로개설공사	B= 6m L= 130m	600	-	-	300	300	350
신길3동230~255간도로개설공사	B= 8m L= 210m	500	-	-	-	500	1400
대림동812-22~23간도로개설공사	B= 6m L= 14m	330				330	
대림동1051-9~810-56간도로개설공사	B= 6m L= 158m	500				500	
대림동810-27~810-678간도로개설공사	B= 4m L= 18m	330				330	
신길로(돈보스포수녀원앞)확장공사	도로확장 B=22~25m L=200m	(550)	(550)				
양평동5가37~39간도로개설공사	도로개설 B=8m L=120m	(200)	(200)				
문래동2가14-102~14-36간도로개설공사	도로개설 B=8m L=85m	(160)	(160)				
신길동1212~대방로간도로개설공사	도로개설 B=15m L=100m	(110)	(110)				

■ 이면도로 및 보도 서비스 수준 향상

노면상태가 불량한 이면도로 및 보행도로에 대한 전면 재포장을 실시하여 이용자의 편의를 제공하고 보행자가 안심하고 걸을 수 있는 보행환경을 조성하여 주민숙원 사업 해소

□ 추진방향

- 잦은 도로굴착 등으로 노면상태가 불량하거나 파손된 도로 및 보도에 대하여 신속한 보수를 시행함으로써 주민 서비스의 질을 향상시키고져
- 보수정비대상 물량을 일제 조사를 시행하여 연간단가 사업으로 지속 시행

□ 사업개요

- 정비대상 : 이면도로(12m 미만도로) : 436,000m
- 사업기간 : 2004. 3 ~ 2008. 12.
- 사업규모
 - 보도포장 : A=800a, 아스콘포장 : A=1,300a
 - 도로보수 : A=300a
- 사업규모
 - 소요예산 : 2,500백만원

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	2004	2005	2006	2007	2008	비 고
이면도로 수준향상 추진	2,500	2,250	2,250	2,250	2,250	

□ 사업효과

- 도로파손 및 노면상태 불량구간을 신속히 보수·정비로 주민통행 불편 해소
- 지속적인 도로 정비로 도로의 기능성 유지 및 안전사고 예방

■ 도로굴착복구 효율적 추진

도로굴착 관련 공사장의 관리 실태가 부실하여 이에 따른 재시공 등 시민의 교통불편을 가중시키고 있어 신속하고 책임있는 도로 복구로 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성

□ 추진방향

- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
- 도로 굴착공사로 인한 시민의 교통불편 최소화
- 도로 굴착복구업무 효율성 증진
- 도로 지하매설물 안전도모

□ 관리대상 : 385.9km

- 주요 간선도로(20m 이상) : 경인로외 20개 노선(56.4km)
- 보조 간선도로(20m 미만) : 당산로외 31개 노선(32.7km)
- 기타 도로(8m 미만) : 이면도로(296.8km)

□ 2003년 굴착내역

- 총괄 : 건수 - 3,478개소 연장 - 35.525km
 - 원인자 복구 건수 - 3211개소 연장 - 27,563m(80%)
 - 관리청 복구 건수 - 267개소 연장 - 7,962m(20%)

□ 사업내용

- 굴착복구 시행구간의 체계적인 사후관리 시행
 - 도로굴착복구 기금 가용 범위내에서 매년 정기적으로 사업추진
- 시민편의 위주의 공사장 관리
 - 중복굴착 방지를 위한 사전 심의 조정
 - 사업시행시기, 굴착방법 등을 심의·조정하여 도로굴착 최소화

- 시민편의 위주의 공사시행
 - 교통소통대책을 사전 검토하여 간선도로에서는 교통량이 적은 야간(22:00 ~ 익일 06:00) 또는 휴일을 이용하여 공사시행
 - 교통안내 및 안전시설 설치로 교통불편 최소화
- 도로공사장에 대한 순찰강화와 정기 점검 실시
 - 허가조건 및 교통대책 이행여부 확인
- 도로굴착복구시 GIS 지도 활용 의무화
 - 도로굴착 사업계획 수립시 사전에 지하매설물을 파악하게 됨으로써 효율적이고 안전한 굴착계획 수립가능
 - 굴착 공사시 GIS 지도를 활용함으로써 지하시설물 손상사고 방지

■ 도로시설물 안전관리

시설물 안전점검을 통하여 지적된 노후.손상부분을 적기에 보수 보강하여 재해를 사전에 예방하고, 시설물의 안전성과 내구성을 증대하여 시민 이용의 편의성 향상

□ 점검대상

계	지하보도	보도육교	옹벽	비 고
18	3	10	5	

□ 추진방향

- 안전점검 진단결과에 따라 노후화된 시설물에 대한 보수 보강
- 시설물에 대하여 지속적인 안전점검을 실시하여 그 결과에 따라 년차별 계획에 의거 적기에 보수

□ 점검방향

- 시설물 안전 점검 담당자 지정
- 일상 순찰은 시설물 담당자가 주1회 이상 순찰
- 일상점검은 분기별 1회 이상 시설물 점검반 편성 점검
- 정기점검은 2년에 1회 이상 외부 전문가 구성 점검 실시

□ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 관내 도로시설물보수 연간단가 업체에 보수 지시
- 1차 점검시 불안정한 시설물은 외부 전문가 안전점검 의뢰
- 도출된 위해요소는 신속.정비 보수하고 향후 장단기 대책 수립 추진

■ 가로등·보안등 개량사업 추진

노후된 가로등 및 불량 보안등을 개량하여 야간 운전자의 시야 확보로 교통사고 예방과 밝고 환한 골목길 분위기를 조성·확산 유지함으로써, 우범화에 따른 범죄예방 효과와 시설물의 양호성과 내구성을 증대하여 여름철 감전사고 예방 및 도로조명시설 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황 ('03. 10. 31현재)

- 가로등
 - 총 62개노선 4,525등주, 6,368등
- 보안등
 - 총 22개동 8,911등

□ 추진목표

- 노후 가로등·보안등시설물을 매년 연차적 계획으로 지속적인 개량으로 조도를 개선 안전한 도로시설물 기능유지

□ 사업대상 선정 기준

- 가로등
 - 15년 이상 경과된 노후등주으로써 기준조도 30Lux 미만인 가로등
 - 연차별 지방재정중기계획에 따른 투자우선 순위에 의한 투자사업 반영
- 보안등
 - 내구성이 떨어지고 고장 발생빈도가 잦은 노후된 구형 보안등

□ 사업효과

- 내구성이 경과된 노후 가로등 및 불량 보안등 개량 사업을 사업의 타당성·우선순위, 경제성을 고려 사업투자 효과의 극대화로 양호한 도로시설물 유지관리로 민원 불편사항 최소화로 행정서비스 향상과 신뢰감 구축.

2004주요건설사업 현황

◎ 총사업비 ————— 33건 18,486백만원

- 시 비 : 6건 10,726백만원
- 구 비 : 27건 7,760백만원

구분	연번	사업명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고
총	계(시비:6건, 구비:27건)		총33건	18,486	보상비 10,360 공사비 8,126	
	합 계(시비4건, 구비6건)		10건	12,369	보상비 10,360 공사비 2,009	
도로	소 계(시비)		4건	10,021	보상비 9,272 공사비 749	
	1	대방로 확장공사	B= 25→35m L=1,040m중200m	5,136	'98 ~ '04	계속
	2	신도림역~영등포역간 도로 확장공사	B=12→20m L= 575m중150m	2,325	'01~'05	계속
	3	신길로~도림로간 도로 확장공사	B=15→30m L= 360m중130m	2,200	'97~'05	계속
	4	양평동23~2-2간 도로개설공사	B= 8→10m L= 180m	360	'04~'05	신규
	소 계(구비)		6건	2,348	보상비 1,088 공사비 1,260	
	5	도림천복개도로가로 공원조성공사	B = 7~ 8m L = 450m	840	'03~'04	신규
	6	영등포동794-18~9464간 도로개설공사	B = 6m L = 110m	120	'03~'04	계속
	7	신길1동146-53~136간 도로개설공사	B = 8m L = 40m	450	'04	신규
	8	신길동277~269간 도로개설공사	B = 8m L = 170m	200	'02~'04	계속
개 설	9	신길3동226~276간 도로개설공사	B = 6m L = 200m	638	'04~'05	계속
	10	관내 도로개설구간 지장물 철거공사	지장물철거15동	100	'04	연간 단가

구분	연번	사업명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고
도로 정비	합 계(구비12건)		12건	4,354		
	소 계(구비)		12건	4,354		
	11	관내 포장도로정비등 소파보수공사	Asp, Con,c-300@ 보도포장-180@	2,500	'04.03~ '04.12	
	12	관내 도로시설물 보수공사	과속방지턱외 18종	700	'04.03~ '04.12	
	13	도로시설물등 안전점검 및 긴급보수공사	안전점검 및 긴급 보수 1식	20	'04.03~ '04.12	
	14	2004 제설작업용역	간선도로제설 등	50	'04.11~ '05.03	
	15	영등포동3가 영등포소방서 주변 도로정비공사	도로정비 A=62@	248	'04.03~ '04.06	
	16	당산동4가 유원제일 아파트주변 도로정비공사	도로정비 A=57@	228	'04.03~ '04.06	
	17	신길4동 242번지일대 도로정비공사	도로정비 A=17@	68	'04.03~ '04.06	
	18	대림1로 보도정비공사	보도정비 A=32@	160	'04.03~ '04.6	
	19	영등포로등 보도정비 공사	보도정비 A=22@	110	'04.03~ '04.06	
	20	여의도 관내 보도정비 공사	보도정비 A=16.80@	90	'04.03~ '04.06	
	21	노량진로 보도정비공사	보도정비 A=24@	130	'04.03~ '04.06	
	22	토목과 자재창고 보수공사	가설건축물축조 1식	50	'04.03~ '04.06	
	합 계(시비2건,구비 9건)		11건	1,763		
	소 계(시비)		2건	705		
	23	신길로 가로등개량공사	가로등설치72본 분전반설치 4면	505	'04.03~ '04.12	
	24	가로등 절연불량케이블 정비공사	불량케이블교체 2,100m	200	'04.03~ '04.12	
	소 계(구비)		9건	1,058		
	25	가로등시설물정비공사 (연간단가)	가로등정비25본 분전반정비8면	80	'04.03~ '04.12	

구분	연번	사 업 명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고
도 로 조 명	26	가로등환경정비공사	가로등주및글로벌브세 천2,700개 기타정비1식	60	'04.03~ '04.12	
	27	가로등케이블절연불량정비 공사	케이블교체2,100m	210	'04.03~ '04.12	
	28	보안등신설,개량및유지관리 공사(1구역)(연가단가)	보안등신설및0설 100등 보안등수리 4,300등	200	'04.03~ '04.12	
	29	보안등신설,개량및유지관리 공사(2구역)(연가단가)	보안등신설및0설 100등 보안등수리 4,300등	200	'04.03~ '04.12	
	30	신길~문래동 가로등 설치 공사	가로등설치 16본 분전반 1면 기타정비 1식	83	'04.03~ '04.08	
	31	대림동 보안등 개량공사	램프및안정기교체502등 등기구교체502등 케이블및기타정비1식	115	'04.03~ '04.08	
	32	가로등보수반사위설 설치공사	콘테이너제작 1대	40	'04.03~ '04.06	
	33	안양천변조명등설치공사	가로등설치 14본 분전반 1면 기타정비 1식	70	'04.03~ '04.06	

2003년주요사업 추진실적

◎총사업비 -----41건 18,084백만원

·시 비 : 10건 6,122백만원

·구 비 : 31건 11,962백만원

구분	연번	사업명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고
총 계(구비:31건, 시비:10건)			총41건	18,084		
도로 개 설	합 계(구비11건,시비7건)		18건	7,785		
	소 계(구비)		11건	2,685		
	1	신길5동 336-225~ 337-35간도로개설공사	B= 6m L= 220m	160	'02.12.27~ '03.09.20	준공
	2	신길3동 331~329간 도로개설공사	B= 6m L= 130m	150	'03.4.16~ '04.4.17	10%
	3	관내 도로개설구간 지장물 철거공사	지장물철거 15동	100	'03.3.24~ '03.12.31	60%
	4	신풍역 주변 공공공지(소 공원)조성공사	B=4mL=14m 공공공지조성150㎡	150	'03.3.24~ '04.3.22	10%
	5	양평동5가1-1~6-5간 도로개설공사	B= 4m L= 130m	200 (추경80포함)	'03.4.1~ '04.4.3	80%
	6	영등포지하차도 복개공사용역	기본설계1식	30	'03.3. ~ '03.6.30	준공
	7	도림천복개도로가로 공원조성공사용역	실시설계1식	20	'03.7.21~ '03.9.30	준공
	8	신길1동159~156간외 1개소 도로개설공사	B=40~90m L= 6m	440 보상350 공사90	'02.03.13~ '03.09.08	준공 (이월)
	9	양평동3가80-6~80-2간 도로개설공사(추경)	B=8→10m L= 50m	315 보상285 공사30	'03.09~ '04.12	공람공고 중
	10	영등포공원옆u-turn 차로시설공사(추경)	교량1식 접속도로1식	920	'03.09~ '04.12	10%
	11	신길동290~288간 도로개설공사(추경)	B=8m L=80m	200 보상90 공사110	'03.09~ '04.10	공람공고 중
	소 계(시비)		7건	5,100		
	12	대방로확장공사	B=25→35m L=1,220m중840m	2,500	'03.04.02~ '04.03.28	95%
	13	문래동2가14-102~14-36간 도로개설공사	B= 6m L= 85m	70	'02.03.26~ '04.03.27	10%
14	양평동3가37~39간 도로개설공사	B= 8m L=120m	120	'03.03.02~ '04.03.03	10%	
15	신길로(돈보스교수녀원주 변)확장공사	B=22→25m L=200m	200	'02.03.04~ '03.12.31	50% (이월)	
16	신도림역~영등포역간 도로 확장공사	B=20m L=575m중150m	500	'02.09.23~ '03.12.31	95% (이월)	

구분	연번	사업명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고
도로개설	17	신길동1212~대방로간 도로개설공사	B=15m L=100m	510 (보상200포함)	'02.3.19~ '03.1.2	준공 (이월)
	18	해군회관진입로확장공사(추경)	B=25→29m L=108m	1,200 (공400 용60,보740)	2003.9~ 2004.12.31	용역시행 중
		계(구비 13건, 시비 2건)	15건	8,509		
		소 계(구비)	13건	7,897		
도로 정비	19	관내 포장도로정비등 소파보수공사	· ASP, Con, c-390a · 보도포장-170a	2,000	2003.3.13~ 2003.12.31	95%
	20	관내 도로시설물 보수공사	· 보도육교-10개소 · 지하보도-10개소 · 옹벽석축-5개소 · 횡단보도신설, 보수 50개소	685	2003.3.19~ 2003.09.03	준공
		장애인의 편의시설 설치공사				
	21	도로시설물등 안전점검 및 긴급 보수공사	· 지하보도 : 3개소 · 보도육교 : 10개소	20	2003.3~ 2003.12.31	진행중
	22	우신극장 앞 보도육교 철거공사	보도육교철거1식	70	공사취소	
	23	영등포역 횡단 보도육교 보수공사	보도육교상판, 기둥, 계단보수388㎡	300	2003.9.1~ 2003.11.30	95% 철도청 위탁시행
	24	신길1동7-2~16-9외 3개소 도로정비공사	Asp-54a	125	'03.3.22~ '03.6.10	준공
	25	신길6동4268-4~4214간 도로정비공사	Asp-37.44a	169	'03.3.12~ '03.5.22	준공
		신길광장공원 주변 교통 개선공사				
	26	관내 포장도로 굴착복구공사(기금)	· Asp, Conc-378a · 보도포장-163a	2,000	'03.3.15~ '03.12.31	95%
	27	관내 포장도로정비등 소파보수공사(추경)	· 차도정비-180a · 보도정비-100a	1,000	'03.10.14~ '04.02.28	40%
	28	관내 도로시설물 보수공사(추경)	· 보도육교-10개소 · 지하보도-10개소 · 옹벽석축-5개소 · 횡단보도신설, 보수 50개소	500	'03.10.14~ '04.02.28	50%
	29	영등포동 3가3번지 삼각지일대 도로정비공사(추경)	도로정비-84a	400	'03.10.27~ '04.01.25	50%
	30	여의도 광장APT주변외 2개소 도로정비공사(추경)	도로정비-230a	350	'03.10.16~ '04.01.13	50%
31	여의도 진주APT주변 도로정비공사(추경)	도로정비-69.50a	278	'03.10.25~ '04.01.20	50%	

구분	연번	사업명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	비고	
도로정비	소계(시비)		2건	612			
	32	당산중학교앞 방음벽설치공사	방음벽설치 H=6.5m, L=170m	567	'03.4.16~ '03.11.21	95%	
	33	대중교통연계 도로포장공사	보도포장- 3a	45	'03.3.15~ '03.6.14	준공	
합계(구비7건,시비1건)			8건	1,790			
소계(구비)			7건	1,380			
도로조명	34	가로등정비공사(연간단가)	· 가로등 및 분전반 정비 112개소 · 등주 및 글로브 세척 2,700개소 · 케이블 절연보수 1,900m	330	'03.3.6~ '03.12.31	80%	
		가로등 환경정비 공사					
		가로등케이블절연 불량정비공사					
	35	보안등 유지관리 및 설치 (개량)공사(연가단가1구역)	· 보안등산설 및 이설 150등 · 보안등수리 1,980등	200 (추경40만원)	'03.2.17~ '03.12.31	80%	
	36	보안등 유지관리 및 설치 (개량)공사(연가단가2구역)	· 보안등산설 및 이설 154등 · 보안등수리 1,536등	200 (추경40만원)	'03.2.17~ '03.12.31	85%	
	37	안양천변 조명등 설치공사	· 조명등 80본 · 분전반 6면	330	'03.3.24~ '03.9.30	준공	
	38	문래동 진주아파트주변 가로등 개량공사	· 가로등개량 32본 · 분전반 2면 · 기타 1식	170	'03.3.29~ '03.8.27	준공	
	39	여의도 및 문래동 보안등 개량공사	· 보안등개량 30본	70	'03.3.18~ '03.6.30	준공	
	40	신길~문래길 가로등 설치 공사	· 가로등설치 16본 · 분전반 1면	80	'03.3.27~ '03.7.24	준공	
	소계(시비)			1건	410		
	41	시흥대로 가로등 개량공사 (구로교~썬프라자백화점)	· 가로등 설치 62본 · 분전반 2면 · 배관및배선 1식	410	'03.4.10~ '03.12.31	75%	

2003년보상사업 추진실적

◎총사업비 -----20개소 23,775백만원

- 시 비 : 14개소 20,525백만원
- 구 비 : 6개소 3,250백만원

○ 도로개설공사----- 16개소 (단위 : 백만원,건)

연 번	사 업 명	사 업 개 요	보상건수			추진내역	진 도
			대 상	완 료	추진중		
1	신도림역~영등포역간 도로확장공사(1차)	2001년도 B=20m, L=110m 예산: 1,500(시비)	55	55	0	○'03.08.02 보상완료	100%
2	신도림역~영등포역간 도로확장공사(2차)	2002년도 B=20m, L=40m 예산: 500(시비)	22	22	0	○'03.08.13 보상완료	100%
3	신도림역~영등포역간 도로확장공사(3차)	2003년도 B=20m, L=200m 예산: 3,500(시비)	79	52	27	○수용재결중	80%
4	신길로~도림로간 도로확장공사(이월)	2002년도 B=30m, L=40m 예산: 1,500(시비)	19	16	3	○수용재결중	80%
5	신길로(돈보스꼬수녀원주 변)도로확장공사(이월)	2002년도 B=25m, L=125m 예산: 400(시비)	16	16	0	○'03.02.21 보상완료	100%
6	신길로(돈보스꼬수녀원주 변)도로확장공사(계속)	2003년도 (2002년 잔여부분) 예산: 550(시비)	26	26	0	○'03.07.28 보상완료	100%
7	문래동2가 14-102~14- 36간 도로개설공사(1차)	2002년도 B=6m, L=85m 예산:60(시비)	5	5	0	○'03.08.12 보상완료	100%
8	문래동2가 14-102~14- 36간 도로개설공사(2차)	2002년도 B=6m, L=85m 예산: 90(시비)	12	7	5	○2003.09.01 수용재결중	80%
9	양평동5가37~39간 도로개설공사(이월)	2002년도 B=8m, L=120m 예산: 70(시비)	8	8	0	○2003.05.29 보상완료	100%
10	양평동5가37~39간 도로개설공사(계속)	2003년도 B=8m, L=120m 예산: 80(시비)	2	-	2	○2003.09.01 수용재결중	80%

연번	사업명	사업개요	보상건수			추진내역	진도
			대상	완료	추진중		
11	신길동 277-269간 도로개설공사(계속)	2003년도 B=6m, L=140m 예산: 1,400(구비)	34	0	34	○보상계획중	30%
12	신길동 277-269간 도로개설공사(신규)	2003년도 B=6m, L=30m 예산: 300(구비)	12	10	2	○수용재결중	80%
13	신길1동 159 ~ 156간 도로개설공사(이월)	2002년도 B=6m, L=40m 예산: 350(구비)	10	10	0	○2003.05.20 보상완료	100%
14	신길동 336-225~337-35간 도로개설공사	2002년도 B=6m, L=100m 예산: 200(구비)	20	20	0	○2003.02.21 보상완료	100%
15	신길동 331-329간 도로개설공사(계속)	2002년추경 B=6m, L=30m 예산: 350(구비)	12	10	2	○수용재결중	80%
16	영등포동7가 94-93~94-64간 도로개설공사	2003년도 B=6m, L=110m 예산: 650(구비)	8	2	6	○2003.7.8 협의통지	50%

○지하철공사 ----- 1개소 (단위: 백만원.건)

연번	사업명	사업개요	보상건수			추진내역	진도
			대상	완료	추진중		
17	지하철9호선908공구	2002년도 B=33.5m, L=165M 예산: 4,500(시비)	56	33	23	○2003.5.1 협의통지	60%

○공원 조성 ----- 3개소 (단위: 백만원.건)

연번	사업명	사업개요	보상건수			추진내역	진도
			대상	완료	추진중		
18	영등포동 618-5호 일대 녹지조성공사(이월)	2002년도 A=1,545㎡ 예산: 3,300(시비)	57	44	13	○2003.09.16 수용재결중	80%
19	영등포동 422,423번지 일대 녹지조성공사	2003년도 A=1,401㎡ 예산: 3,500(시비)	75	0	75	○보상계획중	30%
20	신길1,3동 마을마당 조성(신규)이월	2002년도 A=874.8㎡ 예산: 975(시비)	11	11	0	○2003.02.11 보상완료	100%