

'97년도 상반기 주요업무 추진상황 보고

1997. 8.

치 수 과

## '97년도 주요업무계획 및 추진실적

### □ 치수 하수행정의 추진방향

- 치수 하수사업 기본계획 수립 시행
- 수준높은 치수.하수도공사 설계및 감독업무 수행
- 완벽한 치수.하수시설물 관리로 수해예방

### □ 총괄

- 주요업무 계획

(단위 : 백만원)

구분	건수			사업비			비고
	계	시비	구비	계	시비	구비	
계	15	7	8	9,019	6,316	2,703	
하수사업	11	6	5	8,119	5,616	2,503	
기전사업	4	1	3	900	700	200	

- 추진실적 ('97.6.30 기준)

(단위 : 건)

구분	계	완료	추진중		시기미도래	비고
			정상	부진		
계	15(15)	5(10)	9(4)	-	1(1)	( )은 97.8.31현재임
하수사업	11(11)	2(6)	8(4)	-	1(1)	
기전사업	4(4)	3(4)	1(0)	-	-	

□ 세부사업 추진 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	연 번	사 업 명	공 사 개 요	사업비	공사기간	추진 실적 (%)	비고
계			15 건	9,019			
구 비 소 개			8 건	2,703			
하 수 사 업	1	당신2동삼성Apt주 변하수관개량공사	.흡관부설 D=450m/m L=360m .ASP포장 A=19a	250	'97.3.26 ~ 6.24	100	
	2	대림1동 1028번 지일대 암거보 수공사	.암거보수 □1.5m×1.5m L=173m .빗물받이 N=18개소	250	'97.3.24 ~ 8.30	100	
	3	문래1동54-44~ 54-53외 3개소 하수관개량공사	.흡관부설 D=450~600m/m L=322m .con'c 포장 A=6.1a .ASP포장 A=4a	190	'97.3.13 ~ 7.7	100	
	4	관내 하수도 준 설 공사	.비켓준설 V=2,300m³ .흡입준설 V=1,200m³ .암거준설 V=700m³	900	'97.3.22 ~ 12.31	85	
	5	관내 하수시설 물 보수 공사	.하수관개량 D=250~800m/m L=2,050m .빗물받이개량N=1,120개소 .맨홀정비 N=50개소	913	'97.3.26 ~ 12.31	75	
기 전 사 업	6	빗물펌프장시설물 도장 및 공사	.도장 8개소 A=10,302m² .방수 A=1,180m²	100	'97.2.27 ~ 5.28	100	
	7	빗물펌프장시설물 보강공사	.집수정배수 펌프 1대	50	'97.3.14 ~ 5.22	100	
	8	빗물펌프장 준설 공사	.집수정 준설 V=360m³	50	'97.3.24 ~ 7.15	100	

(단위 : 백만원)

구분	연 번	사 업 명	공 사 개 요	사업비	공사기간	추진 실적 (%)	비고
		시 비 소 개	7 건	6,316			
하 수 사 업	1	대방천 복개하천 준설공사	하천암기준설 V=8,177m <sup>3</sup>	400	'97.3.15 ~ 8.1	100	
	2	안양천둔치 정비 공사	.진입로설치 L=275m .주차장설치 A=22.5a .계단설치 N=2개소	504	'97.5.26 ~ 11.21	50	
	3	신길3동 성락교회 주변 하수암거 설치공사	.암거설치 2□2.5×2.0m L=380m 2□2.5×1.5m L=238m	2,900	96.12.21 ~ 97.12.22	65	'96 예산 10억
	4	신길6동 배수불량 지역 하수암거 설치공사	∅1200m/m □3.0m×2.0m L=1,083m	780	'97. 6월 ~ 12월	계약 심의중	
	5	시강대로 암거 보수공사	F.R.P 보강 A=135m <sup>2</sup> con'c타설 V=40m <sup>3</sup> 에폭시몰탈 A=407m <sup>2</sup> 암거준설 V=2,360m <sup>3</sup> ...	500	'97.3.24 ~ 8.30	100	
	6	대방천 복개구조 물 신축이음장치 보수	신축이음장치정비 L=632m	532	'97.3.18 ~ 6.10	100	
기 전 사 업	7	양평1 빗물펌프장 제진기및 스크린 설비 제작설치	제진기및스크린설비1조	700	'97.2.26 ~ 5.30	100	