

'97 상반기 주요업무추진상황보고서

1997. 8.

건 설 국

《 報 告 內 容 》

I. '97 상반기 주요업무추진상황

《 報 告 순 서 》

I. 건설관리과

II. 토 목 과

III. 치 수 과

IV. 공원녹지과

'97 상반기 주요업무추진상황보고서

1997. 8.

건설관리과

## □ 건설행정의 추진방향

### ○ 공공용지 점용료 부과·징수 분야

- 점용자에 대해 철저한 균등부과로 민원해소
- 무단점용자에 대한 부당이득금 부과·징수로 신규세원 발굴
- 체납된 점용료에 대해 압류 및 과감한 시효결손 조치

### ○ 보상업무 분야

- 공공사업 구간내 저축·편입된 사유재산에 대하여 정확한 물건조사 및 적정한 보상으로 적극적인 민원해소
- 생활권 보상의 확대 및 개발이익 배제

### ○ 가로환경정비 분야

- 체계적인 가로환경정비로 도로기능 회복 및 시민불편 해소
- 조광·영일시장에 대한 지속적인 정비강화로 만성적인 교통장애요인 제거

### ○ 중기관리 분야

- 건설기계 신규등록 등 관련민원 신속처리
- 건설기계 불법방치 및 무단주·정차에 대한 단속 근거 마련

□ 공공용지점용료(사용료)과징 및 징수실적

○ '97 과징목표 \_\_\_\_\_ 총 6,125,815 천원

구 분	'97 목표 (A)	조 정 (B)	징수실적 (C)	진 도 (%)			
				A : B	A : C	B : C	
계	계	6,125,815	6,091,876	3,849,734	99.4	62.8	63.2
	시 수 입	2,945,912	2,664,951	2,026,695	90.5	68.8	76.0
	구 수 입	3,179,903	3,426,925	1,823,039	107.8	57.3	53.2
도립지점용료	계	5,470,836	3,441,201	3,308,570	62.9	60.5	96.1
	시 수 입	2,845,134	1,992,811	1,962,999	70.0	69.0	98.5
	구 수 입	2,625,702	1,448,390	1,345,571	55.2	51.2	92.9
하천지점용료	계	176,000	250,320	232,122	142.2	131.9	92.7
	시 수 입	50,000	55,105	55,105	110.2	110.2	100
	구 수 입	126,000	195,215	177,017	154.9	140.5	90.7
과년과수입	계	218,979	2,159,132	147,449	986.0	67.3	6.8
	시 수 입	50,778	617,035	8,591	1215.2	16.9	1.4
	구 수 입	168,201	1,542,097	138,858	916.8	82.6	9.0
과 태 료	260,000	241,223	161,593	92.8	62.5	70.0	

□ 불법 건설기계 단속현황

○ 기 간 : 연중실시

○ 단속대상

- 건설기계의 무단 주·정차단속 : 202건 (과태료 부과 202건)
- 건설기계 관리법 위반행위단속 : 28건
  - 건설기계정비명령 미필 및 봉인 미부착 행정처분 \_\_\_\_\_ 23건
  - 기타 법규위반행위 (차대번호 훼손) \_\_\_\_\_ 5건

□ 보상업무추진현황

○ 추진현황

구 분	계	사업비 (백만원)	이월사업	'97 사업	
				계 속	신 규
계	35	29,908	17	9	9
구 비	25	7,062	15	7	3
시 비	10	22,846	2	2	6

○ 진행현황

계	인가준비	물건조사	감정평가	협의진행		재결신청	보상 완료
				정상추진	부진		
35	0	0	1	13	0	7	14

○ 재결신청 현황

사업명	사업개요 (단위 : 천원)	재결 사유	비고
신길동 407-3 앞 도로개설공사	-규모: B= 4M, L= 8M -예산: 60,000	보상액 저렴 등의 사유	
신길동 310 - 43 ~ 310 - 20간 도로개설공사	-규모: B= 6M, L= 60M -예산: 250,000	보상액 저렴 등의 사유	
대림 759~886 간 도로개설공사	-규모: B= 8M, L= 80M -예산: 300,000	압류 미해지 및 보상금 저렴	
신길 302~315 간 도로개설공사	-규모: B= 8M, L= 40M -예산: 200,000	보상대상 건물의 가압류 및 근저당권 미해지 보상금 저렴	
영등포 1동 631~620 간 도로개설공사	-규모: B= 9 M L= 250 M -예산: 500,000	건물주의 철거 부당주장 및 보상금 저렴	
도림동 도림 고가차도 도로확장공사	-규모: B= 25M~35M L= 300M -예산: 200,000	보상금 저렴, 협의불응	공탁 완료
영등포동 602-67 ~ 602-5 간 도로개설공사	-규모: B= 12 M L= 170 M -예산: 150,000	보상금 저렴	

## □ 가로정비추진현황

### ○ 노점상 단속실적

단 속 유 형 별				
계	포 장 마 차	손 수 레	좌 판	비 고
2,312	418	955	939	손수레수거 116건 포장마차수거41건

### ○ 점포앞 노상적치물 정비

계	상품적치	보도작업	시 설 물	기 타	비 고
10,093	3,956	958	2,684	2,495	상품수거 76건

### ○ 부당이득금 부과 및 고발

부 당 이 득 금		과 태 료		고 발	비 고
건 수	금 액	건 수	금 액		
176	11,902,900	84	4,110,000	104	

### ○ 조광·영일시장 정비실적

단 속 인 원				적치물 정 비	차 량 정 비				
계	건 설 관리과	교 통 지도과	등		계	과태료	견 인 지 인시	견 인	이동주차
6,097	1,382	1,059	3656	6,818	3,832	2,098	255	52	1,437

'97년도 주요업무 보고서

1997. 8.

토 목 과



# I '97년도 주요업무계획 및 추진실적

## □ 토목과 행정의 추진방향

- 미개설도로의 조기개설로 구민 삶의 질 향상
- 도로기능 유지 및 환경개선
- 도로시설물의 안전관리
- 밝은 도로만들기

## □ 총괄:

- 주요업무계획

(단위: 백만원)

구분	계		'96 이월사업		'97 사업		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
계	38	7,589	8	1,655	30	5,934	
도로개설	18	4,395	7	1,570	11	2,825	
도로정비	12	2,464	1	85	11	2,379	
도로조명	8	730			8	730	

## ○ 추진실적('97.6.30 기준)

(단위: 건)

구분	계	완료	추진중		시기미도래	비고
			정상	부진		
계	38 (38)	7 (8)	30 (29)		1 (1)	( )은 '97.8.31. 현재임
도로개설	18 (18)	1 (2)	17 (16)			
도로정비	12 (12)	2 (2)	10 (10)			
도로조명	8 (8)	4 (4)	3 (3)		1 (1)	

二 '97년도 주요업무계획 및 추진실적 현황

(단위:백만원)

구분	연번	사업명	개요	사업비	기간	추진실적 (%)	비고
도로개설	소 계		18 건	4,395			
	1	신길6동3517~3187간 도로개설공사	B=6m L=180m	200	96.4.25~ 97.12.31	80	"
	2	신길5동414~대림동906간외2개소 도로개설공사	B=4~6m L=73m	60	96.6.12~ 97.8.30	100	'96이월사업
	3	신길5동329의32 ~ 253의21간 도로개설공사	B=8m L=230m	200	96.7.20~ 97.12.31	50	"
	4	신길3동290~232간 도로개설공사(1차)	B=8m L=180m	250	96.8.30 97.12.31	50	"
	5	신길2동31의19~영등포1동557간 도로개설공사	B=6m L=480m	200	96.12.11~ 97.7.25	100	"
	6	영진시장~해군회관간 도로개설공사	B=15m L=270m	1,250	96.12.16~ 97.12.31	35	"
	7	신길3동 노인정진입로외 1개소 도로개설공사	B=6~8m L=120m	110	96.12.5~ 97.12.31	50	"
	8	영등포1동602의67~602의5간 도로개설공사	B=12m L=170m	900	97.4.27~ 97.12.31	25	
	9	신길3동290~232간 도로개설공사(2차)	B=8m L=200m	250	97.5.10~ 97.12.31	5	
	10	도림1동246~147간 도로개설공사	B=8m L=227m	150	97.5.9~ 97.12.31	5	
	11	신길5동337의258~337의7간 도로개설공사	B=6m L=60m	50	97.6.14~ 97.12.31	98	
	12	신길5동336의337~330의16간 도로개설공사	B=6m L=150m	150	97.6.14~ 97.12.31	98	
	13	신길3동308~310간 도로개설공사	B=6m L=70m	80	97.6.14~ 97.12.31	5	
	14	당산1동140~154간 도로개설공사	B=8m L=90m	70	97.5.9~ 97.12.31	5	

(단위:백만원)

구분	연번	사 업 명	개 요	사 업 비	기 간	추진실적 (%)	비 고
도로개설	15	양평동4가16~15간 도로개설공사	B=8~12m L=53m	70	97.5. 9~ 97.12.31	5	
	16	도림2동144-162간 도로개설공사	B = 6m L =50m	50	97.9.1~ 97.12.31	10	
	17	영등포시장로타리 지하공간기본조사	B=20m L=1,290m A=33,500m	75	97.3.11~ 97.12.31	80	
	18	관내 도로개설구간 지장건물철거공사	건물철거 65동	280	97.2.19~ 97.12.31	85	
소 계			12 건	2,464			
도로정비	1	대림3동687주변외 1개소보도정비공사	B=2.5m L=320m	85	96.12.31~ 97.6.30	100	'96이월사업
	2	도신로 보도정비공사	B=3~5m L=3,500m A=140a	300	97.3.29~ 97.10.30	50	
	3	문래2가7의5-46의 6간도로포장공사	B=6~8m L=350m A=28a	52	97.3.29~ 97.10.30	5	
	4	아스팔트포장도로 보수공사	아스팔트 포장A=100a	500	97.4.14~ 97.12.31	90	
	5	콘크리트포장도로 보수공사	콘크리트 포장A=60a	400	97.4.14~ 97.12.31	90	
	6	보도브릭포장보수공사	보도브릭 포장A=60a	336	97.4.14~ 97.12.31	90	
	7	도로시설물 도색공사	도색5000㎡ 세척5000㎡	100	97.3.28~ 97.5.17	100	
	8	도로시설물 보수공사	가드레일외 13공종	335	97.3.31~ 97.12.31	90	
	9	장애인 편의시설 설치공사	보도낮출60개소 보도진출입 150개소	100	97.3.31~ 97.12.31	90	
	10	과속방지턱 설치 및 도색공사	설치250개소 도색117개소	100	97.3.31~ 97.12.31	90	

(단위:백만원)

구분	연번	사 업 명	개 요	사 업 비	기 간	추진실적 (%)	비 고
도 로 정 비	11	조광영일시장주변 웬스설치공사	웬스 L = 225m	100	97.7.28~ 97.12.24	50	
	12	조광시장가드레일 설치공사	가드레일 L = 665m	56	97.8.22~ 97.12.19	80	
소 계			8 건	730			
도 로 조 명	1	여의도 윤중초등학교주변 가로등 개량공사	가로등개량 30등	120	97.9~ 97.12.31	계약중	
	2	가로등 시설물 정비공사	노후가로등 주 25본	50	97.4.15~ 97.12.31	50	
	3	가로등 글러브 세척공사	5,000등	50	97.4.4~ 97.6.2	100	
	4	보안등 자동점멸 기 설치공사	1,000개	100	97.4.9~ 97.6.17	100	
	5	보안등 설치공사	신설100등	50	97.4.9~ 97.5.28	100	
	6	보안등 유지보수 공사	8,234등	200	97.1~ 97.12	50	
	7	가로등 분전함 개량공사	20 면	130	97.10~ 97.12	설계중	시기 미도래
	8	지하보차도 기전 설비 정비공사	배수펌프 6개소	30	97.4.4~ 97.5.13	100	

'97년도 상반기 주요업무 추진상황 보고

1997. 8.

치 수 과

## '97년도 주요업무계획 및 추진실적

### □ 치수 하수행정의 추진방향

- 치수 하수사업 기본계획 수립 시행
- 수준높은 치수.하수도공사 설계및 감독업무 수행
- 완벽한 치수.하수시설물 관리로 수해예방

### □ 총 괄

- 주요업무 계획

(단위 : 백만원)

구 분	건 수			사 업 비			비 고
	계	시비	구비	계	시비	구비	
계	15	7	8	9,019	6,316	2,703	
하수사업	11	6	5	8,119	5,616	2,503	
기전사업	4	1	3	900	700	200	

- 추진실적 ('97.6.30 기준)

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진 중		시기미도래	비 고
			정 상	부 진		
계	15(15)	5(10)	9(4)	-	1(1)	( )은 97.8.31현재임
하수사업	11(11)	2(6)	8(4)	-	1(1)	
기전사업	4(4)	3(4)	1(0)	-	-	

□ 세부사업 추진 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	연 번	사 업 명	공 사 개 요	사업비	공사기간	추진 실적 (%)	비고
계			15 건	9,019			
구 비 소 개			8 건	2,703			
하 수 사 업	1	당신2동삼성Apt주 변하수관개량공사	.흡관부설 D=450m/m L=360m .ASP포장 A=19a	250	'97.3.26 ~ 6.24	100	
	2	대림1동 1028번 지일대 암거보 수공사	.암거보수 □1.5m×1.5m L=173m .빗물받이 N=18개소	250	'97.3.24 ~ 8.30	100	
	3	문래1동54-44~ 54-53외 3개소 하수관개량공사	.흡관부설 D=450~600m/m L=322m .con'c 포장 A=6.1a .ASP포장 A=4a	190	'97.3.13 ~ 7.7	100	
	4	관내 하수도 준 설 공사	.비켓준설 V=2,300m³ .흡입준설 V=1,200m³ .암거준설 V=700m³	900	'97.3.22 ~ 12.31	85	
	5	관내 하수시설 물 보수 공사	.하수관개량 D=250~800m/m L=2,050m .빗물받이개량N=1,120개소 .맨홀정비 N=50개소	913	'97.3.26 ~ 12.31	75	
기 전 사 업	6	빗물펌프장시설물 도장 및 공사	.도장 8개소 A=10,302m² .방수 A=1,180m²	100	'97.2.27 ~ 5.28	100	
	7	빗물펌프장시설물 보강공사	.집수정배수 펌프 1대	50	'97.3.14 ~ 5.22	100	
	8	빗물펌프장 준설 공사	.집수정 준설 V=360m³	50	'97.3.24 ~ 7.15	100	

(단위 : 백만원)

구분	연 번	사 업 명	공 사 개 요	사업비	공사기간	추진 실적 (%)	비고
		시 비 소 개	7 건	6,316			
하 수 사 업	1	대방천 복개하천 준설공사	하천암기준설 V=8,177m <sup>3</sup>	400	'97.3.15 ~ 8.1	100	
	2	안양천둔치 정비 공사	·진입로설치 L=275m ·주차장설치 A=22.5a ·계단설치 N=2개소	504	'97.5.26 ~ 11.21	50	
	3	신길3동 성락교회 주변 하수암거 설치공사	·암거설치 2□2.5×2.0m L=380m 2□2.5×1.5m L=238m	2,900	96.12.21 ~ 97.12.22	65	'96 예산 10억
	4	신길6동 배수불량 지역 하수암거 설치공사	∅1200m/m □3.0m×2.0m L=1,083m	780	'97. 6월 ~ 12월	계약 심의중	
	5	시강대로 암거 보수공사	F.R.P 보강 A=135m <sup>2</sup> con'c타설 V=40m <sup>3</sup> 에폭시몰탈 A=407m <sup>2</sup> 암거준설 V=2,360m <sup>3</sup> ...	500	'97.3.24 ~ 8.30	100	
	6	대방천 복개구조 물 신축이음장치 보수	신축이음장치정비 L=632m	532	'97.3.18 ~ 6.10	100	
기 전 사 업	7	양평1 빗물펌프장 제진기및 스크린 설비 제작설치	제진기및스크린설비1조	700	'97.2.26 ~ 5.30	100	



'97.상반기주요업무추진상황보고서

1 9 9 7. 8.

공 원 녹 지 과

## '97년도 주요업무계획 및 추진실적

### □ 공원녹지 행정의 추진방향

- 공원녹지 공간 적극 확충
- 수준높은 도시경관 조성
- 공원의 질적 수준 향상
- 공원·녹지의 계획적 관리

### □ 총 관

- 주요업무계획

(단위 : 백만원)

구 분	건 수	사 업 비			비 고
		계	공 사 비	보 상 비	
계	15	2,775	795	1,980	
공 원 사 업	6	1,830	330	1,500	
녹 지 사 업	9	945	465	480	

- 추진실적 ('97. 6. 30 기준)

(단위: 건)

구 분	계	완 료	추진 중		시기미도래	비 고
			정 상	부 진		
계	15 (15)	8 (10)	6 (4)	-	1 (1)	( )은 '97.8.31. 현재임.
공원사업	6 (6)	3 (3)	3 (3)	-	-	
녹지사업	9 (9)	5 (7)	3 (1)	-	1 (1)	

□ 세부사업추진계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	연번	사업명	개요	사업비	기간	실적 (%)	비고
총계		15건		2,775			
공 원 사 업	소계		6건	1,830			
	1	신길근린공원	◦ 토지보상 680㎡ ◦ 지장물등 15등	1,000	'97.1.~12.		보상추진중
	2	쌔지어린이 공원조성	◦ 토지보상 402㎡ ◦ 비닐하우스 (보상6동)	500	'97.1.~12.		보상추진중
	3	평화어린이 공원 정비	◦ 규모: A=4,595㎡ ◦ 시설물정비	250	'97.3.31. ~ 5.29.	100	
	4	공원시설물 정비도색	◦ 도색 22종 226점	30	'97.4.10. ~ 5.9.	100	
	5	공원내 휴식 운동시설설치	◦ 육각정자 1개소, 운동시설 8종 25점	40	'97.4.3. ~ 5.17.	100	
	6	메나골공원 기본설계응역	◦ 신길동 144 일대	10	'97.7.29. ~ 12.25.		'97.8.31. 현재 20%
녹 지 사 업	소계		9건	945			
	1	양화폭포 수조정비	◦ FRP라이닝: 841.8㎡ ◦ 레미콘타설: 84.06㎡ ◦ 능형금속판망 설치	130	'97.3.27. ~ 5.4.	100	
	2	경부철도연변 제4시설녹지 조성	◦ 토지보상: 3필지 549㎡ ◦ 녹지조성: 549㎡	500 (녹지 조성비 포함)	'97.1. ~ 12.		보상추진중
	3	당산1등 녹지대 조성	◦ 규모: A=582㎡	50	'97.4.3. ~ 4.26.	100	

구분	연번	사업명	개요	사업비	기간	실적(%)	비고
녹지사업	4	노들길 주변 녹지대 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 느티 75주</li> <li>◦ 조합놀이대 1조</li> </ul>	80	'97.3.12. ~ 4.22.	100	
	5	소규모 녹지대 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 자연석 71톤</li> <li>◦ 수목식재 1,221주</li> </ul>	60	'97.4.4. ~ 4.26.	100	
	6	가로수 보식	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 은행나무 185주 식재</li> <li>◦ 받침틀 31조 설치</li> </ul>	50	'97.3.10. ~ 4.8.	100	
	7	윤중로 벗나무 외과수술 및 보호관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 외과수술 47주</li> <li>◦ 공해방지엽면시비등: 1,050주</li> </ul>	25	'97.5.23. ~ '97.8.23	80	'97.8.31. 현재 100%
	8	소나무 수세 회복 및 토양개량	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 수형개량 255주</li> <li>◦ 토양개량 50주</li> </ul>	25	'97.5.26. ~ '97.8.23	80	'97.8.31. 현재 100%
	9	가로수 전정	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 버즘나무 외 2종 300주 전정</li> </ul>	25	'97.11. ~ '97.12.		시기미도래