

제150회 영등포구의회
2009년도 제2차 정례회
'09.11.20 ~ 12.18



주요업무보고

- 2009년도 추진실적 및 2010년도 계획 -



건 설 교 통 국

보 고 순 서


- **일 반 현 황** 1
- **2009 주요업무 추진실적** 3
- **2010 주요업무 계획** 21
- **특 수 사 업** 38

I. 일반 현황

I 인 력

구 분	계	정무직	일 반 직(별정직)								계약직	기능직
			소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
정 원	196	•	113	•	1	5	20	32	41	14	4	79
현 원	181	•	114	•	1	5	22	52	16	18	4	62
과부족	△16	•	1	•	•	•	2	20	△25	4	•	△17

II 조 직



III 주요시설 및 장비

- 가로시설물 현황**----- (가로경관과)
 - 가로판매대 93, 구두수선대 90, 노점상 단속초소 3
- 도로시설물 현황** ----- (도 로 과)
 - 도 로 : 387km [(도로율 23.16% 서울시 21.68%),포장율 100%]
 - 간선도로 : 75.66km(경인로 외 27개소)
 - 시 설 물 : 47개소 (교량12 고가차도6 보도육교11 지하차도10 지하보도3 입체교차로5)
 - 가 로 등 : 8,294등
 - 보 안 등 : 9,423등
- 하수도시설 현황** ----- (치수방재과)
 - 하수관거 453,427m 맨홀 8,817개소 빗물받이 21,238개소
- 빗물펌프장** : 8개소 펌프 51대(영등포 양평1·2 문래 도림2 신길 대림2·3)
- 간이펌프장** : 7개소 펌프16대
- 하 천 현황** : 4개소 16.94km (한강,안양천,도림천,대방천)
- 자동차 등록** ----- (교통행정과)

계	승용차	승합차	화물차	특수자동차	비고
146,526	113,655	8,840	23,442	589	

건설기계 등록

계	영업용	자가용	관용	비고
16,249	15,112	1,128	9	서울시 전체(47,073대)의 34.5%

주차장 현황 : 9,692개소 172,462면 ----- (주차문화과)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소계	그린 파크	일반 주택	공동 주택	일 반 건축물
개소	9,692	79	18	45	16	126	25	2	99	9,487	1,440	2,582	2,833	2,632
면수	172,462	8,307	6,475	939	893	9,517	2,527	442	6,548	154,638	2,472	8,916	69,070	74,180

CCTV 현황 : 158대

- 불법 주·정차 단속용 : 80대
- 그린파크 감시용 : 78대

II. 주요업무 추진실적

1. 건전재정 확립을 위한 세외수입 증대추진

공공용지의 지속적인 유지관리와 엄정한 법 집행으로 체납자에 대한 철저한 관리로 징수율을 극대화하며, 무단점유 재산에 대하여 일제조사를 실시, 신규세원 발굴 및 세외수입 증대에 기여

□ 사업개요

- 신규·누락세입원 지속적 발굴
- 공공용지의 적정한 관리로 불법 행위자에 대한 변상금 부과
- 체납자에 대한 징수율 극대화

□ 과징현황

(단위 : 천원)

년도	목표	부과	징수	체납	진도율	징수율
2009	6,466,310	5,514,762	5,346,230	168,532	82.68%	96.94%
2008	6,003,724	5,025,390	4,874,513	150,877	81.19%	96.94%
2007	5,327,175	6,648,458	5,805,454	843,004	108.9%	87.32%
2006	5,251,915	4,539,447	4,161,815	377,632	79.24%	91.68%

□ 징수목표

(단위 : 천원)

계	공유재산임대	도로사용료	하천사용료	과태료	징수교부금
6,466,310	7,477	4,632,703	192,183	79,875	1,554,072

□ 향후계획

- 신규세원 발굴을 위한 실태조사
- 주기적으로 체납고지서 발송납부 독려 및 상습체납자 집중관리
- 체납자 재산조회 및 재산소유자 재산 등 압류

2

국회 도로사용 변상금 부과에 따른 소송수행

국회 주변 도로의 무단 사용에 따른 변상금 부과 행정소송에서 우리구 승소에 따라 국회에서 무단 점유하고 있는 토지를 원상 회복하여 시민들이 찾는 명소로 제공하고자 함.

□ 개 요

- 점용구간 : 여의서로 국회 주변 연장 2.1km
 - 여의도지구대(서강대교 남단) ~ 여의2교 구간(의원회관 옆)
- 점용면적 : 7,488㎡(폭 3.5~7m)
 - 여의도동 8-1 : 588㎡, 여의도동 8-2 : 6,900㎡
- 변상금 부과 : 10,149백만원(2007. 9. 3)
 - 부과기간 : 2002. 7. 1 ~ 2007. 6. 30(5년간 소급)


□ 추진현황

- '07. 6.14 : 국회 주변도로 무단사용에 대한 원상회복 계획 수립
- '07. 9. 3 : 도로사용 변상금 부과 :
- '07.10.31 : 행정소송 제기(원고 대한민국, 피고 영등포구청장)
- '08. 4.25 : 행정법원 1심 판결(우리구 패소 ⇒ 항소)
 - 윤강식 서울시 고문변호사 선임(서울시와 공동대응)
- '08.12. 9 : 고등법원 2심 판결(우리구 승소 ⇒ 대한민국에서 상고)
 - 현장사진 및 점유현황을 증거자료로 제출하여 변상금 부과의 정당성 및 법률상의 미비점을 보완하여 부과의 정당성 주장
- '09. 2월 : 상고이유서 및 답변서 제출
- '09.10.31 : 현재 대법원 심리중

□ 향후계획

- 원상복구 시까지 지속적인 행정조치 예정
- '08년 ~ '09년분 변상금 5,400백만원 부과예정(2009년 12월 중)

□ 위치도 및 현황사진



3 노점 관리 및 정비

도시미관을 저해하고 시민생활에 불편을 주는 도로상 노점상을 계도·정비하여 시민 보행권 확보 및 도시미관 개선을 통한 구민생활 편의제공

□ 사업개요

- 노점수 : 523건
- 버스정류장 및 역 주변 등 노점 최우선 정비
- 대형·기업형 노점 중점정비
- 신발생 노점 억제 및 노점 폐해에 대한 홍보 병행

□ 추진실적

○ 노점정비 및 행정조치 현황

강제수거	과태료 부과	고 발	이동·자진정비
810건	185건 24,048천원	29명	28,972건

- 두암 어린이 공원 주변 정비
 - 일 자 : 2009. 1. 29(목)
 - 방 법 : 불법가설물 영업장 12개소 강제철거 후 가로화분 설치
 - 소요예산 : 2,450천원
- 당산역 주변 불법 노점상 정비 후 가로화분 설치
 - 일 자 : 2009. 10. 6(화)
 - 위 치 : 당산역 2호선 1번출구 ~ 9호선 13번 출구 간
 - 소요예산 : 6,518천원
- 불법노점상 정비 후 버스정류장 확대 설치
 - 일 자 : 2009. 10. 9(금)
 - 위 치 : 영등포동3가 9-13호(에쉐르 앞)
 - 방 법 : 버스정류장 1개소(길이5m × 폭2m)
⇒ 3개소(길이15m × 폭2m) 확대설치
 - 소요예산 : 18,300천원
- 노점특화거리 조성
 - 일 자 : 2009. 10. 8(목)
 - 위 치 : 도림동 신도림역 입구
 - 노점수 : 총9개소(의류2,과일2,과자1,건어물1,야채1,신발1,잡화1)

□ 향후계획

- 대형·기업형 노점 지속적인 단속 및 행정조치 추진
- 시민통행 불편 및 민원발생 노점 단속, 행정조치 지속 추진

4 | 상가앞 노상적치물 정비

관내 시장지역 등 점포 앞 노상 상품적치물 등을 정비하여 보행환경 및 도시미관 개선으로 주민통행 편의 제공

□ 사업개요

- 정비대상 : 1,580건
- 재래시장 점포 앞 인도상 적치상품 집중 정비
- 도로변 슈퍼, 점포 앞 인도상 적치상품 정비

□ 추진실적

- 적치물 정비 및 행정조치 현황

강제수거부과	변상금 부과	과태료 부과	이동 및 자진정비
947건	127건 48,888천원	134건 32,160천원	12,517건

- 영등포 부도심권(영일·조광시장) 정비

- 정비 회수 : 3회
- 회차별 정비 현황

1차 정비	2차 정비	3차 정비
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일자: 10. 5(월) ○ 위치: 문래동3가 16번지 일대 ○ 대상: 18개 점포 ○ 내용: 차광막, 상품 적치물 제거 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○일 자: 10. 19(월) ○위 치: 문래동3가 27번지 일대 ○대 상: 63개 점포 ○내 용: 차광막, 상품 적치물 제거 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일자: 10. 27(화) ○ 위치: 조광시장 일대 (당산동1가 영등포동 가) ○ 대상: 67개 점포 ○ 내용: 상품적치물 제거 등

□ 향후계획

- 시민통행 불편 및 민원발생 적치물 정비, 행정조치 지속 추진

5 공익사업의 효율적 수행을 위한 손실보상 추진

□ 사업개요

- 대상 사업 : 총 7개사업 (신규사업 4, 계속사업 3)
 - 도로개설 : 영진시장~대신시장 간 도로개설 외 3개소
 - 공원조성 : 신길동 68-3 일대(경부3녹지) 녹지조성 외 1개소
 - 주차장건설 : 신길동 120-82, 120-92(2필지)
- 대상 건수 : 244건 (토지 54, 지장물 67, 영업권 59, 주거이전비 64)
- 사업 예산 : 15,345백만원 (시비 5,760, 구비 9,585)

□ 추진실적(보상완료 3, 협의중 4) (단위 : 백만원)

연번	사 업 명	보상예산	사업규모	보상대상/추진실적	비 고
1	대림동 1051-9 ~ 810-56 간 도로개설	445	B: 6m L: 158m	- 토 지 : 11/11 - 지장물 : 24/24 - 영업권 : 8/ 8 - 주거이전비 : 38/38	보상완료
2	꽃담 마을마당 조성	2,312	807.5㎡	- 토 지 : 2/2	보상완료
3	영진시장~대신시장 간 도로개설	3,884	B: 15m L: 24m	- 토 지 : 6/6 - 지장물 : 5/5	보상완료
4	신길동 227-6 ~ 260-3 간 도로개설	801	B: 8m L: 25m	- 토 지 : 1/0 - 지장물 : 2/0	수용재결 신청
5	도림로 확장공사	2,000 (시비)	B: 35m L: 800m	- 토 지 : 4/1 - 지장물 : 4/4	수용재결 중
6	신길동 68-3 일대 녹지조성	3,760 (시비)	A: 7,912㎡	- 토 지 : 28/17 - 지장물 : 25/24 - 영업권 : 51/51 - 주거이전비 : 26/26	수용재결 중
7	신길1동 주택가 공영주차장건설	2,143	540㎡ 평면주차장 18면 조성	- 토 지 : 2/2 - 지장물 : 7/7	보상협의 계약체결

□ 향후 계획

- 수용재결 중인 사업은 위원회 결정에 따라 보상협의 (12월중 보상완료)

신길재정비 촉진지구 활성화로 지역 균형발전 및 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16(신길광장)
- 규 모 : B=25→35m, L=1,150m(기개설 350m, 미개설 800m)
 - 특별회계 : 좌측 L=500m(지구단위구역)
 - 일반회계 : 우측 L=800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : '09년 ~ '13년
- 총사업비 : 61,220백만원(보상비 56,870 공사비 4,200 설계비 150)
 - 특별회계 : 22,590백만원(보상비 21,440 공사비 1,000 설계비 150)
 - 일반회계 : 38,480백만원(보상비 35,430 공사비 3,200)
- ※ '09 보상비(일반회계) : 2,000백만원(토지 4필지 275㎡)



□ 추진실적

- '78.12. 7 : 도시계획시설(도로)결정(건설부고시 제39호)
- 사업추진경위
 - '97~'99년 : 1차공사 완료(도림고가 남단~도림사거리, 연장 350m)
 - '08. 9 : 투자심사실시(적정)
 - '09. 3 : 사업인가고시(800m중 300m)
 - '09.11현재 : 보상 실시 중

□ 향후계획

- '10. 02 : 보상 및 실시설계 용역 시행
- '11~'13 : 공사 시행

위 치 도



7

용호로 및 여의동로 보행환경 개선공사 - 도로과

노후화된 기존 보도를 정비하여 보행환경개선 및 도시미관을 제고하고 서울시에서 역점사업으로 추진중인 “서울거리 르네상스사업”과 연계하여 추진

□ 사업개요

- 사업위치 : 용호로(여의동 56~50-3), 여의동로(여의동 56~62)
- 사업규모 : 보도환경개선 B=3.8~7.5m, L=1,700m
- 사업기간 : '09. 2.~'09.11
- 총사업비 : 1,785백만원(시비 892백만원, 구비 893백만원)

□ 추진실적

- 실시설계 계약 : '09. 02. 02
- 서울시 디자인심의 : '09. 04. 15
- 실시설계 용역완료 : '09. 04 .30
- 공사 시행 : '09.6.12 ~ '09.11.20(현공정율 98%)

□ 향후계획

- '09. 11. 20 : 공사준공 예정

위 치 도



15년이상 경과되어 노후된 가로등 시설개선에 대한 연차적 계획을 수립 시행하여 통행인 편의제공 및 안전사고 예방을 도모하고자 함.

□ 사업개요

- 사업규모
 - 가로등 개량 250등 (도림천로99, 용호로55, 여의동로 96)
 - 여의도 주거지역 광원교체 132등
- 사업기간 : '09. 3 ~ '09. 10
- 총사업비 : 1,446백만원(시비 1,385백만원, 구비 61백만원)

□ 추진실적

- '09.05 : 여의도 주거지역 광원교체공사 완료(100%)
- '09.09 : 도림천로 가로등 개량공사 완료(100%)
- '09.10 : 용호로 가로등 개량공사 완료(100%)
- '09.09 : 여의동로 가로등 개량공사 완료(100%)

□ 향후계획

- 야간 보행환경 개선 및 안전사고 예방을 위한 지속적인 유지관리

9 도림1배수분구 하수관거 종합정비 - 치수방재과

□ 사업개요

- 위 치 : 대림1·2·3동, 동작구 신대방1동 지역(3.24km²)
- 기 간 : '09. 2. 27 ~ 11. 24
- 용 역 비 : 2,100백만원(시비)

□ 추진실적

- 현 공 정 99%
(현장측량 및 관거조사 완료하고, 관거 개량·정비를 위한 도면 작성 중)

□ 향후 추진계획

- '09. 11. : 실시설계 완료
- '10. 1 ~ '12. 12 : 공사시행(연차별 집행)

10 우수 유출 저감시설 설치 ----- 치수방재과

□ 목 적

- 집중호우시 빗물을 일시 저장할 수 있는 저류조를 설치하여 하수관거의 통수부담을 경감시켜 침수피해 최소화

□ 개 요

- 위 치 : 대림1동 862-4번지 일대 (대림어린이공원 내)
- 규 모
 - 빗물저류조 : $Q = 2,447 m^3$ (51.9 × 15.1 × 3.2m)
 - 유입 관로 : $D = 1,000mm$ (L=92m)
- 사업기간 : '07. 6 ~ '09. 6
- 총사업비 : 1,605백만원

□ 추진실적

- '07. 6. ~ '07. 11. : 실시설계
- '07. 12. : 도시계획위원회 심의
- '08. 10. : 공사 착공
- '09. 6. : 준공


녹색 교통 이용 활성화

11 자전거도로 개설사업 ----- 교통행정과

□ 사업개요

○ 대상구간 : 4개구간 4.06km

연번	도로명	구간	자전거도로 연장(m)			추진상황
			계	전용	겸용	
1	양산로	구청별관 → 양평보행육교	1,160	800	360	공사완료
2	양평역길 강나라길	양평역 → 신한전기	1,100	550	550	공사완료
3	한어울길 한전길	영남교회 → 신동아(아)	1,400	1,000	400	공사완료
4	동아리길	관악고교 → 문래보행육교	400	300	100	공사완료



○ 사업기간 : 09. 6월 ~ 10월

□ 사업비 : 총 575백만원

○ 설계비 : 50백만원 (전액구비)

○ 공사비 : 525백만원 (전액시비)

고객중심의 쾌적한 교통환경 조성

12 어린이보호구역(School Zone)환경개선 -- 교통행정과

□ 사업개요

- 추진기간 : '09.1 ~ 09.12
- 사업대상 : 어린이집 8개소
(신길5동, 무지개영재, 국회, 해태, 남서울, 은석, 양평1동, 신이화 어린이집)
- 개선내용
 - 도로시설 : 보도칼라포장, 고원식교차로, 방호울타리 설치 등
 - 교통시설 : 횡단보도, 통합교통안전표지 및 기타 노면·표지판 설치

□ 추진실적

- 09. 1.15 : 용역사업 계약(도로교통공단) 완료
- 09. 3.30 : 서울지방경찰청 교통규제심의 완료
- 09. 4.14 : 용역사업 완료
- 09. 5.15 : 어린이보호구역 개선사업 공사 착공
- 09. 7.24 : 어린이보호구역 개선사업 완료

□ 향후 추진계획

- '10년 어린이보호구역 개선사업 유치원 6개소에 대한 사업예산 확보

□ 사업예산 : 253백만원 (시비 50% 국비 50%)

다가구, 다세대, 연립주택 등 주거 밀집지역에서 주차난이 심각하고 주차장 확보율이 낮은 지역에 주차장을 건설하여 주택가의 부족한 주차시설을 확보함으로써 지역주민들의 불편을 해소하고자 함

□ 사업개요

- 사업위치 : 영등포구 신길1동 120-82 및 120-92
- 사업규모
 - 부지면적 : 540 m^2
 - 건설내용 : 평면식 노외주차장 18면 설치
- 사업기간 : 2009. 3 ~ 2010. 6
- 사업비 : 2,304백만원(부지 매입비 + 공사비)

□ 추진실적


- '09.02.27 : 신길1동 주택가 공영주차장 건설 계획
- '09.03.23 : 공영주차장 건설관련 소관사항 검토 협의
- '09.05.12 : 도시계획시설(주차장) 입안
- '09.08.31 : 보상물건 조사완료(가로경관과)
- '09.09.22 : 투자사업 심사분석 의뢰(기획홍보과)
- '09.09.28 : 공영주차장 건설부지 보상의뢰(가로경관과)

□ 향후계획


- '09. 10월~12월 : 토지 및 건물 보상실시
- '10. 01월~03월 : 실시설계 발주 및 완료
- '10. 04월~ : 공사 착공

위 치 도

■ **공영주차장 위치 : 신길동 120-82 외 1**



지 적 도



주택가 담장과 대문을 허물어 부족한 주차장과 녹지를 확보하여 안전하고 쾌적한 생활도로 조성으로 자연친화적인 주거환경 개선

□ 추진방향

- 홍보전략 변화 모색 : 일방적(대중적)방법 ⇒ 개별적 유기적 주민 설득
- 방법기능 등의 다양한 설비 강화로 적극적인 주민 참여 유도

□ 추진실적

- 녹색마을조성사업 (2009 .10월)

담장허물기	생활도로	CCTV	비 고
143동 353면	1,220m	10대	

※ 2009년 서울시 인센티브 평가 결과

- 담장허물기 사업: 우수
- 아름다운골목 조성사업: 최우수
- 서울시 인센티브 : 사업비 143백만원(예정)

- 예 산 : 2,859,000천원(시비 1,385,000천원 구비 1,474,000천원)

□ 향후계획

- 인센티브 평가 이후 지속적 사업추진
 - 조성위원회 개최 및 담장허물기사업 진행
- 그린파킹 사업 마무리 철저
 - 담장허물기 및 생활도로조성사업 마무리 공사완료
- 인센티브 사업비 집행계획 수립

야간에 비어있는 주택가 대형 건축물 부설주차장 및 학교 유휴 공간을 개방하여 인근 주민이 가용 주차공간을 효율적으로 이용토록 함으로써 주택가 주차난을 해소코자 함

□ 사업개요

- 대 상 : 건축물 부설주차장 315개소, 학교 43개소
- 예 산 : 40,000천원(시비, 구비 각 50%)

□ 추진실적

- 선유초등학교 유휴 공간 야간개방
 - 개방면수 : 12면
 - 공사내용 : 바닥 점토벽돌 수리 및 교체(도로과), 주차장 주변 철제 펜스 및 화단정비 등
 - 예산 : 11,00천원(시, 구 각 50%씩) 지원
- 동천교회 부설주차장 야간개방
 - 개방면수 : 22면
 - 공사내용 : 주차라인 도색, 카스토퍼 및 CCTV설치
 - 예 산 : 5,500천원(시, 구 각 50%씩) 지원

□ 향후계획

- 야간 개방이 가능한 대형 건축물 부설주차장 및 학교 유휴공간에 대한 지속적 검토

건축물 부설주차장에 대한 설치·정비 및 관리를 강화하여 불법 용도변경 등으로 본래의 용도로 활용되지 못하고 있는 주차장을 주차장 본래 기능으로 회복하여 주차난 해소에 기여코자 함

□ 사업개요

- 부설주차장 현황 : 8,047개소 152,166면
(일반건물:2,632개소, 일반주택:2,582개소, 공동주택:2,833개소)
- 점검목표(총 3,075개소)
 - 상반기('09. 3.15~'09. 6.30) : 1,494개소
 - 하반기('09. 9. 1~'09.12.31) : 1,581개소
- 점검내용
 - 부설주차장 용도변경 및 기능유지 여부
 - 인근설치 부설주차장의 적정 유지관리 여부
 - 기계식주차장 정기검사 시행여부 및 유지관리 상태

□ 추진실적

- 상반기 대상 점검완료

점검대상	점검건수	정 상	위 반	위 반 유 형		비고
				용도변경	기능 미유지	
1,494	1,494	1,424	70	59	11	

- 하반기 대상 현재 점검 중

점검대상	점검건수	정 상	위 반	위 반 유 형		비고
				용도변경	기능 미유지	
1,581	1,280	1,249	31	15	16	

□ 향후계획

- 하반기 위반대상 건축물에 대한 행정처분 시행
 - 1, 2차 시정지시(총 50일)
 - 행정처분 사전통지(20일) 후 미시정시 주차장법 제29, 32조 규정에 의거 고발, 이행강제금 부과

Ⅲ. 2010 주요업무 계획

1 세외수입 증대 계획 ----- 가로경관과

국·공유 행정재산의 사용자와 무단점용자에게 도로사용료(변상금)을 부과함으로써 공공용지의 철저한 관리는 물론 세외증대 도모

징수목표

(단위:천원)

년도	계	도로사용료	하천사용료	과 태 료	공유재산임대	징수교부금
2010	6,820,492	4,832,453	193,458	86,500	46,000	1,662,081

연도별 과징현황

(단위 : 천원)

년 도	목 표	부 과	징 수	체 납	진도율	징수율
2009	6,466,310	5,514,762	5,346,230	168,532	82.68%	96.94%
2008	6,003,724	5,025,390	4,874,513	150,877	81.19%	96.94%
2007	5,327,175	6,648,458	5,805,454	843,004	108.9%	87.32%
2006	5,251,915	4,539,447	4,161,815	377,632	79.24%	91.68%

향후계획

- 신규세원 발굴을 위한 실태조사
- 주기적으로 체납고지서 발송납부 독려 및 상습체납자 집중관리
- 체납자 재산조회 및 재산소유자 재산 등 압류

2 사설안내표지판 개선 및 정비 계획 -- 가로경관과

- 신규허가나 기존 사설안내표지판을 표준디자인으로 전면교체
- 무허가 사설안내표지판 철거 및 변상금 부과

□ 표지판 현황(시·구 도로 포함)

구 분	계	영등포동	여의동	당산동	도림동	문래동	양평동	신길동	대림동
계	407	57	32	61	29	21	25	109	73
유허가	107	15	8	16	8	6	7	28	19
무허가	301	43	24	45	21	15	18	81	54

□ 추진일정

- 2010. 1~2월 : 불법사설안내표지판 물량조사 및 계고장 발부
- 2010. 3~5월 : 불법사설안내표지판 강제철거 실시
- 2010. 6~9월 : 공공기관 및 허가분을 『표준디자인매뉴얼』로 교체

□ 소요예산 : 36,000천원

3 노점 관리 및 정비 ----- 가로경관과

관내 노점상을 계도·정비하여 시민 보행권 확보 및 도시미관 개선을 통해 구민 생활 편의 제공

□ 추진방향

- 관내 노점 523개소중 유형별로 정비방법을 세분화하여 효율적인 정비추진

□ 추진계획

○ 노점 실명제 도입

- 노점실태조사 : 2010. 4. 1 ~ 4. 30(30일간)
- 방 법 : 사전 안내문 → 현장조사 실시
- 조 사 내 용 : 인적사항, 영업실태 등 노점관리 기본토대 마련

○ 노점 특화거리 조성 지속 확대

- 2009년도 조성현황 : 1개소(도림동 신도림역 입구 9개소)
- 대상지 선정 : 간선도로, 역주변, 밀집지역 중 1개소 선정 추진

○ 특별관리지역 지정 관리

- 대 상 : 7개소{디자인 거리(2개소), 그린웨이(2개소), 당산역, 신풍시장 주변, 영등포 중앙로 주변}
- 관리방법 : 용역배치 및 단속직원 1일 1회 이상 순찰

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

4 도림로 도로확장공사 ----- 도로과

신길재정비촉진지구 활성화로 지역 균형발전 및 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 추진방향

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
 - 특별회계 : 좌측 L= 500m(지구단위구역)
 - 일반회계 : 우측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- 총사업비 : 61,220백만원(보상비 56,870 공사비 4,200 설계비 150)
 - 특별회계 : 22,440백만원(보상비 21,440, 공사비 1,000, 설계비 150)
 - 일반회계 : 38,630백만원(보상비 35,430, 공사비 3,200)

□ 추진계획

○ 연차별 사업계획

(단위:백만원)



구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장 래	
추진내용	특별회계	용역			150			
		보상	21,440			8,000	13,440	
		공사	1,000				1,000	
	일반회계	용역						
		보상	35,430	7,000	2,000		13,000	13,430
		공사	3,200	1,200				2,000
총사업비		61,220	8,200	2,000	8,150	27,440	15,1430	

○ 2010년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	보상	1,030㎡	사업인가고시	보상협의(800㎡)	이의재결	공탁(230㎡)
	용역	1식	착수	자문 및 심의	성과품 완료	
집행계획		보상 8,000 용역 150	-	보상 6,000 용역	보상 - 용역 150	보상 2,000 용역 -

위 치 도



5 대방천변 도로개설공사 ----- 도로과

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 민원해소 및 주택가 통행 불편 해소

□ 추진방향

- 위치 : 신길동 670-2 ~ 445-21간
- 규모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m
 - 기개설 : 660m('98년 ~ '01년)
 - 미개설 : 420m
- 사업기간 : 1998년 ~ 2012년
- 총사업비 : 10,250백만원(보상비8,000 공사비 2,200 설계비 50)

□ 추진계획


- 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장 래	비고
추진내용	용역	50		50				
	보상	8,000	3,000	2,500		2,500		-교부금2,000 -구비 500
	공사	2,200	400			800	1,000	지장물이설 등 포함
총사업비		10,250	3,400	2,550		3,300	1,000	

- 2010년 계획 (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	보상	1,043㎡	보상협의	이의재결	공탁등	
	공사	B=6m, L=420m	공사계약	공사착공	-	
집행계획		보상 2,500 공사	보상 1,000 공사	보상 500 공사	보상 1,000 공사	보상 공사

위 치 도



안전한 도로 유지 관리

6 여의도 지하보도 보행환경 개선사업 ---- 도로과

사회적약자인 장애인, 노약자, 임산부 등의 지하보도 계단을 이용한 보행 불편을 해소코자 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기를 설치하여 보행자 편의를 도모하고, 폐쇄가 불가한 지하보도에 대하여는 새로운 디자인으로 단장하여 쾌적하게 다닐 수 있는 지하 보행환경을 제공코자 함

□ 추진방향

- 사업위치 : 여의도 지하보도 3개소(여의초교 앞, 원효대교 앞, KBS별관 앞)
- 사업규모
 - 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기 설치 2개소
 - 지하보도 환경개선 1개소(바닥타일교체 A=160m², 벽면타일교체 A=600m², 천정판 교체 A=250m², 계단보수 150m², 캐노피교체 N=2개소)
- 사업기간 : '08. 3.~'10.10
- 총사업비 : 895백만원

□ 추진계획

- 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	2008	2009	2010
추진 내용	실시설계용역	45	45		
	원효대교앞 지하보도	400		400	
	KBS별관앞 지하보도				
	여의초교앞 지하보도	450			450
총사업비		895	45	400	450

- 2010년 계획 (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	공 사	여의초교 지하보도	착공	공사시행	준공	-
	집행계획	공사 450	-	-	공사 450	-

위 치 도

▶ 공사명 : 여의도 지하보도 보행환경 개선사업



□ 추진기간 : '10.11.15 ~ '11.3.15(4개월간)

□ 추진방향

- 내 집 내 점포 앞 눈치우기 문화 정착으로 제설 참여율 향상
- 직장 및 직능단체, 각종 보도매체를 통한 대시민 홍보강화 및 참여유도
- 취약지역 주민 및 반 단위 책임제설 담당자에게 기상상황 및 제설작업 시행 통보등 문자메시지 전송 확대 시행
- 노약자·장애인·독거노인 등 눈을 치울 수 없는 주민들에 대한 지원
⇒ 직능단체 등을 활용 제설자율봉사단 구성 지원

□ 제설자재 및 장비 현황

(단위 : 대)

구 분	다목적 차 량	살포기			제설삽날	제설자재(포)	
		소형	중형	대형		염화칼슘	소금
계	3	25	4	3	3	29,000	5,400
기 존	3	25	4	3	3	29,000	2,800
추가확보							2,600

□ 기타 행정사항

- 디자인화된 소형염화칼슘함 구매 및 배치(기확보 185개, 추가구매 115개)
- 학교 통학로 주변 제설용 염화칼슘 배치(24개소, 120포)
- 주요도로 및 취약지역 염화칼슘 및 보관함 배치(100개소, 500포)
- 버스전용차로 및 기타 보도육교주변 염화칼슘 및 보관함 배치(28개소, 140포)
- 제설유공자 표창수여
 - 제설참여 공무원, 환경미화원, 학생, 시민단체 등에 수여

8 여의도배수분구 하수관거 종합정비 - 치수방재과

노후 하수관거를 정비하여 수해예방 및 악취저감으로 깨끗한 여의도건설을 도모하고 특히, “국제금융개발진흥지구”지정에 따른 원활한 개발을 위하여 지하시설인 하수관거 종합정비 우선시행

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 여의도동
- 규 모 : 6.42km², 하수관거 정비 29,700m
- 기 간 : '10. 1. ~ '14. 12.(5년간)
- 총사업비 : 77,900백만원 (설계비 2,900, 공사비 75,000)

□ 추진현황 및 계획

- '09. 6. 8 : 하수관거 종합정비 사업계획 제출 (구 → 시)
- '09. 8. 4 : 서울시 예산투자심사 요청 (구 → 시)
- '09. 9 ~ '09. 12 : 기술용역 타당성 및 건설기술심의
- '10. 1 ~ '10. 12 : 실시설계용역 시행
- '11. 1 ~ '14. 12 : 공사시행 (연차별 집행)

9 도림천 생태하천 복원사업 ----- 치수방재과

□ 사업개요

- 위 치 : 구로디지털단지 ~ 안양천 합류부
- 규 모 : 하천연장 총 4km에 대한 제방보축, 자전거도로 정비 등
- 사업기간 : '08. 3 ~ '10. 5
- 총사업비 : 7,192백만원(시비 5,678 / 구비 1,514)

□ 추진실적

- '06. 9 : 『친환경적인 생태하천 복원계획』 (시장방침)
- '06.12~'07.10 : 도림천 하천정비 실시설계용역(서울시)
- '08. 10 : 공사착공
- '08.10~'09. 10 : 저수호안 조경석 쌓기 및 산책로 정비 완료

□ 향후 추진계획

- '10. 5 : 공사 준공 예정

기상이변을 대비한 빗물펌프장 배수처리능력 향상을 위해 빗물펌프장의 용량을 증설하여 집중호우 시 침수피해 최소화

□ 사업개요

- 위치 : 양평동3가57(양평1펌프장), 도림동 254(도림2동펌프장)
- 사업규모 : 양평1(2,424→4,080 m^3 /분 : 증1,656 m^3 /분)
도림2동(1,301→1,745 m^3 /분 : 증444 m^3 /분)
- 사업기간 : '07. 12 ~ '10. 9
- 총사업비 : 24,203백만원(설계비 723 / 감리비 1,100 / 공사비 22,200)

□ 추진실적

- '07.4~10 : 기본계획용역 시행(서울시)
- '07.12~'08.8 : 기본 및 실시설계용역 시행
- '08.5~8 : 디자인 자문 및 설계심의
- '09.1 : 공사착공
- '09.1~10 : 토출관 추진공사, 증설펌프동 기초 및 전기실 증축 완료

□ 향후 추진계획

- '10. 9 : 공사준공 예정

자전거이용 활성화에 따른 기반시설 조성을 위해 자전거도로를 개설하여 자전거 이용시민들의 편의와 주행성을 최대한 확보 하고자 함

□ 추진방향

- Road-Diet를 통해 자전거 전용 주행로 확보
- 설계용역은 구비로 추진하고 사업비는 전액 시비지원


□ 세부 추진계획

- 대상구간 : 영일길 외 5개구간 6.0km

연번	가로명	자전거도로 구간	연 장	비고 (주요경유)
1	영일길	도림동 192(도림고가) ~ 영등포본동 618(영등포역)	0.8 km	영등포역
2	노량진로	신길7동 1376-2(대방역) ~ 신길1동 22-5	1.1 km	신길역
3	도신로	신길4동 221-44(우신초교사거리) ~신길1동 100-21(신길삼거리)	0.7 km	대신시장
4	대방천길	대림3동603-34(신도림고가차묘) ~ 신길5동 418번지	0.7 km	신길체육센터
5	상도동길	신길5동 26(신길체육센터) ~ 신길6동 501(보라매역)	1.0 km	신풍역, 보라매역
6	대림로	대림3동 784(BS마트) ~ 대림2동 990-1(대림사거리)	1.7 km	대동초교 대림3동주민센터

- 2010년 5월 : 서울지방경찰청 교통규제 협의
- 2010년 6월 : 기본 및 실시설계 용역사업 완료
- 2010년 7월 : 시비확보 및 공사발주
- 2010년 10월 : 공사완료

□ 위치도



12 자전거 보험 가입 추진 ----- 교통행정과

□ 추진방향

- 자전거보험을 가입하여 안심하고 자전거를 탈 수 있는 환경을 조성

□ 세부 추진계획

- 가입자수 : 42만명(구민)
- 가입기간 : 2010.7월 ~ 2011년 7월
- 보험 적용범위 (자전거사고의 정의)
 - 자전거를 직접 운전하던 중 발생한 사고
 - 자전거를 운전하지 않은 상태에서 자전거에 탑승 중 발생한 사고
 - 도로통행 중 피보험자가 자전거로부터 입은 급격하고도 우연한 외래의 사고
- ※ 영등포구 지역 외에서 발생한 자전거사고도 보험 적용 가능

□ 추진일정

- 2009. 12월이전 : 영등포구 자전거 이용활성화 조례 개정
- 2010. 7월 : 자전거보험 가입

13 어린이보호구역 (School Zone)환경개선 - 교통행정과

□ 추진방향

- 서울시에서 확정·통보된 대상 유치원 설계용역 추진
- 국비와 시비 50:50으로 사업비 확보

□ 세부 추진계획

- 사업대상 : 유치원 6개소
(청은, 우성, 큰나무, 새나, 명신, 성민유치원)
- 추진기간 : 2010.1 ~ 2010.12
- 개선내용
 - 도로시설 : 갈라포장, 고원식교차로, 과속방지턱, 방호울타리 등
 - 교통시설 : 횡단보도, 통합교통안전표지 및 기타 노면·표지판 등
- 개선실적 및 계획 단위(백만원)

구 분	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
학교수	44	6 (초교)	5 (초교)	7 (초교)	5(초교) 유치원 1	유치원6 어린이집 8	유치원 6
사업비	5,106	1,431	915	966	927	682	185

14 버스승차대 설치 및 유지 관리 ----- 교통행정과

우리구 관내에 설치되어 있는 버스승차대에 대하여 지속적인 유지보수 및 신규 설치로 주민들에게 편의를 제공하여 쾌적한 교통 문화를 정착시키고자 함.

□ 추진방향

- 기존에 설치한 노후된 버스승차대를 도색, 세척 및 보수하여
교통시설물의 미관 향상
- 새로운 버스정류소 신설에 따른 신규 버스승차대 설치 및 교체
- 버스승차대 년차별 설치계획 (구청장 방침 09.10.1)

□ 세부 추진계획

- 버스승차대 설치 및 교체 5개소
- 버스승차대 유지관리 74개소
- 추진일정
 - 2010.3월 ~12월 : 버스승차대 설치 및 유지관리

□ 소요 예산 : 120백만원

15 Green Parking(녹색주차마을)사업 ----- 주차문화과

주택가 담장과 대문을 허물어 부족한 주차장을 확보하고 쾌적한 생활도로를 조성하여 자연친화적인 주거환경으로 전환

□ 추진방향

- 홍보전략 변화 모색
일방적·대중적 방법 ⇒ 사업추진 가능지역을 압축 선정 후 개별적 대주민 설득
- 방법기능 등의 다양한 부수 설비 강화로 주민 참여 유도

□ 추진목표

담장 허물기		생활도로	CCTV	사 업 비(단위:백만원)
200동	300면	1,000m	10개소	2,581(시비 1,225, 구비 1,356)

불법 용도변경 된 부설주차장의 기능을 회복하여 주택가 주차난을 해소하고 주차장 시설물을 유지·보수 하여 쾌적하고 깨끗한 주차 환경을 조성 구민의 편의를 증진하고자 함

□ 추진방향

- 주차장 본래의 기능유지를 위한 운영관리시스템 수시 점검 정비
- 이용고객을 위한 쾌적하고 깨끗한 주차장 환경 조성

□ 추진계획

- 공영주차장 시설물 정비 (단위:천원)

정비 대상	목표 물량	일 정	사업비	비고
계			444,000	
주차구획선 정비	4,000면	연 중	256,000	
주차안내표지판 설치 및 보수	700개소	2월 ~ 5월	70,000	
주차부스 교체	17개소	3월 ~ 7월	68,000	
주차장 시설물 긴급 보수	25개소	연 중	50,000	

- 건축물 부설주차장 전수점검
 - 불법용도변경, 기능유지, 기타 주차장법 준수 여부 점검
 - 대 상 : 2,645개소('93~'94, '01~'08 준공건축물)
 - 일 정 : 상반기 3~6월, 하반기 9~12월
- 주차장 방범설비(CCTV) 점검
 - 방범설비(CCTV) 설치, 녹화시간 준수 여부 등 점검
 - 대 상 : 총 156개소(주차대수 30대를 초과하는 주차장)
 - 일 정 : 2010. 08. 01 ~ 08. 31

현 공영주차장 운영방법을 효율적이고 기능화 된 자동관리시스템으로 전환하여 공단 재정수지 개선의 계기가 되게 하고자 함

□ 추진방향

- 공영주차장 운영을 인력관리구조에서 자동화시스템으로 전환
⇒ 공영주차장 사업 수지 개선

□ 추진계획

- 주차장(노외) 수지 현황 : 총25개소중 7개소 적자 운영 (단위:천원)

연번	주차장명	총수입(A)	총지출(B)	수익금(A-B)	비고
1	영등포동제2공영	28,030	58,885	△30,855	구)영등포3동
2	도림동	25,607	59,686	△34,079	구)도림2동
3	영등포본동제2공영	45,422	61,948	△16,526	구)신길2동
4	신길3동	25,220	60,790	△35,570	
5	신길4동	38,313	61,082	△22,769	
6	신길환승(5호선)	63,029	88,612	△25,583	
7	신길역사(1호선)	40,170	60,082	△19,912	
계	7개소	265,791	451,085	△185,294	

- 주차장운영 지출 예산 주 요인 : 인건비(1개소당 3.5명)
- 개선방법 : 적자 운영주차장 중 3개소 선정 무인자동관제시스템 시범운영
- 1개소 당 관리인력 2명 감축(3.5명 ⇒ 1.5명)
- 추진일정
 - 2010. 3 ~ 4월 : 주차관제시스템 설치
 - 2010. 5 ~ 10월 : 시스템 시범운영
 - 2010. 11 ~ : 시범운영 결과에 따라 전면 확대 시행 검토
- 설치 시설 내용 및 예산 (단위:천원)

설치대상	사업비	산출근거	비고
계	93,300		
자동주차관제시스템 설치	61,200	20,400천원 X 3개소	
방법설비(CCTV) 설치	25,500	8,500천원 X 3개소	
영상저장장치(DVR) 설치	6,600	2,200천원 X 3개소	

IV. 특 수 사 업

1 | 당산동 ~ 여의서로간 보도육교 설치 --- 도로과

당산동 삼성3차 APT ~ 여의도 국회 윤중로간 보행다리를 설치하여 시민들의 보행불편 해소 및 지하철 9호선과 연계하여 한강시민공원 접근의 편리성 제공

사업목표 : 여의도샛강 생태공원과 『한강르네상스』 프로젝트 계획과 연계하여 시민 볼거리 제공

추진방향

- 위 치 : 당산동 삼성APT ~ 여의도 여의서로간
- 규 모 : B=4.5m, L=315m
- 사업기간 : '10 ~ '12
- 사 업 비 : 16,000백만원

세부 추진계획

○ 연차별 사업계획 (단위:백만원)


구 분		계	2009	2010	2011	장래	비고
추진 내용	기본및타당성조사용역	160		160			
	설계 및 감리비	1,500			200	1,300	
	공사	14,340			3,000	11,340	
	보상비						
총사업비		16,000		160	3,200	12,640	

※ 14,340백만원 × 1.25% = 179백만원 (적용 160백만원)

향후 추진계획

- '10. 1월 : 기본 및 타당성조사 용역
- '10. 9월 : 용역완료
- '10. 9월 : 투·융자심사 요청

위 치 도



2 재난 예·경보시스템 구축사업 - 치수방재과

지역별 구조적 특성과 과거 재난이력을 고려한 재난발생 대비 피해예방 대책을 분석하여 재난 예·경보시스템을 구축함으로써 인명 및 재산피해 최소화 함.

□ 추진근거

- 재난 및 안전관리기본법 제38조의2

□ 사업개요

- 대 상 지 : 저지대 침수피해 우려 지역
(도림동 빗물펌프장 주변 외 10개소)
- 주요내용
 - 음성 자동통보 방송설비 구축 : 16개소 (실내형 : 12, 외장형 : 4)
 - 재해 문자전광판 설치 : 3개소 (풀칼라 : 2, 3색 : 1)
- 소요예산 : 632백만원

□ 향후계획

- 2010년 : 음성 자동통보시스템 구축(206백만원)
- 2011년 ~ 2014년 : 재해 문자전광판 설치(426백만원)

□ 사업효과

- 예·경보시스템을 침수 우려지역에 구축함으로써 재난 사전예방
- 재해 문자전광판을 평시에는 “구청 종합홍보”에 활용

3 어린이 교통안전체험장 조성 ----- 교통행정과

어린이들의 교통안전의식을 고취시켜 올바른 교통문화를 정착하고 아울러 어린이 교통사고를 예방하기 위하여 안전 교육장으로 활용할 수 있는 어린이 교통안전체험장 조성사업을 검토·보고하고자 함

□ 사업목표

- 어린이들의 교통안전의식을 고취시켜 올바른 교통문화를 정착

□ 추진방향

- 어린이 안전교육을 위한 전용 학습장(실외, 실내교육장) 건립
- 자전거 이용 급증에 따른 자전거 안전교육장 운영 및 체험이수증 수여

□ 세부추진계획

- 위 치 : 대림3동 611번지
- 규 모 : 4,312 m^2


구 분	위 치(총면적)	소요(활용)면적	도시계획시설
실외교육장	청소차량 차고지 (3,700 m^2)	3,700 m^2	주차장/녹지
실내교육장	목재동 건물 1층 일부 (1,897 m^2)	612 m^2	유수지

- 사업기간 : 2010.1 ~ 2010.12
- 추진일정
 - 2010년 2월 ~ 4월 : 1차 용역추진(건물 리모델링 용역)
 - 2010년 4월 ~ 9월 : 2차 용역 추진(교통안전체험장 설계용역)
 - 2010년 9월~ : 시비확보 및 공사추진

□ 사업예산 : 총 2,035백만원

【구비 35백만원(용역비), 시비 2,000백만원(시설비)】

□ 위치도



□ 시설현황도

