

제241회 구의회 제2차 정례회

2022. 11. 21. ~ 12. 21.

희망 행복 미래도시 영등포

2022년 주요업무 보고



푸 른 도 시 과

보고 순서

I . 일반 현황	...	1
II . 주요업무 추진실적	...	3
III . 2023년 주요업무 추진계획	...	14
IV . 2023년 신규·중점 추진사업	...	27

I . 일반현황

1 조 직

푸른도시과 - (5)개팀



2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	-	1	6	9	5	5								
현 원	27	-	1	8	11	6	1								
과부족	1	-	-	2	2	1	△4								

3 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시 설	근린공원	11개소 522,227.2㎡ (영등포구 관리 9개소 182,281.2㎡, 서울시 직영관리 2개소 339,946㎡)	공원정책팀
	어린이공원	21개소 61,077.6㎡	공원조성팀
	소공원	19개소 27,981.1㎡	공원조성팀
	주제공원(역사공원)	1개소 2,962.8㎡	공원조성팀
	마을마당	29개소 17,566.1㎡	공원정책팀
	공공공지, 차없는 거리	9개소 17,608.7㎡	공원조성팀
	녹지대	405개소 786,096㎡	조경팀
	가로수	116개 노선 26종 17,964주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	공원조성팀
	체육시설	96개소 31종 968점	공원조성팀
장 비	중형승용차	쏘울EV 65로0530(2016)	공사현장 점검 및 순찰
	승합차	스타렉스 70루8982(2018)	공사현장 점검 및 순찰
	소형화물차	포터2(1t) 96저0103(2020)	공원 관리
	화물차	마이티(2.5t) 87루7056(2017)	가로수 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5244(2018)	녹지대 관리
	소형화물차	포터2(1t) 80모7630(2005)	뿌리옹기
	소형화물차	포터2(1t) 96저0106(2020)	공원녹지분야 복합민원처리
	승합차	스타렉스 70루8935(2018)	녹지대 관리
	소형특수	노바스스카이고소작업차 82소3550(2019)	가로수 전지 등 관리
	소형화물차	포터2(1t) 86우4171(2011)	안양천 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5224(2018)	띠녹지 관리
	화물차	한성2톤 방역방제차 94저6897(2021)	병해충 방제

4 예산 현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률(%) (10.31.기준)
계	13,822,610	11,083,447	80.2
공원관리 수준향상	3,485,513	2,420,400	69.5
공원조성 수준향상	1,513,323	1,371,965	90.7
가로녹지 수준향상	6,477,683	5,242,894	80.9
자연생태 수준향상	647,005	570,527	88.2
안양·도림천 특화	1,157,687	1,039,658	89.8
쾌적한 녹색 힐링파크 만들기	386,855	325,763	84.2
기본경비	154,544	112,240	72.6

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선	4
②	누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비	5
③	공원 편익시설 개선 및 수목 관리	6
④	쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충	8
⑤	가로수 유지관리	9
⑥	생활권 녹지대 유지관리	10
⑦	안양천·도림천 힐링명소 조성	11
⑧	생활속 미세먼지 저감 도시숲 조성	12

노후, 훼손된 공원시설 정비 및 확충을 통하여 이용 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 11월
- 사업규모: 신길근린공원, 위브마을마당 등 20개소
- 사업내용
 - 신길, 당산공원 등 체육시설 바닥정비, 중마루공원 게이트볼장 조성
 - 영등포 배드민턴장 5면 개선·장미식재, 자매 다목적 운동장 및 놀이터 조성
 - 위브, 신대림마을마당 휴게시설, 체육시설 교체

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용	추진현황
근린공원시설물 정비	신길 등 4개소	신길·당산 체육시설 바닥정비 681㎡ 등	완료
노후 근린공원 정비	중마루공원	게이트볼장 조성, 토사유출 개선 50m, 노후 체육시설 2개소정비 등	완료
시공원 보수정비	영등포공원	배드민턴장 면수 증설, 주차장 주변 웬스 30m정비, 녹지정비 등	완료
자매근린공원 정비	자매공원	다목적 운동장, 어린이놀이터 조성 등	완료
노후 마을마당 보수정비	위브, 신대림	노후 휴게시설포장교체, 체육시설 정비 등	완료
공원등 LED 조명 교체	안뵤 등 11개소	LED공원등 33등 교체	완료
공원 전기시설물 유지관리	공원, 녹지대 등	부점등 보수, 전기시설물 정비 등	연간단가사업 ('22.12준공)

□ 향후계획

- 하자 및 유지관리 시행(연중사업 외 사업종료)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,309,000 (시 270,000, 구비 1,039,000)	1,210,857 (시 248,030, 구비 962,827)	92.5

2 누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비

공원조성팀

코로나19 장기화로 생활권 내 위치한 어린이공원을 찾는 주민의 증가에 따라 노후 및 파손된 놀이시설 및 휴게시설 등의 정비를 통해 주민 누구나 손쉽게 여가활용과 체력 증진을 할 수 있는 주민 휴게공간으로 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 10월
- 규 모: 어린이공원 6개소
- 주요 사업내용
 - 노후 및 파손된 어린이놀이터 시설 재정비
 - 민원 발생 및 노후된 공원시설물 교체 및 확충 등

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용 (추진실적)	추진현황
노후 어린이공원 환경개선사업	원지, 동심	놀이기구 3개소, 탄성포장 735㎡, 화단조성 1개소, 수목보호관 23조, 보도포장 1,050㎡ 등 공원 재정비	완료
산성어린이공원 어린이놀이터 정비	산성공원	놀이기구 2개소, 파고라 1개소, 등 의자 6개, 볼라드 2개, 펜스 5m, 운동기구 3개 등 놀이터 재정비	완료
2022. 어린이공원 시설물 정비	강마을, 신일, 양남	의자 26개, 운동기구 5개, 펜스 59m, 수목보호대 22개, 탄성포장 334㎡, 보도블럭 135㎡, 목계단 12.9m, 관목 1,890주 식재 등 공원시설 정비	완료

□ 향후계획

- 하자 및 유지관리 시행(사업종료)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
870,000 (시 400,000, 구비 470,000)	823,255 (시 386,492, 구비 436,763)	94.6

공원 화장실, 야외운동기구 등 편익시설 개선 및 수목 가지치기 등 실시로 위험 요소를 제거하여 안전하고 쾌적한 공원 분위기 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 11월
- 규 모: 관내 공원, 마을마당, 차없는 거리 등 88개소
- 주요 사업내용: 편익 시설물 개선 및 수목 가지치기 등
 - 주민 이용도 높은 소공원 및 공공공지 편익시설 정비로 이용환경 개선
 - 코로나19로 주민요구도 높아진 야외운동기구 확충 및 배드민턴장 정비
 - 도복 우려 위험수목 제거 및 수목 가지치기로 안전한 이용환경 제공

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용 (추진실적)	추진현황
신평역 공공공지 환경정비(신규사업)	신길6동 3599	관목 930주, 초화류 2,025본 식재, 노후 운동기구 교체, 정자 설치 등	완료
노후 소공원 재정비	당산나루소공원 등 4개소	꽃사과 등 11종 4,531주 식재, 식생매트 3종 213㎡ 식재, 잔디보호펜스 50경간 설치 등	완료
노후 소공원 환경정비 (2021년 특별교부세)	문래소공원, 꽃담소공원	수목 가지치기 313주, 관목 4,870주 식재, 초화류 2,350주 식재, 파고라 3조 등 노후 시설물 교체, 노후 바닥포장 1,127㎡ 교체 등	완료
양평동 배드민턴장 정비(신규사업)	양화동 124-3	배드민턴 코트 355㎡ 포장, 방음벽 보수 평의자 9개소 설치 등 시설물 정비	완료
공중화장실 환경개선	신우어린이공원 등 3개소	화장실 노후 지붕 73㎡ 교체, 세면대 2개 및 수도관 2.3m 교체 등	완료
공원 내 수목 가지치기	관내 공원 등	수목 가지치기 258주, 수목 제거 19주	완료

사업명	위치	사업내용 (추진실적)	추진현황
공원 소나무 생육환경 개선	관내 공원 등	수관정비 138주, 위험목 제거 3주, 줄당김 1개소 설치	완료
마을단위 체육시설 정비 및 설치	관내 공원 및 녹지대	노후, 파손된 야외운동기구 교체 및 신규설치 40여점	80%
공원 내 수경시설 유지관리	메낙골 근린공원	바닥분수 타일 보수, 우수감지장치 설치, 노후 펌프 교체 등	공정률 30%
지정보호수 유지관리	당산동6가 10-7	지정보호수 수관숙기, 영양공급, 외과수술 등	완료

□ 향후계획

- 마을단위 체육시설 정비 및 설치
 - 야외운동기구 설치 완료(대방천녹지대 등): 11. 30.
- 공원 내 수경시설 유지관리
 - 분수대 정비 사업완료(메낙골근린공원): 11. 30.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,081,200 (시 510,000, 구비 571,200)	991,790 (시 478,683, 구비 513,107)	91.7

4

쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충

조경팀

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속과 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 등의 녹지량을 확충하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업규모: 대림동990-49, 신길동 47-33 등 23개소
- 사업내용: 도로변 유희공간 수목식재, 수목빈약지 녹지조성 등

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용	추진현황
빈집활용 생활정원 조성	대림동990-49	빈집활용 생활정원 조성으로 녹지확보 ※서울시에서 대상지 선정, 서울주택공사·서울시·자치구 협약 체결	공정율 20%
주택가 도로변 공유지 활용 녹지 조성	신길동47-33 일대 등 8개소	주택가 도로변 공유지 수목식재를 통해 부족한 녹지확보	완료
영등포초교 통학로 환경 개선 및 주민쉼터 조성	도림동220-2 등 2필지	통학로 주변 무단경작지 등 정비 및 휴게시설 설치	완료
여의도 봄꽃축제장 정비	여의동·서로,여의나루역 등	왕벚나무 보식, 녹지대 정비, 사면 덩굴제거	완료
도로변 녹지량 확충	순복음교회 앞, 도림천 녹지대	도로변 유희공간 수목식재, 하천둔치 녹화	완료
녹지대 경관개선	버드나루로 등	식생기반 조성 및 수목, 초화류 식재	완료
자투리 땅 녹화	신길7동 회전교차로 등 6개소	도로변 나대지 등 수목빈약지 녹지 조성	완료
신길3재정비촉진구역 도시개발사업	신길3구역	재개발 관련 기반시설(공원, 녹지) 조성(기부채납 시설)	조성완료 기부채납 예정

□ 향후계획

- 신길3재정비촉진구역 도시개발사업 기부채납 예정: 11월
- 빈집활용 생활정원 조성공사시행: 11월
 - 서울주택공사에서 11월 빈집(건물)철거 예정

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,019,000 (시 39,600, 구비 979,400)	975,000 (구비)	95.6

관내 주요 노선의 은행나무 열매 낙과와 노령·위험 가로수, 수목 생장으로 인한 뿌리용기 발생에 따라 가로수를 정비하여 주민 불편을 해소하고 안전사고를 예방할 뿐 아니라, 가로수 수형조절을 실시하는 등 품격 있는 가로수 관리에 힘쓰고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업규모: 도림로, 신길로, 여의동서로 등 관내 주요 가로수 노선
- 사업내용: 가로수 보식 및 보호시설 정비, 가로수 가지치기 등

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용	추진현황
가로수 보식 및 보호시설 정비	도림로 등	주요 노선 가로수 보식 및 보호시설 정비	완료
은행나무 바깥 심기	신길로, 대방천로 등	은행나무 암나무 → 수나무로 교체	완료
위험가로수 등 정비	버드나루로 등	동공목, 도복 등 안전사고 우려 가로수 정비	완료
가로수 가지치기	경인로, 영중로 등	가로수 가지치기(겨울철, 연간)	연간단가사업 ('22.11준공)
가로수 생육환경 개선	여의동서로	가로수 외과수술 및 토양관주 등	완료
가로수 뿌리용기 정비	문래로 등 관내 노선	자체 전담반을 편성, 운영하여 가로수 뿌리용기 1,800여개소 정비	자체정비사업

□ 향후계획

- 가로수 가지치기사업 준공: 11. 30.
- 800개소 자체 정비: 11월 ~ 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
922,531 (시 20,000, 구비 902,531)	846,605 (시 19,422, 구비 827,183)	91.8

도로, 철도, 주택가 등에 산재해 있는 생활권 내 녹지대들에 대한 지속적인 관리로 주민들에게 아름답고 쾌적한 생활환경을 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업규모: 노들로, 신길로, 영중로 등 관내 주요 녹지대
- 사업내용: 녹지대 수목보식, 시설물 교체, 고사목 및 지장수목 정비 등

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용	추진현황
녹지대 위험수목 정비	관내 녹지대	녹지대 고사, 태풍피해예방 수목 정비	완료
노들로 녹지대 정비	노들로	노들로 예초작업 및 차량통행 지장수목정비(상, 하반기)	연간단가사업 ('22.11월준공)
떠녹지 보식 및 정비	신길로 일대	떠녹지 보식 및 시설물 정비, 초화류 식재	완료
녹지대 수목보식 및 시설물 정비	국회앞 녹지대 등 3개소	녹지대3개소 수목보식, 시설물 교체 등	완료
도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리	영중로 등 주요 가로변	주요도로변 걸이화분 설치 등	완료
녹지대 소나무 생육환경 개선	관내 녹지대	소나무 수관숙기, 생리증진작업 등	완료
가고 싶은 우리동네 공원 만들기(구주민참여)	신길동 65-56 일대	노후시설물 교체 및 수목·초화 식재	완료
공원녹지포지 폐기물 처리	양화동 1-29 성산대교 하부	공원녹지 발생 폐기물 (임목, 혼합 등)반출 처리 등	완료

□ 향후계획

- 노들로 녹지대 정비사업 준공: 11.25.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
510,200 (구비)	460,200 (구비)	90.2

안양·도림천의 위해 식물을 제거하고 장미·화관목, 초화류, 잔디를 식재하여 우수한 생태환경 조성 및 코로나 장기화로 지친 주민들의 재충전 공간으로 활용하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 11월
- 사업규모: 안양천·도림천 8.9km 등
- 사업내용
 - 안양천·도림천 생태복원 및 녹화로 하천변 주민이용 녹지공간 확충
 - 하천변 화장실 등 노후시설물 정비 실시

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용	추진현황
안양천 생태복원 및 녹화사업	안양천	맥문동 등 12종 8,160본, 사계장미 4,510주 식재, 흙콘크리트 428㎡ 포장 등	공정율 80%
안양천 생태초화원 조성	안양천 (신정교~오목교, 양평교~양화교)	금계국 등 13종 70,504본, 사철나무 등 3종 3,570주 식재 등, 원두막 1개소, 장미아치 8개소 등 설치	완료
안양천 공중화장실 정비	안양천 제방	간이화장실 2동 교체	완료
장미원·잔디광장 유지관리	안양천	장미 27,500본 전정(2회), 관목 시비 8,782㎡ 등	공정율 90%
왕벚나무 수세회복 및 병해충 방제	안양천 벚꽃길	왕벚나무 47주 외과수술 등, 병해충 방제 등	완료
안양천 수목 정비	안양천 둔치	사철나무 등 2종 2,240주 식재, 수목 264주 전지	완료
도림천 속 예쁜 나무식재	도림천	영산홍 등 3종 2,220주 식재	완료
안양천 명품 코스모스 길 조성	안양·도림천	산책로변 코스모스 식재 및 관리	완료

□ 향후계획

- 안양천 생태복원 녹화사업 준공 및 유지관리 완료: 11월~12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,603,000 (시 1,198,000, 구비 405,000)	1,183,048 (시 833,443, 구비 349,605)	73.8

도심으로 유입되는 미세먼지 저감을 위한 도심숲을 조성하고, 어린이 교통 안전 확보를 위한 통학로 녹지를 확충하여 친환경 녹색도시를 만들고자 함

□ 사업개요

○ 경부선 철도변 미세먼지 차단숲 조성

- 위치: 경부철도 주변 3개소(영등포구 신길동 69-39번지 일원)
- 규모: 0.4ha
- 사업내용: 경부철도 주변 미세먼지 차단숲 조성
- 소요예산: 400,000천원(국 200,000, 시비 200,000)



○ 자녀안심 그린숲 조성

- 위치: 대방초등학교(신길동 1444번지) 인접 보도
- 규모: 1,360m²
- 사업내용: 식재기반조성 및 수목식재
- 소요예산: 200,000천원(국 100,000, 구비 100,000)



□ 주요 추진실적

- 자녀안심 그린숲 조성
 - 공사시행 및 준공: 5월 ~ 6월
- 경부선 철도변 미세먼지 차단숲 조성
 - 공사시행 및 준공: 9월 ~ 11월

□ 향후계획

- 녹지대 유지관리

□ 예산현황

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	집행액	집행률 (%)
계	600,000 (국 300,000, 시 200,000, 구비 100,000)	569,600 (국 284,800 시 194,602 구비 90,198)	94.9
경부선 철도변 미세먼지 차단숲 조성	400,000 (국 200,000, 시비 200,000)	389,204 (국 194,602 시비 194,602)	97.3
자녀안심 그린숲 조성(완료)	200,000 (국 100,000, 구비 100,000)	180,396 (국 90,198, 구비 90,198)	90.2

Ⅲ . 2023년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선	15
②	사회적 약자와 함께하는 어린이공원	17
③	공원 편익시설 개선 및 수목 관리	18
④	쾌적한 생활환경을 위한 녹지 조성 및 관리	20
⑤	사계절 맞춤형 가로수 관리	22
⑥	안양천·도림천 힐링명소 조성	24
⑦	영등포공원 녹색 산책로 조성	26

노후된 공원 시설물 정비 및 확충을 통해 이용 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 문래근린공원 등 구관리 공원 50개소 및 마을마당 29개소, 공공공지 및 차없는 거리 등 309,477.5 m^2
- 사업내용: 공원 내 노후시설 정비 및 개선
- 세부사업: 공원시설물 정비, 노후 문래근린공원 정비, 시공원 보수정비, 노후 마을마당 보수정비, 공원등 LED 조명 교체, 공원 전기 시설물 유지관리

□ 세부 추진계획

- 공원시설물 정비
 - 위 치: 메낙골근린공원 등 4개소
 - 규 모: 54,446 m^2
 - 사업내용
 - 메낙골: 게이트볼장 그늘막 및 휴게시설 설치 등
 - 당 산: 유희지 초화류 식재 및 중앙광장 노후파고라 교체
 - 신 길: 토사유출 방지 및 노후 플랜터 정비
 - 중마루: 수목전정 및 유희지 초화류 식재 등
 - 근린공원·마을마당 유지관리시 발생 폐기물 처리 등
 - 소요예산: 208,000천원(구비)
- 노후 문래근린공원 정비
 - 위 치: 문래근린공원
 - 규 모: 23,611 m^2
 - 사업내용: 산책로, 휴게쉼터, 배수시설 등 전반적인 재정비, 수목식재 등
 - 소요예산: 130,000천원(구비)

○ 노후 마을마당 보수정비

- 위 치: 목화, 한마음, 신광
- 규 모: 4,157 m^2
- 사업내용: 휴게시설, 바닥포장, 배수시설 등 재정비, 수목식재 등
- 소요예산: 450,000천원(특교 400,000(이월), 구비 50,000)

○ 공원등 LED 조명 교체

- 위 치: 관내 공원 및 마을마당(어두워 조도개선이 필요한 공원)
- 규 모: 공원등 LED 조명교체
- 사업내용: LED공원등으로 교체하여 전기요금 절감 및 공원경관 개선
- 소요예산: 90,000천원(구비)

○ 공원 전기시설물 유지관리(연간단가)

- 위 치: 관내 공원, 녹지대 등
- 규 모: 공원등 850본, 1,100등 등
- 사업내용: 부점등 보수, 전기시설물 정비 등
- 소요예산: 30,800천원(구비)

□ 추진일정

- 현장조사 및 실시설계용역 시행: 1월 ~ 3월
- 공사시행 및 준공: 4월 ~ 12월

□ 소요예산: 총 908,800천원(구비 508,800, 특교 400,000)

기존 놀이터는 물리적 장벽이 있어 장애인들의 자유로운 접근이 어려운 상황으로 공원의 턱과 높이 등을 낮추고, 모두가 함께 즐길 수 있는 무장애 놀이시설 설치로 사회적 약자와 함께할 수 있는 공원 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 고추말어린이공원
- 사업내용: 무장애 어린이놀이터 조성 및 공원시설 개선
- 세부사업: 놀이터 내 조합놀이대, 회전놀이, 그네 등 무장애 놀이시설 설치, 용기된 포장 교체 등 사회적약자를 고려한 공원시설 개선

□ 세부 추진계획

- 고추말어린이공원 무장애 어린이놀이터 조성
 - 위치: 고추말어린이공원(도림동 23-1)
 - 규모: 1,500m²
 - 사업내용: 조합놀이대, 회전놀이, 그네 등 무장애 놀이시설 설치, 노후된 바닥 탄성 포장, 울퉁불퉁한 산책로 등 시설 정비
 - 소요예산: 360,000천원(구비)

□ 추진일정

- 현장조사 및 실시시설계용역 시행: 1월 ~ 3월
- 공사시행 및 준공: 4월 ~ 12월

□ 소요예산: 총 360,000천원(구비)

공원 내 야외체육시설, 휴게시설, 편익시설 등 시설관리와 과도하게 생장한 수목 가지치기 등으로 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 관내 공원, 마을마당, 차없는 거리 등 88개소
- 사업내용: 공원시설 정비 및 수목 가지치기 등
- 세부사업: 야외체육시설, 공원수목, 화장실, 수경시설, 소나무 등 정비 및 관리

□ 세부 추진계획

- 마을단위 야외체육시설 설치
 - 위 치: 관내 공원, 마을마당, 차없는 거리 등
 - 규 모: 신규 30여점 및 기존 시설 수리
 - 사업내용: 야외체육시설 설치 및 수리 등
 - 소요예산: 100,000천원(구비)
- 공원내 수목가지치기 및 식재
 - 위 치: 문래근린공원 등 관내공원
 - 규 모: 약200주
 - 사업내용: 수목 가지치기 및 위험수목 제거
 - 소요예산: 50,000천원(구비)
- 공중화장실 환경개선
 - 위 치: 공원 내 화장실
 - 규 모: 다사랑어린이공원 등 14개소
 - 사업내용: 화장실 노후 시설물 정비, 규정에 따른 시설 설치
 - 소요예산: 20,000천원(구비)
- 노후 소공원 재정비
 - 위 치: 도리미소공원 등 4개소
 - 규 모: 500 m^2
 - 사업내용: 노후 화단·바닥포장·휴게시설 정비, 수목식재 등
 - 소요예산: 100,000천원(구비)

○ **공원 수경시설 유지관리**

- 위 치: 원지어린이공원 등 15개소
- 규 모: 수경시설(물놀이장 포함) 15개소
- 사업내용: 울타리, 안내판, 우수감지장치 설치, 노후 펌프 및 센서 교체 등
- 소요예산: 27,000천원(구비)

○ **공원 소나무 생육환경 개선**

- 위 치: 당산근린공원 등 관내공원
- 규 모: 공원 내 소나무 약200주
- 사업내용: 수목전지, 영양제 수간주사, 병해충방제 등
- 소요예산: 22,000천원(구비)

□ **추진일정**

- 현장조사 및 실시설계용역 시행: 1월 ~ 3월
- 공사시행 및 준공: 4월 ~ 12월

□ **소요예산: 총 319,000천원(구비)**

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속과 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 등의 녹지를 조성하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 관내 녹지대(405개소, 798,772 m^2)
- 사업내용: 녹지대 수목식재 및 관리
- 세부사업: 사계절 꽃길 조성사업, 여의도 봄꽃축제장 정비사업, 녹지대 경관 개선 사업, 도로변 녹지량 확충 및 자투리땅 녹화사업, 녹지대 수목보식 및 시설물 정비, 노들로·서부간선도로 녹지대 정비

□ 세부 추진계획

- 사계절 꽃길 조성사업
 - 위 치: 관내 화단 및 주요 노선
 - 규 모: 관내 주요 노선
 - 사업내용
 - 구청 내 화단, 국회의사당 앞, 양남사거리 등 7개소에 계절별 특색있는 다양한 꽃모 식재로 테마화단 조성
 - 영종로, 당산로, 영등포로 등 6개 주요노선 봄/가을철 걸이화분(난간 걸이형, 가로등주 걸이형, 폴플랜터) 설치로 꽃길 조성
 - 소요예산: 311,000천원(구비)
- 여의도 봄꽃축제장 녹지정비사업
 - 위 치: 여의동서로
 - 규 모: 4,000 m^2
 - 사업내용
 - 영등포 대표 축제인 여의도 봄꽃축제와 관련한 여의도 가로수 정비
 - 녹지대 사면 덩굴제거, 가로수 보호판 교체, 벤치·데크 등 노후 휴게시설 정비
 - 소요예산: 270,000천원(구비)

○ 녹지대 경관개선사업

- 위 치: 버드나루로 14길 일대
- 규 모: 1,000 m^2
- 사업내용: 식생기반 조성 및 수목, 초화류 식재
- 소요예산: 55,000천원(구비)

○ 도로변 녹지량 확충 및 자투리땅 녹화사업

- 위 치: 도로변 연결녹지(신길동4938-6 등 3개소), 담장주변 등 자투리 공간
- 규 모: 5,000 m^2
- 사업내용:
 - 주택재개발 사업 등으로 기부채납 된 연결녹지 및 경관녹지의 훼손된 부분 수목식재
 - 도로변, 학교, 건물주변 등 활용가능한 자투리 공간 발굴 및 수목식재
- 소요예산: 470,000천원(구비)

○ 녹지대 수목보식 및 시설물 정비

- 위 치: 도림동 쌍용플래티넘 아파트 앞 녹지대
- 규 모: 1,000 m^2
- 사업내용: 조성된 지 오래되어 이용자의 안전사고 우려가 있는 휴게공간 내 운동시설, 어린이 놀이시설, 탄성바닥 교체
- 소요예산: 100,000천원(구비)

○ 노들로·서부간선도로 녹지대 정비

- 위 치: 노들로/ 서부간선도로 녹지대
- 규 모: 5.8 km / 4 km
- 사업내용: 녹지대 예초작업 및 차량통행 지장수목정비(상,하반기)
- 소요예산: 200,000천원(구비)

□ 추진일정

- 현장조사 및 실시설계용역 시행: 1월 ~ 3월
- 공사시행 및 준공: 4월 ~ 12월

□ 소요예산: 총1,406,000천원(구비)

관내 가로수에 계절별 적기의 가로수 가지치기를 통하여 고유수형 회복 및 생육상태를 개선하고, 불량목 및 고사목 등 위험가로수 정비를 통해 안전하고 쾌적한 가로환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 관내 가로수 (122개노선 17,964주)
- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 세부사업: 가로수 가지치기 및 생육환경개선사업, 가로수(은행나무, 느티나무 등) 바꿔심기 사업, 가로수 보호시설 정비

□ 세부 추진계획

- 가로수 가지치기 및 생육환경 개선사업
 - 기 간: 1월 ~ 12월
 - 위 치: 영등포로, 경인로, 당산로 등
 - 사업내용: 계절별 적기의 가로수 가지치기 사업 시행으로 수목 수형 조절
 - 겨울철 가지치기 사업: 영등포로, 경인로, 당산로 등 양버즘나무 약500주
 - 배전선로 가지치기 사업: 선유로등 100개노선 약4,000주(양버즘,은행나무 등)
 - 가로수 생육환경 개선사업: 여의도일대, 왕벚나무 외과수술 40주 및 토양관주 800주
 - 소요예산: 250,000천원(구비)
- 가로수(은행나무, 느티나무 등) 바꿔심기
 - 기 간: 1월 ~ 12월
 - 위 치: 당산로 등 관내 가로수
 - 사업내용: 가로수 수종교체(은행나무 암→수)교체 통하여 은행열매 낙과로 인한 민원해결 및 고사목·생육불량목·기울어진수목 교체
 - 소요예산: 287,000천원(구비)

○ 가로수 뿌리응기에 따른 보호시설 정비

- 기 간: 1월 ~ 12월
- 위 치: 신평로, 국회대로, 도림천로 등 약400주
- 사업내용: 노후화되고 파손되어 가로수 생육환경에 저해할 수 있는 가로수 보호판을 교체하여 가로수 생육을 도모하고 뿌리응기로 인하여 보행안전을 위협하는 가로수 보호판을 재정비하여 안전한 보도 환경 조성
- 소요예산: 250,000천원(구비)

□ 추진일정

- 현장조사 및 실시설계용역 시행: 1월 ~ 2월
- 공사시행 및 준공: 3월 ~ 12월

□ 소요예산: 총 787,000천원(구비)

안양·도림천의 위해 식물을 제거하고 장미·화관목, 초화류, 잔디를 식재하여 우수한 생태환경 조성 및 코로나 장기화로 지친 주민들의 재충전 공간으로 활용하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업규모: 안양천·도림천 8.9km 등
- 세부사업: 안양·도림천 생태복원 및 녹화사업, 안양천 명소화·고도화 사업, 안양천 제방산책로 수목보식 및 시설물 정비사업 등

□ 세부 추진계획

- 안양·도림천 생태복원 및 녹화사업
 - 위 치: 안양천(목동교~양평교)
 - 규 모: 10,000m²
 - 사업내용: 생태초화원 조성, 제방사면 녹화, 중간산책로 장미터널 조성 등
 - 소요예산: 3,000,000천원(시비)
- 안양천 명소화·고도화 사업
 - 위 치: 안양천 전구간(4.8km)
 - 규 모: 10,000m²
 - 사업내용: 장미길 조성, 생태초화원 조성 등
 - ※ 참여 자치단체(8) : 서울4(영등포, 구로, 금천, 양천) 경기4(광명, 안양, 군포, 의왕)
 - 소요예산: 1,000,000천원(국비)
- 안양천 공중화장실 리모델링 사업
 - 위 치: 도림천(1번) 및 갈대1축구장(9번) 화장실
 - 사업내용: 화장실 2동 교체 및 주변환경 정비 등
 - 소요예산: 150,000천원(구비)
- 안양천 제방산책로 수목보식 및 시설물 정비사업
 - 위 치: 안양천(신정교~목동교)
 - 규 모: 4,000m²
 - 사업내용: 황톳길 조성, 수목식재 및 노후시설물 정비 등
 - 소요예산: 100,000천원(구비)

- 안양·도림천 수목 가지치기사업
 - 위 치: 안양·도림천
 - 규 모: 위험수목 500여주 전지
 - 사업내용: 버즘나무 등 위험수목 전지
 - 소요예산: 50,000천원(구비)
- 안양천 장미원 및 생태초화원 유지관리사업
 - 위 치: 안양천 장미원, 생태초화원
 - 규 모: 8,000 m^2
 - 사업내용: 장미 전지, 시비작업 등
 - 소요예산: 50,000천원(구비)
- 왕벚나무 병해충 방제사업
 - 위 치: 여의동·서로
 - 규 모: 7km
 - 사업내용: 여의도 왕벚나무 가로수 병해충 방제 등
 - 소요예산: 50,000천원(구비)
- 안양천 잔디광장 유지관리사업
 - 위 치: 안양천 잔디광장(신정교, 목동교 옆)
 - 사업내용: 잔디 예초작업 및 영양 공급 등
 - 소요예산: 50,000천원(구비)
- 왕벚나무 수세회복사업
 - 위 치: 안양천 일대
 - 사업내용: 왕벚나무 외과수술 및 영양공급 등
 - 소요예산: 15,000천원(구비)

□ 추진일정

- 현장조사 및 실시설계용역 시행: 1월 ~ 3월
- 공사시행 및 준공: 4월 ~ 12월

□ 소요예산: 총 4,465,000천원

(국 1,000,000, 시 3,000,000, 구비 465,000)

영등포공원 산책로, 화단에 계절별 꽃모를 식재하고, 잔디광장과 노후시설물 개선을 통해 공원 이용객에게 편안하고 쾌적한 쉼터를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 영등포공원 노후시설, 잔디광장, 산책로, 화단 등(61,544 m^2)
- 사업내용: 시설물·잔디광장 유지관리 및 산책로 화단 꽃모 식재
- 세부사업: 잔디광장 제초, 약제 방제 작업, 산책로 야생화 보식, 계절별 화단 꽃모 식재, 시공원 보수정비 공사

□ 세부 추진계획

- 잔디광장 유지관리
 - 위 치: 영등포공원 잔디광장
 - 규 모: 35,000 m^2
 - 사업내용: 잔디 제초, 약제 방제
 - 소요예산: 20,000천원(구비)
- 산책로 화단 꽃모 식재
 - 위 치: 영등포공원 산책로 및 화단
 - 연 장: 700m
 - 사업내용: 산책로 야생화 보식, 계절별 화단 꽃모 식재
 - 소요예산: 18,093천원(구비)
- 시공원 보수정비 공사
 - 위 치: 영등포공원
 - 규 모: 61,544 m^2
 - 사업내용: 산책로 등 바닥 정비, 노후 시설물 정비, 수목식재 등
 - 소요예산: 100,000천원(시비)

□ 추진일정

- 현장조사 및 자체설계, 계약심사: 2월 ~ 3월
- 공사발주 및 시행: 3월 ~ 10월

□ 소요예산: 총 138,093천원(시 100,000, 구비 38,093)

IV. 2023년 신규·중점 추진사업

1 국회대로 상부 공원화 사업

조경팀

자동차 중심에서 사람 중심 교통패러다임을 변화시켜 국회대로 도로다이어트를 통한 녹지 및 휴게공간 조성

□ 추진방향

- 자동차 중심에서 사람 중심 교통패러다임을 변화시켜 국회대로 도로다이어트를 통한 녹지 및 휴게공간 조성
- 다층 수목식재와 실개천 조성으로 녹지량 확충 및 청량감 있는 도시경관 연출

□ 사업개요

- 추진일정: '22. 11월 ~ '24. 6월
- 조성구간: 국회대로(영등포구 구간: 목동교~여의2교) 연장 2.7km
- 조성내용: 북측 도로 2개 차로 축소 후 인도 확장 및 녹지 휴게공간 조성
- 띠녹지 조성, 수경시설, 휴게시설, 조형앞음벽 설치 등
- 조성예산: 12,000,000천원(시비) ※서울시 공원조성과 시행

【 국회대로 상부 공원화(서울시 푸른도시국 공원조성과 주관) 】

- 위 치: 양천구 신월IC ~ 영등포구 국회의사당 교차로
- 사업기간: 2015.~2025.
- 사업비: 67,971백만원(공사비 51,955, 설계비등 5,316, 지중화 10,700)
- 규모/내용: 총연장 7.6km, 폭 40~55m(공원, 녹지 조성 11만㎡)
 - 지하차도 신설, 상부 공원 조성(양천구, 강서구): 신월IC ~ 목동운동장(연장 4.0km)
 - 도로 축소(영등포구): 목동운동장 ~ 국회의사당(연장 3.6km)

□ 세부 추진계획

- 1구간(340m): 목동교~경인고속입구 교차로
 - 왕벚나무 가로수 식재, 보도 교체

- 2~3구간(1,510m): 경인고속입구 교차로~영동초등학교 교차로
 - 북측 2개차로 축소 및 보도확장 후 확보된 공간에 녹지 조성
 - 은행나무 가로수 → 왕벚나무 가로수 교체 식재(주민요구사항)
 - 남측 관공서(구청, 경찰서) 주변 담장개방 녹화 및 떠녹지 조성, 앓음벽 설치
 - 산책로(폭1.5m) 조성, 실개천(270m) 조성, 왕벚나무 가로수 식재
- 4~5구간(850m): 영동초등학교 교차로~국회의사당앞 교차로
 - 보도포장, 연식의자 등 휴게시설 설치, 녹지대 산딸나무 등 수목 식재

전체 계획도



□ 추진일정

- 국회대로 남측공사 시행: '22. 11. ~ '23. 12.
- 국회대로 북측공사 시행: '23. 6. ~ '24. 6.

□ 소요예산: 총 12,000,000천원(시비)