

제239회 구의회 제1차 정례회

2022. 9. 23. ~ 10. 7.

희망·행복·미래도시 영등포

2022년 주요업무 보고



푸 른 도 시 과

보고 순서

I . 일 반 현 황 . . . 1

II . 주요업무 추진실적 . . . 3

III . 신규·중점사업 추진실적 . . . 12

I . 일반현황

1 조 직

푸른도시과 - (5)개팀



2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	-	1	6	9	5	5								
현 원	27	-	1	8	11	6	1								
과부족	1	-	-	2	2	1	△4								

3 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시설	근린공원	11개소 522,227.2㎡ (영등포구 관리 9개소 182,281.2㎡, 서울시 직영관리 2개소 339,946㎡)	공원정책팀
	어린이공원	21개소 61,077.6㎡	공원조성팀
	소공원	19개소 27,981.1㎡	공원조성팀
	주제공원(역사공원)	1개소 2,962.8㎡	공원조성팀
	마을마당	29개소 17,566.1㎡	공원정책팀
	공공공지, 차없는 거리	9개소 17,608.7㎡	공원조성팀
	녹지대	405개소 786,096㎡	조경팀
	가로수	116개 노선 26종 17,964주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	공원조성팀
	체육시설	96개소 31종 968점	공원조성팀
장비	중형승용차	쏘울EV 65로0530(2016)	공사현장 점검 및 순찰
	승합차	스타렉스 70루8982(2018)	공사현장 점검 및 순찰
	소형화물차	포터2(1t) 96저0103(2020)	공원 관리
	화물차	마이티(2.5t) 87루7056(2017)	가로수 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5244(2018)	녹지대 관리
	소형화물차	포터2(1t) 80모7630(2005)	뿌리윤기
	소형화물차	포터2(1t) 96저0106(2020)	공원녹지분야 복합민원처리
	승합차	스타렉스 70루8935(2018)	녹지대 관리
	소형특수	노바스스카이고소작업차 82소3550(2019)	가로수 전지 등 관리
	소형화물차	포터2(1t) 86우4171(2011)	안양천 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5224(2018)	띠녹지 관리
	화물차	한성2톤 방역방제차 94저6897(2021)	병해충 방제

4 예산 현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률(%) (8.31.기준)
계	12,336,610	7,892,173	64.0
공원관리 수준향상	3,007,513	1,588,200	52.8
공원조성 수준향상	1,513,323	1,199,492	79.3
가로녹지 수준향상	5,469,683	3,554,120	65.0
자연생태 수준향상	647,005	442,970	68.5
안양·도림천 특화	1,157,687	777,785	67.2
쾌적한 녹색 힐링파크 만들기	386,855	257,316	66.5
기본경비	154,544	72,290	46.8

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 공원 노후 시설 정비 및 개선 4
- ② 누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비 5
- ③ 공원 편익시설 개선 및 수목 관리 6
- ④ 쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충 8
- ⑤ 가로수 유지관리 9
- ⑥ 생활권 녹지대 유지관리 10
- ⑦ 안양천·도림천 힐링명소 조성 11

노후, 훼손된 공원시설 정비 및 확충을 통하여 이용 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1월~11월
- 사업규모: 신길근린공원, 위브마을마당 등 20개소
- 사업내용
 - 신길, 당산공원 등 체육시설 바닥정비, 중마루공원 게이트볼장 조성
 - 영등포 배드민턴장 5면 개선· 장미식재, 자매 다목적 운동장 및 놀이터 조성
 - 위브, 신대림마을마당 휴게시설, 체육시설 교체

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용	추진현황
근린공원시설물 정비	신길 등 4개소	신길당산 체육시설 바닥정비 681㎡ 등	완료
노후 근린공원 정비	중마루공원	게이트볼장 조성, 토사유출 개선 50m, 노후 체육시설 2개소정비 등	완료
시공원 보수정비	영등포공원	배드민턴장 면수 증설, 주차장 주변 웬스 30m정비, 녹지정비 등	완료
자매근린공원 정비	자매공원	다목적 운동장, 어린이놀이터 조성 등	완료
노후 마을마당 보수정비	위브, 신대림	노후 휴게시설 포장교체, 체육시설 정비 등	완료
공원등 LED 조명 교체	인쇄등 11개소	LED공원등 33등 교체	공정율 30%
공원 전기시설물 유지관리	공원, 녹지대 등	부점등 보수, 전기시설물 정비 등	연간단가사업 ('22.12준공)

□ 향후계획

- 2022. 11. 20.: 공원등 LED 조명 교체사업 완료

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,309,000 (시 270,000, 구비 1,039,000)	1,137,634 (시 252,242, 구비 885,391)	86.9

코로나19 장기화로 생활권 내 위치한 어린이공원을 찾는 주민의 증가에 따라 노후 및 파손된 놀이시설 및 휴게시설 등의 정비를 통해 주민 누구나 손쉽게 여가활용과 체력 증진을 할 수 있는 주민휴게공간으로 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1월~8월
- 규 모: 어린이공원 6개소
- 주요 사업내용
 - 노후 및 파손된 어린이놀이터 시설 재정비
 - 민원 발생 및 노후된 공원시설물 교체 및 확충 등

□ 주요 추진실적

사 업 명	위 치	사업내용 (추진실적)	추진현황
노후 어린이공원 환경개선사업	원지, 동심	놀이기구 3개소, 탄성포장 735㎡, 화단조성 1개소, 수목보호관 23조, 보도포장 1,050㎡ 등 공원 재정비	완료
산성어린이공원 어린이놀이터 정비	산성공원	놀이기구 2개소, 파고파 1개소, 등약자 6개, 블라드 2개, 펜스 5m, 운동기구 3개 등 놀이터 재정비	완료
2022. 어린이공원 시설물 정비	강마을, 신일, 양남	의자 26개, 운동기구 5개, 펜스 59m, 수목보호대 22개, 탄성포장 334㎡, 보도블럭 135㎡, 목계단 12.9m, 관목 1,890주 식재 등 공원시설 정비	완료

□ 향후계획

- 하자 및 유지관리 시행(사업종료)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
870,000 (시 400,000, 구비 470,000)	811,305 (시 374,542, 구비 436,763)	93.3

공원 화장실, 야외운동기구 등 편익시설 개선 및 수목 가지치기 등 실시로 위험 요소를 제거하여 안전하고 쾌적한 공원 분위기 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1월~11월
- 규 모: 관내 공원, 마을마당, 차없는 거리 등 88개소
- 주요 사업내용: 편익 시설물 개선 및 수목 가지치기 등
 - 주민 이용도 높은 소공원 및 공공공지 편익시설 정비로 이용환경 개선
 - 코로나19로 주민요구도 높아진 야외운동기구 확충 및 배드민턴장 정비
 - 도복 우려 위험수목 제거 및 수목 가지치기로 안전한 이용환경 제공

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용 (추진실적)	추진현황
신평역 공공공지 환경정비(신규사업)	신길6동 3599	관목 930주, 초화류 2,025본 식재, 노후 운동기구 교체, 정차 설치 등	완료
노후 소공원 재정비	당산나루소공원 등 4개소	꽃사과 등 11종 4,531주 식재, 식생 매트 3종 213㎡ 식재, 잔디보호펜스 50경간 설치 등	완료
노후 소공원 환경정비 (2021년 특별교부세)	문래소공원, 꽃담소공원	수목 가지치기 313주, 관목 4,870주 식재, 초화류 2,350주 식재, 파고라 3조 등 노후 시설물 교체, 노후 바닥포장 1,127㎡ 교체 등	완료
양평동 배드민턴장 정비(신규사업)	양화동 124-3	배드민턴 코트 355㎡ 포장, 방음벽 보수, 평의자 9개소 설치 등 시설물 정비	완료
공중화장실 환경개선	신우어린이공원 등 3개소	화장실 노후 지붕 73㎡ 교체, 세면대 2개 및 수도관 2.3m 교체 등	완료
공원 내 수목 가지치기	관내 공원 등	수목 가지치기 258주, 수목 제거 19주	완료
공원 소나무 생육환경 개선	관내 공원 등	수관정비 138주, 위험목 제거 3주, 출당김 1개소 설치	완료
마을단위 체육시설 정비 및 설치	관내 공원 및 녹지대	노후, 파손된 야외운동기구 교체 및 신규설치 40여점	공정률 40%
공원 내 수경시설 유지관리	메낙골 근린공원	바닥분수 타일 보수, 우수감지장치 설치, 노후 펌프 교체 등	공정률 20%
지정보호수 생육환경개선	당산동6가 10-7	지정보호수 생육환경 개선, 목재계단 정비	공정률 10%

□ **향후계획**

- 마을단위 체육시설 정비 및 설치
 - 2022. 9.: 야외운동기구 설치대상지 추가조사 및 민원 요청사항 조사
 - 2022. 10.: 야외운동기구 설치 완료(중앙어린이공원, 안양천 제방산책로 등)
- 공원 내 수경시설 유지관리
 - 2022. 9.: 분수대 정비 설계도서 작성 및 사업발주
 - 2022. 10.: 분수대 정비사업 완료(메낙골근린공원)
- 지정보호수 생육환경개선(※ 2022.7.25. 시비 재배정)
 - 2022. 9.: 계약심사 및 공사발주
 - 2022. 10. ~ 11.: 공사시행 및 준공

□ **예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,081,200 (시 510,000, 구비 571,200)	895,078 (시 441,895, 구비 453,183)	82.8

4

쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충

조경팀

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속과 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 등의 녹지량을 확충하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1월~12월
- 사업규모: 대림동990-49, 신길동 47-33 등 23개소
- 사업내용: 도로변 유휴공간 수목식재, 수목빈약지 녹지조성 등

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용	추진현황
빈집활용 생활정원 조성	대림동990-49	빈집활용 생활정원 조성으로 녹지확보 ※서울시에서 대상지 선정, 서울주택공사·서울시·자치구 협약 체결	공정율 10%
주택가 도로변 공유지 활용 녹지 조성	신길동47-33 일대 등 8개소	주택가 도로변 공유지 수목식재를 통해 부족한 녹지확보	완료
영등포초교 통학로 환경 개선 및 주민쉼터 조성	도림동220-2 등 2필지	통학로 주변 무단경작지 등 정비 및 휴게시설 설치	완료
여의도 봄꽃축제장 정비	여의동·서로, 여의나루역 등	왕벚나무 보식, 녹지대 정비, 사면 덩굴제거	완료
도로변 녹지량 확충	순복음교회 앞, 도림천 녹지대	도로변 유휴공간 수목식재, 하천둔치 녹화	완료
녹지대 경관개선	버드나루로 등	식생기반 조성 및 수목, 초화류 식재	완료
자투리 땅 녹화	신길7동 회전 교차로 등 6개소	도로변 나대지 등 수목빈약지 녹지 조성	완료
신길3재정비촉진구역 도시개발사업	신길3구역	재개발 관련 기반시설(공원, 녹지) 조성 (기부채납 시설)	공정율 90%

□ 향후계획

- 2022. 10.: 신길3재정비촉진구역 도시개발사업 기부채납 예정
- 2022. 11.: 빈집활용 생활정원 조성공사시행
- 서울주택공사에서 10월 빈집(건물)철거 예정

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,019,000 (시 39,600, 구비 979,400)	890,693 (구비 890,693)	87.4

관내 주요 노선의 은행나무 열매 낙과와 노령·위험 가로수, 수목생장으로 인한 뿌리용기 발생에 따라 가로수를 정비하여 주민 불편을 해소하고 안전사고를 예방할 뿐 아니라, 가로수 수형조절을 실시하는 등 품격 있는 가로수 관리에 힘쓰고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1월~12월
- 사업규모: 도림로, 신길로, 여의동서로 등 관내 주요 가로수 노선
- 사업내용: 가로수 보식 및 보호시설 정비, 가로수 가지치기 등

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용	추진현황
가로수 보식 및 보호시설 정비	도림로 등	주요 노선 가로수 보식 및 보호시설 정비	공정율 80%
은행나무 바뀔 심기	신길로, 대방천로 등	은행나무 암나무 → 수나무로 교체	완료
위험가로수 등 정비	버드나루로 등	동공목, 도복 등 안전사고 우려 가로수 정비	완료
가로수 가지치기	경인로, 영중로 등	가로수 가지치기(겨울철, 연간)	연간단가사업 ('22.11준공)
가로수 생육환경 개선	여의동서로	가로수 외과수술 및 토양관주 등	완료
가로수 뿌리용기 정비	문래로 등 관내 노선	자체 전담반을 편성, 운영하여 가로수 뿌리용기 1,800여개소 정비	자체정비사업

□ 향후계획

- 2022. 10. 14.: 가로수 보식 및 보호시설 정비 사업 준공
- 2022. 11. 30.: 가로수 가지치기사업 준공
- 2022. 9. ~ 12.: 800개소 자체 정비

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
922,531 (시 20,000, 구비 902,531)	846,605 (시 19,422, 구비 827,183)	91.8

도로, 철도, 주택가 등에 산재해 있는 생활권 내 녹지대들에 대한 지속적인 관리로 주민들에게 아름답고 쾌적한 생활환경을 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1월~12월
- 사업규모: 노들로, 도영로, 영중로 등 관내 주요 녹지대
- 사업내용: 녹지대 수목보식, 시설물 교체, 고사목 및 지장수목 정비 등

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용	추진현황
녹지대 위험수목 정비	관내 녹지대	녹지대 고사, 태풍피해예방 수목 정비	연간단가사업 (’22.10준공)
노들로 녹지대 정비	노들로	노들로 예초작업 및 차량통행 지장 수목정비(상,하반기)	연간단가사업 (’22.12준공)
띠녹지 보식 및 정비	도영로 일대	띠녹지 보식 및 시설물 정비, 초화류 식재	완료
녹지대 수목보식 및 시설물 정비	국회앞 녹지대 등 3개소	녹지대3개소 수목보식, 시설물 교체 등	완료
도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리	영중로 등 주요 가로변	주요도로변 걸이화분 설치 등	공정율 60%
녹지대 소나무 생활환경 개선	관내 녹지대	소나무 수관숙기, 생리증진작업 등	완료
가고싶은 우리동네 공원 만들기(구 주민참여)	신길동65-56 일대	노후시설물 교체 및 수목·초화 식재	완료
공원녹지포지 폐기물 처리	양화동 1-29 성산대교 하부	공원녹지 발생 폐기물 (임목, 혼합 등)반출 처리 등	공정율 80%

□ 향후계획

- 2022. 9.: 도심속 꽃이 있는 가로경관 조성(가을철 걸이화분 설치)
- 2022. 10. 30.: 녹지대 위험수목 정비사업 준공
- 2022. 11. 28.: 공원녹지포지 폐기물 처리용역 준공
- 2022. 12. 23.: 노들로 녹지대 정비사업 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
510,200 (구비 510,200)	375,929 (구비 375,929)	73.7

안양·도림천의 위해 식물을 제거하고 장미·화관목, 초화류, 잔디를 식재하여 우수한 생태환경 조성 및 코로나 장기화로 지친 주민들의 재충전 공간으로 활용하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1월~11월
- 사업규모: 안양천·도림천 8.9km 등
- 사업내용
 - 안양천·도림천 생태복원 및 녹화로 하천변 주민이용 녹지공간 확충
 - 하천변 화장실 등 노후시설물 정비 실시

□ 주요 추진실적

사업명	위치	사업내용	추진현황
안양천 생태복원 및 녹화사업	안양천	○ 맥문동 등 12종 8,160본, 사계장미 4,510주 식재 ○ 흙콘크리트 428㎡ 포장 등	공정율 30%
안양천 생태초화원 조성	안양천 (신정교~오목교, 양평교~양화교)	○ 금계국 등 13종 70,504본, 사철나무 등 3종 3,570주 식재 등 ○ 원두막 1개소, 장미야치 8개소 등 설치	완료
안양천 공중화장실 정비	안양천 제방	○ 간이화장실 2동 교체	완료
장미원·잔디광장 유지관리	안양천	○ 장미 27,500본 전정(2회), 관목 시비 8,782㎡ 등	공정율 70%
왕벚나무수재회복 및 병해충 방제	안양천 벚꽃길	○ 왕벚나무 47주 외과수술 등, 병해충 방제 등	완료
안양천 수목 정비	안양천 둔치	○ 사철나무 등 2종 2,240주 식재, 수목 264주 전지	공정율 70%
도림천 속 예쁜 나무식재	도림천	○ 영산홍 등 3종 2,220주 식재	완료
안양천 명품 코스모스길 조성	안양·도림천	○ 산책로변 코스모스 식재 및 관리	완료

□ 향후계획

- 2022. 11.: 안양천 생태복원 녹화사업 준공 및 유지관리 완료

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,255,000 (시 900,000, 구비 355,000)	965,727 (시 703,982, 구비 261,745)	77.0

Ⅲ. 신규·중점사업 추진실적

1 생활속 미세먼지 저감 도시숲 조성

조경팀

도심으로 유입되는 미세먼지 저감을 위한 도심숲을 조성하고, 어린이 교통 안전 확보를 위한 통학로 녹지를 확충하여 친환경 녹색도시를 만들고자 함

□ 사업개요

- 경부선 철도변 미세먼지 차단숲 조성
 - 위치: 경부철도 주변 3개소(영등포구 신길동 69-39번지 일원)
 - 규모: 0.4ha
 - 사업내용: 경부철도 주변 미세먼지 차단숲 조성
 - 소요예산: 400백만원(국 200, 시 200)



- 자녀안심 그린숲 조성
 - 위치: 대방초등학교(신길동 1444번지) 인접 보도
 - 규모: 1,360m²
 - 사업내용: 식재기반조성 및 수목식재
 - 소요예산: 200백만원(국 100, 구 100)



○ 국회대로 상부 공원화 사업

- 위 치: 국회대로(목동교 ~ 여의2교)
- 규 모: 연장 2.7km
- 기 간: 2019. 4월~2024. 6월
- 주관부서: 서울시 공원조성과
- 내 용: 북측 도로2개 노선 축소 후 녹지조성 및 친환경 공간 조성
- 총사업비: 12,000백만원(시 12,000)



전체 계획도

□ 주요 추진실적

- 자녀안심 그린숲 조성
 - 2022. 5월~6월: 공사시행 및 준공

□ 향후계획

- 경부선 철도변 미세먼지 차단숲 조성
 - 2022. 9월~10월: 공사시행 및 준공
- 국회대로 상부 공원화 사업
 - 2022. 9월~2024. 6월: 공사시행 및 준공(서울시 시행 예정)

□ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률 (%)
계	12,600,000 (국 300,000, 시 12,200,000, 구비 100,000)	203,766 (국 101,883, 시 11,685, 구비 90,198)	33.9 (국회대로 상부 공원화 사업 제외)
경부선 철도변 미세먼지 차단숲 조성	400,000 (국 200,000, 시비 200,000)	23,370 (국 11,685, 시비 11,685)	5.8
자녀안심 그린숲 조성(완료)	200,000 (국 100,000, 구비 100,000)	180,396 (국 90,198, 구비 90,198)	90.2
국회대로 상부공원화 사업	12,000,000 (시비 12,000,000)	서울시 추진사업 집행률 제외	-