

양평 제1유수지 생태복원 추진업무 보고

〈생활녹지 확충 및 주거환경 개선을 위한〉



영등포구청
(도시관리국)

양평 제1유수지 생태복원 추진업무보고

〈생활녹지 확충 및 주거환경 개선을 위한〉

□ 사업목적

- 유수지 생태복원 및 녹지 확충으로 해충발생, 악취저감 등 쾌적한 생활권 환경조성

□ 사업개요

- 사업명 : 양평 제1유수지 생태복원조성공사
- 위치 : 영등포구 양평동 34가 57
- 공사기간 : 2007. 2.28 ~ 2007. 8.24(180일간)
 - ※ 용역기간 : 2006.4.21 ~ 2006.11.13(제일엔지니어링)
- 조성면적 : 32,236㎡(약 10,000평)
- 총공사비 : 2,000백만원(시비)
 - 계약금액 : 1,571백만원(관급비 포함)
 - 설계비 : 57백만원
- 계약업체
 - 도급업체 : 흥룡종합건설(주) 대표 김 종 준
- 추진공정 : 35%
- 주요 사업내용
 - 생태연못조성, 수목 및 정화식물 식재, 소공원 및 체육, 편익시설, 도수로 덮개설치, 생태관찰 이동로 설치 등

□ 주민 편익시설 확충

- 체육시설 및 소공원 조성
 - 삼성물산(주)에서 무상으로 제공한 주차장 부지 600평에 녹지 확충 및 체육시설 조성

○ 생태관찰 이동(데크)로 진입 위치변경 및 설치구간 확대

- 당 초 : 353m(대우이안 아파트 앞 ~ 관리 차량 진입로 주변)

- 변 경 : 419m((대우이안 아파트 앞 ~ 경인고속도 종점부근 보도상단)

※ 추가되는 30m 구간은 교량형식으로 설치

○ 주차장 연접 가로변(140m)에 왕벚나무 거리 조성(대우이안 아파트 앞)

- 보도 확장공사(토목과)와 공사와 병행하여 왕벚나무 식재

□ 기대효과

○ 악취저감 및 경관 향상에 따른 쾌적한 주거환경 제공

○ 생활권녹지 확충에 따른 생활체육 및 쉼터 제공

○ 우수지 기능유지 및 생태공원 조성으로 효율적인 토지이용

양평 제1유수지 현황사진



조감도

