

제233회 구의회 임시회

2021. 10. 15. ~ 10. 27.

타인<sup>+</sup> 영등포

# 2021년 주요업무 보고



## 가로경관과

---

# 보고 순서


---

I . 일반 현황	...	1
II . 주요업무 추진실적	...	3
III . 2022년 주요업무 추진계획	...	10
IV . 신규·중점 추진사업	...	15

# I . 일반현황

## 1 조 직

### 가 로 경 관 과 - (3)개팀



## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	29	1	1	5	9	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-
현 원	26	1	1	7	10	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
과부족	△3	-	-	2	1	△1	△5	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시설	가로정비 수거품 보관창고	문래동3가 55-6(면적 420㎡)	
	불법광고물 수거 보관창고	문래동3가 55-6(면적 210㎡)	
	가로정비 단속원 정비초소	4개소(문래동 1, 당산동 1, 여의도동 1, 대림동 1)	
	거리가게	26개소(영종로 거리가게 26)	
	보도상영업시설물	101개소(가로판매대 39, 구두수선대 62)	
	광고물 시설물	65개소(현수막 지정게시대 47, 시민게시판 18)	
	옥외광고물 관리	2,835개소 (옥상 56, 돌출 857, 지주 136, 벽면이용 1,506, 기타 280)	
장비	승합차(12인승)	1대(일시도로 점용현장 등 조사)	
	소형 화물차(1톤)	7대(가로정비 단속 5, 불법 광고물 단속 2)	
	승용 자동차	1대(보행친화거리 조성사업 추진(임차))	
	소형 승용 자동차	1대(광고물 365감시반 정비(임차))	

### 4 예산 현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액		집행률(%) (9.30.기준)
		9.30.기준	12.31.까지	
계	7,774,258	5,814,255	7,260,378	74.8
주민 통행불편 가로환경 개선	6,452,152	5,091,837	6,169,774	78.9
옥외광고물 허가 및 관리	66,188	33,407	65,838	50.5
옥외광고물 개선 및 정비	254,380	186,881	240,654	73.5
기본경비(가로경관과)	156,312	118,548	127,364	75.8
보전지출	142	142	142	100.0
옥외광고 발전기금	845,084	383,440	656,606	45.4

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	보행친화거리 조성 .....	8
②	보행자를 위한 쾌적한 가로환경 조성 .....	9
③	가공배전선로 지중화 사업 .....	10
④	옥외광고물 허가 및 관리 .....	11
⑤	신길로·영중로 LED 간판개선사업 .....	12
⑥	탁트인 거리 조성을 위한 불법광고물 정비 .....	13

# 1

## 보행친화거리 조성

## 보행친화팀

보행환경이 열악한 영중로(영등포시장역), 영등포로, 대림 디지털로, 양산로(영중초 통학로) 등에 보행친화거리를 조성하여 주민 편의를 증진하고자 함

### □ 사업개요

구분	영중로	영등포로	대림 디지털로	양산로
기간	'21. 1. ~ 11.	'21. 1. ~ 11.	'21. 5. ~ 11.	'21. 8. ~ 11.
구간	영등포시장사거리 ~ 영등포시장역 [300m 도로 양측]	영등포시장사거리 ~ 영등포로터리 [640m 도로 양측]	디지털로53길, 대동초 주변 등 [총 800m 구간]	구 민주당사 ~ 영등포시장역 [250m 도로 양측]
추진 실적	○거리가게 허가제 대상자 선정(6월) ○조경 및 보도 공사(7월~) ○하수관, 상수관, 전기선로 설치공사(8월~)		○대동초 차도 아스콘 및 미끄럼방지 포장(6~8월) ○대림로23길, 도림로38길 보도 교체(8~9월)	○경남아파트 앞 띠녹지 및 보도 정비(9월)

### □ 향후계획

영중로·영등포로	대림 디지털로	양산로
○영등포시장 사거리 화단 조성(10~11월) ○영등포시장 보도 공사(10~11월) ○거리가게 설치 및 지장물 정비(11월)	○디지털로53길 보도 교체 및 차도 디자인 포장(10~11월)	○영중초 앞 보도 정비(10~11월)

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
4,091,000 (국 500,000, 시 1,730,000, 구비 1,861,000)	2,865,318 (국 500,000, 시 1,158,230, 구비 1,207,088)	70.0

보행환경 취약지역에 대한 체계적·단계적 정비를 통해 『탁트인 영등포』를 구현하고 영등포의 깨끗한 이미지를 제고하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
- 정비인력 현황

구분	2021년	2020년	비고
단속공무원	11명(일반직1, 시간제10)	13명(일반직3, 시간제10)	감 2명
용역 직원	6명	5명	증 1명

□ 주요 추진실적

- 보행불편 초래 불법 거리가게 및 노상적치물 단속: 20,096건
- 보행친화거리 조성구간 정비: 영중로·영등포로, 대림 디지털로, 양산로, 청과시장
- 신학기 학교주변 통학로 정비: 512건
- 여의도 봄꽃축제 가로정비: 660건
- 마늘 출하시기 영일시장 일대 가로정비(5~6월): 953건
- 대림역 주변 노점 및 노상적치물 경찰 합동 야간단속(3~5월): 21회
- 대림역 주변 가로환경개선 민관합동 계도 캠페인(6~8월): 10회
- 한강공원 일대 한강사업본부 방역수칙 합동점검(7~8월): 31회

□ 향후계획

- 영중로·영등포로, 대림 디지털로 등 보행친화거리 조성구간 중점정비
- 김장철(11~12월) 영일시장 특별정비

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
720,952 (구비 720,952)	622,876 (구비 622,876)	87.4

### 3 | 가공배전선로 지중화 사업

보행친화팀

도로에 있는 전선을 지중화하고 전주를 철거하여 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함

#### □ 사업개요

구분	양평로	신평로	당산로
기간	'20. 1. ~ '22. 7.	'20. 1. ~ '22. 10.	'21. 1. ~ '22. 12.
구간	당산역 ~ 당산중학교 교차로 (총길이=830m)	신평역 ~ 남서울 교회 (총길이=600m)	영등포구청역 5호선 ~ 영등포유통상가 교차로 (총 540m 구간)
내용	○ 한전주 19개 철거	○ 한전주 18개 철거 ○ 통신주 11개 철거	○ 한전주 21개 철거 ○ 통신주 3개 철거
소요 예산	○ 4,850백만원 - 시비 986 - 구비 1,892 - 한전·통신사 1,972	○ 4,080백만원 - 시비 784 - 구비 1,728 - 한전·통신사 1,568	○ 2,871백만원 - 시비 589 - 구비 1,024 - 한전·통신사 1,258

#### □ 주요 추진실적

양평로	신평로	당산로
○ '20. 2.: 협약서 체결 ○ '20. 7.: 실시설계 ○ '21. 3.: 시공사 선정, 자재 구입 ○ '21. 5.: 도로굴착 협의 ○ '21. 7.: 공사착공	○ '20. 2.: 협약서 체결 ○ '20.10.: 실시설계 ○ '21. 6.: 시공사 선정, 자재 구입 ○ '21. 8.: 도로굴착 협의	○ '21. 2.: 협약서 체결 ○ '21. 8.: 실시설계

#### □ 향후계획

양평로	신평로	당산로
○ '22. 7.: 공사준공	○ '21. 10.: 공사착공 ○ '22. 10.: 공사준공	○ '21. 11.: 시공사 선정, 자재 구입 ○ '21. 2.: 도로굴착 협의 ○ '22. 3.: 공사착공 ○ '22. 12.: 공사준공

#### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
3,870,000 (시 1,409,000, 구비 2,461,000)	3,179,784 (시 1,235,976, 구비 1,943,808)	82.2



옥외광고물 허가 처리 및 시설물 특별 안전점검을 통하여 안전하고 쾌적한 도시미관을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
- 내 용
  - 옥외광고물 허가, 신고 관련 안내 및 처리
  - 옥외광고물 등 안전점검 실시(연 3회)
  - 옥외광고물심의위원회(대심의, 소심의) 운영

□ 주요 추진실적

구분	허가 및 신고	광고물 경유(상담)제	안전점검 실시	옥외광고 심의위원회
실적	654건 - 허가 200건 - 신고 204건 - 연장 250건	651건	562개소 - 옥상간판 등 234건 - 옥외광고물 등 328건	42회 - 대심의 6회 - 소심의 36회

- 안전점검 결과: 합격 555개소, 조건부합격 7개소(옥상3, 돌출4, 시정명령 실시)

□ 향후계획

- 옥외광고물 허가 및 신고 등 처리: 2021. 10월 ~ 12월
- 동절기 안전점검 실시: 2021. 11월
  - 대상: 총 117개소(옥상간판 52, 현수막 지정게시대 47, 시민게시판 18)
- 옥외광고물심의위원회 개최: 2021. 10월 ~ 12월
  - 대심의(월 1회), 소심의(주 1회)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
66,188 (구비)	33,407 (구비)	50.5

무질서한 노후, 불법간판 등을 정비하고 에너지 효율이 좋은 LED 벽면이용 간판으로 교체하여 쾌적한 도시경관을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. 1. ~ 11. 30.
- 사업구간 및 대상

지역	구간	건물수	업소수(교체)
신길로	우신초 사거리~사러가시장 사거리[양방향 1km]	47	141(110)
영중로	영등포시장 사거리~신화요양병원 사거리[양방향 1.1km]	54	152(120)

- 사업내용: 벽면간판 230개소 설치 및 무허가·돌출간판 등 439개소 철거
- 지원범위: 1업소 당 1개 벽면이용간판 설치 지원

□ 주요 추진실적

- 신길로·영중로 간판개선사업 추진계획 수립: 2021. 1월
- 정비시범구역 지정 및 표시방법 고시: 2021. 4월
- 간판개선주민위원회 구성 및 협약체결, 사업추진 방향 설정: 2021. 5월
- 사업수행업체 선정 및 계약체결: 2021. 7월
- 사업구간 점포별 동의서 징구: 2021. 7월 ~ 9월

□ 향후계획

- LED 벽면간판 제작·설치 및 무허가노후 간판 등 정비완료: 2021. 10월 ~ 11월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
424,907 (시 149,907, 구기금 275,000)	-	-

※ 영중로: ‘영등포시장역 보행친화거리 조성사업’ 시(180,000), 구비(120,000) 별도 활용

주민의 통행불편을 초래하는 불법광고물에 대한 다각적인 정비활동을 통하여 보행 편의를 증진하고 탁트인 거리환경을 조성하고자 함

## □ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
- 정비대상: 불법광고물(유동 및 고정광고물)

## □ 주요 추진실적

- 불법광고물 정비내역 (단위: 건)

유동광고물					고정광고물			
계	현수막	벽보	입간판	전단, 스티커 등	계	벽면간판	돌출간판	기타 (지주, 창문 등)
2,644,381	32,428	1,849,349	820	761,784	391	93	67	231

- 불법광고물 정비사업

구분	수거보상제	동별 경진대회	365감시반	상시 및 특별정비
내용	· 인원: 66명(2~12월) · 실적: 2,604,314건	· 대상: 18개동 · 실적: 26,183건	· 인원: 3명(2~12월) · 실적: 5,214건	· 평일 및 휴무일 · 실적: 9,061건

- 불법광고물 부착방지시설 설치: 총 12km, 1,227개소
  - 1차: 당산로, 경인로 등 총 6.4km, 578개소 / 2차: 산길로, 시흥대로 등 총 5.6km, 649개소
- 대림중앙시장 일대 불법고정간판 일제정비 추진
  - 1구간: 149개 불법간판 정비 완료, 이행강제금 부과 19개 / 16,490천원
  - 2구간: 142개 불법간판 정비 완료, 이행강제금 부과 21개 / 13,420천원
  - 3구간: 112개 불법간판 자율정비(1차) 안내

## □ 향후계획

- 대림중앙시장 일대 불법고정간판 일제정비 추진(3구간)
  - 2차 자율정비안내 → 미정비시 이행강제금 부과

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
254,380 (시 169,474, 구비 84,906)	186,881 (시 129,566, 구비 57,315)	73.4

### Ⅲ. 2022년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 보행자를 위한 쾌적한 가로환경 조성 ..... 15
- ② 전선없는 거리 조성을 위한 지중화 사업 ..... 16
- ③ 옥외광고물 허가 및 관리 ..... 17
- ④ 불법광고물 DOWN! 주민만족 UP! ..... 18

보행환경이 열악한 지역에 대해 체계적·단계적 정비를 통해 『탁트인 영등포』를 구현하고 영등포의 깨끗한 이미지를 제고하고자 함

## □ 사업개요

- 기 간: 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 정비인력 현황

구분	2022년	2021년	비고
단속공무원	11명(일반직1, 시간제10)	11명(일반직1, 시간제10)	-
용역 직원	6명	6명	-

## □ 세부 추진계획

- 보행친화거리 조성지역 집중관리 및 지역별·시기별 관내 정비 병행
  - 영중로·영등포로, 대림 디지털로, 양산로, 청과시장 등
- 불법 거리가게 정비 및 야간·주말 통행불편에 따른 정비 강화

## □ 추진일정

구분	정비 내용	기간
중점관리지역 (보행친화거리 등)	영중로·영등포로, 대림 디지털로, 청과시장, 기계공구상가 등 쾌적한 보행환경 유지 및 주민불편 해소	연중
전통시장	영일시장, 영등포청과시장, 영등포시장 북문 등 통행불편 최소화	연중
학교주변	신학기 통학로 주변 적치물 등 집중단속	3월, 8월
축제 지원	봄꽃축제, 불꽃축제 등 축제 관련 특별정비	4월, 10월
여의나루역	여의나루역 주변 보행환경 상시정비	4월~11월
계절별	마늘철, 김장철 등 상품적치에 따른 통행불편 해소	5월, 11월

## □ 소요예산: 총 444,568천원(구비)

## 2 전선없는 거리 조성을 위한 지중화 사업

보행친화팀

무질서한 전주, 통신주가 난립한 가마산로, 도림로 등에 지중화 사업을 추진하여 안전하고 깨끗한 도시경관을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사업내용

사업명	추진구간	거리	내용
계		1,350m	한전주 46개, 통신주 16개 철거
가마산로	성락주유소앞 교차로 ~ 레미안프레비뉴 아파트	400m	한전주 13개, 통신주 10개 철거
도림로	대림역~우성아파트 교차로	950m	한전주 33개, 통신주 6개 철거

### □ 세부 추진계획

- 2022년 사업계획서 제출(영등포구→한전): 2021. 8월
- 2022년 지중화 사업 대상 알림: 2021. 12월

### □ 추진일정

- 협약서 체결: 2022. 1월
- 실시설계: 2022. 2월 ~ 6월
- 시공사 선정: 2022. 7월 ~ 9월
- 공사착공 및 준공: 2022. 10월 ~ 2023.12월

### □ 소요예산: 총 12,298,538천원

(시 2,411,350, 구비 5,064,488, 사업자 4,822,700)

옥외광고물이 주변 환경과 조화롭게 어우러질 수 있도록 도시경관을 개선하고 올바른 옥외광고문화를 정착시키고자 함

**사업개요**

- 기 간: 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 내 용
  - 옥외광고물 허가·신고 처리 및 옥외광고심의위원회 운영
  - 풍수해 등 안전사고 방지를 위한 옥외광고물 등의 안전점검 실시

**세부 추진계획**

- 옥외광고물 허가·신고 처리: 벽면이용간판, 옥상간판, 지주이용간판 등
- 옥외광고심의위원회 운영

구분	인원	임기	시기
대심의위원회	총 11명	2년	월 1회 개최(매월 셋째 주 목요일)
소심의위원회	총 3명	2년	주 1회 개최(매주 화요일)

- 옥외광고물 등의 안전점검 실시

구분	상시	정기
점검시기	신규 및 연장 허가 시	풍수해 등 대비하여 자체계획 수립 후 실시 (연 2회)
점검대상	신규 및 연장 광고물 (돌출, 옥상, 지주이용간판 등)	안전점검 대상 광고물 (돌출, 옥상, 지주이용간판 등)

- 풍수해 대비 민간 재해방재단 운영
  - 운영시기: 태풍 등 비상상황 발생 시
  - 운영방법: 사전예방 현장점검(위험 옥외광고물) 및 비상대기(장비지원 포함)

**소요예산: 총 36,472천원(구비)**

도시미관을 저해하는 불법광고물 정비를 통해 깨끗하고 안전한 보행환경을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 기 간: 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 정비대상: 불법광고물(유동 및 고정광고물)

### □ 세부 추진계획

- 불법광고물 정비체계 강화
  - 불법광고물 기획정비: 월별 집중 단속지역(지하철역 주변 등) 선정 후 계도 및 단속
  - 불법광고물 특별정비 강화: 휴무일·평일야간 등 취약시간대 365감시반 운영
- 불법광고물 난립지역에 대한 특수사업 추진
  - 불법광고물 부착방지시설 설치 지속 추진
  - 자동경고발신시스템 도입: 불법 대부업·성매매 등 금지광고물 대상
  - 대림역(2호선) 주변 불법간판 일제정비
- 구민이 직접 참여하는 불법광고물 정비활동 강화

구 분	수거보상제(70명)	혼적지우기(6명)	365감시반(3명)
기 간	'22. 2. ~ 12.	'22. 3. ~ 11. (평일 9~12시)	'22. 2. ~ 12. 휴무일(토·일) / 평일야간
내 용	불법유동광고물 수거 실적에 따라 보상금 지급	불법광고물 잔재물(끈, 스티커 등) 제거	단속 취약시간대 현장 계도 및 단속

### □ 추진일정: 연중 실시

□ 소요예산: 총 580,500천원(구비 110,740, 구기금 469,760)



## IV. 신규·중점 추진사업

### 1 대림동 보행친화 르네상스 보행친화팀, 광고물디자인팀, 광고물개선팀

대림 생활권의 낙후된 이미지 쇄신을 위한 보행친화 사업을 추진함으로써 가로환경 개선과 주민 삶의 질 향상을 통한 문화적 다양성을 지닌 도시로의 발전을 도모하고자 함

#### □ 추진방향

- 대림동 보행친화 르네상스 실현으로 도시 이미지 개선 및 주민 보행권 확보
- 차이나 타운의 특색을 살리되 지역주민과 공존하는 도시미관으로 개선

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 대 상 지: 대림역 일대 이면도로 및 도림로 등
- 내 용
  - 도림로38길 등 대림역 이면도로 디자인 포장, 도림로 지중화 사업
  - 디지털로37길 일대 LED 간판개선 사업
  - 대림시장 일대 불법광고물 부착방지판 설치, 대림역 불법간판 일제정비

#### □ 세부 추진계획

구 분	대림역 이면도로 디자인 포장	도림로 지중화 사업	LED 간판개선사업	불법광고물 부착방지판	대림역 불법간판 일제정비
기 간	'22. 1. ~ 12.	'22. ~ '24.	'22. 1. ~ 12.	'22. 3. ~ 6.	'22. 2. ~ 7.
대상지	대림로23길(310m), 도림로38길(130m)	대림역~우성 <sup>▲</sup> 교차로 (양방향 950m)	디지털로37길 등 (양방향 0.6km)	도림대림로, 디지털로, 디지털로37길 등 (3.2km)	도림로, 도림로41길, 대림로29길 등 (대림역 주변 총 0.8km)
내 용	○ 대림로23길 : 차도아스콘 재포장 ○ 도림로38길 : 디자인 포장	○ 공중선 지중화 ○ 전주 33기, 통신주 6기 철거	○ 불법·노후간판 → LED 간판 - 대상: 건물39, 간판263 - 1업소 1간판 - 145개소 신규교체	○ 설치대상 : 가로등, 전주, 신호등, 통신주 등 가로시설물 ○ 설치물량 : 총 324개소	○ 대림중앙시장 불법간판 일제정비에 이어 대림역 주변 불법간판 단계적 정비

#### □ 소요예산: 총 8,467,000천원

(시 1,587,000, 구비 3,706,000, 사업자 3,174,000)

거리 미관을 저해하는 한전 지상기기에 디자인 덮개를 설치하여 개선하고 쾌적한 보행 환경을 조성하고자 함

### □ 추진방향

- 2022년~2024년까지 순차적으로 관내 지상기기 미관 개선
- 주요 간선도로 변 미관 개선을 통한 쾌적한 도시 이미지 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 위 치: 영등포동, 당산동, 문래동, 양평동 주요 간선도로변 (약 120개소)
- 내 용: 지상기기에 디자인 덮개 설치

### □ 세부 추진계획

- 지상기기 실태조사
  - 현장 실태조사 자료와 한전 제공 자료를 대조하여 현황 파악
- 한국전력공사 업무 협의
  - 사업 구간 내 지상기기 개선 대상 선정
- 설계용역 및 설치 공사
  - 내구력이 강하고 유지관리가 용이한 재질로 제작 설치

### □ 추진일정

- 사업 구간 내 지상기기 실태 조사: 2022. 1월 ~ 3월
- 한국전력공사 업무 협의: 2022. 3월 ~ 5월
- 디자인 및 설계용역: 2022. 4월 ~ 5월
- 공사 발주: 2022. 6월
- 착공 및 준공: 2022. 7월 ~ 12월

### □ 소요예산: 총 300,000천원(구비)