

'97. 상반기 주요업무 추진상황 보고서

1997. 9.

교통행정과

순서

- | | | |
|-------------------------|----|---|
| 1. 초등학교 통학로 개선사업 | —— | 1 |
| 2. 교통정체지점 및 사고많은지점 개선사업 | —— | 2 |
| 3. 자전거도로 조성공사 | —— | 3 |

초등학교 통학로 개선사업

□ 년차별사업 대상학교(20개교 : 완료10, 진행10 - 유치원3 포함)

- '95년 개선완료 : 당서, 대방, 영동, 영등포초등학교
- '96년 개선완료 : 당중, 영신, 도림, 신영, 영림, 대길초등학교
- '97년 개선계획 : 대영, 문래, 영중, 도신, 당산, 대방, 신대림초등학교
다샘, 한영, 고은색동유치원(초등학교 7개교, 유치원3개소)

□ '97년 사업내용

- 과속방지턱 설치 (40개)
- 횡단보도 설치 (10개)
- 보차도 구분시설 및 정비 (673m)
- 점멸등 (10개)
- 주차금지 황색실선 (146m)

□ 추진일정

- 실시설계 : '97. 3~4
- 서울시 및 서울지방경찰청 협의 : '97. 4~6
- 사업발주 : '97. 8
- 사업완료 : '97. 11월 사업완료 예정

□ 소요예산 : 341백만원(구비 109백만원, 시비 232백만원)

□ 사업효과

- 초등학교 통학로를 중심으로 개선사업을 실시함으로써 어린이 안전사고를 미연에 방지하고 초등학교 주변 교통환경을 개선하여 학생들의 안전한 등·하교를 유도

교통정체지점및사고많은지점개선사업

□ 대상지점 : 3개소

- 여의도 주택은행본점 사거리
- 신길역사 → 대운병원 삼거리(노량진로)
- 롯데백화점 앞

□ 사업내용

- 보도 SET-BACK - B = 1.3m, L = 56m } 노량진로
- ASP포장 0.8㉔
- 가드레일 설치 (L = 37m) } 롯데백화점앞
- 고압브럭 포장 1.5㉔
- 대각선흥단보도 설치 및 보행자신호등 설치 (4개소) - 여의도 주택은행본점

□ 추진일정

- 서울시 및 서울지방경찰청 협의 : '97.2 ~ 7월
- 사업시행
 - 구시행 토목사업완료 : 롯데백화점앞, 노량진로(2개소)
 - 경찰청사업 진행중 : 여의도 주택은행본점 사거리(1개소)

□ 사업비 : 31백만원

□ 사업효과

- 교통사고 예방 및 보행권 확보로 교통환경 개선

자전거도로 조성공사

□ 대상지 : 여의도 광장로외 5개소

□ 사업내용 : 자전거도로조성 5.6km

- 보도조성 : 42.84㉔
- 자전거도로 차선설치 : 5,654m
- 지하보도 연결통로 : 100m
- 노면표지 : 98개
- 계단설치 : 1개소
- 자전거보관소 표지판 : 4개소
- 차량진입 금지봉 : 5개
- 가드레일 : 260M

□ 추진사항

- '97. 8월 발주
- '97. 12. 31 완료 예정

□ 소요예산 : 364백만원(시비)

□ 사업효과

- 자전거도로를 설치함으로 자동차 교통수요를 자전거 교통으로 흡수하여 도시 교통혼잡을 완화하고 환경오염 예방 및 구민건강증진을 도모하고자 함.