

제231회 구의회 제1차 정례회

2021. 6. 14. ~ 6. 29.



2021년 주요업무 보고



푸른도시과

보고 순서

I . 일반 현황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 3
III . 신규·중점사업 추진실적	· · · 15

I . 일반현황

1 조 직

푸른도시과

- (4)개팀

공원정책팀	공원조성팀	조경팀	자연생태팀
<ul style="list-style-type: none"> - 도시공원조성계획 입안 - 장기미집행 도시공원 관리 - 근린공원 조성·유지관리 - 마을마당 조성·유지관리 - 공원녹지하천 관리인력 채용 및 관리 - 재개발, 재건축 공원조성 - 공원, 마을마당, 녹지대 등 전기시설 유지관리 - 공원 점·사용 허가 - 시공원 유지관리 (영등포공원, 중미루공원) - 영등포공원 주차장 사용수약허가, 꽃밭 운영 - 에코스쿨 조성 	<ul style="list-style-type: none"> - 어린이공원조성·유지관리 - 소공원, 주제공원 조성·장비 및 유지관리 - 생활권 공원녹지 조성 - 공원안전점검 및 재난, 재해 관련 업무 총괄 - 국 공유재산 총괄 및 공원 관련 재산 관리 - 옥상녹화, 텃밭 조성 추진 및 관리 - 아파트 열린녹지 조성 - 야외체육시설 설치, 유지관리 - 건축물 허가 승인 관련 조경분야 협의 관련 	<ul style="list-style-type: none"> - 가로녹지대조성·유지관리 - 수림대·시설녹지조성 - 가로수 식재·유지관리 - 가로수 기본계획 수립 - 꽃길조성 및 화분관리 - 푸른서울가꾸기 - 도시구조물 벽면녹화 - 빗물정원 조성 - 자투리땅 녹지조성 - 재개발, 재건축 녹지조성 - 공동주택 조경협의 - 공유재산관리(녹지) 	<ul style="list-style-type: none"> - 자연환경·생태복원사업 - 우수지 생태복원 및 관리 - 하천생태복원, 녹화사업 - 야생동·식물수출입허가 - 야생동물구조·시설지정 - 수목 병·해충방제 (공원 및 녹지대가로수등) - 안양천·도림천 특화사업 - 안양천 철새보호구역관리 - 안양·도림천 생태조성 및 편익시설 설치 관리 - 자연하천 조성 및 관리 - 자연생태 프로그램 운영

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	-	1	5	7	6	6	-	-	1	-	-	-	-	-
현 원	25	-	1	6	9	4	1	1	2	-	-	-	-	-	1
과부족	△ 1	-	-	1	2	△ 2	△ 5	1	2	△ 1	-	-	-	-	1

3 주요시설 및 장비

구분	명 칭	현 황	비 고
시 설	근린공원	11개소 522,227.2 ^m ² (영등포구 관리 9개소 182,281.2 ^m ² , 서울시 직영관리 2개소 339,946 ^m ²)	공원정책팀
	어린이공원	21개소 61,077 ^m ²	공원조성팀
	소공원	19개소 27,981.1 ^m ²	공원조성팀
	주제공원(역사공원)	1개소 2,962.8 ^m ²	공원조성팀
	마을마당	30개소 17,850 ^m ²	공원정책팀
	공공공지, 차없는 거리	9개소 17,608.7 ^m ²	공원조성팀
	녹지대	407개소 783,782 ^m ²	조경팀
	가로수	116개 노선 26종 17,614주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	공원조성팀
	체육시설	94개소 22종 833점	공원조성팀
장 비	중형승용차	쏘울EV 65로0530(2016)	공사현장 점검 및 순찰
	승 합 차	스타렉스 70루8982(2018)	공사현장 점검 및 순찰
	소형화물차	포터2(1t) 96저0103(2020)	공원 관리
	화물차	마이티(2.5t) 87루7056(2017)	가로수, 띠녹지 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5244(2018)	녹지대 관리
	소형화물차	포터2(1t) 80모7630(2005)	뿌리융기
	소형화물차	포터2(1t) 96저0106(2020)	공원녹지분야 복합민원처리
	승 합 차	스타렉스 70루8935(2018)	녹지대 관리
	소형특수	노바스스카이고소작업차 82소3550(2019)	가로수 전지 등 관리
	소형화물차	포터2(1t) 86우4171(2011)	안양천 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5224(2018)	병해충 방제

4 예 산 현 황

(단위: 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액	집행률(%) (5.31.기준)
계	10,843,694	5,696,973	51.8
공원관리 수준향상	2,725,096	1,062,290	39.0
공원조성 수준향상	1,500,228	1,047,845	69.8
가로녹지 수준향상	4,371,039	2,349,676	53.8
자연생태 수준향상	2,247,331	1,154,205	51.4
기본경비	143,824	82,956	57.7

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	공원 노후 시설 정비 및 개선	4
②	누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비	6
③	공원 편익시설 개선 및 수목 관리	7
④	쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충	9
⑤	가로수 유지관리	10
⑥	생활권 녹지대 유지관리	12
⑦	안양천·도림천 힐링명소 조성	13

1 공원 노후 시설 정비 및 개선

공원정책팀

노후, 훼손된 공원시설 정비 및 확충을 통하여 이용 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

사업명	위치	규모	사업내용
공원시설물 정비	신길근린공원	500㎡	어린이놀이터 리모델링, 수목식재 등
노후 문래근린공원 정비	문래근린공원	2,000㎡	어린이놀이터 확장, 게이트볼장 리모델링, 수목식재 등
시공원 보수정비	영등포공원	5,000㎡	영등포문화원 앞 화단정비, 물놀이장 바닥 포장 정비 등
노후 마을마당 보수정비	나루, 놀이소, 동산	1,317㎡	노후 휴게시설·포장 교체, 체육시설 설치 등
공원등 LED 조명 교체	중앙공원 등 10	10개소	LED공원등 교체
공원 전기시설물 유지관리	공원, 녹지대 등	850본	점등 보수, 전기시설물 정비 등

□ 주요 추진실적 및 향후계획

사업명	추진실적	향후계획
공원시설물 정비 (완료)	- 1.26.~3.6.: 설계용역 시행 - 3.18.: 공사발주 - 3.30.~5.8.: 공사시행 및 준공	-
노후 문래근린공원 정비	- 1.26.~3.6.: 설계용역 시행 - 3.29.: 공사발주 - 4.27.: 공사착공	- 6.15.: 공사준공
시공원 보수정비	- 2.15.~4.5.: 설계용역 시행 - 4.20.: 공사발주 - 4.27.: 공사착공	- 6.5.: 공사준공
노후 마을마당 보수정비	- 5.18. : 공사발주 - 5.24. : 공사착공	- 6.20.: 공사준공(나루,놀이소) - 9.30.: 공사준공(동산)
공원등 LED 조명 교체	- 2.~3.: 설계용역 시행 - 3.: 공사발주	- 6.30.: 공사준공
공원 전기시설물 유지관리	- 2.~3.: 설계용역 시행 - 3.: 공사발주	- 12.30.: 공사준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	962,400 (시 250,000, 구비 712,400)	683,243 (시 99,000, 구비 584,243)	71.0
공원시설물 정비	180,600 (구비)	161,066 (구비)	89.2
노후 문래근린공원 정비	299,000 (구비)	284,177 (구비)	95.0
시공원 보수정비	100,000 (시비)	99,000 (시비)	99.0
노후 마을마당 보수정비	262,000 (시 150,000, 구비 112,000)	32,000 (구비)	12.2
공원등 LED 조명 교체	90,000 (구비)	85,000 (구비)	94.4
공원 전기시설물 유지관리	30,800 (구비)	22,000 (구비)	71.4

2 누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비

공원조성팀

노후 및 파손되어 이용에 불편을 주는 어린이 놀이시설물을 재정비하고 누구나 이용가능한 공원으로 조성하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

사업명	위치	규모	사업내용
자유어린이공원 정비	여의동 50-3	5,385㎡	어린이놀이시설 교체, 탄성포장 교체, 원주목 설치, 바닥포장 정비, 체육시설 정비, 수목식재 등
2021. 어린이공원 정비	대림, 두암, 동심, 신우	8,000㎡	토사유출 방지, 놀이시설 교체, 보도블럭 정비, 수목 식재 등

□ 주요 추진실적 및 향후계획

사업명	추진실적	향후계획
자유어린이공원 정비 (완료)	- 1.21.~3.1.: 설계용역 시행 - 3.8.~4.16.: 공사시행 및 준공	-
2021. 어린이공원 정비 (완료)	- 1.21.~3.1.: 설계용역 시행 - 4.19.~5.28.: 공사시행 및 준공	-

□ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	470,000 (구비 470,000)	444,131 (구비 444,131)	94.5
자유어린이공원 정비	120,000 (구비 120,000)	116,326 (구비 116,326)	96.9
2021. 어린이공원 정비	350,000 (구비 350,000)	327,805 (구비 327,805)	93.7

3 공원 편익시설 개선 및 수목 관리

공원조성팀

소공원, 수경시설, 체육시설 등 노후 시설물 개선 및 수목 가지치기로 위험요소를 제거하여 안전하고 쾌적한 공원 분위기를 조성하고자 함

□ 사업개요

사업명	위치	규모	사업내용
노후 소공원 시설물 교체 및 정비	꽃담,도리미,차없는거리,인스빌1,2	5,901.7m ²	노후 시설물 교체, 수목식재, 휴게공간 조성 등
2021년 소공원 재정비	새말, 당산나루	2,018m ²	화단경계부 정비, 초화 및 수목식재, 벤치교체설치 등
마을단위 체육시설 정비 및 설치	관내 체육시설	-	야외운동기구 30점 설치 및 노후 시설물 정비 등
공원 내 수경시설 유지관리	관내 수경시설	14개소	바닥분수 타일 보수, 우수감지장치 설치, 노후 펌프 교체 등
공중화장실 환경개선	원지,당산,문래,대림	5개소	공원 화장실 노후 시설 정비, 누수시설 정비, 바닥타일 교체 등
공원 내 수목 가지치기	원지어린이공원 등 10개소	10개소	수목 가지치기 258주, 수목 제거 19주
공원 소나무 생육환경개선	자매,구청본관 별관,고추말,구의회	5개소	수관정비 138주, 위험목제거 3주, 줄당김 1개소

□ 주요 추진실적 및 향후계획

사업명	추진실적	향후계획
노후 소공원 시설물 교체 및 정비	- 3.~4.: 실시설계용역 시행 - 5.3.~7.1.: 공사시행 및 준공	- 7.1.: 공사준공
2021년 소공원 재정비	- 2.~4.: 현장조사 - 5.3.~6.12.: 공사시행 및 준공	- 6.12.: 공사준공
마을단위 체육시설 정비 및 설치	- 2.~3.: 현장 점검 및 설치계획 - 4.~5.: 야외체육시설물 설치	- 6.~11.: 현장 수시 점검 및 신규설치
공원 내 수경시설 유지관리	- 5.24.~6.18.: 상반기 공사 시행 및 준공	- 6.18.: 하반기 공사준공
공중화장실 환경개선(완료)	- 4.1~5.30.: 공사시행 및 준공	-
공원 내 수목 가지치기(완료)	- 2.1~2.24.: 공사시행 및 준공	-
공원 소나무 생육환경개선(완료)	- 3.22.~4.16.: 공사시행 및 준공	-

□ 예산현황

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	집행액	집행률(%)
계	619,400 (구비 619,400)	322,579 (구비 322,579)	52.1
노후 소공원 시설물 교체 및 정비	300,000 (구비 300,000)	80,506 (구비 80,506)	26.8
2021년 소공원 재정비	100,000 (구비 100,000)	85,000 (구비 85,000)	85.0
마을단위 체육시설 정비 및 설치	101,200 (구비 101,200)	65,173 (구비 65,173)	64.4
공원 내 수경시설 유지관리	27,000 (구비 27,000)	7,000 (구비 7,000)	25.9
공중화장실 환경개선	24,200 (구비 24,200)	18,000 (구비 18,000)	74.4
공원 내 수목 가지치기	45,000 (구비 45,000)	45,000 (구비 45,000)	100.0
공원 소나무 생육환경개선	22,000 (구비 22,000)	21,900 (구비 21,900)	99.5

4

쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충

조경팀

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속 및 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 등 녹지량을 확충하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

사업명	위치	규모	사업내용
양평가로녹지 녹지량 확충 등 3개 사업(시비)	양평가로녹지, 안양천둔치 등	6,300㎡	도로변 녹지량 확충, 하천(둔치) 녹화 등
도로변 가로녹지량 확충 등 4개 사업(구비)	대림동 807-2번지 등 4개소	5,000㎡	도로변 유휴공간, 하천둔치, 자투리 땅 녹화 등
신길8재정비촉진구역 등 도시개발사업	신길8구역	3,818㎡	재개발 관련 기반시설(공원, 녹지) 조성 (기부채납 시설)

□ 주요 추진실적 및 향후계획

사업명	추진실적	향후계획
양평가로녹지 녹지량 확충 등 3개 사업(시비)	- 1.~4.: 설계용역 시행 - 3.~5.: 설계심의, 계약심사, 일상감사 - 5.~6.: 공사발주	- 6.~9.: 공사시행(준공)
도로변 가로녹지량 확충 등 4개 사업(구비)	- 1.~2.: 설계용역 시행 - 2.~3.: 계약심사, 일상감사 - 3.~4.: 공사발주	- 4.~9.: 공사시행(준공)
신길8재정비촉진구역 등 도시개발사업	- 5.17.: 준공인가 신청(검토중)	- 6.: 준공 및 기부채납(예정)

□ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	2,505,000 (시 1,660,000, 구비 845,000)	929,805 (시 571,809, 구비 357,996)	37.1
양평가로녹지 녹지량 확충 등 3개 사업(시비)	1,660,000 (시비)	571,809 (시비)	34.4
도로변 가로녹지량 확충 사업 등 4개 사업(구비)	845,000 (구비)	357,996 (구비)	42.4
신길8재정비촉진구역 등 도시개발사업	비예산	비예산	비예산

관내 주요 노선 은행나무 열매 낙과 및 노령·위험 가로수, 수목생장으로 인한 뿌리용기 발생하여 가로수 정비로 통한 주민생활 불편해소 및 안전사고 예방하고 가로수 수형조절을 실시하여 품격있는 가로수 관리

□ 사업개요

사업명	위치	규모	사업내용
은행나무 가로수 바뀌삼기	영등포로, 국회대로62길 등	10개 노선	은행나무 암나무 140여주 교체 등
문래로 등 가로수 정비	문래로 등	5개 노선	가로수 70여주 교체 및 보식 등
선유서로 가로수 정비	선유서로	1개 노선	은행나무 60여주 교체 및 보식 등
가로수 보식 및 식재 (연간계약)	대림로 등	관내 노선	가로수 보식 및 식재 등
가로수 가지치기 (연간계약)	문래북로 등	관내 노선	가로수 가지치기
겨울철 가로수 가지치기	당산로 등	1개 노선	버즘나무 163주 가지치기
배전선로 근접 가로수 가지치기	영등포로 등	73개 노선	버즘나무 등 4,514주 가지치기
가로수 생육환경 개선	여의서로	1개 노선	왕벚나무 34주 외과수술, 616주 토양관주 등
가로수 뿌리용기 정비	여의동서로 등	관내 노선	자체 전담반을 편성, 운영하여 가로수 뿌리용기 1,500여개소 정비

□ 주요 추진실적 및 향후계획

사업명	추진실적	향후계획
은행나무 가로수 바뀌삼기	- 1. ~ 3.: 설계용역 시행 - 3. ~ 4.: 공사발주 및 착공	- 6.: 공사준공
문래로 등 가로수 정비	- 1. ~ 3.: 설계용역 시행 - 3. ~ 4.: 공사발주 및 착공	- 6.: 공사준공
선유서로 가로수 정비	- 1. ~ 3.: 설계용역 시행 - 4. ~ 5.: 공사발주 및 착공	- 7.: 공사준공
가로수 보식 및 식재(연간계약)	- 4. : 공사발주 및 착공	- 12.:공사준공
가로수 가지치기(연간계약)	- 2. : 공사발주 및 착공	- 12.:공사준공
겨울철 가로수 가지치기(완료)	- 2. ~ 3.: 공사시행 및 준공	-
배전선로 근접 가로수 가지치기(완료)	- 2. ~ 5.: 공사시행 및 준공	-
가로수 생육환경 개선(완료)	- 2. ~ 3.: 공사시행 및 준공	-
가로수 뿌리용기 정비	- 3. : 전담인력반 편성, 운영	- 11.: 운영 종료

□ 예산현황

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	집행액	집행률 (%)
계	884,961 (시 25,000, 구비 859,961)	116,493 (시 25,000, 구비 91,493)	13.2
은행나무 가로수 바뀐삼기	270,000 (구비)	7,040 (구비)	2.6
문래로 등 가로수 정비	126,000 (구비)	-	-
선유서로 가로수 정비	175,000 (구비)	-	-
가로수 보식 및 식재(연간계약)	45,000 (구비)	-	-
가로수 가지치기(연간계약)	50,000 (구비)	-	-
겨울철 가로수 가지치기	25,000 (시비)	25,000 (시비)	100.0
가로수 생육환경 개선	50,000 (구비)	50,000 (구비)	100.0
가로수 뿌리양기 정비	143,961 (구비)	34,453 (구비)	23.9

※ 배전선로 근접 가로수 가지치기공사 한국전력공사 예산(565,550천원) 중 558,217천원 집행

도로, 철도, 주택가 등에 산재해 있는 생활권 내 녹지대들에 대한 지속적인 관리로 주민들에게 아름답고 쾌적한 생활환경을 제공

□ 사업개요

사업명	위치	규모	사업내용
녹지대 수목 및 시설물 관리(연간단가)	관내 녹지대	관내 녹지대	녹지대 위험수목 정비, 노들로 예초 등 연간관리, 대방천로 대형수목 정비
녹지대수목및 시설물 정비	관내 녹지대	관내 녹지대	녹지대 4개소 정비, 화장실 1개소 설치, 노들로변 녹지 1개소 수목보식 등
도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리	영중로 등 주요 가로변	4,000m	주요도로변 걸이화분 설치 등
공원녹지포지 폐기물 처리	양화동 1-29 성산대교 하부	폐기물 1000톤	공원녹지 발생 폐기물(임목, 혼합 등) 반출 처리 등

□ 주요 추진실적 및 향후계획

사업명	추진실적	향후계획
녹지대 수목 및 시설물 관리(연간단가)	- 1.~2.: 설계용역 시행 - 2.: 공사발주 - 3.~11.: 공사시행(연간단가)	- 11.: 공사준공
녹지대 수목 및 시설물 정비	- 2.~3.: 설계용역 시행 - 3.: 공사발주 - 4.~6.: 공사시행	- 6.: 공사준공
도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리	- 5.: 봄철걸이화분 설치	- 9.: 가을철 걸이화분 설치
공원녹지포지 폐기물 처리	- 4.28~5.23.: 폐기물 반출(1차) - 5.21.: 폐기물 반출(2차)	- 7.~12.: 폐기물 반출(3차)

□ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	533,531 (구비 533,531)	287,775 (구비 287,775)	53.9
녹지대 수목 및 시설물 관리(연간단가)	196,531 (구비 196,531)	96,531 (구비 96,531)	49.1
녹지대 수목 및 시설물 정비	182,000 (구비 182,000)	86,300 (구비 86,300)	47.4
도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리	55,000 (구비 55,000)	34,958 (구비 34,958)	63.6
공원녹지포지 폐기물 처리	100,000 (구비 100,000)	69,986 (구비 69,986)	70.0

매년 반복적으로 출현하는 안양·도림천 위해식물에 대해 식재기반을 조성하고 생육 가능한 수목 및 장미, 초화류를 식재하여 하천생태계를 복원하고자 함

□ 사업개요

사업명	위치	규모	사업내용
안양천 생태복원 및 녹화	안양천 (신정교~양화교)	1.5km	중간산책로 설치, 장미 및 초화류 식재 등
안양천 장미원 조성(2차)	안양천 (오목교 인근)	4,000m ²	장미 및 초화류 식재, 휴게시설 설치 등
안양천 잔디광장 조성	안양천 (양평교 인근)	15,000m ²	다목적 잔디광장 조성, 휴게시설 설치 등
도림천 그늘목 식재	도림천 (전구간)	4.0km	그늘목 식재 및 사면 녹화 등
안양천 공중화장실 정비	안양천 제방	간이화장실 2동 설치	신규 설치 1개소(안양천 체육벨트), 교체 1개소(신정교 인근)
영등포 바람길숲 조성	안양천, 선유로, 영등포공원 등 7개소	10.0km	공원 및 하천변 수목식재, 도로변 가로수 및 떠죽지 조성 등

□ 주요 추진실적 및 향후계획

사업명	추진실적	향후계획
안양천 생태복원 및 녹화	- 1.26.: 추진계획 수립 - 3.2.~5.30.: 설계용역 시행	- 9.~11.: 공사시행
안양천 장미원 조성(2차)	- 1.27.: 공사발주 - 2.25.: 공사착공	- 6.10.: 공사준공
안양천 잔디광장 조성	- 1.26.: 추진계획 수립 - 3.5.~5.31.: 설계용역 시행	- 9.~11.: 공사시행
도림천 그늘목 식재	- 1.26.: 추진계획 수립 - 2.17.~5.14.: 설계용역 시행	- 9.~11.: 공사시행
안양천 공중화장실 정비	- 4.8.: 추진계획 수립 - 5.4.~5.31.: 설계용역 시행	- 6.~11.: 공사시행
영등포 바람길숲 조성	- '11.9.~'21.6.30.: 1차공사 시행	- 7.~12.: 2차공사 시행

□ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	6,548,265 (국 1,759,000, 시 4,059,000, 구 730,265)	650,101 (국 183,500, 시 211,165, 구 255,436)	9.9
안양천 생태복원 및 녹화	1,000,000 (시비)	-	-
안양천 장미원 조성(2차)	560,265 (구비-특별교부금)	246,262 (구비-특별교부금)	44.0
안양천 잔디광장 조성	800,000 (시비)	-	-
도림천 그늘목 식재	500,000 (시비)	27,665 (시비)	5.5
안양천 공중화장실 정비	170,000 (구비)	9,174 (구비)	5.4
영등포 바람길숲 조성	3,518,000 (국 1,759,000, 시비 1,759,000)	367,000 (국 183,500, 시비 183,500)	10.4

Ⅲ. 신규·중점 추진사업

1 영등포 바람길숲 조성

공원정책팀·조경팀·자연생태팀

서울의 지리적 특징을 활용 외곽산림의 찬공기를 도심으로 유도·확산시켜 도시 미세먼지 저감 등 기후환경 변화에 적극 대응하고 주민들에게 쾌적한 생활환경 제공하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 안양천, 영등포로, 문래로, 선유로, 영등포공원 및 철로변 등
- 사업기간: '19.7.~'21.12.
- 규 모: 약 7.5km
- 사업내용: 영등포 미세먼지 저감 도시숲(바람길숲) 조성

연번	위 치	숲 조성	시설 개선
1	안양천	수양버들·조팝나무 등	등의자·안내판 설치, 투수블럭 포장 등
2	영등포로	버즘나무·사철나무·맥문동 등	안내판·수목보호덮개·잔디보호펜스 설치 등
3	문래로	감나무·사철나무·맥문동 등	안내판·수목보호덮개·잔디보호펜스 설치 등
4	선유로	느티나무·사철나무·맥문동 등	안내판·잔디보호펜스 설치 등
5	도림로	버즘나무·사철나무·맥문동 등	안내판·잔디보호펜스 설치 등
6	도영로	느티나무·사철나무·맥문동 등	안내판·잔디보호펜스 설치 등
7	영등포공원	느티나무·회양목·맥문동 등	급양급수관 설치

□ 주요 추진실적

- '19. 7. ~ '20. 8.: 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)
- '20. 5. ~ 9.: 기술심의 및 설계경제성검토(VE) 등(서울시)
- '20. 10.19.: 공사 발주
- '20. 11. 9. ~ '21. 6.30.: 1차 공사시행 및 준공

□ 향후계획

- '21. 7. ~ 12.: 2차 공사시행 및 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
3,518,000 (국 1,759,000, 시비 1,759,000)	367,000 (국 183,500, 시비 183,500)	10.4