

2007. 제1차 구의회 정례회

2007.7.2 ~ 7.12



2007년도

주요업무추진현황

2007. 7.

공원녹지과

순 서

-  일반현황 1
-  2007 업무추진 목표와 방향 6
-  2007 주요업무계획추진실적 7

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직						기능직		
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	8급	9급	10급
정 원	25		1	3	5	5	3	7	1	
현 원	25		1	3	6	5	3	6	1	

2 조 직



3

주요시설 및 장비

구분	도 시 공 원					마을 마당	녹지대	가로수	보호 수	체육 시설
	총계	근 린			어린이					
		계	구공원	시공원						
개소수	29	11	7	4	18	23	104	54개 노선	2종	14개소
면적 (㎡)	614,044.8	559,961. 9	152,015. 9	407,946	54,082. 9	15,825. 7	517,48 7	15,976 주	2주	16종158점

□ 장비현황

구분	작업 차량	동력 분무기	경운기	양수기	잔디 깎기	배부식 예취기	수벽 전정기	동력톱	물통
계	3	3	1	2	11	22	13	8	4
공원				1	5	6	7	4	
조경 녹지	3	3	1	1	6	11	6	4	2 (2톤)
자연생태						5			2

□ 公 園 現 況

구 분	공원명	면 적(m ²)	위 치	주요시설	비 고		
총계	합계	614,044.8	29개소	시 관리공원 : 407,946.0m ² /4개소 구 관리공원 : 206,098.8m ² /25개소			
근 린 공 원	소유	계	559,961.9	11개소			
	구공	소계(조성)	152,015.9	7개소			
	원	자매	16,500.0	여의도동 56	관리실, 화장실, 전통주택, 체력단련시설, 조각품 등	'77.5.1	
		문래	23,611.0	문래1동 3가 66	관리실, 화장실2동, 노인정, 동물사, 팔각정2, 음수대, 배드민턴장, 운동장, 체력단련시설 등	'86.6.18	
		신길	19,782.0	신길5동341-3	관리실, 노인정, 팔각정자, 파고라3, 이동식화장실 등	'93.12.30	
		당산	11,154.9	당산1동 3가 385	관리실, 화장실, 분수대, 조합놀이대 등	'74.6.21	
		양화폭포	13,000.0	양화동 153-2	관리실, 관폭정(휴게실), 폭포, 벤취, 화장실 등	'80. 6.30	
		대림운동장	16,498.0	대림3동780	관리실, 화장실, 스탠드축구장, 배구장, 족구장, 테니스장, 게이트볼장, 배드민턴장 등	'90.8.2	
		메낙골	51,470.0	신길동 4934-4	벽천, 파고라, 벤취	'2001.11일부조성	
	시공	소계(조성)	407,946.0	4개소			
	원	영등포공	61,544.0	영등포2동582외6	주차장, 벽천, 관리실, 전시실, 도서관, 화장실	'98 7. 22	
		여의도공원	229,539.0	여의도동 2번지	전통의숲, 광장, 자전거도로, 산책로, 화장실, 어린이놀이터 등	'98.12.	
		중마루공원	6,456.0	영등포1동 222 2가	다목적광장, 산책로, 연못, 공원등	'97.11.25	
		선유도공원	110,407.0	양화동 95번지	시간의정원, 선유정, 수생식물원, 환경놀이마당	'2002.4.26	
	어 린 이 공 원	소유	계	54,082.9	18개소		
		구공	소계(조성)	53,018.4	17개소		
원		서강	1,797.1	영3동 8가 28	조합놀이대, 그네, 시소 등	'91.6.18	
		중양	3,671.8	영3동 6가 53-1	관리실, 조합놀이대, 시소, 배드민턴장, 체력단련시설 등	'60.3.2 '96'06현대화	
		평화	4,595.0	여의도동 50-2	노인정, 농구장, 조합놀이대, 허리돌리기, 팔굽혀펴기 등	'75.5.20 '97현대화	
		자유	5,385.0	여의도동 50-3	조합놀이대, 창고, 헬타 등	'72.12.19 '96현대화	
		강마을	3,329.4	당산2동 6가 10	조합놀이대, 파고라, 공원등	'75.5.25	
		양남	1,467.4	양평1동 1가 205	노인정, 화장실, 조합놀이대, 공원등	'71.8.29 '00년현대화	
		산성	413.0	대림3동 752-60	조합놀이대, 파고라, 공원등	'80.5.5 '00년현대화	
		다사랑	1,632.3	대림2동 703-6	노인정, 조합놀이대, 파고라, 공원등	'81.6.1 '98현대화	
		원지	4,845.1	대림3동 690	조합놀이대, 노인정, 화장실, 파고라, 공원등 등	'88.5.3 '96현대화	
		동심	2,820.1	대림3동 742	파고라, 조합놀이대, 노인정, 체력단련시설, 산책로 등	'88.5.3 '98현대화	
		두암	1,477.8	대림3동 715	파고라, 그네, 미끄럼틀, 철봉 등	'88.5.3	
		신우	3,112.5	대림3동 657	노인정, 화장실, 공원등, 그네, 시소, 조합놀이대 등	'89.12.27 '01년현대화	
		대림	6,969.0	대림1동 870	조합놀이대, 파고라, 체력단련시설, 산책로, 공원등 등	'93.11.30 '05년현대화	
고추말		3,071.0	도림1동 23-1	조합놀이대2조, 정글짐 2개소, 육각정자 2, 파고라1조 등	'96.5.31		
신일		173.6	신길1동 455-1	조합놀이대1, 의자4조 등	'96.11.4		
양평		2,845.0	양평2동 4가 301-7	팔각정, 체력단련시설, 벤취 등	'96. 5.15		
영등포 1동		5,413.3	영등포1동 647-3	광장, 조합놀이대 등	'02. 9. 1		
		소계(미조성)	1,064.5	1개소			
	당육	1,064.5	당산동 6가 280-1	미시설			

□ 마을마당 現況

연번	마을마당명	면적 (㎡)	위 치	주 요 시 설	조성년도
계	23개소	15827			
1	양평동마을마당	360	양평2동 4가 287-6	육각정자, 통돌벤취, 돌담, 공원등	'98.11.14
2	당산동마을마당	747	당산2동 121-101	파고라, 연식벤취, 공원등	'98.05.25
3	여의동마을마당	471	여의도동 14-1	파고라, 조형물, 공원등	'98.05.29
4	신길광장	1,550	신길5동 431	사각정자2, 파고라1, 음수대1, 공원등10	'99.10.30
5	신길2동마을마당	293	신길2동 159-2	트렐리스, 게이트, 연식의자,	'00.12.29
6	신길3동마을마당	331	신길3동 296-65	파고라2동, 앉은벽, 공원등	'01.05.07
7	도림1동마을마당	125	도림1동 136-47	파고라1동, 평의자3개, 점토포장73.6㎡	'01.10.22
8	신길6동마을마당	284	신길6동 3741-2	정자1동, 조합놀이대1조, 흔들말3	'02.04.30
9	신길6동마을마당	184	신길6동 3203-2	벤치3개, 허리돌리기2개, 윗몸일으키기2개	'02.05.16
10	도림2동마을마당	100	도림2동182-6외1	파고라1동, 점토포장100㎡	'02.06.16
11	신길2동마을마당	95	신길2동 41-3	의자, 공원 등	'03.04.25
12	신길6동마을마당	158	신길6동 1581-13	정자1동, 운동시설, 의자, 흔들놀이, 공원등	'03.04.25
13	신길1동마을마당	475	신길1동 89-137일대	정자1동, 운동시설, 의자, 흔들놀이, 공원등	'03.06.10
14	신길3동마을마당	453	신길3동 268-22일대	정자1동, 운동시설, 의자, 공원등	'03.06.10
15	양평2동마을마당	234	양평2동 3가 97-2	육각정자1동, 벤치(수목보호용)7조, 연못, 분수, 공원등 2본 등	'04.04.07
16	신길7동마을마당	161	신길7동 1586번지	파고라, 평의자, 허리돌리기, 공원등 등	'04.05.06
17	현대홈타운앞 공원	3,311.4	문래동3가 94-1	파고라2, 원형의자6, 등의자8, 앉은벽3, 공원등 8, 낙락장송등 29조, 7,889주	'04.11.20
18	신길4동 마을마당	161	신길4동 243-32외1	정자1동, 평상, 운동시설, 공원등2본등	'05.05.11
19	신길3동 마을마당	1,097	신길3동 280일대	반원형파고라, 운동시설, 의자, 흔들놀이, 공원등 9본 등	'05.05.11
20	꽃담 마을마당	2,582.3	당산2동5가 4-23	벽천및바닥분수, 연못 및 소폭포, 체육시설 지압보도, 파고라1, 의자7, 안은벽 등	'05.11.28
21	당산2동 마을마당	72	당산2동 6가281-1	정자1동, 평의자3조, 허리돌리기 2조 등	'05.12.9
22	1동1마을공원	2,251	신길4동 232-20외	지하주차장 : 2006.9월20일준공 면적:2,977㎡, 주차대수:140면	2006년 조성예정
23	신길3동 마을마당	330	신길3동 315-47호외	파고라, 운동, 놀이시설 의자 등	'06.06.15

□ 街路樹 및 綠地帶

구 분	개 소	수 량	시 설 내 역
가 로 수	54개 노선	15,976주	<ul style="list-style-type: none"> 총 18종 15,976주 은행나무 5,408, 버즘나무 5,289, 느티나무 2,311, 벗나무 1,737, 단풍나무 119, 회화나무 203, 은단풍 665, 기타 244
시설녹지	2개소 : 경부제3,4녹지	<ul style="list-style-type: none"> 총 : 25,677㎡ - 조성 : 18,509 - 미조성 : 7,168 	<ul style="list-style-type: none"> 수목 9,332주
일반녹지	102개소	496,810㎡	<ul style="list-style-type: none"> 수목 1,667,107주 위령탑 1개소, 분수대 2개소, 파고라 등 11종 440점


□ 指定保護樹

지정번호	수종	수량	수 목 현 황				위 치	소유자	관리자
			수령	수고	둘레	수관폭			
서19-1	은행나무	1주	530년	20.5m	5.4m	12.8m	당산동6가 10번지	시	당산2동장
서19-2	둥근잎 느티나무	1주	100년	15m	2.7m	23.3m	양평동4가 184번지	양평동 교회	양평2동장

□ 水景施設

시 설 명(위치)	시 설 개 요	가 동 시 간
양 화 폭 포 (양화동 153-8외 1필지)	<ul style="list-style-type: none"> 폭포 : 면적1,620㎡, 폭포 6개소 모 타 : 9대 (50HP 5, 30HP 1, 20HP 1, 10HP 1, 1HP 1) 시설일자 : 1979. 9. 15. 	<ul style="list-style-type: none"> 기 간 : 4. 1 ~ 10.31 시 간 : 1일 3회 가동 <ul style="list-style-type: none"> - 08:00 ~ 09:00 - 12:00 ~ 14:00 - 16:00 ~ 17:00
당산공원 분수대 (당산동3가 385)	<ul style="list-style-type: none"> 수조면적 : 201㎡ 모 타 : 1대(10HP) 시설일자 : 1977.7.17. 	
여의나루역 벽천 (여의도동 8번지)	<ul style="list-style-type: none"> 수조면적 : 90㎡ 모 타 : 8대 (0.5HP 2, 2HP 4, 4HP 1, 7.5HP 1) 시설일자 : 2001.12.20 	
노들길 분수대 (당산2동 삼성아파트)	<ul style="list-style-type: none"> 수조면적 : 70㎡ 모 타 : 5대 (5HP 3, 2HP 2) 시설일자 : 2001.11.30 	
영등포구청역앞 친수공간	<ul style="list-style-type: none"> 수조면적 : 79㎡ 모 타 : 3HP 11대 시설일자 : 2006.06.27 	<ul style="list-style-type: none"> 기 간 : 4. 1 ~ 10.31 시 간 : 1일 4회 가동 <ul style="list-style-type: none"> - 07:30 ~ 09:00 - 12:00 ~ 14:00 - 16:00 ~ 17:00 - 19:30 ~ 21:30

II. 업무추진 목표와 방향



III. 주요 투자사업

□ 총괄

(단위:백만원)

총계		구비		시비		국비	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
30	25,448	19	8,384	14	15,502	2	1,562

□ 투자사업 내역

(단위:백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비				비고
			계	구비	시비	국비	
총계 : 30건 25,448			25,448	8,384	15,502	1,562	
1	학교 공원화 사업	◦대상지 : 5개소 (영신초,영문초,당산중,영중초,영림초) ◦규 모 -영신초 : 담장개방262m -영문초 : 옥상녹화 828m ² -당산중 : 담장개방 170m, 녹지:90m ² -영림초 : 담장개방25m, 녹지:200m ² -영중초 : 담장개방80m, 녹지:1,500m ² ◦기 간 : 2007.1 ~ 12	1,050		1,050		시비
2	공원시설물 정비	◦대상지 : 양남공원등 14개소 (근린4,어린이13,마을마당23개소) ◦규 모 : 조합놀이대등 노후된 공원 시설물교체 정비 및 체육 시설물 확충등 ◦기 간 : 2007.5 ~ 7	260	260			구비
3	공원내 수목관리	◦대상지 : 자매공원 등 15개 공원 ◦규 모 : 수목전지 420주, 관목 1만주, 지피류1만본 식재등 ◦기 간 : 2007. 1 ~ 11	100	100			구비
4	공원화장실 리모델링	◦대상지 : 원지공원외1개소 ◦규 모 : 92.4m ² ◦기 간 : 2007.5 ~ 7	100	100			구비
5	어린이공원 현대화	◦대상지 : 자유,강마을어린이 공원 ◦규 모 : 8,714.4m ² ◦기 간 : 2007. 1 ~ 7	577	577			구비
6	도림신길6동 마을마당조성	◦대상지 : 도림2동 154-4호· 신길6동 4302번지 ◦규 모 : 도림2동(111m ²), 신길6동(225m ²) ◦기 간 : 2007. 4 ~ 11	200	200			구비
7	자유공원외 1개소 공원 전기시설 개량	◦대상지 : 자유·평화공원 ◦규 모 : 자유(공원등 15개소) 평화(공원등 8개소) ◦기 간 : 2007. 5 ~ 7	30	30			구비

8	문래근린공원 재정비공사	◦대상지 : 문래동 3가 66번지 ◦규 모 : 23,661m ² ◦기 간 : 2007. 9 ~ 12	2,000	2,000				구비
9	꽃담 마을마당 토지보상	◦대상지 : 당산동 5가 4-23번지 ◦규 모 : 2,582.3m ² ◦기 간 : 2007. 4.19 지급완료	700	700				구비
10	문래동 생활권 녹지조성	◦대상지 : 문래동 6가 25-1번지 ◦규 모 : 1,954.7m ² ◦기 간 : 2007. 1 ~ 12	8,000	1,500	5,100	1,400		구비 시비 국비
11	당산근린공원 재정비공사	◦대상지 : 당산 3가 385번지 ◦규 모 : 1,154.9m ² ◦기 간 : 2005. 12 ~ 07.12	1,700	1,700				구
12	미집행 도시계획 시설 보상 (경부제3녹지)	◦대상지 : 신길동 68번지일대 ◦규 모 : 2,226m ² ◦기 간 : 2007.1 ~ 12.30	2,500		2,500			시비
13	물을 이용한 친수공간 조성	◦대상지 : 신길동426-4번지 일대 ◦규 모 : 1,550m ² ◦기 간 : 2007. 2 ~ 9. 30	700		700			시비
14	여의도중앙분리대 녹지 재 정비	◦대상지 : 여의대로 중앙분리대 ◦규 모 : 15,000m ² ◦기 간 : 2007.3 ~ 12. 30	700		700			시비
15	양평가로녹지대정비	◦대상지 : 양평동 45-4 ◦규 모 : 1.8km ◦기 간 : 2007. 3 ~ 12.30	300		300			시비
16	신길6동 벚꽃길건교싶은 녹화거리조성	◦대상지 : 신길6동 벚꽃길 ◦규 모 : 벚나무식재 및 솟터조성 ◦기 간 : 2007. 2 ~ 11.30	1,500		1,500			시비
17	아파트열린녹지 조성사업	◦대상지 : 양평6가 동양아파트 외 3 ◦규 모 : 2,010m ² ◦기 간 : 2007. 2 ~ 12.30	597		597			시비
18	방음벽녹화사업 (2006이월사업)	◦대상지 : 여의도고등학교등 5개소 ◦규 모 : 1,000m ² ◦기 간 : 2006.12 ~ 2007.7	500		500			시비
19	도시구조물 벽면녹화	◦대상지 : 대림1동 929-1 앞 담장 등 2 개소 ◦규 모 : 2,552m ² ◦기 간 : 2006.10.9 ~ 2007.2.5	37		37			시비
20	가로수전지	◦대상지 : 양평동 가로공원 등 ◦규 모 : 버즘나무 등 3종 500주 ◦기 간 : 2007.1 ~ 2008. 2	100	100				구비
21	왕 벚나무 수세회복	◦대상지 : 여의동-서로동 3개소 ◦규 모 : 왕벚나무 2,800주 ◦기 간 : 2007. 2 ~ 9.30	50	50				구비

22	자투리땅 녹화사업	◦대상지:대림삼거리 교통섬등 5개소 ◦규 모: 1200m ² ◦기 간:2007. 5. ~ 6. 30	185	150	35		구비 시비
23	꽃묘식재 및 지원	◦대상지: 녹지, 교통안전지대, 거 리화분, 청사, 22개 동사무소 등 ◦규 모:국화등20종 350,000본 ◦기 간: 2007. 2. 20 ~12.15	278	278			구비
24	안양천 이용 을 위한 프로그램 운영	◦대상지: 안양천 ◦내 용: 이용 프로그램 개발 ◦기 간:2007. 1 ~ 12	12		12		시비
25	현대식 화장실 설치사업	◦대상지: 안양천 제방 ◦규 모: 화장실 2동 ◦기 간: 2007. 5 ~ 6	100	100			구비
26	야외 체육시설 확충 및 정비사업	◦대상지: 대방천, 양평동체련장 메낀골공원 ◦규 모: 운동기구 10종 ◦기 간:2007. 5 ~ 6	100	100			구비
27	대림운동장 인저잔디구장 조성 및 정비사업	◦대상지: 대림운동장 ◦규 모: 인조잔디 축구장 등 ◦기 간:2007. 1 ~ 08.10	1,262	200	900	162	구비 시비 국비
28	양평제1유수지 생태복원사업	◦대상지: 양평 제1유수지 ◦규 모: 32,236m ² ◦기 간:2007. 1 ~ 8	1,571		1,571		시비
29	안양천 관리사무소 신축	◦대상지: 안양천 제방 ◦규 모: 97.33m ² ◦기 간:2007. 6 ~ 8	165	165			구비
30	안양·도림천 꽃길 조성	◦대상지: 안양·도림천 ◦규 모: 7,095m ² ◦기 간:2007. 3 ~ 11	74	74			구비

1. 학교공원화 사업

□ 사업 개요

- 위 치 : 5개소 3,987m²
(영신초, 영문초, 당산중, 영림초, 영중초)
- 소요예산 : 1,050백만원 (시비)
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 12
- 사업내용 : 운동장 주변 유휴공지 녹화, 담장개방, 자연학습원 조성
쉼터조성, 옥상녹화 등

□ 추진실적

- 2007. 2. 05 : 서울시 사업계획 시달 및 설계비 배정
- 2007. 2 : 학교공원화사업 추진계획 수립 및 학교별 통보
- 2007. 3. 15 : 옥상녹화를 위한 건축물 안전진단 용역 시행
- 2007. 4. 18 : 건축물 안전진단(영문초,영신초) 용역 준공
- 2007. 4. 26 : 기술용역타당성 심의 완료
- 2007. 4. 27 : 학교공원화사업 실시설계 용역 발주
- 2007. 6. 01 : 실시설계 용역 계약

- 서울 송파구 가락동 173-2 (주)인재엔지니어링 대표 김은경 ☎403-2151

□ 향후 추진계획

- 2007. 6. 1 ~ 8. 9 : 실시설계 용역 시행(학교운영위원설명회)
- 2007. 8 : 서울시 설계심사 및 계약심사
- 2007. 9 ~ 12 : 시공 및 준공

2. 공원시설물 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 양남어린이공원 등 14개소
(양남,서강,고추말,동심,신우,평화,양평,영1,신길,
신일,다사랑,대림,메낙골,원지)
- 소요예산 : 260백만원
- 사업기간 : 2007. 5. 31 ~ 7. 19
- 사업내용 : 공원내 노후시설물 교체 및 시설물 정비 등 109,991m²

□ 추진실적

- 2007. 1 ~ 3 : 정비대상 시설물 현장조사 및 실시설계
- 2007. 3. 23 : 일상감사 의뢰
- 2007. 4. 20 : 일상감사 조치결과 통보
- 2007. 4. 24 : 공원시설물 정비공사 발주
- 2007. 5. 31 : 공사계약 및 착공

- 서울시 금천구 독산동 288-6 (주)영광조경 박기홍 ☎ 862-5804

□ 향후 추진계획

- 2007. 7. 19 : 공사 준공

3. 공원내 수목관리

□ 사업개요

- 위 치 : 자매공원외 15개 공원
- 소요예산 : 100백만원
- 사업기간 : 2007. 1. ~ 11. 30
- 사업내용 : 수목전지 289주, 관목 1만주, 지피류 1만본 식재등

□ 추진실적

- 2007. 1. 16 : 수목전정공사 발주
- 2007. 2. 2 ~5 : 공사계약 및 착공
- 2007. 2. 25 : 공사준공

□ 향후 추진계획

- 2007. 9. : 수목(관목,지피류 보식 공사 발주)

4. 공원화장실 리모델링

□ 사업개요

- 위치 : 대림3동 690번지 신우공원의 1개소
- 소요예산 : 100백만원
- 사업기간 : 2007. 5.4 ~ 7.2
- 사업내용 : 노후한 화장실 리모델링(각 46.2m²)
 - 화장실 내부보수,외부마감보수
 - 화장실 내부보수 대,소변기 설치, 옥상물탱크실 보수 및 설치
 - 화장실 스라브 보수·보강공사

□ 추진실적

- 2007. 1~3 : 실시설계
 - 2007. 4.18 : 공사발주
 - 2007. 5. 4 : 공사계약 및 착공
 - 서울시 양천구 신월2동 456-8 비데에스빌딩 2층 201호 화진건설
- ☎ 2604-0991

□ 향후추진계획

- 2007. 7.2 : 공사준공
- 2008년 : 576 백만원
 - 양남공원 8.9 m² 재건축
 - 동심공원 4.6 m² 재건축
 - 양화폭포 49.5m² 재건축

5. 어린이공원 현대화 공사

□ 사업 개요

- 위 치 : 2개소
 - 자유 어린이공원 : 여의도동 50-3
 - 강마을 어린이공원 : 당산2동 6가 10
- 소요예산 : 577백만원
- 사업기간 : 2007. 5. 16 ~ 7. 14
- 사업내용 : 8,714m² (자유 5,385m² / 강마을 3,329m²)
 - 수목식재 : 느티나무 등 11종 13,035주
(교목35 / 관목13,000)
 - 시설물
 - 자유 : 조합놀이대1, 파고라4, 평의자15, 그네1, 시소1, 씨핑롤링머신1, 큰활차머신1, 더블트위스트머신1, 안내판1, 휴지통2, 보호판14, 고무매트, 탄성복층포장, 타일블럭, 지압보도, 녹지경계석 등
 - 강마을 : 파고라2, 평의자13, 조합놀이대1, 허리돌리기1, 역기1, 에어워크1, 스카이트위스트머신, 씨핑롤링머신, 안내판, 고무매트, 타일블럭, 지압보도, 녹지경계석 등

□ 추진실적

- 2007. 1 ~ 3 : 실시설계
- 2007. 3. 16 : 용역준공
- 2007. 4. 19 : 주민의견 수렴
- 2007. 4. 25 : 어린이공원 현대화 공사 발주
- 2007. 5. 14 : 공사계약 (태덕종합건설 김승룡)
- 2007. 5. 16 : 공사착공

□ 향후 추진계획

- 2007. 7. 14 : 공사 준공

6. 도림2동 · 신길6동 마을마당 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길6동 4302번지의 1개소
- 소요예산 : 200백만원
- 사업기간 : 2007. 4.21 ~ 6.19
- 사업내용 :
 - 수목식재공사 : 소나무의 12종
 - 시설물 공사 : 원형의자 외 3종
 - 포장공사 : 목포장 외 5종

□ 추진실적

- 2007.1 ~ 3 : 실시설계용역
- 2007. 4. 2 : 공사발주
 - ※ 도림2동 154-4호는 2007.6.15 보상완료예정으므로 식재 적기인 추기에 발주
- 2007. 4. 19 : 공사계약 및 착공
 - 서울시 강서구 내발산동 701-15,16 수산B/D 5층
 - ☎ 3664-7273

□ 향후추진계획

- 2007. 7.2 : 공사준공
- 도림2동 154-4호 추가발주

7. 자유공원의 1개소 공원등(전기시설물)개량

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도동 50-3번지 자유공원의 1개소
- 소요예산 : 30백만원
- 사업기간 : 2007. 5.28 ~ 7.26
- 사업내용 : 공원등 개량 등 노후 전기시설물 정비
 - 자유공원 : 공원등 15개소
 - 평화공원 : 공원등 8개소

□ 추진실적

- 2007. 2~ 4 : 실시설계
- 2007. 5. 14 : 공사발주
- 2007. 5. 29 : 공사 계약 및 착공
- 계약업체 : 서울시 금천구 가산동 219-8 세일로빌딩 A동 2층
(주)신영이엔티 ☎ 830-2010

□ 향후추진계획

- 2007. 7.2 : 공사준공

8. 문래근린공원 재정비 공사

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 문래동3가 66번지 일대
- 소요예산 : 2000백만원
- 사업기간 : 2006. 9 ~ 2007.12
- 사업내용 :
 - 식재공사 : 교목 - 소나무 등 8종177주, 관목 - 황매화 등 8종 5,470주, 초화류 - 애기부들 등 8종 4,640본, 잔디 - 17,200m²,
 - 이식공사 : 느티나무 등 5종 29주
 - 수경시설 : 방지 및 생태개울 조성
 - 관리시설 - 관찰데크, 전망데크, 목교, 팔각정자, 조탑파고라, 막구조파고라, 벤치, 문래조형물, 웬스, 종합안내판, 문화광장
 - 유희시설 : 조탑놀이대
 - 체육시설 : 운동기구(파도타기 등 6종 6점), 배드민턴장 2면, 농구장1개소
 - 철거 : 노인정철거외 37종
 - 우배수공 : 집수정의 6종
 - 포장공 : 점토벽돌외 13종

□ 추진실적

- 2006. 7.25 : 계약심사
- 2006. 9.14 : 공사발주
- 2006. 10.9 : 공사착공
- 2007. 6.30 : 1단계 공사준공

□ 향후추진계획

- 2007.12.31 : 전체공사준공

9. 꽃담 마을마당 토지보상

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 당산동5가 4-23
- 소요예산 : 7,400백만원
- 사업기간 : 2005. 6.13 ~ 2008.12.31
- 사업내용 : 마을마당 토지보상

□ 추진실적

- 2005. 6.13 : 1차분 지급(2,388백만원)
- 2006. 1.31 : 2차분 지급(1,500백만원)
- 2007. 4.19 : 3차분 지급(700백만원)

□ 향후추진계획

- 2008. 12.31 : 잔여분 지급(2,812백만원)

10. 문래동 생활권 녹지 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 문래동6가(2동)25-1
- 소요예산 : 8,000백만원
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2008.12
- 사업내용 :
 - 녹 지 조 성 : 키큰나무, 키작은나무, 초화
 - 편 의 시 설 : 파고라, 의자, 쉼터 등
 - 관 리 시 설 : 웬스,산책로 포장, 블라드
 - 휴양·체육시설 : 건강지압보도, 체육시설 등

□ 추진실적

- 2006. 10 : 서울시 투·융자사업 심사분석 의뢰
- 2007. 01 : 도시계획 결정
- 2007. 04 : 실시계획인가 고시
- 2007. 06 ~ 2007. 12 : 토지보상

□ 향후추진계획

- 2008. 03 ~ 05 : 공원조성

11. 당산근린공원 재정비 공사

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 당산동3가 385번지 일대
- 소요예산 : 1,700백만원
- 사업기간 : 2005. 12 ~ 2007.12
- 사업내용 :
 - 식 재 공 사 : 왕벚나무등 8종
 - 수 경 시 설 : 생태개울 및 분수
 - 시설물 공사 : 파고라 등 10종
 - 철 거 : 콘크리트 포장 등 7종
 - 우 배 수 공 : 집수정 등 4종

□ 추진실적

- 2006. 10~ 12 : 1차년도 공사완료

□ 향후추진계획

- 2007.12.31 : 총공사준공

12. 미집행 도시계획시설(경부3녹지) 보상 및 녹지 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 68-3번지의외 52필지
- 소요예산 : 총사업비 11,070백만원 (2007년 예산 2,500백만원)
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 2009. 12
- 사업내용 : 9,860㎡ 토지보상 및 완충녹지 조성

□ 추진실적

- 2007. 1 ~ 3 : 도시계획시설사업실시계획서 작성
- 2007. 4 : 지적 측량 및 현장 조사 실시
- 2007. 5 : 실시계획 인가 조서 작성

□ 향후추진계획

- 2007. 6 ~ 9 : 실시계획 인가 고시 및 감정평가
- 2007. 10~ 2008. 7 : 손실보상계획공고 및 보상시행
- 2008. 8 ~ 10 : 실시설계 용역 시행
- 2008. 10~ 2009. 12 : 녹지조성 사업시행

13. 물을 이용한 친수공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 426-4번지 일대
- 소요예산 : 700백만원(시비)
- 사업기간 : 2007. 2~ 2007. 12
- 사업내용
 - 포장공사 : 화강석판석포장, 경계석 설치 등
 - 시설물공사 : 바닥분수 및 조형물 설치 및 편의시설 등
 - 식재공사 : 느티나무 등 수목 10종 식재목, 철쭉류 등

□ 추진실적

- 2007. 2 : 기술용역타당성 심사 및 용역 발주
- 2007. 3 ~ 5 : 용역 시행
- 2007. 6 : 설계 심의 및 계약심사

□ 향후추진계획

- 2007. 7 : 공사 발주
- 2007. 8 ~ 12 : 공사 시행

14. 여의도 중앙분리 녹지대 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도동 2-11번지
- 소요예산 : 700백만원(시비)
- 사업기간 : 2007. 2~ 2007. 12
- 사업내용 : 노후시설 교체 및 수목·지피류 식재
 - 포장공사 : 화강석경계석(1350m²)
 - 우배수공사 : L형측구(1250m, 빗물받이(50ea), 흡관부설 등
 - 식재공사 : 수목 45,000여주, 초화류 50,000본 식재

□ 추진실적

- 2007. 2 : 기술용역타당성 심사 및 용역 발주
- 2007. 3 ~ 5 : 용역 시행
- 2007. 6 : 설계 심의 및 계약심사

□ 향후추진계획

- 2007. 7 : 공사 발주
- 2007. 8 ~ 12 : 공사 시행

15. 양평 가로녹지대 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동 45-4 일대
- 소요예산 : 300백만원(시비)
- 사업기간 : 2007. 2~ 2007. 12
- 사업내용
 - 포장공사 : 고무칩, 점토벽돌, 화강석경계석 등
 - 시설물공사 : 팔각정자, 육각정자, 놀이시설, 벤스 등
 - 식재공사 : 수목 2,515주, 초화류 18,500본 식재

□ 추진실적

- 2007. 3 ~ 5 : 용역 시행
- 2007. 6 : 설계 심의 및 계약심사

□ 향후추진계획

- 2007. 7 : 공사 발주
- 2007. 8 ~ 12 : 공사 시행

16. 신길6동 벚꽃길 걷고싶은 녹화거리조성

□ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 4565-1 일대
- 소요예산 : 1,500백만원(시비)
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2007. 12
- 사업내용
 - 걷고싶은 녹화거리 조성 : 일방통행로 및 보도 설치, 가로수 식재 등
 - 아파트 열린녹지 조성 : 담장 허물기 및 수목식재 등
 - 학교공원화 사업 : 담장 개방 및 수목식재, 편의시설 설치 등

□ 추진실적

- 2007. 2 ~ 4 : 홍보 및 주민설명회 3회 실시 및 설문조사
- 2007. 5 : 용역타당성 심사 및 설계용역 발주
- 2007. 6 : 설계용역 계약 및 착수

□ 향후추진계획

- 2007. 7 ~ 8 : 설계용역 시행
- 2007. 9 : 서울시 설계·기술심의
- 2007. 10 : 계약심사 및 공사 발주
- 2007. 11 ~ 12 : 공사 시행

17. 아파트 열린녹지 조성사업

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동6가 동양아파트 외 3개소
- 소요예산 : 597백만원(시비)
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 12
- 사업내용
 - 규 모 : 담장철거 1,300m, 녹지조성면적 3,250m²
 - 아파트별 세부사업내용

연번	아파트명	위 치	사 업 비	사 업 내 용
	4개소		597백만원	
1	동양아파트	양평동6가 100		담장철거 및 녹지대 조성
2	현대5차아파트	문래동5가 23-1		담장철거 및 녹지대 조성
3	한강아파트	당산2동4가 29		담장철거 및 녹지대 조성
4	베어스타운	문래동6가 38-1		담장철거 및 녹지대 조성

□ 추진실적

- 2007. 2 : 서울시 사업계획 시달 및 설계비 배정
- 2007. 2 : 2007 아파트 열린녹지 조성사업 추진계획 수립
- 2007. 3 ~ 6 : 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
- 2007. 5 : 서울시 추가사업 대상지 변경시달 및 예산(설계비) 재배정
- 2007. 6 : 2007 아파트 열린녹지 조성사업 변경계획 수립

□ 향후추진계획

- 2007. 6 ~ 8 : 추가사업 대상지 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
- 2007. 9 ~ 12 : 공사시행 및 준공

18. 방음벽 녹화사업(이월사업)

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도 고등학교 방음벽외 5개소
 - 대림3동 신동아(A), 도림천변 방음벽, 신길6동 경남아너스빌(A), 신길7동 한성(A), 당산동 삼성(A)
- 소요예산 : 500백만원(시비)
- 사업기간 : 2006. 10~ 2007. 7
- 사업내용
 - 식 재 공 사 : 교목 5종, 관목 14종, 초화류 3종
 - 시설물공사 : 화강경계석 설치 등 3종
 - 철 거 공 사 : 콘크리트 포장깨기, ILP포장 철거

□ 추진실적

- 2006. 10 ~ 11 : 실시설계용역 시행
- 2006. 12 : 계약심사 및 공사 발주
- 2006. 12. 22 : 공사 착공
- 2007. 6월 현재 : 공정 80% 완료

□ 향후추진계획

- 2007. 7. 19 : 공사 준공

19. 도시구조물 벽면녹화사업

□ 사업개요

- 위 치 : 대림1동 929-1앞 담장 등 2개소
- 소요예산 : 37백만원(시비)
- 사업기간 : 2007. 5. 21 ~ 6. 19
- 사업내용
 - 식재공사
 - 관목(초화류)식 재 : 회양목 외 2종 895주, 맥문동 1,260본
 - 덩굴류식재 : 송악 외 1종 1,680본
 - 시설공사 : 화단막이 147m. 배합토 71.2m²
 - 철거공사 : 소형고압블럭포장철거 외 3종

□ 추진실적

- 2007. 4 : 설계심의
- 2007. 5 : 계약 및 착공

□ 향후추진계획

- 2007. 6 : 준공

20. 가로수 전지

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동 가로공원등 4개 노선
- 소요예산 : 100백만원 (시비)
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 2008. 2
- 사업내용 : 버즘나무 등 3종 700주 수목 전지

□ 추진실적

- 녹지대·가로수 전지공사 시행(1차)
 - 위 치 : 양평동 가로공원등 3개 노선
 - 규 모 : 버즘나무등 3종 540주
 - 소요예산 : 78백만원
 - 기 간 : 2007. 2. 7 ~ 3. 8

□ 향후추진계획

- 2007. 10 : 현장 조사
- 2007. 11 : 설계 및 공사발주
- 2008. 12 ~2 : 공사 시행

21. 왕벚나무 수세회복

사업개요

- 위 치 : 여의동·서로 외 3개소
- 소요예산 : 50백만원 (구비)
- 사업기간 : 2007. 2~ 2007. 9
- 사업내용 : 왕벚나무 2,800주 종합병해충 방제 등

추진실적

- 2007. 2 ~ 3 : 현장조사 실시
- 2007. 3 : 공사 발주
- 2007. 3. 22 : 공사 착공
- 2007. 6월 현재 : 공정 50% 완료

향후추진계획

- 2007. 9. 19 : 공사 준공

22. 자투리땅 녹화사업

사업개요

- 소요예산 : 185백만원(시비 : 35백만원, 구비 : 150백만원)
- 사업기간 : 2007. 5. 11 ~ 6. 29
- 사업내용
 - 식재공사
 - 교 목 : 소나무 외 7종 290주
 - 관 목 : 둥근주목 외 7종 6,190주
 - 초화류 : 벌개미취 외 3종 4,600주
 - 이 식 : 왕벚나무 외 4종 8주
 - 시설물공사 : 스텐웬스 외 9종

추진실적

- 2007. 2~ 3 : 실시설계용역 시행
- 2007. 3 : 일상감사
- 2007. 4 : 공사발주
- 2007. 5 : 계약 및 착공

향후추진계획

- 2007. 6 : 준공

23. 꽃묘식재 및 지원

□ 사업개요

- 위 치 : 구청사 및 가로변 녹지 등 27개소
- 소요예산 : 278백만원(구비)
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 12
- 사업내용
 - 위치별 식재수량 (화단1,350m², 화분 985개)

구 분	개소수	면적(m ²)	수량(개)
합 계	47	1,350	985
가로변(노지)식재	6	1,350	-
가로화분	13	-	719
난간걸이화분	1	-	266
구청사 화단	1	-	-
유관기관 지원	26	-	-

- 규 모 : 국화 등 20종 5회 650,000본
- 세부 사업계획

구 분	자 체 식 재		지 원 식 재	
	기 간	수량(본)	기 간	수량(본)
합 계		600,000		50,000
제1차	2월~4월	120,000	2월~4월	10,000
제2차	5월~6월	150,000	5월~6월	12,000
제3차	7월~8월	130,000	7월~8월	10,000
제4차	9월~10월	120,000	9월~10월	10,000
제5차	11월~12월	80,000	11월~12월	8,000

□ 추진실적

- 2007. 2. 28 ~ 3. 29 : 제1차 꽃식재 시행(팬지 외 25종 165,235본)
- 2007. 5. 7 ~ 6. 12 : 제2차 꽃식재 시행(사피니아 외 12종 141,851본)

□ 향후추진계획

- 2007. 8 : 꽃묘(하절기) 3차 식재
- 2007. 10 : 꽃묘(추기) 4차 식재
- 2007. 12 : 꽃묘(동절기) 5차 식재

24. 안양천 이용활성화를 위한 프로그램 운영

□ 사업개요

- 소요예산 : 12,600천원(시비)
- 운영기간 : 2007. 1 ~ 12
- 운영내용
 - 안양도림천의 자연자원을 활용, 다양한 구민참여 프로그램 운영을 통하여 구민 여가생활에 기여

□ 추진실적

- 운영프로그램 : 안양천 등산교실, 찾아가는 생태탐방교실, 겨울철 철새관찰교실, 생태모니터링 프로그램 등
- '07년 실적 : 총 20회 890명 참여(어린이 225/ 성인665)
- 2007년도 프로그램 세부 운영계획 - 27P 첨부

□ 향후 계획

- 계절별 프로그램 개발·운영

※ 2007년도 프로그램 세부 운영계획

연번	프로그램명	운영기간	소요예산	참여인원	운영내용
			운영횟수	참여대상	
	계		12,600천 원		
			43회/16회		
1	자연생태모니터링	5~9월	2,000천원	20명	구민과 전문가가 함께 안양천의 자연생태를 모니터링하여 생태 기초자료로 활용 ※서울시 인센티브 사업(신규) 7점배정
			10회/1회	청소년	
2	안양천등산교실	1~3월 (운영중)	2,000천원	100명내외	겨울철 건강관리 및 안전등산에 대한 전문가 강의(코오롱등산학교 강사)
			5회/5회	중장년층	
3	찾아가는 자연생태교실	1~12월	5,000천원	40명내외	각 동사무소 회의실을 활용하여 동민을 대상으로 전문가 자연강의
			10회/6회	지역주민	
4	자연생태 탐방교실 운영	6~10월 (운영중)	2,000천원	60명내외	안양천의 자연생태에 대한 해설, 자연관찰체험
			10회/0	시민, 구민	
5	자연문화강연	6~10월	1,000천원	200명내외	문화예술계의 명사를 초청하여 다양한 주제의 강연 경청 및 대화
			5회/1회	시민, 구민	
6	자연학습장운영	5~10월	상시운영	50명 내외	관내 초등학교, 유치원생을 대상으로 우리꽃, 우리농작물 이야기 - 면적 : 약 2,000m ² (수종 원추리 외 6종/34,217본)
			직원 및 자원봉사자 활용(비예산)		
7	원예교실	4월	600천원	50명 내외	공사장의 흙을 활용(거름을 혼합)하여 구민에게 분갈이용으로 나누어 줌 - 화분같이 강의병행
			3회/3회	구 민	

25. 현대식 화장실 설치사업

□ 사업개요

- 소요예산 : 100,000천원(구비)
- 사업기간 : 2007. 5 ~ 6
- 추진공정 : 90%
- 사업내용
 - 위 치 : 안양천 제방(문래동1개소, 양평동1개소)
 - 규 모 : 현대식화장실 2개소

□ 추진실적

- 2007.5.28 ~ 6.11 : 안양천 화장실 설치공사 시행
- 2007.6.12 ~ 6.22 : 화장실 관급자재 조달구매 및 설치

□ 향후 계획

- 영릉이 갈대축구장(1) 주변 현대식 화장실 설치 - '08계획

※ 안양천 화장실 설치현황 (총7개소 : 수세식3, 재래식4개소)

연번	구분	설 치 위 치		화장실 종류	관리부서	비 고
1	수 세 식	문래동 영릉이 인라인		현대식 4구	공원녹지과	06설치
2		양평 제1보행육교 제방상단		현대식 4구	공원녹지과	06설치
3	식	오목교주변 안양천 제방상단		현대식 4구	청 소 과	05설치
4	재 래 식	안양천 제방 중단	역새축구장(2)	간이 재래식 1구	청 소 과	07계획
5		양화지구	갈대축구장(1)	간이 재래식 2구	청 소 과	08계획
6		안양천 제방 중단	갈대축구장(2)	간이 재래식 2구	청 소 과	07계획
7		양평교주변 안양천 제방 중단		간이 재래식 3구	공원녹지과	

26. 야외 체육시설 확충 및 정비사업

□ 사업개요

- 소요예산 : 100,000천원(구비)
- 사업기간 : 2007. 5 ~ 6
- 추진공정 : 100%
- 사업내용
 - 위 치 : 대방천 체련장, 메낙골공원, 양평동체련장(3개소)
 - 규 모
 - 대방천 체련장 : 체스트업 머신 외 4종 설치, 고무매트 포장
 - 메낙골공원 : 체스트다운 머신 외 5종 설치
 - 양평동체련장 : 체스트다운 머신 외 5종 설치, 고무매트 포장

□ 추진실적

- 2007. 3 : 설치계획 수립
 - 설치장소 선정 3개소(대방천 가로공원, 매낙골 근린공원, 양평동 가로근린공원)
 - ※ 운동기구 기종선정 시 인접주민의견 반영
- 2007. 5 : 실시설계 완료
- 2007.5.22 ~ 6.20 : 공사 시행 및 완료

□ 향후 계획

- 2008년 계획 : 야회헬스장 3개소 조성

27. 대림운동장 인조잔디구장 조성 및 정비사업

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 대림동 780번지
- 면 적 : 16,498m²(4,990평)
- 소요예산 : 1,262백만원(국비 150백만원, 시비 900백만원, 구비 212백만원)
 - 공사비 : 1,216,808천원 → 명시이월 등
 - 설계비 : 40,208천원 → 사고이월
- 용역기간 : 06.11.6 ~ 2007.9.30
 - ※ 지하주차장 건설 투자심사 중으로 공기연장
- 주요 사업(설계)내용
 - 인조잔디구장 조성, 관리실·화장실 등 노후시설물 신축, 편익시설 조성

□ 추진실적

- 대림운동장 도시계획시설 정정
 - 당초 《공원·운동장》에서 《운동장》으로 도시계획시설 정정 결정
 - 서울시 기술심의(보류)

□ 현재 추진 사항 : 용역설계 중단 상태임

□ 향후 계획

- 지하주차장 건설계획과 관련 시설 위치 변경이 예상 되므로 현재까지 추진(65%)한 설계 전면 재검토
- 용역설계 조건변화 등으로 추가 발생하는 설계비 및 공사비 확보방안 마련
 - ※ 설계비 증액요인 발생시 총공사비(1,216,808천원)에서 활용
 - ※ 공사비 증액요인 발생시 2008년도 본 예산에 반영

28. 양평 제1유수지 생태복원사업

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동 3가 57번지
- 사업기간 : 2007. 2.28 ~ 2007. 8.24(공사기간 180일)
- 조성면적 : 면적 32,236㎡(복개구간 포함 면적 : 52,000㎡)
- 소요예산 : 1,571백만원(시비)
- 추진공정 : 35%
- 주요 사업내용
 - 도수로정비 : 덮개 380m
 - 생태복원 : 낙우송 외 20종 3,898주, 갈대 외 14종 77,000본
 - 체육시설 등 : 크로스컨트리 외 6종, 평의자 외 2종 19점, 파고라 4개소
 - 기타시설 : 연못조성1,616㎡, 관찰데크 938m , 생태안내판 등

□ 추진실적

- 2006. 11 : 서울시 계약심사 완료
- 삼성주차장 상부(620평) 확보 : 녹지 주민 쉼터 조성

□ 향후 계획

- 유수지 생태모니터링 계획 수립

29. 안양천 관리사무소 신축

□ 사업개요

- 소요예산 : 165백만원
- 사업기간 : 2007. 6.11 ~ 10. 4(120일간)
- 위 치 : 영등포구 양평동2가 492일대(오목교주변 제방 상단)
- 규 모 : 철근골조 건물1동, 지상1층(면적:105.03㎡(31평))
- 주요시설
 - 관리사무실, 자연생태교실, 인부대기실 등

□ 추진실적

- 2007. 4.23 : 하천점용허가(서울지방국토관리청) 승인
- 2007. 6.11 : 공사착공

□ 운영계획

- 통합관리사무소 신축에 따른 직제신설 추진 중

□ 향후추진계획

- 건물디자인 외장, 사무기기 구입 등 부족한 시설은 추가경정예산을 확보하여 보완코자 함

30. 안양 · 도림천 꽃길 조성

□ 사업개요

- 소요예산 : 74백만원(구비)
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 11
- 위 치 : 안양천 자전거도로변 및 체육시설 주변
- 식재면적 : 7,095m²(2,150평)
 - 안양천 : 4,500m²(자전거 도로변 : 3,000m²/체육시설주변 : 1,500m²)
 - 도림천 : 2,595m²(자전거 도로변 : 1,000m²/고수부지 : 1,595m²)

□ 추진실적

- 자전거도로변 및 자연학습장 봄꽃식재 팬지 등 42,000본 식재(3월)
- 자전거도로변 해바라기, 코스모스 등 꽃씨파종(4월)
- 영릉이 인라인마당 주변 꽃걸이 화분 설치(5월)
- 자전거도로변 및 자연학습장 여름꽃식재 페츄니아 등 40,000본 식재(5월)

□ 향후추진계획

- 8월 ~ 9월 : 메리골드 등 4종 식재
- 10월 ~ 11월 : 꽃양배추 식재

31. 구민과 함께 안양천 · 도림천 가꾸기

□ 운영개요

- 운영기간 : 2007. 3월부터(년중)
- 소요예산 : 비예산
- 운영방법 : 참여단체별로 일정구간씩 나누어 관리
- 참여대상 : 기업, 단체, 학교, 동호회, 자원봉사자, 개인 등
- 작업범위
 - 자전거도로변 화단 및 꽃길 가꾸기(제초작업 등)
 - 주요지역 제초 및 예초작업
 - 안양·도림천 환경정화 활동

□ 추진실적

- 구민과 함께 안양천, 도림천 가꾸기 계획 수립(2007.3.20)
- 참여인원 : 새마을운동 영등포지회 등3개 단체 510명

□ 향후추진계획

- 안양천, 도림천 가꾸기 계획 홍보 및 참여단 모집