

제231회 구의회 제1차 정례회

2021. 6. 14. ~ 6. 29.

타인⁺ 영등포

2021년 주요업무 보고



가로경관과


보고 순서

I . 일반 현황	...	1
II . 주요업무 추진실적	...	3
III . 신규·중점사업 추진실적	...	8

I . 일반현황

1 조 직

가 로 경 관 과 - (3)개팀



2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	29	1	1	5	9	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-
현 원	28	1	1	8	10	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
과부족	△ 1	-	-	3	1	△ 2	△ 3	-	-	-	-	-	-	-	-

3 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시설	가로정비 수거품 보관창고	문래동3가 55-6(면적 420㎡)	
	불법광고물 수거 보관창고	문래동3가 55-6(면적 210㎡)	
	가로정비 단속원 정비초소	4개소(문래동 1, 당산동 1, 여의도동 1, 대림동 1)	
	거리가게	26개소(영종로 거리가게)	
	보도상영업시설물	102개소(가로판매대 40, 구두수선대 62)	
	광고물 시설물	65개소(현수막 지정게시대 47, 시민게시판 18)	
	옥외광고물 관리	2,917개소 (옥상 56, 돌출 899, 지주 140, 벽면이용 1,509, 기타 313)	
장비	승합차(12인승)	1대(일시도로 점용현장 등 조사)	
	소형 화물차(1톤)	7대(가로정비 단속 5, 불법 광고물 단속 2)	
	승용 자동차	1대(보행친화거리 조성사업 추진(임차))	
	소형 승용 자동차	1대(광고물 365감시반 정비(임차))	

4 예산 현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률(%) (5.31.기준)
계	9,229,616	2,738,988	29.7
주민 통행불편 가로환경 개선	7,964,152	2,232,496	28.0
옥외광고물 허가 및 관리	44,688	11,715	26.2
옥외광고물 개선 및 정비	219,380	160,191	73.0
기본경비(가로경관과)	156,312	87,732	56.1
옥외광고 발전기금	845,084	246,854	29.2

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 보행자를 위한 쾌적한 가로환경 조성 4
- ② 가공배전선로 지중화 사업 5
- ③ 옥외광고물 허가 및 관리 6
- ④ 탁트인 거리 조성을 위한 불법광고물 정비 7

보행환경 취약지역에 대한 체계적·단계적 정비를 통해 『탁트인 영등포』를 구현하고 영등포의 깨끗한 이미지를 제고하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. 1. ~ 12.31.
- 정비인력 현황

정비내역	2021년	2020년	비고
단속공무원	12명(일반직2, 시간제10)	13명(일반직3, 시간제10)	-
용역 직원	6명	5명	증 1명

□ 주요 추진실적

- 보행불편 초래 불법 거리가게 및 노상적치물 단속: 8,709건
- 보행친화거리 조성구간 정비: 영중로, 양산로, 영등포로, 대림디지털로, 청과시장
- 상반기 학교주변 통학로 정비: 388건(수거 1, 계고 86, 이동 301)
- 여의도 봄꽃축제 가로정비: 660건(노점 26, 광고물 485, 전동킥보드 149)
- 마늘 출하시기 영일시장 일대 가로정비(5월): 386건(수거 7, 이동 379)
- 대림역 주변 노점 및 노상적치물 경찰 합동 야간단속: 20회(3~5월)

□ 향후계획

- 영등포청과시장 및 영등포시장역 등 보행친화거리 조성구간 중점정비
- 신학기 학교주변 통학로(8월), 김장철 영일시장(11월) 특별정비
- 여의나루역 주변 보행환경개선 가로정비(6~11월)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
672,951 (구비 672,951)	234,047 (구비 672,951)	34.78%

도로에 있는 전선을 지중화하고 전주를 철거하여 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. 1. ~ 2022.12.31.
- 사업구간: 영등포구청역 5호선 ~ 영등포유통상가 교차로(L=540m)
- 소요예산: 2,871백만원
 - 지중화공사비: 2,356백만원(시비25%, 구비25%, 한전 및 통신사50%)
 - 도로복구비: 515백만원(구비100%)

□ 주요 추진실적

- 2021년 지중화 사업 신청(구 → 한전): 2020. 8월
- 2021년 지중화 사업 승인(한전 → 구): 2021. 1월
- 한전 배전선로 지중화 사업 이행협약서 체결: 2021. 1월
- KT 통신선로 지중화 사업 이행협약서 체결: 2021. 2월
- 지상기기 설치 위치 협의: 2021. 3월
 - 총 14대 설치 예정(지상변압기 6대, 지상개폐기 8대)

□ 향후계획

- 실시설계 완료: 2021. 6월
- 지중화 사업 분담금 납부: 2021. 7월
- 시공사 선정 및 공자자재 구입: 2021. 11월
- 도로굴착 관련 협의: 2022. 1월
- 공사착공 및 준공: 2022. 3월 ~ 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
5,800,000 (시 1,409,000, 구비 4,391,000)	2,276,000 (시 784,000, 구비 1,492,000)	39.2%

옥외광고물의 허가, 광고물 경유제 및 안전점검 등 옥외광고물의 관리 업무를 원활하게 추진함으로써 올바른 광고문화를 정착시키고자 함.

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. 1. ~ 12.31.
- 내 용
 - 옥외광고물 허가, 신고 관련 안내 및 상담
 - 풍수해 등 옥외광고물 안전점검 실시
 - 옥외광고심의위원회(대심의, 소심의) 운영

□ 주요 추진실적

구분	허가 및 신고	안전점검 (해빙기, 풍수해)	옥외광고 심의위원회
실적	411건 (허가 112, 신고 167, 연장 132)	356개소 (옥상간판 등 234, 옥외광고물 등 122)	23회 (대심의 3, 소심의 20)

- 안전점검 결과: 합격 352개소, 조건부합격 4개소(옥상3, 돌출1, 시정명령 실시)

□ 향후계획

- 옥외광고물 허가 및 신고 처리
- 동절기 안전점검 실시: 총 117개소
 - 옥상간판 52개소, 현수막 지정게시대 47개소, 시민게시판 18개소
- 옥외광고심의위원회 개최
 - 대심의(월 1회), 소심의(주 1회)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
44,688 (구비)	11,715 (구비)	26.2

주민의 통행불편을 초래하는 불법광고물에 대한 다각적인 정비활동을 통하여 보행 편의를 증진하고 탁트인 거리환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2021. 1. 1. ~ 12.31.
- 정비대상: 불법 옥외광고물(현수막, 벽보, 간판, 입간판 등)

□ 주요 추진실적

- 불법광고물 정비내역 (단위: 건)

유동광고물					고정광고물			
계	현수막	벽보	입간판	전단, 스티커 등	계	벽면 간판	돌출 간판	기타 (지주, 창문 등)
1,368,516	15,528	985,164	486	367,338	141	36	44	61

- 불법광고물 정비사업

구분	수거보상제	동별 경진대회	365감시반	상시 및 특별정비
내용	· 인원: 70명(2~12월) · 실적: 1,352,076건	· 대상: 18개동 · 실적: 10,471건	· 인원: 3명(2~12월) · 실적: 2,448건	· 평일 및 휴무일 · 실적: 3,662건

- 1차 불법광고물 부착방지시설 설치: 당산로, 경인로 등 총 6.4km, 578개소
- 대림중앙시장 일대 불법고정간판 일제정비(1, 2구간) 추진
 - 1구간: 불법간판 178개 중 정비 137개, 사전통지 28개, 이행강제금 13개 부과
 - 2구간: 불법간판 166개 중 정비 140개, 사전통지 11개, 이행강제금 15개 부과

□ 향후계획

- 2차 불법광고물 부착방지시설 설치: 신길로, 시흥대로 등 총 5.6km, 649개소
- 대림중앙시장 일대 불법고정간판 일제정비 추진(3구간)
 - 불법간판 일제조사 → 1·2차 자율정비안내 → 이행강제금 부과

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
219,380 (시 134,474, 구비 84,906)	160,191 (시 132,578, 구비 27,613)	73.0

Ⅲ. 신규·중점사업 추진실적

1 보행친화거리 조성

보행친화팀

보행환경이 열악한 영중로(영등포시장역), 영등포로, 대림 디지털로, 양산로(영중초 통학로) 등에 보행친화거리를 조성하여 주민 편의를 증진하고자 함

□ 사업개요

구분	영중로	영등포로	대림 디지털로	양산로
사업기간	'21. 1.~11.	'21. 1.~11.	'21. 5.~10.	'21. 8.~10.
구간	영등포시장사거리 ~ 영등포시장역 (300m 도로 양측)	영등포시장사거리 ~ 영등포로터리 (640m 도로 양측)	디지털로53길, 대동초 주변 등 (총 800m 구간)	구 민주당사 ~ 영등포시장역 (250m 도로 양측)
내용	○거리가게 허가제 ○보도·가로수 정비 ○상하수도·전기 공사 ○지장물 정비 ○간판개선	○거리가게 허가제 ○보도·가로수 정비 ○상하수도·전기 공사 ○지장물 정비	○디지털로53길 - 보도 교체 - 차도 디자인 포장 ○대동초 주변 - 차도 미끄럼방지 포장 ○대림로23길, 도림로38길 - 보도 교체	○보도 교체 ○상가 지장물 정비 등
소요 예산	○1,551백만원 - 시비 930 - 구비 621	○1,800백만원 - 국비 500(특별교부세) - 시비 800(특별교부금) - 구비 500	○370백만원(구비)	○169백만원(구비) - '19년 특교잔액

□ 주요 추진실적

영중로	영등포로	대림 디지털로·양산로
○계획 수립 및 사업 안내 (3월) ○허가제 신청자 재산조회 (4월)	○계획 수립 및 사업 안내 (3월) ○거리가게 허가제 방침수립 및 신청자 접수 (5월)	○추진계획 수립 (5월)

□ 향후계획

영중로·영등포로	대림 디지털로	양산로
○상생자율위원회 개최 (6~7월) ○공사 착공 및 준공 (7~11월)	○공사 착공 및 준공 (6~10월)	○공사 착공 및 준공 (8~10월)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
3,890,000 (국 500,000, 시 1,730,000, 구비 1,660,000)	35,000 (구비 35,000)	0.9

무질서한 노후, 불법간판 등을 정비하고 에너지 효율이 좋은 LED 벽면이용 간판으로 교체하여 쾌적한 도시경관을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 11. 30.
- 사업구간 및 대상

지역	구간	건물수	업소수(교체)
신길로	우신초 사거리~사리가시장 사거리[양방향 1km]	47	141(110)
영중로	영등포시장 사거리~신화요양병원 사거리[양방향 1.1km]	54	152(120)

- 사업내용: 벽면간판 230개소 설치 및 무허가·돌출간판 등 439개소 철거
- 지원범위: 1업소 당 1개 벽면이용간판 설치 지원

□ 주요 추진실적

- 신길로·영중로 간판개선사업 추진계획 수립: 2021. 1월
- 정비시범구역 지정 및 표시방법 고시: 2021. 4월
- 간판개선주민위원회 구성 및 협약체결, 사업추진 방향 설정: 2021. 5월

□ 향후계획

- 사업수행업체 선정 및 계약체결: 2021. 7월
- 업소별 동의서 징구 및 간판 제작·설치: 2021. 7월 ~ 10월
- 준공검사 및 보조금 지급: 2021. 11월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
275,000 (구기금 275,000)	0	0

※ 영중로: '영등포시장역 보행친화거리 조성사업' 구(120)·시비(180) 별도 활용