

제155회 영등포구의회

제1차 정례회



『교육 복지 사람중심 새 영등포』 실현을 위한

2010년 주요업무 보고



도시디자인과

순 서

- 일반 현황 1
- 정책목표와 방향 3
- 주요업무 추진실적 및 계획 4

I. 일반 현황

1


인 력

구 분	계	일 반 직					계약직	기능직		
		5급	6급	7급	8급	9급		다급	7급	8급
정 원	26	1	4	6	4	2	1	1	4	3
현 원	24	1	5	7	1	2	1	1	4	2
과부족	-2	0	1	1	-3	0	0	0	0	-1

2

조 직

도시디자인과



3

주요시설 및 장비

(단위:개소)

광 고 물 시 설		보관창고	비 고
현수막 게시대	시민게시판		
26	54	1	

※ 옥외광고물 관리 현황

(단위:개소)

계	옥 상	지 주	돌 출	가로형	세로형	기 타
8,392	58	413	3,814	3,836	67	204

4

예 산 현 황

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예 산 액	집행액	집행율(%)
합 계	1,373,485	594,784	43.3
디자인과 도시경관의 조화	1,120,390	441,138	39.4
광고물의 효율적 관리 및 정비	124,011	79,123	63.8
인력운영비	4,200	2,450	58.3
기본경비	124,884	72,073	57.7

II. 정책목표와 방향

목 표

고품격 디자인도시
영등포 구현

방 향

디자인 문화 확산을 위한 프로젝트

디자인거리 및 도시경관 향상

광고물 표시질서의 확립

Ⅲ. 주요업무 추진실적 및 계획

디자인 문화확산을 위한 프로젝트

1 우신사거리 옹벽개선공사

□ 사업개요

- 위 치 : 우신사거리 옹벽 개선
- 규모 및 사업내용 : H=2.5 ~ 5m, L=316m
 - A~B구간(옹벽상에 목재 루버 설치) : H=2.5~5m, L=202m
 - C구간(석재뿔칠) : A=398m², L=114m
- 공사금액 : 총 311백만원
 - 1차분 : 304백만원 (A, B구간의 루버설치 : 2009년 예산)
 - 2차분 : 7백만원 (C구간 석재뿔칠 : 2010년 예산)
- 시 공 사 : 피트건설 대표 이경옥
- 공사기간 : '09.12. 31 ~ '10. 4. 20

□ 추진실적

- '09. 9. 16 ~ '09. 12. 3 : 실시설계 용역 시행
- '09. 12. 31 ~ '10. 4. 20 : 공사준공



위 치 도



준공사진

□ 사업개요

- 위 치 : 대림2동 대동초등학교 일대
- 규 모 : B=10m, L=120m 가량
- 사업내용 (실시설계용역, 공사시행)
 - 학교담장 개선(L=120m) 및 교실 벽체(A=150m²) 디자인
 - 학교 교문 개선
 - 도로(보도 및 차도)개선
- 시행사 : 장방종합건설(주) 대표 손수길 외 2개사
- 계약금액 : 344백만원
- 사업시행기간 : 6. 29 ~ 10. 26

□ 추진실적

- '09.01.12 : 「우리동네 디자인 프로젝트」 추진 계획 수립
- '09.01.14 : 대상지 공모
- '09.02.13 : 총괄 계획가(MP) 선정
- '09.04.02 : 「대동초등학교 스쿨존 개발」 사업대상지 선정
- '10.04.26 : 사업 시행(협상에 의한 계약)
- '10.06.29 : 실시설계용역 착공
- '10.07.26~27 : 주민설명회 및 영등포구 도시디자인심의
- '10.08.13 : 실시설계용역 시행중


□ 향후계획

- '10. 8.31 : 용역준공
- '10. 9.01 : 공사착공
- '10.10.26 : 공사준공(예정)

□ 위치도 및 현황사진



□ 조감도



□ 사업개요

- 행사명 : 서울디자인한마당2010 『그린정원 파노라마』
- 행사주제 : 그린, 리사이클, 나눔
- 전시기간 : 9. 17 ~ 10. 7(21일간)
- 전시장소 : 잠실종합운동장 주경기장 1층 관람석 2개블럭(756석)
- 참가대상 : 25개 자치구 및 산학협력단
- 사업비 : 60백만원(시비 20백만원, 구비 40백만원)

□ 추진실적

- '10. 5. 11 디자인한마당 관련 서울시 사업비 20백만원 교부
- '10. 6. 29 자치구별 전시담당 기획위원 및 디자이너 배정
- '10. 7. 전시 컨셉 및 기획안 작성
- '10. 7. 28 전시공간 배정
- '10. 8. 세부 디자인안 결정 / 현장 시뮬레이션

□ 향후 추진계획

- '10. 8. 전시기획 상세계획 완료 및 구조검토
- '10. 8. 25 ~ 9. 10. 전시물 제작 및 설치
- '10. 9. 19 ~ 10. 7. 전시물 전시 및 판매
- '10.10. 22. 전시물 철거 및 정산

디자인 거리 및 도시경관 향상

4 문래동 문화예술 디자인거리(시비)

□ 사업개요

- 대상구간 : 진로아파트 ⇔ 문래공원 (당산로)
- 규 모 : 양측 L= 700m (총길이:1,400m)
- 사업기간 : '09. 8월 ~ '11. 10월
- 사업내용 : 공공가로시설물의 통합디자인 및 개선, 가로수의 조경 식재 및 휴식 공간 활성화, 광고물개선사업 병행
- 소요예산 : 2,411백만원(시비:2,259 , 구비: 152)

□ 추진실적

- '09. 4.24 : 區 디자인서울거리 3차 사업공모 제안
- '09. 5.29 : 市 사업대상지 선정 통보
- '09.12.23 : 기본 및 실시설계용역 착수
- '10. 5.11 : 기본 및 실시설계용역 중간보고회 개최
- '10. 7. 7 : 서울디자인심의위원회(조건부 동의)

□ 향후 계획

- '10. 8. 최종보고회 개최
- '10. 9. 성과품 납품
- '11. 2 계약심사 및 공사발주(市 예산편성 결과에 따라 진행)

□ 사업개요

- 대상구간 : 신길역 주변(유수지입구~샛강 문화다리간) 편측350m
- 사업기간 : '09. 7월 ~ '11. 10월
- 사업비 : 2,787백만원(전액 시비)
- 사업내용
 - 광장조성(판석포장, 휴게시설) 및 지하차도 정비
 - 보도·가로시설물·녹지대 등 공공시설물 토탈디자인 및 개선
 - 공영주차장 정비 등

□ 추진실적

- '09. 5.27 : 영등포구 '경관시범사업' 대상지 제안 공모
- '09. 7.14 : 기본계획수립 및 기본설계용역 착수보고
- '09.11.24 : 주민공청회 개최
- '10. 1.11 : 신길역주변 경관사업 기본용역 완료(市)
- '10. 4.12 : 실시설계용역 착수(區)
- '10. 5.25 : 실시설계용역 검토보고회 개최(區)
- '10. 7.15 : 추진협의체 4차 간담회 개최

□ 향후 추진계획

- '10. 8월 서울디자인심의
- '10. 9월 최종보고회 개최 및 용역성과품 납품
- '11. 2월 계약심사 및 공사발주(서울시 예산편성 결과에 의함)
- '11.10월 조성사업 완료

□ 위치도



□ 조감도

현 황



조감도



광고물 표시질서의 확립

6 | 간판이 아름다운 거리 3차구간 조성 사업(시비)

□ 사업개요

- 대상구간 : 당산로 문화예술 디자인 거리+공공디자인거리
(현대해상 ↔ 문래공원 양측)
- 사업기간 : '09. 8월 ~ '10. 9월
- 사업내용 : 광고물디자인 및 제작 설치, 건물외관 마감
- 소요예산 : 471백만원(시비)
 - 산출내역 : 314점포 × 1,500천원


□ 추진실적

- '09. 08. 27 간판이 아름다운 거리 3차 사업 추진계획 수립
- '09. 09. 02 기본계획 수립 공람공고
- '09. 11. 09 간판개선사업지구 지정(서울시)
- '10. 03. 18 간판개선주민자율위원회 구성·운영
- '10. 05. 25 간판제작업체 계약 체결
- '10. 06. 18 간판개선 주민설명회 개최
- '10. 07. 14 서울시 간판디자인(안) 협의 완료

□ 향후 계획

- 8월 디자인(안)작성 및 동의서 징수 진행
- 8~9월 간판제작설치

□ 위치 도



□ 조 감 도

현 황

조감도



□ 사업개요

○ 불법고정광고물 정비

- 정비기간 : '10. 1월 ~ 12월(연중 지속추진)
- 정비방법 :
 - 노선별 물량조사를 통한 불법광고물 조사
 - 충분한 사전안내 및 홍보로 자율정비 유도 및 정بع지원
 - 미이행자 행정처분 등 병행실시

○ 불법유동광고물 정비

- 정비기간 : '10. 1월 ~ 12월(연중 지속 추진)
- 정비방법
 - 광고물 정비 기동반(2개반) 지속 순찰정비 실시 및 야간·휴일 단속계획 수립 정비 강화
 - 불법 침지류 제거를 위한 공공근로 사업자 운영
 - 불법광고물 부착 방지판 설치
 - 과태료 부과 등 행정처분 병행 실시

□ 추진실적

○ 불법침지류 부착방지판 설치(3월)

- 위치 : 대림3동사거리~성락주유소앞사거리~신길지하차도 앞
- 설치수량 : 159개소(전주, 신호등주 등)
- 소요예산 : 10,000천원

- 『불법 유동광고물이 없는 거리』 조성 : 자동차 전용도로 및 파급 효과가 큰 노선 선정 관리(당산동3가~문래동3가)
- 불법광고물 및 광고주에 대한 행정처분 확행으로 불법행위 근절
- 야간·주말 불법광고물 특별단속계획 추진
- 좋은간판 전시회 및 캠페인 등 광고물 수준 향상을 위한 정책홍보
- 광고물 사전 안내제 실시 : 구청 인허가 부서와 연계 추진

□ 향후 추진계획

- 불법광고물 제거용역(8월중순경)
 - 대 상 : 개선이 필요한 당산동, 대림2동 지역 노선선정, 불법고정광고물 물량조사 후 정비 용역실시
 - 위 치
 - 당산1동 당산로(현대해상~문래공원)
 - 당산2동 양평로(당산역~당산주유소앞)
 - 대림2동 도림로(대림역~우성아파트앞) 및 두암길(외국문자표시 간판 포함) 등 대림역주변
 - 소요예산 : 10,100천원(예정)
 - 서울시 「2010옥외광고물개선 인센티브사업」 평가 대비
 - 주관부서 : 市 도시경관담당관 (광고물정책팀)
 - 우리구 평가일 : 9. 9(목) 오전
- ※ 2009년 평가실적 : 모범구, 교부금 1억