

제161회 영등포구의회

제1차 정례회

교육·복지·사람중심



---

# 2011년 주요업무 보고

---



푸 른 도 시 과

# I. 일반 현황

1

인 력

| 구분  | 계  | 일반직 |    |    |    |    |    | 기능직 |    |    |    |     |
|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
|     |    | 4급  | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 6급  | 7급 | 8급 | 9급 | 10급 |
| 정원  | 31 |     | 1  | 5  | 4  | 4  | 6  |     |    | 2  | 2  | 7   |
| 현원  | 30 |     | 1  | 5  | 6  | 5  | 2  | 1   | 2  | 6  | 2  |     |
| 과부족 | -1 |     |    |    | 2  | 1  | -4 | 1   | 2  | 4  |    | -7  |

2

조 직

## 푸른도시과

| 공원팀  | 조경녹지팀   | 자연생태팀   | 안양천관리팀   | 영등포공원관리팀  |
|--|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시공원조성계획 입안</li> <li>○ 공원중장기 개발계획 수립</li> <li>○ 공원 점사용 허가</li> <li>○ 어린이공원조성유지관리</li> <li>○ 근린공원 조성유지관리</li> <li>○ 마을마당 조성유지관리</li> <li>○ 공원세외수입변상금 관리</li> <li>○ 공유재산관리(공원)</li> <li>○ 학교공원화사업</li> <li>○ 시설이적대상지 공원화사업</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로녹지대조성유지관리</li> <li>○ 수림대시설녹지조성</li> <li>○ 꽃길조성 및 화분관리</li> <li>○ 공유재산관리(녹지, 임야)</li> <li>○ 가로수 식재유지관리</li> <li>○ 푸른서울가꾸기</li> <li>○ 옥상 및 벽면녹화</li> <li>○ 자투리땅 녹지조성</li> <li>○ 공동주택 조경협의</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자연환경생태복원사업</li> <li>○ 유수지 생태복원 및 관리</li> <li>○ 하천생태복원 및 녹화사업</li> <li>○ 안양천그린웨이조성(생태복원)</li> <li>○ 야생동식물 수출입허가</li> <li>○ 야생동물구조 치료시설지정</li> <li>○ 수목 병·해충방제 (공원 및 녹지대 가로수등)</li> <li>○ 야외체육시설 설치, 유지관리</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안양천·도림천 특화사업</li> <li>○ 안양·도림천 생태조성 및 편익시설 설치 관리</li> <li>○ 자연하천 조성 및 관리</li> <li>○ 안양천 방문자 안내센터 및 프로그램 운영</li> <li>○ 안양·도림천 통합관리 사무소 운영</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영등포공원 수목관리</li> <li>○ 영등포공원 체육시설 설치 및 관리</li> <li>○ 영등포공원 시설물설치 및 유지관리</li> <li>○ 영등포공원 수목식재 및 꽃밭조성</li> <li>○ 영등포공원 내 자연학습장 조성 및 유지관리</li> <li>○ 영등포공원 점용 및 사용허가</li> </ul> |

**3**

**주요시설 및 장비**

| 구분        | 도 시 공 원 |         |         |         |        |       | 마을<br>마당 | 녹지대     | 가로수       | 보호수 | 체육<br>시설    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|----------|---------|-----------|-----|-------------|
|           | 총계      | 근 린     |         |         | 어린이    | 소공원   |          |         |           |     |             |
|           |         | 계       | 구공원     | 시공원     |        |       |          |         |           |     |             |
| 개소수       | 34      | 10      | 6       | 4       | 19     | 5     | 29       | 143     | 54개<br>노선 | 2종  | 23개소        |
| 면적<br>(㎡) | 606,711 | 543,463 | 135,517 | 407,946 | 55,702 | 7,545 | 15,151   | 581,482 | 15,976주   | 2주  | 16종<br>171점 |

**4**

**예 산 현 황**

사업별

(단위 : 천원)

| 단위사업명                  | 예 산 액     | 집 행 액     | 집행율(%) |
|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 계                      | 6,363,105 | 3,877,678 | 60.9   |
| 공원녹지관리 수준향상            | 2,439,309 | 1,904,357 | 78.0   |
| 아름다운 환경 및 편리한<br>시설만들기 | 2,524,754 | 1,379,318 | 54.6   |
| 안양·도림천 특화              | 356,364   | 125,284   | 35.1   |
| 푸른공간 늘리기               | 100,000   | 600       | 0.6    |
| 행정운영경비                 | 942,678   | 468,119   | 49.6   |

## Ⅱ. 주요업무 추진실적 및 계획

| 연번 | 사 업 명                       | 쪽  |
|----|-----------------------------|----|
| ①  | 양평동 불량주택 밀집지역 공원화사업 .....   | 3  |
| ②  | 당산공원 관리사무소 및 공중화장실 신축 ..... | 4  |
| ③  | 공원 내 CCTV 구축사업 .....        | 5  |
| ④  | 차 없는 문화거리 조성공사 .....        | 6  |
| ⑤  | 경부 제3녹지 보상 및 녹지조성 .....     | 7  |
| ⑥  | 마을단위 야외체육시설 설치공사 .....      | 8  |
| ⑦  | 생활주변 자투리땅 녹화사업 .....        | 9  |
| ⑧  | 어린이놀이시설 정비사업 .....          | 10 |
| ⑨  | 영등포구 올레길 조성사업 .....         | 11 |

## □ 사업개요

- 목 적 : 양평동2가 일대는 공원녹지가 전무하고 노후주택(판자촌) 밀집 지대로 도시경관을 해치고 있어 이곳에 마을마당을 조성하여 지역주민에게 쾌적한 녹지 환경을 제공코자 함
- 위 치 : 양평동2가 41-5 외 31필지
- 추진기간 : 2009. 4 ~ 2012.12
- 사업내역 : 1,109.5m<sup>2</sup>(구유지 : 28.6m<sup>2</sup>, 사유지 : 287.3m<sup>2</sup>, 사유지 : 793.6m<sup>2</sup>) 보상 및 마을마당 조성

## □ 추진실적

- 2009. 04.29 : 영등포구 투자사업 결정
- 2009. 09.07 : 도시계획시설(공공공지)결정 입안
- 2009.11.5 ~ 11.20 : 도시관리계획안 열람공고
- 2009.12.31 : 도시계획시설(공공공지) 결정 및 지적고시
- 2011.1 : 2011 본예산 확보(9천만원)
- 2011.04.04 : 특별교부금 확보(20억원)
- 2011.05.20 : 주민설명회 개최

## □ 향후 추진계획

- 2011. 5 ~: 추가예산 확보 추진  
·사업예산 49억중 부족예산 28억1천만원은 서울시특별교부금 및 국가지방교부세 추가신청
- 2011. 6 : 지장물 현황 및 경계측량
- 2011. 7 : 도시계획(공공공지)사업 실시계획 인가를 위한 열람공고
- 2011. 8 : 도시계획(공공공지)사업 실시계획 인가고시
- 2011. 9 ~ 2012. 6 : 보상공고 및 보상업무 추진
- 2012. 7 ~ 2012. 12 : 마을마당 조성

## □ 예산액

- 4,900,000천원(국시비 3,900,000/ 구비 1,000,000)

### □ 사업개요

- 목 적 : 도시공원 내 노후 된 기존 건축물을 철거하고 관리사무소 및 공중화장실을 신축하여 이용시민의 편의제공 및 효율적인 공원관리
- 위 치 : 영등포구 당산동3가 385번지(당산근린공원)
- 추진기간 : 2010. 2 ~ 2011. 8
- 사업내역 : 연면적 258.50㎡(지하1층101.63㎡, 지상1층156.87㎡)  
기존건축물 철거, 공원관리사무실·공중화장실 설치

### □ 추진실적

- 2010. 02~10 : 실시설계 용역시행 및 공원조성계획 변경(심의)
- 2010. 12. 07 : 공사 발주
- 2010. 12. 29 : 공사 계약
- 2011. 02. 07 : 공사착공

### □ 향후 추진계획

- 2011. 08. 13 : 공사 준공

### □ 예 산 액

- 총사업비 : 815,000천원(구비 715,000, 시비 100,000)
  - 2010년도 465,000천원(구비365,000, 시비100,000)
  - 2011년도 350,000천원(구비)

### 3 | 공원 내 CCTV 구축사업 - 구비 100%

#### □ 사업개요

- 목 적 : 방범용 CCTV 미 설치 공원에 CCTV를 설치하여 각종 범죄 및 시설물 파손을 사전 예방하고자 함
- 위 치 : 신길 근린공원 등 58개 공원
- 추진기간 : 2009 ~ 2013
- 사업내역 : 공원 내 방범용 CCTV 설치

#### □ 추진실적

- 2009 ~ 2010 : 자매공원 등 4개소 CCTV 9EA 설치
- 기 설치 공원

| 연 번 | 장소(공원)   | 설치년도 | 주 소         | 면 적(m <sup>2</sup> ) | 설치대수(EA) |
|-----|----------|------|-------------|----------------------|----------|
|     | 계        |      |             |                      | 9        |
| 1   | 문래 소공원   | 2009 | 문래동6가 25-1  | 1,954                | 2        |
| 2   | 양평 어린이공원 | 2009 | 양평동4가 301-7 | 2,845                | 2        |
| 3   | 당산 근린공원  | 2010 | 당산동3가 385   | 11,155               | 2        |
| 4   | 자매 근린공원  | 2010 | 여의도동 56     | 16,500               | 3        |

- 2011.5 : 통합관제시스템 등 CCTV 구축관련 설계내역 검토 및 기술자문 의뢰(푸른도시과→전산정보과)

#### □ 향후 추진계획

- 2011.7 : 2011 공원 내 CCTV 설치사업 발주
  - ※ U-영등포 통합관제센터 연계시스템 구축(기 설치 4개소 9대 포함)
- 2011. 10월 ~ : 예산확보 후 CCTV 순차적으로 구축(공원마을마당 51개소)

#### □ 예 산 액

- 167,000천원(구비)

#### □ 사업개요

- 목 적 : 공장, 아파트 등이 밀집한 공원 소외지역에 이면도로를 폐쇄하고 아파트 담장을 철거하여 도시미관을 향상시킴과 동시에 아파트내 녹지와 이면도로를 오픈스페이스 및 녹지공간으로 재조성하여 지역주민들의 화합의 장으로 조성
- 위 치 : 영등포구 문래동 5가 22-3번지 외 3필지
- 추진기간 : 2010. 1 ~ 2011. 7
- 사업내역
  - 1,982㎡(차도 150m×폭8m, 담장철거 391m×폭2m)
  - 수목식재 : 소나무 등 5종 9,978주, 초화류 6종 15,600본
  - 담장철거 391m, 도로폐쇄 150m, 거주자우선 주차구역폐쇄(20면)
  - 커뮤니티 가든(텃밭) 1개소(30㎡) 조성
  - 기 타 : 안내판 2개, 의자 14개, 볼라드 10개, 공원등 7개소 등

#### □ 추진실적

- 2010. 01. 28 : 차없는 문화거리 조성사업 실시설계용역 발주(착수2.9)
- 2010. 03. 02 : 교통규제심의를 위한 주민 설문조사 및 주민설명회
- 2010. 03. 24 : 자문회의 개최
- 2010. 04. 07 : 교통규제심의 결과 통보(서울지방경찰청→영등포구청)
- 2010. 09. 28 : '11년 아파트열린숲길 조성사업 대상지 제출(서울시)
- 2011. 01. 21 : '11년 아파트 열린녹지 조성사업 추진계획 통보
- 2011. 01. 26 : 차없는 문화거리 현장조사 및 추진계획 수립
- 2011. 03. 07 : 서울시 설계심의 및 예산배정 요구
- 2011. 04. 19 : 공사발주 및 착공(2011.05.06)

#### □ 향후 추진계획

- 2011. 07. 14 : 공사 준공

#### □ 예 산 액

- 총 공사비 : 460,000천원(국비200,000 / 구비260,000)



## 5 경부제3녹지 보상사업 - 시비 100%

### □ 사업개요

- 목 적 : 장기미집행 도시계획시설(녹지)에 대해 연차적으로 보상 후 녹지기능을 회복하여 장기민원 해소 및 주거환경 개선과 도시경관 향상에 목적이 있음
- 위 치 : 영등포구 신길동 68-3 일대
- 추진기간 : 2007.11.17 ~ 2012.12.31
- 사업내역 : 7,912㎡(보상대상 : 토지 42필지, 지장물 25, 영업권 49)

### □ 추진실적

#### ○ 보 상

| 구 분     | 총 보상대상           | 보상완료               | 미 보 상           | 실 적 | 비 고 |
|---------|------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|
| 토 지     | 42필지<br>(3,857㎡) | 33필지<br>(3,287.8㎡) | 9필지<br>(669.2㎡) | 85% |     |
| 건물(지장물) | 25동              | 25동                | 0               | 완료  |     |
| 영업권     | 49건              | 49건                | 0               | 완료  |     |

- 지장물 철거실적 : 25동 중 14동

### □ 향후 추진계획

- 잔여건물 철거 : 2011. 6 ~ 12
- 미 보상 토지보상 : 2011. 6 ~ 2012. 12
- 녹지 조성 공사 : 2012. 6 ~ 12

### □ 예 산 액

- 22,388,000천원(시비)

(단위:백만원)

| 계      | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년이후 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 22,388 | 2,500 | 4,000 | 4,000 | 4,300 | 4,000 | 3,588   |

### □ 사업개요

- 목 적 : 늘어나는 웰빙 인구 수요를 충족시키고자 주민이용 빈도가 높은 야외체육시설을 설치하고, 노후화된 시설을 새롭게 정비하여 생활체육 활성화에 기여
- 위 치 : 도림동 게이트볼장 외 12개소
  - 대방천 녹지대, 신안인스빌 소공원, 쌍용아파트앞 녹지대, 자유공원 등
- 추진기간 : 2011. 5. 12 ~ 2011. 6. 30
- 사업내역
  - 도림 게이트볼장 등 3개소 인조잔디 설치 및 배드민턴장 1개소 정비
  - 관내 야외 체육시설 정비(녹지대 및 어린이공원 등)

### □ 추진실적

- 도림 게이트볼장 인조잔디 355m<sup>2</sup> 설치 완료
- 도림 배드민턴장 빗물받이 및 배수로 정비 완료
- 쌍용아파트앞 녹지대등 10개소 야외운동기구 설치 12조 설치 완료
- ※ 공정율 : 90%

### □ 향후 추진계획

- 신길 게이트볼장(487m<sup>2</sup>) 및 메낙골 게이트볼장(283m<sup>2</sup>) 등 인조잔디 설치
- 대방천 녹지대 등 3개소 야외운동기구 6조 설치

### □ 예 산 액

- 165,000천원(구비)

### □ 사업개요

- 목 적 : 한정된 토지와 높은 지가(地價)로 공원녹지의 추가 확보가 어려운 도심지 생활주변의 자투리 공간을 녹화함으로써 생활환경을 아름답게 가꾸고 시민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른도시 영등포조성에 기여
- 위 치 : 신길동 888번지 등 4개소
  - 대림동 604-169, 대신시장앞 교통섬, 대림빗물펌프장 앞 교통섬
- 추진기간 : 20011. 1 ~ 2011. 5
- 사업내역 : 파고라 및 휴게시설 설치, 수목식재, 기반시설 정비

### □ 추진실적

- 2011. 02 : 실시설계용역 시행
- 2011. 03 : 계약심사 및 공사발주
- 2011. 04 : 공사 착공
- 2011. 05 : 공사 준공

### □ 예 산 액

- 총사업비 : 150,000천원(구비)

### □ 사업개요

- 목 적 : 공원 내 노후 된 어린이놀이시설 및 부대시설을 「어린이놀이시설 안전관리법」 의거, 안전 기준에 적합하고 창의력을 향상할 수 있는 놀이시설을 갖춘 어린이 놀이공간으로 정비, 쾌적한 공원 환경 제공 및 공원 이용 활성화 도모
- 위 치 : 동심어린이공원 외 15개소  
(상반기- 동심어린이공원 등 6개소, 하반기- 고추말어린이공원 등 9개소)
- 추진기간 : 2011. 1 ~ 2011. 12
- 사업내역 : 어린이놀이시설 및 부대시설 정비 등

### □ 추진실적

- 2011. 2. 19 ~ 3. 30 : 상반기 정비 용역 시행 (동심어린이공원 등 6개소)
- 2011. 4. 4 : 서울시 특별교부금(700백만원) 교부
- 2011. 4. 27 ~ 6. 15 : 상반기 정비 공사 준공 및 안전검사 시행
- 2011. 5. 23 ~ 7. 11: 하반기 정비 용역 시행 (고추말 어린이공원 등 9개소)

### □ 향후 추진계획

- 2011. 7 : 용역 준공, 계약심사 의뢰 및 공사 발주
- 2011. 7 ~ 9 : 하반기 정비 공사 시행 및 안전검사 시행

### □ 예 산 액

- 총사업비 : 11,000,000천원(구비 400,000/ 특별교부금 700,000)

### □ 사업개요

- 목 적 : 안양천, 한강, 샛강 등 기 조성된 하천의 산책로를 활용하여  
구민건강 걷기코스로 재조성하고, 산책로, 도로변 녹지 등을  
연계하여 걷기코스 발굴 및 테마가 있는 도심속 올레길 조성
- 위 치 : 여의도, 한강, 샛강, 안양천, 도림천 등
- 추진기간 : 2011. 1 ~ 2013. 12
- 사업내역
  - 여의도생태순환길 : 10.1km, 영등포 수변 둘레길 : 14.8km

### □ 추진실적

- 2011. 01. 28 : 외곽녹지를 연결하는 영등포 올레길 추진계획 수립  
(푸른도시과-992)
- 2011. 02. 14 : 계약심사 (감사담당관-1558)
- 2011. 02. 15 : 영등포 올레길 조성사업 기본설계 용역 발주/계약
- 2011. 02. 19 : 영등포 올레길 조성사업 기본설계 용역 시행  
(2011. 02. 19 ~ 2011. 06. 17)
- 2011. 04. 25 : 기본설계 용역 추진상황 보고-심의(푸른도시과)
- 2011. 05. 18 : 기본설계 용역 보고회 및 자문회의 개최
- 2011. 06. 08 : 기본설계 용역 준공

### □ 향후 추진계획

- 2011. 07 : 구의회 업무보고

### □ 예산액

- 설계용역비 : 35,000천원(구비)