

# 주요 업무 보고

2004. 11

치 수 과

## 【 차 례 】

I. 一般現況

II. 2004 主要業務 實績

III. 2005 主要業務 計劃

IV. 主要業務

# 1. 一般現況

## ■ 조 직

- 하수담당
  - 하수사업계획 수립 및 집행
  - 하수시설물 유지관리
- 치수담당
  - 하천시설물 유지관리
  - 수방대책
- 기전담당
  - 빗물펌프장 및 수문 운영관리
  - 수방용 원격제어설비 운용 및 관리
- 지하수담당
  - 지하수개발·이용허가 및 신고
  - 지하수 수질검사 및 이용실태조사

## ■ 정·현원 현황-----정원 37명 현원 39명

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
정 원	37	1	3	5	5	5	18
현 원	39	1	4	5	9	0	20

■ 시설물현황

○ 총괄

구분	빗물펌프장	간이펌프장	수문	하수도시설	하천	지하수관정	원격감시 제어설비
수량	8개소	6개소	20개소	440,652m	4개소	452개소	8개소

※ 차집관거 : 8,840m(서남하수처리장에서 관리)

○ 빗물펌프장 ----- 8개소, 펌프 45대

위치	펌프장명	펌프시설용량	유역면적 (km <sup>2</sup> )	배수능력 (m <sup>3</sup> /분)	비고
계	8개소	45대	11.711	9,455	
한강	신길빗물펌프장	350HP × 5대	1.210	695	
	영등포빗물펌프장	800HP × 3대	0.806	885	
안양천	양평1빗물펌프장	630HP × 12대	3.384	2,424	
	양평2빗물펌프장	900HP × 3대 250HP × 1대	0.706	1,089	
도림천	문래빗물펌프장	900HP × 4대 250HP × 1대	2.086	1,435	
	대림3동빗물펌프장	500HP × 6대	1.828	1,290	
	대림2동빗물펌프장	250HP × 3대	0.187	336	
대방천	도림2동빗물펌프장	500HP × 4대 250HP × 3대	1.504	1,301	

○ 간이펌프장 ----- 6개소, 펌프 13대

구분 연번	펌프장명	설치 년도	유역 면적 (ha)	동리 면적 (ha)	펌프규모 (HP*대)	계약 전력 (KVA)	배수량 (m <sup>3</sup> /Min)	계획 홍수위 (m)	수계
계	6개소		17.48	2.42	380HP 14대	351	115.3		
1	신길 간이펌프장 (신길1동 7)	2000	2.5	0.35	15HP 2대	31	2.5m <sup>3</sup> 2대 5m <sup>3</sup>	14.0	한강
2	강변4호 간이펌프장 (당산2동6가374)	1999	2.72	0.38	25HP 2대	38	4.5m <sup>3</sup> 2대 9m <sup>3</sup>	14.0	"
3	대방천1 간이펌프장(1BL) (대림3동 670)	1991	4.36	0.61	40HP 2대	83	15m <sup>3</sup> 2대 30m <sup>3</sup>	13.5	대방천
4	대방천2 간이펌프장(2BL) (신길5동404-4)	2001	0.27	0.03	10HP 2대	21	1.4m <sup>3</sup> 2대 2.8m <sup>3</sup>	13.5	"
5	대방천3 간이펌프장(2BL) (신길5동404-7)	1991	5.45	0.85	60HP 2대 20HP 2대	136	20m <sup>3</sup> 2대 4.5m <sup>3</sup> 2대 49m <sup>3</sup>	13.5	"
6	대방천4 간이펌프장(4BL) (신길5동417-63)	2003 1991	2.18	0.30	40HP 1대 20HP 1대	42	15m <sup>3</sup> +4.5m <sup>3</sup> 19.5m <sup>3</sup>	13.5	"

○ 수문 ----- 20개소 45문

수문명	한 강 (7/18)							안양천(2/10)	
	여의도 (3)	여의도 육갑문 (2)	신길 (4)	영등포 (3)	강변4 (2)	강변 육갑문 (2)	당산 육갑문 (2)	양평1 (4)	양평2 (6)
개폐시기 (E·L)	12.20	11.39	8.00	6.00	7.30	7.30	7.30	5.00	4.30

도림천 (9/14)									대방천(2/3)	
문래 (4)	대림2동 (1)	대림1 (1)	대림2 (1)	대림3 (1)	대림4 (1)	대림5 (1)	대림6 (1)	대림3동 (3)	도림2동 (2)	대방 (1)
6.00	10.60	9.80	8.23	9.33	7.86	8.22	6.59	7.60	8.50	8.00

○ 하 수 시 설

구 분		단 위	연 장	비 고
하수도관거	계	m	440,652	
	암 거	m	59,061	· 간선도로 : 21,090m · 지선도로 : 37,971m
	원 형 관	m	379,369	
	U 형 측 구	m	2,222	
맨 홀	개 소	8,589	· 원 형 : 6,876개소 · 각 형 : 1,713개소	
빗 물 받 이	개 소	20,982	· 간선도로 : 4,124개소 · 지선도로 : 16,858개소	

※차집관거 : 8,840m(서남하수처리장에서 관리)

○ 하 천 ----- 4 개 소 16.94km

구 분	한 강	안 양 천	도 립 천	대 방 천
폭 원 (m)	1,100	300	120 ~ 180	30 ~ 50
길 이 (km)	5.4	4.8	4.04	2.7

※ 한강 : 한강시민공원사업소에서 관리

○ 지하수 관정 이용현황

(단위:개소)

대 상	계	이용 용도별 분류				비 고
		생활용수	농업용수	공업용수	음 용 수	
계	452	404	17	25	6	
허가관정	137	128	4	2	3	
신고관정	315	276	13	23	3	

## ○ 수방 원격감시제어설비 현황

설치장소 시설내용	구재해대책 상황실	빛물펌프장	비 고
화상감시제어시스템	1식	7개소	대림2동펌프장제외
원격감시제어시스템	1식	8개소	
음 향 설 비	1식	7개소	대림2동펌프장제외
통합제어시스템	1식	-	재해대책상황실
지역강우량수신시스템	1식	7개소	- 구청(1), 도림2동빛물펌프장(1) - 동사무소(5): 양평2, 문래2, 대림1, 신길2, 여의도
TV재해경보방송수신기	구청3대 (상황실, 당직실, 구청장실)	14개소	- 동14대(양평1동, 문래2동, 신길 1~3동, 신길6, 대림1~3동 각1대, 영등포1동 2대, 신길5동 3대)

## II. 2004 主要業務實績

### 추진목표

#### “재해 없는 살기 좋은 영등포 만들기”

- 재해없는 완벽한 수방대책 추진 ————— 재해사전 예방
- 하수관 준설 및 관개량 지속 추진 ————— 원활한 하수 소통
- 치수·하수사업의 우기 전 시행 ————— 배수불량 해소

### 1. 치수·하수사업 시행

- 대 상 ————— 42건 22,346 백만원
    - 시 비 : 10 건 11,622 백만원
    - 구 비 : 28 건 8,894 백만원
    - 기 금 : 4 건 1,830 백만원
  - 추진실적
    - 공사완료 : 27건(하수관개량 및 신설 등)
    - 시행 중 : 15건
      - 연간단가계약(시설물보수 및 준설) ————— 2건
      - 계속공사(문래동암거 보수보강외 2) ————— 3건
      - 영등포동6가81~7가61번지일대하수관개량공사의 7 ——— 8건
      - 저지대지역배수처리시설설계용역외 1 ————— 2건
- ※ 사업시행내역 : 별 첨(19쪽 ~ 22쪽)

### 2. 수 방 대 책

- 재해사전대비
  - 펌프장, 수문 점검정비 : 3회(분기별 1회)
  - 하천 제방 점검 : 2회(외부전문가 합동)
  - 수방교육 실시(2004.5.13)
  - 수방실제훈련 실시(2004.5.14)
  - 방재캠페인 실시(2004.5.25)



○ 주민홍보

- 수방홍보 전단지 배포(5회 24,300매)
- 지역신문 등 게재(16회)
- 홍보 가두방송(5회)
- 현수막 개칭(25개소)

○ 수해예방조치

- 하수도준설 : 6,573㎡(연간 7,120㎡)
- 하수관개량 및 신설 : 5,100m
- 빗물받이준설 : 20,982개소(1회 이상)
- 하천제방 호안블럭 유지보수 1,560㎡
- 하천(안양천,도립천)제방보축 424m(280m+144m)
- 수방용 모래주머니 비치 : 50,000대
- 역지변설치 : 605개소중 603개소 완료(2004.9.30현재)

○ 빗물펌프장 가동상황공개

- 구홈페이지에 펌프장 가동상황 게재
- 펌프장 건물 옥상에 경광등 설치
- 재해대책 상황실 시설 개선

○ 재해대책근무

- 비상근무 : 비수방 기간(3월15일~5월14일) - 2명 대기근무  
수방 기간(5월15일~10월15일) - 단계별 근무  
※ 1단계근무 : 16회 비상근무  
2단계근무 : 2회 비상근무

### 3. 수방시설물 유지관리

○ 펌프장 점검 정비

- 제작사와 합동점검(2004.1.15~2.28)
- 자체정밀점검 : 3회(분기별1회)
- 모타펌프 수리(500Hp 1대, 900Hp 1대)

- 빗물펌프장 및 수문도색
- 빗물펌프장 기전설비 시운전 실시(2004.5.13~5.14)
- 빗물펌프장 초기 펌프가동수위 조정(2004.5.18)
- 수문 점검 정비
  - 제작사와 합동점검 1회 실시
  - 자체정밀점검 : 분기별 1회 실시
  - 정밀점검용역시행(양평1배수문의 7개소)
- 하천제방 점검 및 정비
  - 일제점검 : 3회(2월, 5월, 10월), 해빙기 및 정기점검 병행
  - 제방비탈면, 초안불력, 제방뚝마루 보수

#### 4. 지하수관리 업무추진

- 이용실태조사 실시
  - 대 상 : 452개소
  - 실 적 : 398개소 조사(허가 128개소, 신고 270개소)
- 수질검사 실시
  - 대 상 : 193개소(생활용수169,공업용수10,농업용수9,음용수5)
  - 실 적 : 168개소(생활용수152,공업용수6,농업용수5,음용수5)
- 민방위비상급수시설 유지관리
  - 민방위비상급수시설 : 31개소
    - ┌ 정부지원 및 자치구 시설 : 5개소(생활용수)
    - └ 공공 및 민간지정 시설 : 26개소(음용수5개소, 생활용수26개소)
  - 추진실적 : 수시점검 및 수질검사 2회 실시
    - 지적사항 총무과 보수요청 통보 : 1차(3개소),2차(3개소)

### Ⅲ. 2005 主要業務計劃

#### 추진목표

- ◆ 하수배제의 원활화로 침수지역 해소 및 안정된 생활에 기여
- ◆ 예방위주의 수방대책 확립으로 수해없는 영등포 구현
- ◆ 주민과 함께하는 펌프장 관리로 방재시설의 신뢰성 제고
- ◆ 지하수 관정의 체계적 관리로 깨끗한 지하수 유지

#### 하수배제의 원활화

##### ■ 하수의 정체지역 해소

- 노후 되었거나 경사가 불량한 하수관거의 개량
- 유하방향을 변경하여 하수량 분산 배출
- 부족한 통수단면 확대로 신속한 하수배제

##### ■ 하수시설물의 안정성 확보

- 오래된 하수BOX의 점검 및 보수·보강
- 이음새 불량 하수관의 발굴 개량
- 하수관거내 지장물의 조기이설 추진

##### ■ 주민과 함께하는 하수도 공사 시행

- 공사 사전예고제 실시로 지역주민 협조 유도
- 공사개요를 지역 주민대표(동장 등)에게 설명하여 민원 유발 차단
- 예상되는 민원의 적기 해결로 원활한 공사추진

■ 노면수의 원활한 배제 강구

- 불량 및 규격미달 빗물받이 개량
- 빗물받이 준설 지속 실시 및 책임관리제 실시
- 빗물받이 덮개 우기전 제거

예방위주의 수방대책 확립

■ 주요 방재시설의 사전점검 실시

- 관리 하천의 제방 중점점검으로 적기 보수·보강
- 빗물펌프장 및 수문에 대한 시험가동 실시
- 전문가와 합동점검으로 내실화 도모

■ 적정량의 수방자재 확보와 적정장소 배치

- 예년의 사용량을 감안하여 적정 소요량 파악 및 확보
- 활용성이 편리한 수방자재로의 대체 확보 추진
- 사용이 용이한 위치에 분산 배치

■ 집중호우를 대비한 대시민 홍보 강화

- 호우경보 등 경보안내 시스템의 체계화 도모
- 지역방송 및 신문 등 전달 홍보매체 최대한 활용
- 민간모니터위원의 적극적 활용

■ 수해방지사업 등의 적기 시행

- 침수 예상지역에 대한 하수관거 개량공사 우기전 시행
- 하수관거 준설 적기시행으로 하수소통 원활 유지
- 대형공사장에 대한 공정의 체계적 관리

■ 주민 자발적 침수피해 예방 지원

- 역지변 설치세대에 관리요령 홍보
- 배수펌프 가동교육 및 보유가옥의 적정성 확립
- 모래마대를 활용한 노면수 침투 예방 지원

■ 주민이 가까이 할 수 있는 하천 및 우수지 관리

- 하천내 자전거도로의 지속적 정비로 이용의 쾌적성 유지
- 하천으로의 접근성 용이를 위한 진입육교 설치
- 우수지내 다양한 시설 도입으로 유휴공간 활용성 제고
- 상시 관리체계 확보로 깨끗한 환경 조성

**주민이 함께하는 펌프장 관리**

■ 배수펌프 및 수문점검을 주민과 함께 실시

- 지역주민이 지켜보는 가운데 시범점검 실시
- 주민이 궁금해 하는 사항을 현장에서 설명
- 시험가동을 주민이 직접 시행

■ 빗물펌프장 펌프가동 예측시스템 도입

- 저지대 침수예상지역에 수위계 설치
- 재해대책상황실 및 펌프장에서 수위감시
- 하수관로 수위설정 미리 펌프가동 실시

■ 배수펌프 가동을 실시간 공개

- 배수펌프 가동을 알리는 경광램프 표출
- 인터넷(구청 홈페이지)을 활용한 펌프 가동상황 공개
- 명예관리자에게 펌프가동 사실 전화 통지

**지하수 관정의 체계적 관리**

- 지하수 관정 관리
  - 지하수이용 실태조사
  - 허가 및 신고관정 전산화
  - 유출지하수 점검관리
  
- 지하수 수질 보전
  - 지하수 수질검사 실시
  - 시설물 정기적 점검
  - 미사용 지하수관정 발굴

**2005년 치수·하수사업 시행**

- 대 상 ————— 33 건 26,251 백만원
    - 시 비 : 16 건 18,564 백만원
    - 구 비 : 14 건 6,516 백만원
    - 재해대책기금 : 3 건 1,171 백만원
- ※ 사업시행계획 : 별 첨(23쪽 ~ 26쪽)

## IV. 主要業務

### 1. 침수지역 해소를 위한 하수관 개량사업 추진

집중호우시 수시로 침수가 발생하는 저지대 주택지 및 간선도로 등에 대하여 하수관을 개량함으로써 하수소통의 원활을 기하고 재해를 사전에 예방하고자 함.

#### □ 추진방향

- 하수배제의 원활화로 침수지역 해소 및 안정된 생활에 기여
- 합리적인 배수체계 정비
- 배수처리의 적정성 확보

#### □ 추진목표

- 조기사업이 가능한 곳은 2005년 우기전 사업추진으로 침수피해 최소화
- 예상되는 민원의 적기 해결로 원활한 공사추진
- 공사 사전예고제 실시로 지역주민 협조 유도

#### □ 사업현황

- 대림2동992의1~1031의1간외1개소 하수암거설치공사
- 영등포동6가81~7가61번지간 하수관개량공사
- 영등포동618의5~문래동1의13호간 하수관개량공사
- 신길1동156-11~137의31간외 1개소 하수관개량공사

#### □ 추진계획

- 2004.10~12 : 현장조사 및 주민요구사항 수렴
- 2005.2 ~ : 공사발주
- 2005.3 ~ : 공사시행
- 2005.6 : 공사완료
  
- 2005~2006 : 보수·보강 완료

## 2. 예방위주의 수방대책 추진

우기전 완벽한 수방대책 사전준비로 시민의 인명과 재산보호는 물론 재해없는 영등포 건설에 도모코자 함.

### □ 추진목표

- 예기치 않은 돌발성 재해에 대비한 수방대책 수립추진
- 시민이 신뢰하는 수방행정 추구
- 재해피해 발생 최소화 및 신속한 복구
- 인력, 장비, 자재 등의 사전확보

### □ 추진계획

- 수방시설물 점검
  - 제작사 합동점검 : 2월중 1회
  - 자체 정기점검 : 월 1회 이상
- 수방자재 확보배치
  - 3월중 구매배치
  - 모래주머니 57,000매, 묶음줄 20타래 등
- 준설시행
  - 하수도 : 연간 목포량(L=45km)의 60%를 우기전 시행
  - 빗물받이(20,982개소) : 공공근로 및 도급시행 - 5월말
- 하수관개량 : 조기발주하여 6월말 이전 완료
- 수방교육 : 5월중 실시
  - 재해대책요원, 동 수방담당, 유관기관담당 : 구에서 교육
  - 동 수방단(22개동) : 각 동장
- 대기근무
  - 비수방 기간(3월~4월) : 2명 대기근무(기상특보 및 예상시)
  - 수 방 기 간(5월~10월) : 단계별 근무



### 3. 수해항구대책사업 추진

관내 저지대인 대림동지역의 침수해소를 위한 수해항구대책의 일환으로 계획된 대림3동빗물펌프장 증설공사를 원활히 추진하여 2005년 수해예방에 대비코자 함.

#### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 대림3동 611, 대림2동 1058~1051-70
- 사업내용
  - 설계 확률강우강도 상향(10년→20년) 조정에 따른 펌프장 용량 증설
- 사업규모
  - 펌프용량 증설 : 550HP×4대
  - 건축물 증축 : 2동(994.96㎡)
  - 암거개량 : ■ 2.0×2.0m, L=243m
- 사업기간 : 2003. 11. 12 ~ 2005. 5. 24

#### □ 추진사항

- 2001. 9 : 서울시에서 펌프장용량 증설필요 제시
- 2002. 8 ~ 2003. 4 : 펌프장 증설에 따른 기본설계용역 실시(서울시)
- 2002. 12 ~ 2003. 4 : 펌프장증설공사 실시설계용역 실시(영등포구)
- 2003. 8. 30 : 투자심사 완료
- 2003. 10. 9 : 공사발주
- 2004. 10.31 현재 : 펌프동 증축 공사중(공정63%)

#### □ 추진계획

- 2004. 9 ~ 2004. 12 : 펌프동 증축(2층) 및 집수정설치
- 2005. 1 ~ 2005. 3 : 모타펌프 및 수배전반 등 설치
- 2005. 3 ~ 2005. 4 : 부대공 및 시운전
- 2005. 5 : 공사준공

#### 4. 안양천 접근시설(보행육교) 설치계획

서부간선도로에 의해 단절되어 있는 안양천 둔치로 보다 편리하게 진입할 수 있는 보행육교를 설치하여 지역주민에게 이용의 편의성 및 안전성을 제공코자 함.

##### □ 추진방향

- 이용에 편리하고 용이한 위치에 설치
- 미려하면서도 안전한 형태의 시설배치
- 노약자 등 이용자의 다각화를 고려한 구조로 설치

##### □ 사업개요

- 위치 : 신정교~양화교간 안양천 우안제방(서부간선도로 횡단구간)
- 진입 보행육교 계획 : 3개소(문래2동, 양평2동, 양평1동)
- 소요예산 : 5,800백만원

##### □ 추진사항

- 2003. 8 : 안양천 진입보행육교 설치계획 수립(안양천정비계획 용역)
- 2004. 3 : 보행육교 설치를 위한 실시설계 용역 착수
- 2004. 5~8 : 기술자문회의 개최(3회)
- 2004. 9 : 실시설계용역 준공
- 2004. 9 : 계약심사의회(서울시)
- 2004.10 : 공사발주

##### □ 추진계획

- 2004.11~2005.12 : 공사시행

## 5. 빗물펌프장 내 우수지 바닥 활용계획

빗물펌프장 내 우수지 바닥을 정비하여 주민에게 혐오시설 배제와 휴식 및 여가활동에 이용할 수 있도록 근린체육시설 등의 설치를 추진코자 함.

### □ 추진방향

- 우수지 바닥의 퇴적물 제거로 혐오시설 배제
- 근린생활체육시설 설치로 주민건강증진 기여
- 주민의 의사를 수렴하여 호응도가 많은 시설 우선배치

### □ 사업개요

- 대상우수지 : 도림2동, 신길, 대림3동 우수지
- 시설계획
  - 바닥정비 : 퇴적토 준설 및 콘크리트 포장과 면정비
  - 체육시설 설치계획 : 농구장, 배드민턴장, 인라인 스케이트장, 족구장등
- 소요예산 : 약 2,700백만원

### □ 추진사항

- 2004. 3 : 빗물펌프장 우수지바닥 활용계획 수립
- 2004. 4 ~ 5 : 대림3동빗물펌프장 우수지바닥 임시정비 및 개장
- 2004. 5 : 실시설계용역 및 공사비 추경예산 편성
- 2004. 7 ~ 10 : 실시설계용역 시행
- 2004. 10 : 공사발주

### □ 추진계획

- 2004. 11 ~ 2005. 6 : 공사시행

## 6. 비수방기간 빗물펌프장 근무자의 대민서비스 제공

비수방기간중 빗물펌프장 근무자의 전문기술을 활용하여 관내 노인정 및 어린이집에 대한 전기·보일러 설비 무상점검으로 대민서비스 향상에 기여하고자 함.

### □ 추진목표

- 대민봉사 지원으로 구민 서비스 증진
- 구 행정에 대한 이미지 제고 및 신뢰도 회복

□ 기 간 : 2004. 11.15 ~ 2005. 1.31

□ 인 원 : 빗물펌프장 근무자 16명

### □ 추진내용

- 노인정, 어린이집 전기안전 및 보일러 점검
  - 노인정 : 140개소(구립 38개소, 사립102개소)
  - 어린이집 : 119개소(구지원 25개소, 민간 94개소)

### □ 점검·정비 방법

- 조편성 : 각 4명씩 2개조 편성
- 구역분할 : 22개동을 2개 구역으로 분할
- 평일 근무시간 중 오전은 사무실 근무, 오후에 점검·정비

### □ 점검후 정비

- 경미한 사항 : 현장에서 정비
- 현장정비가 곤란한 사항은 전문 정비업체에 정비토록 안내

## '04년 사업시행내역

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	사업비				비고 (공정)
		총사업비	기투자	2004년	장래	
합계	42건	44,148	6,954	22,346	14,848	
소계(시비)	10건	24,474	4,359	11,622	8,493	
문래동5가1의2~22 번지간 하수암거·보강 및 개량공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3.0m×2.0m L=774m</li> <li>· 상부슬라브개량 L=774m중200m</li> </ul>	1,139	789	350	-	80%
영동포동6가 81~ 7가61번지일대 하수관개량공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1.2.m×1.2m L=160m</li> </ul>	1,290	450	380	460	완료
대림동992의1~ 1031의1간의 1개소 하수관개량공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1.2m×1.2m ~</li> <li>· 2.0m×1.5m L=930m</li> </ul>	2,900	-	600 (공사:560 용역:40)	2,300	5%
신길6동4662~2579 번지일대의 2개소 하수관개량공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· D=800~1,100mm L=650m</li> </ul>	450	-	450	-	완료
대림3동 빗물펌프장 증설공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 펌프장용량증설 550HP×4대</li> <li>· 암거개량 3.0×2.0m, L=243m</li> <li>· 건물중축 : 2동</li> </ul>	7,765	2,720	4,272	773	63%
하천시설물 (안양천,도림천) 보수공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제방보축 H=1.8~2.5m, L=424m</li> <li>- 호안브러 보수 A=870㎡</li> <li>- 둔치포장 보수 A =3a</li> </ul>	950	-	450	500	완료

사 업 명	사 업 개 요	사 업 비				비고
		총사업비	기투자	2004년	장래	
도림2동빗물펌프장 도수로정비공사	· 도수로정비 ■2.5~3.5×1.5m, L=349m	750	-	750 (추경: 150)		50%
안양천 보행육교 설치 공사	· 육교설치 1개소	5,800	-	3,800 (추경: 2,000)	2,000	적격 심사
영등포동6가81~7가61 번지간하수관개량공사	D=1,400mm L=60m(비굴착)	930	400	170 (추경)	360	10%
관내(여의도)하수박스 시설물보수·보강공사	■1.4×1.0~3.0×1.7m, (보수·보강A=1,214㎡)	2,500	-	400 (추경)	2,100	적격 심사
소계(구비)	28건	17,844	2,595	8,894	6,355	
관내하수시설물보수 공사	D=300~1200mm L=2,500m	2,860	-	1,360	1,500	완료
관내빗물받이 및 연결관 준설공사	인력 : 520개소 기계 : 3,000개소	400	-	200	200	완료
관내하수도준설공사 (년간단기계약)	하수관준설 L=20km V=3,960m <sup>3</sup>	2,400	-	900	1,500	완료
관내유수지준설공사	빗물펌프장8개소 유수지 4개소	200	-	100	100	완료
여의도동14의4~ 14의24간하수관 개량공사	하수관신설 D=600mm L=324m	200	-	200	-	완료
대림1동905의51~ 906의59간 하수관 개량공사	D=600mm L=510m	300	-	300	-	완료
신길동433,422번지 일대 하수관개량공사	D=450~600mm L=220m	200	-	200	-	완료
영등포동3가 4-6 번지일대 하수관 개량공사	D=600~800mm L=237m	250	-	250	-	완료
신길1,2동저지대침수 지역 배수처리 용역	신길1,2동 저지대 및 신길빗물펌프장 용량 검토	60	-	60	-	완료

사업명	사업개요	사업비				비고
		총사업비	기투자	2004년	장래	
수문 정기 정밀점검 용역	수문 8개소 11문	85	-	40	45	완료
빗물펌프장 모터펌프 보수공사	양평2 900HP 1대 대림3동 500HP 1대	201	45	76	80	완료
간이펌프 증설 및 지배수 펌프교체 공사	60HP 1대 증설 20HP→50HP 1대 교체 조작반 3면 교체	147	-	147	-	완료
빗물펌프장 및 수문 도장공사	빗물펌프장 8개소 수문20개소 31문	210	90	90	30	완료
빗물펌프장 건물 방수공사	빗물펌프장 5개소	50	-	50	-	완료
방재상황실 멀티큐브 교체공사	큐브 45'×4set 교체 방재상황실 정비 1식	285	-	285	-	완료
하천제방 및 둔치 유지관리	L=8.84km	180	-	80	100	95%
도림천변 조명등 설치공사	나트륨등 250W 63등 설치	200	-	200	-	완료
안양천 보행육교 설계용역	보행육교 3개소	130	-	130	-	완료
안양천 자전거도로 설치공사	B=4m L=3,143m	800	-	800 (추경:400)	-	완료
여의도하수BOX보 수·보강설시설계용역	L=11,324m 손상물량 A=1,603㎡ 보수·보강공법선정	2,606	50	56 (1차추경)	2,500	완료
문래동1가60의2~60 의7간외 1개소하수관 개량공사	하수관부설 D=600~800mm L=287m 아스팔트포장 A=11.84@	240	-	240 (1차추경)	-	완료
유수지내체육시설설치 공사	대림3동, 도림2동, 신길유수지	1,330	-	1,030 (1차추경: 1,000)	300	5%
도림천변 자전거도로및 주변정비공사	도림천~대방천합류점 (B=4m,L=264m)	200	-	200 (1차추경)	-	완료

사 업 명	사 업 개 요	사 업 비				비고 (공정)
		총사업비	기투자	2004년	장래	
저지대지역 배수처리 실시설계용역	D=1,000mm~□2.5 ×2.5, L=927m	230	50	180 (2차추경)	-	용역 시행
관내하수시설물보수및 개량공사	D=250~800mm	1,760	1,360	400 (2차추경)	-	40%
여의도동13-31번지간 하수도개량공사(비급착)	하수관개량 140m(D800mm)	120	-	120 (2차추경)	-	20%
관내하수도준설공사	L= 10.09km V= 2,800m <sup>3</sup>	1,300	1,000	300 (2차추경)	-	5%
여의도지역준설공사	L= 4,100m V=12,800m <sup>3</sup>	900	-	900 (2차추경)	-	10%
소계(재해대책기금)	4건	1,830	-	1,830	-	
수문이중화 설치공사	수문이중화 4개소 구조물 설치	1,200	-	1,200	-	완료
양명1빗물펌프장 수·배전반교체공사	수·배전반 20면 교체	500	-	500	-	완료
수문교체공사	문래배수문 2면 교체	90	-	90	-	완료
수문이중화 실시설계용역	문래,도림2동	40	-	40	-	용역 시행



## '05년 사업시행계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	사업비				비고 (공정)
		총사업비	기투자	2005년	장래	
합계	33건	34,581	7,330	26,251	1,000	
소계(시비)	16건	24,494	4,930	18,564	1,000	
대림2동 992의1~1031-1외1개소하수암거설치공사	□1.0×1.0~2.2×1.5m×1 L=945m	2,900	600	2,300	-	
영등포동6가81~7가61번지하수관개량공사	□1.2×1.2m L=140m	360	-	360	-	
여의도하수박스시설물보수·보강공사	□1.4×1.0~4.0×3.0 L=11,324m A=2,924㎡	2,500	400	1,100	1,000	
영등포동618의5~문래동21의13(영일,대우아파트주변)하수관개량공사	D=1,200~1,500mm L=352m	1,500	-	1,500	-	
도림천하수암거개량공사	3.0×1.5m L=300m	1,000	-	1,000	-	
영등포동7가29번지일대하수암거신설공사	2.5×2.2~2.5×2.5m L=143m	1,060	-	1,060		
신길1동95번지일대하수관신설공사	D=1,000mm L=145m 1.5×1.5m L=350m	2,500	-	2,500	-	
신길2동163번지주변하수암거설치공사	D=1,800mm L=100m 1.5×2.5m L=189m	1,920	-	1,920	-	

사 업 명	사 업 개 요	사 업 비				비고
		총사업비	기투자	2005년	장래	
영등포동568의2~42의213(순영아파트주변)하수관개량공사	-관추진 D=1,200mm L=41m -관부설 D=1,200mm L=42m	500	-	500	-	
영등포동618의2~142의4(영등포공원주변)하수관개량공사	-관추진 D=1,000mm L=112m -관부설 D=1,000mm L=63m	1,840	-	1,840	-	
하천시설물보수공사(안양천)	-재방보축 안양천:L=310m	182	-	182	-	
안양천보행육교설치	육교설치 3개소 -기배정 1개소 -추가설치 2개소	5,805	3,930	1,875	-	
수문이중화설치공사	문래,도림2동 배수문	300	-	300	-	
수문이중화설치공사	여의도수문	1,400	-	1,400	-	
수문이중화설치실시 설계용역	여의동,대림3동, 대림2동배수문	110	-	110	-	
모터펌프개량공사	도림2동빛물펌프장내 500hp×3대	617	-	617	-	
소계(구비)	14건	8,416	1,900	6,516	-	
관내하수시설물보수 및개량공사	D=300~ 1,200mm L=2,500m	1,400	-	1,400	-	
선길동156의11~137의31간하수관 개량공사	D=800mm L=300m	300	-	300	-	
당산동101의19~368간하수관개량공사	D=600mm L=80m(비굴착)	250	-	250	-	

사업명	사업개요	사업비				비고
		총사업비	기투자	2005년	장래	
빗물받이 및 연결관 준설공사	A=4,000개소	200	-	200	-	
관내하수암거시설물 정밀점검용역	□1.2×1.2~2 □3.0×2.5m L=22,690m	150	-	150	-	
관내하수도 및 우수지 준설공사 (단가계약)	하수관준설 L=45km V=10,000m <sup>3</sup> 빗물펌프장 8개소 및 우수지 4개소	1,000	-	1,000	-	
우수지내 체육시설 설치공사	우수지바닥정비: 약 97a 근린체육시설 설치: 농구장, 배드민턴장, 인라인스케이트장 등	2,700	1,000	1,700	-	
여의도 지역 하수암거 준설공사	L=10,540m V=11,700m <sup>3</sup>	1,700	900	800	-	
하천시설물 유지관리	하천제방 L=8.84km 자전거도로 L=8.73km 유지관리도로: L=4.59km(안양천) 하천제방 L=8.84km 호안벽 등 하천시설물 보수	500	-	500	-	
수문정기정밀점검용역	9개소 16면	46	-	46	-	
모터펌프보수공사	900hp 1대 250hp 1대 60hp 1대	65	-	65	-	
유입하수관로내 수위계 설치사업	수위계 4세트 제어반 4면	80	-	80	-	
빗물펌프장 수문 도장공사	양평1외 3개소	15	-	15	-	
빗물펌프장 방수공사	양평2외 1개소	10	-	10	-	

사 업 명	사 업 개 요	사 업 비				비고 (공정)
		총사업비	기투자	2005년	장래	
소계(재해대책기금)	3건	1,671	500	1,171	-	
수배전반개량공사	양평1 및 신갈첫동물펌프장내 특고압반12면 및 고· 저압반4면, 변압기1대, 기동반5면	936	500	436	-	
제전기개량공사	영동포빛물펌프장내 스크린설치:L=12.6m 제전기및콘베서설치:1대 지브크레인:1대	323	-	323	-	
수문개량공사	양평1배수문,여의도수문	412	-	412	-	