

제150회 영등포구의회
2009년도 제2차 정례회
'09.11.20 ~ 12.18



주요업무보고

- 2009년도 추진실적 및 2010년도 계획 -



공 원 녹 지 과

보 고 순 서

- 일반 현황 1
- 2009 주요업무 추진실적 3
- 2010 주요업무 계획 13
- 특수사업 36

I. 일반 현황

I 인력

구분	계	일반직					기능직			계약직
		5급	6급	7급	8급	9급	7급	8급	9급	
정원	35	1	4	6	6	8	2	3	5	
현원	31	1	5	5	5	4	9	2		
과부족	-5		1	-1	-1	-4	7	-1	-5	

II 조직

공원녹지과

공원팀	조경녹지팀	자연생태팀	안양천관리
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시공원조성계획 입안 ○ 공원증장기 개발계획 수립 ○ 공원 점·사용 허가 ○ 어린이공원조성·유지관리 ○ 근린공원 조성·유지관리 ○ 마을마당 조성·유지관리 ○ 공원세외수입 변상금 관리 ○ 공유재산관리(공원) ○ 학교공원화사업 ○ 시설아적대상지 공원화사업 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로녹지대조성·유지관리 ○ 수립대·시설녹지조성관리 ○ 꽃길조성 및 화분관리 ○ 공유재산관리(녹지 입야) ○ 가로수 식재·유지관리 ○ 푸른서울가꾸기 ○ 옥상 및 벽면녹화 ○ 자투리땅 녹지조성 ○ 공동주택 조경협약 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연환경·생태계복원사업 ○ 우수지 생태복원사업 및 관리 ○ 안양천 토웨이 조성(생태공원) ○ 대림운동장 조성 및 유지관리 ○ 야외체육시설 설치 및 유지관리 ○ 학교운동장 인조잔디구장 조성 ○ 대림운동장 테니스장 위탁 운영 및 인조잔디구장 인터넷예약 관리 ○ 야생동·식물 수출입허가 및 구조·치료시설 지정 ○ 공원 및 녹지대 가로수등 수목병, 해충방제 ○ 유해조수 구제 등 관리 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안양천·도림천 특화사업 ○ 안양·도림천 생태조성 및 체육시설 설치 관리 ○ 자연하천 조성 및 관리 ○ 안양천 방문자 안내센터 및 프로그램 운영 ○ 안양·도림천 통합관리 사무소 운영

III

주요시설 및 장비

구분	도시공원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근린			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	36	10	6	4	19	7	25	143	54개 노선	2종	23개소
면적 (㎡)	606,530.1	543,463.9	135,517.9	407,946	55,702.1	7,364.1	16,1047	581,482	15,976주	2주	16종 171점

IV

예산 현황

예산 현액

(단위 : 천원)

단위사업명	①예산현액	②집행액		③이월 예상액	불용 예상액 (①-②-③)
		집행액	집행예정액		
합계	14,466,327	11,452,929	2,863,398		150,006
공원녹지 관리수준 향상	4,322,510	2,887,902	1,434,608		
아름다운환경 및편리한세상 만들기	2,958,808	2,389,659	569,149		
안양,도림천 특화	748,139	484,353	113,786		150,000
싱그러운푸른 영등포 만들기	2,318,000	2,317,072	928		
행정운영 경비	936,823	764,817	172,000		6
기본경비	161,678	131,868	29,810		
기타(추경, 시비등)	3,020,369	2,477,258	543,111		

Ⅱ. 주요업무 추진실적

1 영일상상어린이공원조성

- 위 치 : 영등포동 647-3 영일어린이공원
- 면 적 : 5,413.3 m^2
- 공사기간 : 2009.03.03~06.11. ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 940,118천원(시비 470백만원, 구비 470백만원)
- 공사내역 : 수목식재, 콩나물놀이대 등 27종, 점토벽돌포장 등 4종

2 신길근린공원 시설개선

- 기 간 : 2009.04.08 ~ 06.30.
- 면 적 : 19,782 m^2
- 금 액 : 638백만원 ※ 공정율 100%
- 공사내역 : 팔각정자, 파고라, 운동시설3점, 박터널, 조경석쌓기, 점토포장, 흙다짐포장, 수목·초화류 식재 등

3 공원시설물 정비공사

- 위 치 : 문래공원 외 23개소
(문래, 메낙골, 양평, 안양천, 서강,강마을, 평화, 다사랑, 고추말, 신우, 동심, 양남, 대림, 원지, 중앙, 영일, 달맞이, 뜨락, 덕천길, 새싹, 꽃담,신길, 신육길, 감나무)
- 내 용 : 어린이놀이기구 보수, 휴게·운동시설 보수, 포장재교체 등
- 사업기간 : 2009. 4월~10.16. ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 284,945천원

4 문래동 차없는 거리 조성사업

- 위 치 : 문래동6가 25-1일대
- 내 용 : 감나무 등 9종 57주, 시계탑 등 4종, 포장 264.5 m^2 등 3종
- 사업기간 : 2009. 6.8 ~ 8.21. ※ 공정을 100%
- 규 모 : 연장 87M/폭 8M
- 공사금액 : 300백만원

5 꽃담마을마당 토지보상 완료

- 위 치 : 영등포구 당산동3가 4-23
- 규 모 : 2,582.3 m^2
- 연도별 추진실적(토지보상)
 - 2005.6.15 : 2,388백만원, - 2006.2.1 : 1,500백만원
 - 2007.4.13 : 700백만원, - 2009.2.17 : 500백만원
 - 2009.2.27 : 500백만원, - 2009.4.27 : 1,812백만원
- 총사업비 : 7,400백만원(사업완료)

6 자매근린공원 관리사무소 신축

- 위 치 : 영등포구 여의도동 56
- 면 적 : 52.02 m^2
- 사업기간 : 2008. 12.19 ~ 2009. 6. 27. ※ 공정을 100%
- 공사금액 : 123백만원

7 중마루근린공원 시설개선

- 위 치 : 영등포동2가 222
- 사업기간 : 2009. 3.3 ~ 5. 2. ※ 공정을 100%
- 공사금액 : 139백만원
- 공사내용 : 백철쭉 등 3종, 170주, 로프웬스 등 6종, 포장 709 m^2 등

8

공원·녹지 확충을 위한 학술용역

- 용역범위 : 영등포구 관내(24.56 km^2) ※ 추진율 85%
- 용역기간 : 2009. 3. 2 ~ 2009. 11. 27.
- 용역비 : 108백만원(구비)
- 주요내용 : 공원 및 환상녹지축 네트워크 연결 계획 구상 및
공원녹지 확충 구상 방안 연구

9

문래공원내 지하벙커 활용 학술용역

- 용역범위 : 문래공원 지하벙커(340 m^2)
- 용역기간 : 2009. 3. 5 ~ 2009. 8. 31 ※ 공정율 100%
- 용역비 : 29백만원(구비)
- 주요내용 : 지하벙커 내부를 구획화하여 역사·문화 전시공간으로 활용

10

공원내 우리꽃·농작물 전시

- 위치 : 당산공원, 문래공원, 신길공원
- 사업기간 : 2009. 4월 ~ 2009.10월
- 전시품목 : 농작물(메밀 등), 향토작물(목화 등), 텃밭식물(수세미 등)
- 소요예산 : 58백만원(구비)

11

공원내 수목 가지치기 및 보식

- 위치 : 당산공원 외 2개소(문래, 동십)
- 내용 : 버즘나무 112주 가지치기 및 낙상홍 외 5종 800주,
잔디 300 m^2 식재
- 공사기간 : 2009. 1월 ~ 2월25일 ※ 공정율 100%
- 공사비 : 38,140천원

12 전기시설물 유지관리 공사

- 위 치 : 관내 공원·녹지대·운동장 등
- 규 모 : 공원등 500등, 분전반 85개소 등 전기시설물 유지관리
- 사업기간 : 2009. 3월 ~ 10월
- 사업내용 : 노후시설물 개선 및 고장난 공원등 수리 등
- 사 업 비 : 31백만원(구비) ※ 공정율 100%

13 아파트 열린녹지 조성사업

- 위 치 : 양평동 한신아파트 외 2개소(문래동 진주,두레)
- 규 모 : 녹지조성 3,195 m^2
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 7월
- 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 820백만원(시비) ※ 공정율 100%

14 꽃 묘 식 재

- 위 치 : 가로변 녹지 등 24개소
- 규 모 : 화단 1,350 m^2 , 화분 899개
- 사업기간 : 2008. 3월 ~ 12월
- 사 업 비 : 292백만원(구비) ※ 공정율 95%

15 생활권주변 자투리땅 녹화

- 위 치 : 대림제1동 주민센터 등 4개소, 대림동 629-19, 문래동3가 54-2, 신길동 340-7
- 소요예산 : 226백만원(구비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 3. 23 ~ 2009. 4. 30
- 사업내용 : 나대지 및 자투리땅 녹화(수목 및 초화류 식재)

[가로수 가지치기]

- 위 치 : 도림천로, 양평로, 양산로 등 13개노선
- 소요예산 : 100백만원(구비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 2. 10 ~ 2009. 3. 24
- 사업내용 : 가로수 546주 가지치기

[왕벚나무 수세회복]

- 위 치 : 여의동·서로, 안양천 뚝방, 도림고가 주변, 신길6동 벚꽃길
- 소요예산 : 50백만원(구비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 4. 17 ~ 2009. 9. 14
- 사업내용 : 왕벚나무 외과수술 14주, 병해충방제 3,731주

[가로수 생육환경 개선]

- 위 치 : 당산로, 제물포로, 양산로, 여의길, 여의나루길
- 소요예산 : 852백만원(시비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 4. 6 ~ 2009. 8. 21
- 사업내용 : 가로수 아래 떠눅지 조성(수목 초화류 식재)

[가로수 보식 및 유실수거리 조성]

- 위 치 : 문학길~동아리길 등 14개노선
- 소요예산 : 230백만원(구비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 4. 20 ~ 6. 18
- 사업내용 : 감나무 등 12종 217주 식재, 가로수보호판 174조 설치

[가로수 수종갱신]

- 위 치 : 대방천길, 가마산길
- 소요예산 : 208백만원(구비) ※ 공정율 100%
- 사업기간 : 2009. 4. 24 ~ 6. 3
- 사업내용 : 왕벚나무 등 2종 140주 식재, 가로수보호판 134조 설치

17

대방로광장 친수공간 조성공사(시비)

- 위 치 : 영등포구 신길동 4,302번지
- 규 모 : 340 m^2 , 조경시설(화단,수목식재), 포장, 수경시설, 파고라 등
- 디자인심의 및 실시설계 : 2008. 5 ~ 11
- 공사기간 : 2008. 11. 17 ~ 2009. 5. 16 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 486백만원

18

경부제3녹지 보상사업(시비)

- 위 치 : 영등포구 신길동 68-3 일대
- 규 모 : 7,912 m^2 (국공유지 3,780 m^2 , 사유지 4,132 m^2)
(국공유지 19필지, 사유지 28필지, 건물 25동, 영업권 49건)
- 실시계획인가 : 2007. 11. 9(영등포구고시제2007-68호)
- 감정평가 : 2008. 6. 17
- 보상협의를 : 2008. 8 ~ 2011. 12
- 실시계획변경인가 : 2008. 10. 28(영등포구고시제2008-62호)
- 보상실적 : 토지13필지, 건물 25동, 영업권 48건
- 보상비 : 9,147백만원 ※ 공정율 55%
- 향후계획 : 연차별 보상 추진

19

성산대교밑 청소차고지내 녹지량 확충사업(시비)

- 위 치 : 영등포구 양평동 성산대교밑 청소차고지
- 규 모 : 7,000 m^2 , 조경시설(화단,수목식재), 포장, 정자설치 등
- 실시설계 : 2009. 2 ~ 3
- 공사기간 : 2009. 4. 28 ~ 6. 20 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 790백만원

20

대방천 가로녹지 환경개선 사업(시비)

- 위 치 : 영등포구 도림동 대방천 가로녹지
- 규 모 : 4,200 m^2 , 수목식재, 산책로조성, 정자, 체육시설 설치 등
- 실시설계 : 2008. 9 ~ 10(1차), 2009.1~3(2차)
- 공사기간 : 2008. 12 ~ 2009. 6. 20 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 1,396백만원('08 : 819, '09 : 577)

21

문화인도교 주변 녹지량확충 사업(시비)

- 위 치 : 영등포구 신길동 23-3일대
- 규 모 : 5,300 m^2 , 조경시설(화단,수목식재), 산책로, 정자설치 등
- 실시설계 : 2008. 9 ~ 10
- 공사기간 : 2008. 12. 23 ~ 2009. 6. 30 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 376백만원

22

여의동서로 주변 녹지량 확충사업(시비)

- 위 치 : 영등포구 여의동로, 여의서로 일대
- 규 모 : 10,000 m^2 (L3.4km), 화목류 식재, 나대지 및 호안녹화 등
- 실시설계 : 2008. 9 ~ 10
- 공사기간 : 2009. 1. 5 ~ 7. 4 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 619백만원

23

양평동 자재창고 담장정비 사업(구비)

- 위 치 : 영등포구 양평동4가 323-1번지(양평동 자재창고)
- 규 모 : 245m, 노후담장 철거, 미관담장 설치
- 실시설계 : 2009. 6. 17 ~ 7.16
- 공사기간 : 2009. 8. 4 ~ 11. 1 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 467백만원

24

영등포역 동부광장 외 1개소 정비사업 구비

- 위 치 : 영등포구 영등포역 동부광장,
도림2동 도림천변(쌍용플래티늄앞)
- 규 모 : 840 m^2 (동부광장 200 m^2 , 도림천변 640 m^2), 호안녹화, 화단조성 등
- 실시설계 : 2009. 4. 22 ~ 5. 30
- 공사기간 : 2009. 7. 6 ~ 12. 31 ※ 공정율 50%
- 공 사 비 : 190백만원

25

안양천 그린웨이 조성사업(사고이월)

- 위 치 : 영등포구 안양천 제방사면 우안(오목교~신정교)
- 양평1동, 문래2동
- 규 모 : 안양천 법면녹화 약0.8km(10,579 m^2)
- 실시설계 : 2008. 4. 21 ~ 11.28
- 공사기간 : 2008. 12. 26 ~ 2009. 6. 24 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 1,552,605천원 (시비)

26

대림운동장 인조잔디구장 조성 및 정비(사고이월)

- 위 치 : 대림3동 780번지(대림운동장)
- 도시계획 : 주차장, 체육시설(지목 : 체육용지)
- 규 모 : 인조잔디:축구장5,208 m^2 . 게이트볼장 601 m^2
탄성포장 : 족구장729 m^2 . 농구장476 m^2
양투카(흡)포장: 테니스장 1,800 m^2 (3면)
- 설계용역 : 2006. 11. 6 ~ 2007. 11. 10(공사발주 '07. 11.19)
- 공사기간 : 2007. 12. 15 ~ 2009. 4. 15 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 1,135백만원(구비200, 시비150, 국비 785)
(구비 18%, 시비 13%, 국비 69%)

27

여의도고등학교 인조잔디구장 조성공사(사고이월)

- 위치 및 규모 : 여의도동 30-1번지 (조성면적 : 8,782 m^2)
- 실시설계 : 2008. 6. 10 ~ 9. 10
- 공사기간 : 2008. 10. 16 ~ 2009. 5. 7 ※ 공정율 100%
- 사업내역
 - 인조잔디구장 : 6,470 m^2 (규격97m×73m)
 - 농구장(우레탄) : 460 m^2 (규격25m×18m)
 - 트 랙(우레탄) : 1,090 m^2
- 공 사 비 : 708백만원(구비-439백만원 62%, 국비-269백만원 38%)

28

2009마을단위 체육시설 설치(구비)

- 위 치 : 영등포구 도림동 263번지(도림게이트볼장) 외 1개소
- 규 모 : 415 m^2 ,보강블럭(옹벽)85 m^2 ,파고라3동,마사토포장150 m^2
- 실시설계 : 2008. 4. 21 ~ 11. 30
- 공사기간 : 2009. 2. 9 ~ 4. 9 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 69백만원

29

대림운동장 녹지대 정비공사 (추경)

- 위 치 : 대림3동 780번지(대림운동장)
- 규 모 : 1,200 m^2 .수목식재1,990주, 등의자등21종
- 실시설계 : 2009. 4. 22 ~ 5. 6
- 공사기간 : 2009. 5. 25 ~ 8. 21 ※ 공정율 100%
- 공 사 비 : 94백만원(구비)

30

양평제1 유수지 생태습지 조성공사

- 위 치 : 영등포구 양평1동 57-3번지(양평 제1유수지)
- 규 모 : 2,718 m^2 (식재면적 : 2,473 m^2 , 시설면적 245 m^2)
- 실시설계 : 2009. 1. 20 ~ 3. 30
- 공사기간 : 2009. 4. 15 ~ 10. 31 ※ 공정율 100%
- 주요사업내용 : 초화 및 수목식재, 데크로드 설치 등
- 공 사 비 : 420백만원(시비)

31

안양천 그린웨이 2차 조성공사

- 위 치 : 안양천 제방사면 우안(양화교~양평교)
- 양화동 10-2(천), 양평동 502-1(제)번지 일원
- 규 모 : 8,933 m^2 (L=0.6km)
- 실시설계 : 2009. 1. 30 ~ 6. 24
- 공사기간 : 2009. 7. 13 ~ 12. 9 ※ 공정율 80%
- 공 사 비 : 1,460백만원(시비)

32

관악고등학교 인조잔디 조성공사

- 위 치 : 영등포구 양평1동 2가 24번지(관악고등학교)
- 규 모 : 9,000 m^2
- 실시설계 : 2009. 6. 10 ~ 7. 10
- 공사기간 : 2009. 8. 10 ~ 11. 17 ※ 공정율 100%
- 주요사업내용
 - 축구장(인조잔디구장) : 3,988 m^2 (T60mm)
 - 농구장(우레탄)2개소 : 1,020 m^2 (T15mm)
 - 육상트랙 : 901 m^2 (T15mm)
- 공 사 비 : 870백만원(구비 490, 국비 350, 학교 30)

Ⅲ. 2010 주요업무 계획

1 | **공원시설물 정비 및 유지관리 사업 (구비)**

노후되고 파손된 공원 및 마을마당 시설물을 교체·정비하고 체육시설물을 확충하여 쾌적한 공원환경을 제공하고 주민수준향상에 따른 다양한 시설 요구를 충족시키고자 함

□ **사업목표**

- 공원환경 정비 및 질적 수준 향상으로 이용주민의 불편해소

□ **추진방향**

- 노후 및 파손된 시설물 교체 및 보수
- 공원내 대형수목 전지로 공원경관 향상
- 어린이 놀이시설 설치검사 실시로 안전사고 예방
- 주민 요구가 많은 체육시설물 등 확충

□ **세부 추진계획**

- 위 치 : 영등포 공원 외 55개소

- 사 업 내 용

【 어린이놀이기구 정비 】

- 대상지 : 23개소
- 사업비 : 208백만원

【 공원시설물 정비 】

- 대상지 : 40개소
- 사업비 : 311백만원

【 수목가지치기 및 보식 】

- 대상지 : 10개소
- 사업비 : 47백만원

【 공원내 우리꽃·농작물 전시 】

- 대상지 : 3개소
- 사업비 : 50백만원
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 12월
 - 2010. 1 ~ 2 : 공원시설물 정비 및 유지관리 계획 수립
 - 2010. 2 ~ 4 : 실시설계 용역발주 및 시행
 - 2010. 5 ~ 12 : 공사시행 및 준공
- 총사업비 : 616백만원(구비)



2 양평동 불량주택 밀집지역 공원화사업(국시구비)

양평동 2가 41-5일대는 노후불량주택 밀집지역으로 도시경관을 해치고 있어 이곳에 마을마당을 조성함으로써 주민에게 쾌적한 녹지환경 제공

□ 사업목표

- 도시경관 향상 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 추진방향

- 도시경관 향상 및 공원녹지 확충
- 저지대 노후 불량주택지를 개량함으로써 침수 피해 예방 효과

□ 세부추진계획

- 위치 : 영등포구 양평동 2가 41-5번지 일대
- 면적 : 1,109.5 m^2
- 사업기간 : 2009. 7월 ~ 2011. 12월
 - 2009. 7 ~ 8 : 현장조사, 사업추진계획 수립
 - 2009. 9 ~ 12 : 도시계획시설 절차 이행
 - 2010. 1 ~ 2011. 12 : 보상완료 및 마을마당 조성
- 총사업비 : 4,900백만원 (구비10억중1억예산편성, 국시비39억)



3 | 경북 제3녹지 보상 및 녹지조성(시비)

장기미집행 도시계획시설(녹지)에 대해 연차별 보상 후 녹화하여 녹지의 기능을 회복하고 민원해소와 녹지의 체계적 확충으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상

□ 사업목표

- 생활권 녹지 확충으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상
- 장기미집행 도시계획시설(녹지) 보상으로 민원 해소

□ 추진방향

- 투자사업 계획에 의거 연차별 집행 및 녹지 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 68-3 일대
- 규 모 : 7,912㎡(토지 28필지, 지장물 25, 영업권 49)
- 총사업비 : 22,388백만원 (보상 및 녹지 조성) (단위:백만원)

계	2007	2008	2009	2010	
				요구액	확보액
22,388	2,500	4,000	4,000	12,128	3,850

□ 세부 추진계획

- 2010. 1 ~ 12 : 투자사업 계획에 의거 보상 완료
- 2011. 3 ~ 6 : 기본 및 실시설계 용역
- 2011. 7 ~ 12 : 녹지조성(공사 및 준공)



4 생활권 주변 자투리땅 녹화사업(구비)

한정된 토지와 높은 지가(地價)로 공원녹지의 추가 확보가 어려운 도심지 생활주변의 자투리 공간을 녹화함으로써 생활환경을 아름답게 가꾸고 시민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른 도시를 조성하고자 함


□ **사업목표** : 도심지 주요가시권 및 생활권의 국·공유지 자투리땅 녹화

□ **추진방향**

- 수목의 식재 위주로 녹지조성
- 교통 및 보행, 상가 등에 지장이 없도록 녹지조성
- 아름답고 쾌적한 가로녹지 조성으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상

□ **세부 추진계획**

- 위 치 : 도림동 138-49 등 5개소
(신길5동 440-56, 도림동 263, 전철아파트 뒤, 당산현대홈타운 앞 등)
- 규 모 : 5,000 m^2
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 6
 - 2010. 1 ~ 2 : 사업대상지 현장조사
 - 2010. 2 ~ 3 : 실시설계 발주 및 용역시행
 - 2010. 4 : 일상감사
 - 2010. 4 ~ 6 : 사업시행
- 총사업비 : 157백만원(구비)



5

당산공원 관리사무소 및 공중화장실신축(구비)

공원 내 노후 된 기존 건물을 철거하고 관리사무실 및 공중화장실을 신축하여 이용시민의 편의제공 및 효율적인 공원관리

□ 사업목표

- 노후 건물을 철거하고 공원과 조화되는 친환경 건축물 신축

□ 추진방향

- 위 치 : 영등포구 당산동3가 385
- 면 적 : 건축면적 69.6 m^2 , 건축연면적 218.48 m^2
- 사업기간 : 2010. 3 ~ 2010. 12
- 공사금액 : 369백만원
- 공사내역 : 당산과출소 철거, 공원관리사무실·공중화장실 설치

□ 세부 추진계획

- '10. 3. ~ 5. : 기본 및 실시설계
- '10. 5. ~ 10. : 공사시행



6

물을 이용한 친수공간 조성사업(시비)

시민과 차량 통행이 많은 가로변에 물을 이용한 분수, 계류, 벽천 등의 친수공간을 조성하여 볼거리 제공과 쾌적한 경관 조성

□ 사업목표

- 수변공간을 겸한 쉼터조성

□ 추진방향

- 계류, 분수, 벽천 등 조성
- 각종 수목과 쉼터 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 영등포동2가 174-1일대(영등포로터리)
- 규 모 : 1,014 m^2 (L78m, W8~25m)
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 6
- 사업내용 : 조형분수 및 쉼터, 수목식재, 경관조명 등
- 총사업비 : 400백만원(시비)

□ 세부 추진계획

- 2010. 1 ~ 3 : 기본 및 실시설계
- 2010. 4 ~ 6 : 공사 및 준공



7 가로수 유지관리사업(시비, 구비)

가로수는 도시미관을 형성하는 주요 녹화자원으로 가로수 가지치기, 가로수 보식, 왕벚나무 수세회복사업 등을 실시하여 쾌적한 보행공간 조성 및 도시미관 향상에 기여

□ **사업목표** : 가로수의 도시림 기능 확대로 도시 녹지축 구현

□ **추진방향**

- 가로수의 건강한 생육 도모 및 쾌적한 가로경관 형성
- 가로 선형녹지 확대를 위한 다층구조의 떠녹지 조성을 중점 추진
- 가로수의 체계적 관리로 수준향상 도모

□ **사업개요**

- 위 치 : 관내 전지역
- 사업기간 : 2010. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 1,085백만원(시비 610백만원, 구비 475백만원)
- 사업내용

[가로수 가지치기]

- 세부위치 : 대방로, 당산로, 양평로, 영등포로, 경인로, 버드나룻길, 도림천로, 선유로, 노량진로, 대방천길, 문래로, 성원마을길~당중길
- 사업내용 : 양버즘나무, 은단풍 등 1,090주 전지
- 사업비 : 210백만원(시비 110백만원, 구비 100백만원)

[왕벚나무 수세회복]

- 세부위치 : 안양천 뚝방, 신길6동 벚꽃길
- 사업내용 : 왕벚나무 외과수술 및 병해충방제
- 사업비 : 50백만원(구비)

[가로수 보식 및 식재]

- 세부위치 : 영등포로, 당산로, 노량진로, 한어울길~풍요길, 가마산길, 문학길~동아리길, 여의동·서로
- 사업내용 : 가로수 150 식재
- 사업비 : 131백만원(구비)

[가로수 생육환경개선]

- 세부위치 : 대림로, 선유로,
- 사업내용 : 수목 26,500주 식재, 생육기반조성 등 띠녹지 조성, 가로수보호판 교체
- 사업비 : 500백만원(시비)

[띠녹지 정비]

- 세부위치 : 영일시장길 인근 띠녹지
- 사업내용 : 관목식재, 휠스설치 등
- 사업비 : 194백만원(구비)

□ 세부 추진계획

- 2010. 1 ~ 3 : 가로수 가지치기
- 2010. 4 ~ 9 : 왕벚나무 수세회복, 가로수 생육환경 개선, 가로수 보식 및 식재, 띠녹지 정비



8

아파트 열린녹지 조성사업 (시비,구비)

아파트 담장을 허문 후 단지내 녹지를 개방하여 인근주민에게 휴식처 제공 및 가로녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 주민의 삶의질 향상

□ **사업목표** : 부족한 녹지공간을 확보하여 푸른 도시환경을 조성

□ **추진방향**

- 도로변 아파트 담장개방 및 녹지조성을 통한 단지간 녹지연결
 - 녹지량 확충을 위한 수목 식재 최대화 및 시설물 설치 최소화
 - 열린녹지로 조성하여 인근 주민의 휴식처 제공
- ※ 시비 50%, 구비 50%

□ **사업개요**

- 위 치 : 문래동 현대1차아파트 외 5개소
 - 규 모 : 녹지조성 10,606 m^2
 - 사업기간 : 2010. 2 ~ 12
 - 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
 - 사 업 비 : 1,462백만원(시비731백만원, 구비 731백만원)
- ※ 09년 추정사업비 시비 135백만원 포함

□ **세부 추진계획**

- 2010. 2 : 2010 아파트 열린녹지 조성사업 추진계획 수립
- 2010. 3 ~ 5 : 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
- 2010. 9 ~ 12 : 공사시행



9 신길6동 벚꽃길 아트게이트 설치공사 -구비

신길6동 벚꽃거리에 매년마다 축제가 열리지만 거리를 대표할 랜드마크가 부족하여 홍보성이 떨어지므로 입구에 아트게이트를 설치하여 신길6동 벚꽃길의 시작을 알리고 거리의 대표상징물 자리할 수 있도록 아트게이트를 설치하고자 함.

□ 사업목표

- 신길6동 벚꽃길 랜드마크로서 역할을 할 수 있는 대표상징물을 설치하여 거리의 홍보성 극대화

□ 추진방향

- 위 치 : 신길6동 걷고싶은거리
- 규 모 : 신길동 벚꽃길 아트게이트 1식 설치
- 사업기간 : 2010. 1~2010. 5
- 총사업비 : 100백만원(구비)

□ 세부 추진계획

- '10. 1 ~ 2. : 현장조사 및 디자인 검토
- '10. 2 ~ 3. : 공사시행
- '10. 3 ~ 5. : 시범운영 및 준공



(위 치 도)



(현장사진)

다목적 운동장으로 재탄생한 대림운동장 부지를 다양한 계층이 이용할 수 있는 야외 생활체육시설과 편의시설 보완, 수목 및 지피식물을 식재하여 도시 환경개선 및 여가선용 장소제공 등 구민의 삶의 질 향상

□ 사업목표

- 구민 건강증진 및 체육인구 저변 확대
- 주민의 건전한 여가활동 및 생활체육을 통한 삶의 질 향상

□ 추진방향

- 이용도가 많은 조경시설, 체육시설을 정비하여 생활체육 활성화
- 녹지대 정비 및 수목, 지피식물 식재로 도시환경 개선

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 대림3동 780번지 (대림운동장 : 16,498 m^2)
- 규 모 : 3,950 m^2 (L530m)
- 도시계획 : 체육시설, 주차장
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 8
 - 2010. 1 ~ 2 : 현장조사 및 사업추진계획 수립
 - 2010. 3 ~ 4 : 실시설계
 - 2010. 5 ~ 8 : 시설공사 시행 및 준공
- 총사업비 : 264백만원



11

마을단위 야외 체육시설 설치(구비)

체육활동 인구 증가에 대비하고 누구나 쉽게 이용할수 있는 마을단위 야외 체육시설 설치 및 운동시설을 정비하여 구민건강 증진 및 체육인구 저변확대

□ 사업목표

- 구민 건강증진 및 체육인구 저변 확대
- 생활주변 체육시설 증대 및 여가활동을 통한 주민화합 실현

□ 추진방향

- 이용도가 많은 배드민턴장 등 체육시설을 정비하여 생활체육 활성화
- 다양하고 새로운 체육시설 설치 및 운동시설 정비

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 도림2동 263번지 도림배드민턴장 등 6개소
(도림배드민턴장, 거성체련장 녹지대, 동심어린이공원, 당산배드민턴장, 메낙골 공원, 안양천 게이트볼장 조성 및 정비)
- 규 모 : 4,500 m^2
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 8
 - 2010. 1 ~ 2 : 현장조사, 사업추진계획 수립
 - 2010. 3 ~ 4 : 실시설계
 - 2010. 5 ~ 8 : 시설공사 시행 및 준공
- 총사업비 : 425백만원



12 안양천 그린웨이 조성사업(시비)

환상덩굴, 돼지풀 등 경관을 저해하고 생태계를 교란시키는 유해식물 등이 자라고 있는 안양천 제방사면을 다양한 화목류와 초종이 자라는 생태경관 지역으로 개선하고 걷고 싶은 그린웨이로 조성

□ 사업목표

- 목동교~오목교 구간의 안양천 제방사면을 녹화
- 하천제방 환경개선 및 녹지량 확충으로 계절별 꽃이피는 하천경관 조성


□ 추진방향

- 다양한 식생으로 하천생태계 보전 및 청소년들의 자연학습장 제공
- 안양천 주변 환경개선 및 휴식시설 설치 등 시민 봉사행정 실현

□ 세부 추진계획

- 위치 : 영등포구 안양천 일대(목동교~오목교) 제방사면
- 면적 : 14,405 m²(L=1,075)
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 12월
 - 2010. 1 ~ 6 : 사업계획 수립, 실시설계 용역 발주 및 시행
 - 2010. 7 ~ 12 : 공사시행 및 준공
- 사업비 : 2,200백만원
- 연차별 추진계획

구분	소요예산(백만원)	위치(구간)	거리(m)	면적(m ²)	비고
계	8,160		3,500	49,599	
2008년	2,000	오목교~신정교	800	10,579	1차
2009년	1,460	양화교~양평교	600	8,933	2차
2010년	2,200	목동교~오목교	1,075	14,405	3차
2011년	2,500	양평교~목동교	1,025	15,682	4차



이용인구의 증가에 따라 부족한 화장실을 증설하고 계절의 변화를 느낄 수 있도록 다양한 꽃묘를 식재하여 하천을 이용하는 구민들에게 볼거리 제공 등 안양천의 관리에 최선을 하여 민원해소 및 편익제공

사업목표

- 안양천 및 도림천에 이용객의 증가에 필요한 화장실을 추가 설치하여 민원해소 및 편익제공

안양천 꽃묘식재

- 위 치 : 안양천자전도로 및 자연학습장
- 규 모 : 팬지등 9종 120,000본
- 사업기간 : 2010. 2~11
- 총사업비 : 80백만원

축구장 마사토 포설

- 위 치 : 영등포구 문래2동 31(신정교~오목교)
- 규 모 : 축구장 1면(94m×59m)
- 사업기간 : 2010. 2~9
- 총사업비 : 22백만원

10년이상 노후된 어린이공원을 재정비하여 공원의 질적 수준을 향상하고 어린이와 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 놀이 및 휴게공간으로 재조성

□ 사업목표

- 조성된지 10년이상 노후된 어린이공원을 현대화하여 공원시설의 질적 수준향상

□ 추진방향

- 상상력과 창의력을 부여하는 어린이놀이기구 배치
- 녹지공간 확보 및 수준 높은 공원시설 확충
- 어린이 및 노인 등 다양한 계층이 이용가능한 공원조성

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 대림동 690 원지어린이공원
- 면 적 : 4,845.1 m^2
- 사업기간 : 2009. 9월~2010. 5월
 - 2009. 9월~11월 : 주민의견수렴 및 실시설계
 - 2010. 1월 : 공사발주 및 시행
 - 2010. 5월 : 공사준공
- 총사업비 : 896백만원(시비 448, 구비 448)

원지어린이공원



구청사 화단 및 가로변 녹지대 등에 계절의 변화를 느낄 수 있는 다양한 꽃을 식재하고 주민센터와 유관기관 등에 꽃을 지원하여 쾌적한 거리환경 조성으로 밝고 아름다운 영등포 이미지 제고

□ **사업목표** : 부족한 녹지공간을 확보하여 푸른 도시환경을 조성

□ **추진방향**

- 구민들이 많이 찾는 구청사 및 주민센터 주변과 주요 가로변에 중점식재
- 특색있고 사계절의 변화를 느낄 수 있도록 계절별로 다양한 꽃식재
- 연중 주민센터와 유관기관 등에 꽃지원

□ **사업개요**

- 위 치 : 가로변 녹지 등 24개소
- 규 모 : 화단 1,350㎡, 화분 899개
- 사업기간 : 2010. 3 ~ 12
- 사 업 비 : 273백만원

□ **세부 추진계획**

- 2010. 3 ~ 4 : 팬지 외 4종 식재
- 2010. 5 ~ 6 : 샤피니아 외 3종 식재
- 2010. 7 ~ 8 : 난타나 외 7종 식재
- 2010. 9 ~ 10 : 국화 외 2종 식재
- 2010. 11 ~ 12 : 꽃양배추 식재

관내 관리중인 전기시설물 중 노후 되거나 잦은 고장으로 이용주민 야간이용에 불편을 주었던 조명시설을 사전안전점검을 실시하여 사전에 시설물 개선 및 보수처리 함으로서 주민 야간이용 및 전기안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 사업목표

- 노후된 전기시설물 개선 및 보수로 전기안전사고 방지 및 야간이용 등 환경개선

□ 추진방향

- 위 치 : 양평가로공원(양평동6가 99번지 앞) 등 관내 공원·녹지대 전기시설물
- 규 모 : 공원등 35개소 개량, 배관 및 배선개선 등
- 사업기간 : 2010. 2~2010. 12
- 총사업비 : 154백만원(구비)
 - 양평가로공원 조명시설 개선공사 : 125백만원
 - 전기시설물 유지보수 공사 : 29백만원

□ 세부 추진계획

- '10. 2 ~ 3. : 기본 및 설계용역실시
- '10. 2 ~ 3. : 일상감사 및 공사발주
- '10. 3. : 공사착공
- '10. 3 ~12. : 준공



(위 치 도)



(현장사진)

영등공원이 우리구로 관리·운영권이 이관됨에 따라 주민욕구에 부응할 수 있도록 시설개선 및 운영계획을 수립하여 공원 공원이용 활성화에 기여코자 함

□ 사업목표

- 공원 시설개선 및 편의시설 확충을 통한 주민욕구 충족 및 민원 해소
- 영등포공원 운영계획을 수립하여 공원이용 활성화에 기여

□ 추진방향

- 공원시설 개선 및 운영계획 수립으로 공원이용 활성화 추진

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 영등포동 582-3

- 규 모 : 61,544 m^2

- 사업내용

【영등포공원 시설개선 기본계획 용역 사업】

- 사업비 : 25백만원(구비)

【영등포공원 관리사무소 리모델링】

- 규 모 : 48,264 m^2 (1층 241.32 ,2층 241.32), 철근콘크리트
- 사업비 : 1,000백만원(시비)

【영등포공원 산책로 탄성포장 공사】

- 규 모 : 3,242 m^2 (L748m×W4.33m)
- 사업비 : 543백만원(시비)

【영등포공원 배드민턴장 바람막이 설치 공사】

- 규 모 : 800 m^2 (가로20m×세로40m)
- 사업비 : 125백만원(시비)

○ 사업기간 : 2010. 1~12

○ 총사업비 : 1,693백만원(시비1,668,구비 25)



학교담장을 허물고 운동장 주변과 유희공지에 나무를 심어 학생들의 정서 순환 및 교육여건을 개선하고, 지역주민을 위한 웰빙공간 및 생활거점공원으로 조성

□ 사업목표

- 학교담장을 개방·녹화하여 지역 공원화 및 녹지 거점화
- 지역주민을 위한 생활체육시설 등 설치하여 지역사회의 웰빙공간 제공

□ 추진방향

- 운동장 자투리땅 녹화 등 큰나무 위주의 녹지공간 확대
- 녹지공간 확보 및 수준 높은 공원시설 확충
- 지속적인 모니터링 및 사후 유지관리 지원으로 학교·주민 만족도 향상

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 대림중학교, 대길초등학교
- 면 적 : 2,800 m^2
- 사업기간 : 2009. 11월~2010. 12월
 - 2009. 11월 : 기술용역타당성 검토
 - 2010. 1월~3월 : 실시설계 시행
 - 2010. 3월~12월 : 공사시행 및 사후관리
- 총사업비 : 479백만원(시비)



□ 사업개요

- 목 적 : 자매공원의 시설개선, 수목재배치, 하층식재, 주변정비 등을 통하여 구민이 즐겨 찾는 쾌적한 공원으로 조성
- 위 치 : 서울시 영등포구 여의도동 56번지
- 규 모 : 16,500 m²
- 사업기간 : 2009. 01~2010.5
- 소요예산 : 1,656백만원(시비)
- 주요공정 : 소나무(장송) 외 70종/ 파고라 외 35종/ 점토포장 등

□ 추진실적

- 2009.02.: 주민설명회 개최
- 2009.04.03: 서울시 기술심의
- 2009.04.23: 서울시 계약심사
- 2009. 10.12 : 공사발주
- 2009. 11. 3 : 공사 시행

□ 향후 추진계획

- 2010. 5월 : 공사완료(사고이월예정)



IV. 특 수 사 업

1 메낙골근린공원 조성사업(시비)

공원서비스 소외지역에 위치하여 시급한 공원조성이 필요하나 병무청 등이 점유하고 있어 1940년 이후 현재까지 조성하지 못하고 있는 메낙골공원을 조성하여 인근 주민에게 쾌적한 녹지·휴식 공간으로 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 893번지 일대
- 사업규모 : 51,470 m^2 (서울지방병무청 및 해군지원단이 공원면적의 75%점유-39,515 m^2)
- 사업기간 : 2010 ~ 2012.
- 총사업비 : 176,218백만원(보상비 169,852, 공사비 6,060, 기초조사 및 실시설계비 300)

※사업추진 : 서울시(공원조성계획수립, 토지보상, 공사시행)

□ 추진경위

- '08. 10.27 : 시장님 보고
- '09. 01.15 : 병무청과 이전방안 등에 대한 협의
- '09. 10.15 : 투자심사(재검토)

※ 투자심사가 통과되지 않아 2010년도 설계비 1억원 확보

□ 문제점

- 국공유지 보상사업으로 병무청과의 이전계획이 구체화 되지 않아 타당성 조사가 필요한 점을 고려하여 서울시 투자사업심사에서 재검토 의결

□ 향후계획

- 기초조사 및 기본설계비 100백만원 확보(2010년 시비)
- 병무청 부지 이전방안 등에 대한 재협의 추진