

제159회 구의회 임시회

2011. 2.18 ~ 2.28

『교육 복지 사람중심 새 영등포』 실현을 위한

2011년 주요업무 보고



건 설 국

보 고 순 서


- 일반 현황 1
- 2011 주요업무 추진계획 5
- 신규·주요투자사업 ... 31
- 2010 주요업무 추진실적 ... 34

I. 일반 현황

I 인 력

구분	계	일반직						기능직					기타
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급	계약직
정원	196	1	5	20	32	41	14	5	6	21	27	20	4
현원	173	1	5	25	47	12	23	7	6	34	9	0	4
과부족	△23	0	0	5	15	△29	9	2	0	13	△18	△20	0

II 조 직



III

주요시설 및 장비

2010.12.31현재

- 가로시설물 현황**----- (건설관리과)
 - 가로판매대 86, 구두수선대 83, 노점상 단속초소 4
- 도로시설물 현황** ----- (도 로 과)
 - 도 로 : 387km [(도로율 23.31% 서울시 21.96%),포장율 100%]
 - 간선도로 : 76.02km(경인로 외 27개소)
 - 시 설 물 : 42개소 (교량12 고가차도5 보도육교9 지하차도10 지하보도1 입체교차로5)
 - 가 로 등 : 8,658등
 - 보 안 등 : 9,892등
- 하수도시설 현황** -- ----- (치수방재과)
 - 하수관거 456,370m 맨홀 8,906개소 빗물받이 21,391개소
- 빗물펌프장** : 8개소 펌프 54대(영등포 양평1·2 문래 도림2 신길 대림2·3)
- 간이펌프장** : 7개소 펌프16대
- 하 천 현황** : 4개소 16.94km (한강, 안양천, 도림천, 대방천)
- 자동차 등록** ----- (교통행정과)

계	승용 차	승합 차	화물 차	특수자동차	비 고
143,926	110,797	8,300	24,157	672	

건설기계 등록

계	영 업 용	자 가 용	관 용	비 고
16,834	15,551	1,271	12	서울시 전체(48,343대)의 34.94%

주차장 현황 : 9,811개소 172,332면 ----- (주차문화과)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소 계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소 계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소 계	그린 파킹	일반 주택	공동 주택	일 반 건축물
개소	9,811	73	18	39	16	134	27	2	105	9,604	1,509	2,619	2,836	2,640
면수	172,332	7,554	6,102	846	606	9,824	2,565	440	6,819	154,954	2,564	9,039	69,103	74,248

CCTV 현황 : 162대

- 불법 주·정차 단속용 : 84대
- 그린파킹 감시용 : 78대

IV 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	증(△)감
합계	56,941,638	80,819,621	△23,877,983
건설관리과	721,478	829,334	△107,856
도로과	6,461,885	27,786,317	△21,324,432
치수방재과	4,997,622	6,406,616	△1,408,994
교통행정과	1,021,653	1,256,998	△235,345
주차문화과	43,739,000	44,540,356	△801,356

목 차

〈2011년도 주요업무계획〉

1. 세외수입 증대계획	5
2. 노점 및 노상적치물 정비	6
3. 공익사업 수행을 위한 손실보상 추진	7
4. 도림로 확장공사	8
5. 대방천변 도로개설공사	11
6. 영동초교외 2개소 보도육교 철거	14
7. 제설대책 추진	16
8. 여의도배수분구 하수관거 종합정비	17
9. 도림1배수분구 하수관거 종합정비	19
10. 대림3동 빗물펌프장 증설	21
11. 수방대책 추진	22
12. 자전거보험 가입	23
13. 어린이 보호구역 조성	24
14. 버스승차대 특화사업 추진	25
15. 경방 타임스퀘어 주변 교통소통	26
16. 공영주차장 건설 사업	28
17. Green Parking 사업	29
18. 주·정차위반 과태료 징수율 향상	30

〈신규·주요투자사업〉

1. 당산동~여의서로간 보도육교 설치	31
2. 재난 예·경보시스템 증설	33

II. 주요 업무추진 계획

1 세외수입 증대 계획

국·공유 행정재산의 사용자와 무단점용자에게 도로사용료(변상금)을 부과하여 세원 발굴 및 체계적인 재산관리를 도모하고자 함

□ 사업목표

- 무단점용을 적극 발굴하여 권리보존 및 신규세원 발굴
- 조세저항 완화 및 민원발생 최소화
- 과년도의 고액 및 상습체납자에 대한 특별관리

□ 세부 추진계획

- 징수목표 (단위:천원)

계	도로사용료	하천사용료	과 태 료	공유재산임대	징수교부금
7,530,491	5,579,376	194,788	92,000	42,500	1,621,827

- 국·공유지 무단점용 전수조사를 통한 신규세원 발굴
 - 무단점용(도로, 하천, 구거 등) 예상지 실태 조사(측량실시 등)
 - 차량진·출입시설 전수조사를 실시하여 무단점용사용자 변상금 부과
- 조세저항 완화 및 민원발생 최소화
 - 변상금 부과전 사전통지 및 이의신청을 통하여 정확한 부과
 - 연도별 누락·주소불명·사망말소분 등을 정비하여 현 사용자에게 부과
- 고액 및 상습체납자 특별관리로 징수율 제고
 - 동 담당별 직접면담 실시 및 체납독려

□ 기대효과

- 공공용지의 엄정한 법 집행으로 행정재산의 체계적인 유지관리
- 체납자의 철저한 관리로 징수율을 극대화하여 세외수입 증대 기여

□ 소요예산 : 59,500천원

2 노점 및 노상적치물 정비

주민생활에 불편을 초래하고 있는 도로상 불법 노점 및 노상 적치물에 대한 효율적인 정비로 가로환경 수준 향상 및 주민들의 도로 보행권 확보

□ 사업목표

- 도로상 불법 노점 및 노상적치물을 정비하여 시민 보행권 확보와 가로환경 개선

□ 추진방향

- 관내 노점 466개소 유형별로 정비방법을 세분화 효율적인 정비추진
- 도로변 점포 등 인도상 적치상품 집중 정비
- 반복적·상습적 무단점유자는 고발 또는 변상금·과태료 부과처분

□ 세부 추진계획

- 노점 실명제 도입
 - 노점실태조사 : 2011. 4. 1 ~ 4. 30(30일간)
 - 방 법 : 사전 안내문 → 현장조사 실시
 - 조 사 내 용 : 인적사항, 영업실태 등 노점관리 기본정보 확보
- 노점 특화거리 조성
 - 대상지 : 영등포역앞 ~ 영등포시장 R(약300m) 조성(예정)
 - 내 용 : 서울시 지정모델로 교체하여 깨끗한 거리환경 조성
- 자율정비 제도문 배부
 - 대 상 : 점포 앞 노점 상품 등 적치 업소
 - 방 법 : 업소 방문 자율정비 제도문 배부
 - 내 용 : 구민 통행불편 인식, 자율정비 및 강제정비, 행정처분 대상 안내

□ 소요예산 : 443,179천원

- 가로정비 민간위탁 분야 : 352,000천원
- 노점상 및 노상적치물 단속 : 91,179천원

3 공익사업의 효율적 수행을 위한 손실보상 추진

공익사업의 수행을 위한 손실보상업무 추진시 공공복리의 증진과 재산권의 적절한 보호를 도모하고 공익사업을 신속하고 효율적으로 추진코자 함.

□ 사업목표

- 대 상 : 총 3개사업 (계속사업)
 - 도로 분야 : 2개사업 12,260백만원
 - 공원·녹지분야 : 1개사업 4,000백만원
- 소요예산 : 16,260백만원 (시비)

□ 보상대상 사업 및 예산

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	규 모	소요예산	비 고
계	3건		16,260	
1	도림로 확장공사	B = 35m L = 330m	11,000 (시비)	계속사업
2	대방천변 도로개설 공사	B = 6m, L = 190m	1,260 (시비)	계속사업
3	경부 제3녹지 조성공사	A = 7,912 m^2	4,000 (시비)	계속사업

4 도림로 확장공사 - 시 100%

신길재정비촉진지구 활성화로 지역 균형발전 및 장기 미집행 도시계획사업 시행으로 주민 숙원사업해소

□ 사업목표 : 교통소통 원활 및 지역개발 활성화

□ 사업개요

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
 - 특별회계 : 좌측 L= 500m(신길재정비촉진지구내)
 - 일반회계 : 우측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- 총사업비 : 48,450백만원(보상비 43,000 공사비 5,300 설계비 150)
 - 특별회계 : 19,150백만원(보상비 17,000 공사비 2,000 설계비 150)
 - 일반회계 : 29,300백만원(보상비 26,000 공사비 3,300)

□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획 (단위:백만원)


구분		계	기투자	2010	2011	2012	장래	
추진내용	특별회계	보상	17,000	8,000	9,000			
		공사	2,000			1,000	1,000	
		설계	150	150				
	일반회계	보상	26,000	9,000	2,000	2,000	13,000	
		공사	3,300	1,300			700	1,300
총사업비		48,450	10,300	10,150	11,000	14,700	2,300	

○ 2011년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	보 상		사업인가고시 감정평가	보상협의	보상협의 (수용재결 등)	공 탁
집행계획		보상 11,000	-	보상 2,000	보상 3,000	보상 6,000

위 치 도



5

대방천변 도로개설공사 - 시 78, 구 22%

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 민원해소 및 주택가 통행 불편 해소

사업목표 : 단절된 도로연계 구축 및 이면도로 순환기능 유지

사업개요

- 위치 : 신길동 381-9 ~ 455-19간
- 규모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m
 - 기개설 : 660m(1998년 ~ 2001년)
 - 미개설 : 420m
- 사업기간 : 1998년 ~ 2012년
- 총사업비 : 13,257백만원(보상비 10,600 공사비 2,607 설계비 50)

세부 추진계획

○ 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	장 래	비고
추진 내용	용 역	50	50					
	보 상	10,600 (9,093)	5,500 (5,000)	2,833 (2,833)	1,260 (1,260)	1,007		
	공 사	2,607 (1,207)	400 (200)		1,007 (1,007)	1,200		
총사업비		13,257 (10,300)	5,950 (5,200)	2,833 (2,833)	2,267 (2,267)	2,207		

※ ()내 금액은 서울시 교부금

2011년 예산 : 2010년 명시이월 사업비

○ 2011년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	보 상		감정평가	보상협의	보상협의 (수용재결 등)	공탁
	공 사		착공	공사시행		준공
집행계획		보상 1,260 공사 1,007	-	보상 378 공사 100	보상 630 공사 504	보상 252 공사 403

최근 도시환경 변화 등으로 교통환경이 차량위주에서 보행자 중심으로 변화됨에 따라 육교철거 민원이 지속적으로 제기된 지역 및 육교옆에 횡단보도가 설치되어 육교 이용현황이 저조한 보도육교에 대하여 보행약자의 이동편의를 위하여 육교 철거후 평면 횡단보도 및 신호등을 설치하여 보행약자의 통행불편을 해소코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 보도육교 3개소(영동초교 앞, 당중초교 앞, 신길마을금고 앞)
- 규 모
 - 보도육교 철거 3개소
 - 교통시설물(횡단보도 및 신호등 설치) 1식, 도로정비 1식
- 사업기간 : 2011. 01. ~ 2011. 07
- 총사업비 : 160백만원

□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획


(단위:백만원)

구 분		계	2011	비 고
추진내용	영동초교 앞 보도육교	160	160	
	당중초교 앞 보도육교			
	신길마을금고 앞 보도육교			
총 사업비		160	160	

- 향후 추진계획
 - 2011. 02 : 공사발주
 - 2011. 03 : 공사착수
 - 2011. 07 : 공사준공

위 치 도

▶ 공 사 명 : 영동초교 앞 외 2개소 보도육교 철거공사



겨울철 강설과 기상이변에 따른 폭설에 대비하여 과거 제설대책 추진시 미흡했던 제설대책 추진상황에 대한 원인과 문제점을 보완 시행하여 제설작업에 안전을 기함으로써 주민 삶의 질 향상에 이바지하고 신뢰받는 행정구현에 기여코자 함.

□ 목 표

- 한발 앞선 제설대응체계 확립으로 주민불편 최소화
- 폭설에 대비한 제설작업 역량강화

□ 추진방향

- 철저한 사전대비 및 한발 앞선 비상대응체계 구축
- 기습 강설시 초동제설체계 강화
- 폭설에 대비한 민·관·군 협조체계 구축
- 내집, 내점포 앞 눈치우기 문화정착으로 제설 참여율 향상

□ 세부 추진계획

- 기상변화에 신속히 대응할 수 있는 폭설대비 매뉴얼 수립시행
- 민간 · 군 장비 동원 투입체계 구축(중장비 260대)
- 폭설시 잔설처리장소 운영(빗물펌프장 우수지 외 암거맨홀 등)
- 강설대비 제설대책 매뉴얼에 의한 사전 실제훈련 실시
- 대주민 홍보 강화(방송, 신문 등 각종 매체 활용)
- 강설대비 제설대책 매뉴얼에 의한 사전 실제훈련 실시

□ 소요예산 : 272,128천원(구비 227,128천원 시비 45,000천원)

- 일반운영비(특근매식비 등) : 56,162천원
- 재료비(염화칼슘 등) : 110,156천원 · 제설용역비 : 105,810천원

8 여의도배수분구 하수관거종합정비 실시설계용역 (시비)

여의도지역은 정치·금융·언론의 메카로서 서울의 상징성을 가지고 있으나, 하수처리방식이 합류식(우수+오수)으로 악취발생의 주원인이 되고 있어, 전면 분류식화하여 쾌적한 도시환경 조성은 물론 『삶의질 향상』에 기여.

□ 개 요

- 위 치 : 영등포구 여의도동 전지역
- 규 모 : 6.42km²
- 사업기간 : '10. 5. 12 ~ '11. 5. 11
- 용 역 비 : 1,086백만원

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	용 역 비	2010년	2011년	비 고
계	1,086	910	176	
실시설계비	1,086	910	176	


□ 추진현황 및 계획

- '09. 6. 8 : 하수관거 종합정비 사업계획 제출 (구→시)
- '09. 9 : 서울시 예산투자심사 (심사결과 : 적정)
- '09. 12 : 기술용역 타당성심사 (심사결과 : 적정)
- '10. 5 ~ '11. 5 : 실시설계용역
- '11년 이후 : 실시설계 결과에 따라 연차별 공사시행 (서울시 협의)

첨부 : 위치도

위 치 도

▶ 공 사 명 : 여의도배수분구 하수관거증합정비 실시설계용역



9 도림1배수분구 하수관거 종합정비(시비)

노후 하수관거의 구간별 단위개량사업만으로는 하수관거의 기능유지에 어려움이 있어 배수분구별 종합계획을 수립 정비함으로서, 하수관거의 통수능 확보는 물론 수해예방에 만전을 기하고자 함

□ 개 요

- 위 치 : 영등포구 대림1·2·3동, 동작구 신대방1동 지역
- 규 모
 - 면 적 : 3.24km² (영등포구 2.71 / 동작구 0.53)
 - 하수관개량 : 41,350m(영등포구 33,810 / 동작구 7,540)
- 사업기간 : '10.08 ~ '13. 12
- 총사업비 : 79,640백만원 (시비)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2010년이전	2011년	2012년	2013이후
계	79,640	6,200	3,000	30,800	39,640
실시설계비	1,900	1,900	-	-	-
시 설 비	75,240	4,100	2,800	30,000	38,340
감 리 비	2,500	200	200	800	1,300

□ 추진현황 및 계획

- '08. 7.31 : 하수관거 종합정비사업 추진요청 (구→시)
- '08.10.23 : 서울시 기술용역 타당성 심사 (심사결과 : 적정)
- '08.10.27 : 서울시 예산투자심사 (심사결과 : 적정)
- '08.12.24 : 건설기술심의 (심사결과 : 적정)
- '09. 1 ~ '10. 02 : 실시설계용역 시행
- '10.6 ~ '13. 12 : 공사시행 (연차별 집행)

위 치 도

▶ 공 사 명 : 도림1배수분구 하수관거 종합정비사업



『기상이변을 대비한 빗물펌프장 배수처리능력 향상』을 위해 빗물펌프장의 용량을 증설하여 집중호우시 침수피해 최소화

사업개요

- 위 치 : 대림동 611번지
- 사업규모
 - 펌프용량 증대 : 기정 550HPx7대, 500HPx3대
 존치 550HPx7대, 교체 600HPx2대,400HPx1대
 신설 1,500HPx2대(계:12대)
- 공사기간 : '11.02.~'12.09

추진실적

- '09.12.~'10.11 : 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)
- '10.11.27 : 빗물펌프장 증설공사(3차) 발주시행 통보(서울시)
- '10.12. : 공사 및 감리발주
- '11.02. : 공사착공

향후 추진계획

- '12.09. : 공사 완료 예정

소요예산 : 10,560백만원(공사비 9,710 / 감리비 850)

11 수방대책 추진

최근 지구온난화 등에 따른 기상이변에 효율적으로 대처하여 지역주민 스스로 대비할 수 있도록 홍보에 역점을 두고, 수방대책을 철저히 하여 ‘재해 없는 영등포 건설’에 기여코자 함

□ **사업목표** : 풍수해 사전준비 대책추진, 주민홍보 시스템 강화

□ 추진방향

- 수방시설물 사전 점검·정비
- 수방자재 확보 및 저지대 침수지역 모래주머니 배치
- 대시민 홍보시스템 강화 및 주민 자발적 침수피해 예방지원

□ 세부 추진계획

- 수방시설물 점검 : 제작사 및 자체점검·정비 등
- 하수도 준설 ┌ 우기 전 (2월~5월) : 1회
 └ (빗물받이및맨홀) └ 우기 후 (7월~8월) : 1회
- 모래주머니, 양수기 등 수방자재 및 장비 확보
- 주택침수 예방사업 추진 : 역류방지기 및 자동펌프 설치지원
- 노후·불량 하수도 및 펌프장 등 수방시설물에 대한 사전점검·정비
- 수해대비 자동음성동보시스템 운영(지하 등 침수취약세대 및 수방단원)

□ **소요예산** : 178백만원(급량비, 수방자재, 일용인부 노임 등)

최근 자전거 이용자 증가로 인해 안전사고 횟수가 점차 증가될 것으로 예상되는바 자전거로 인한 사고발생시 보장받을 수 있는 자전거보험 가입 사업을 추진하고자 함

사업목표

- 자전거 이용자 안전대책 강구

추진방향

- 자전거보험을 가입하여 안심하고 자전거를 탈 수 있는 환경을 조성

세부 추진계획

- 가입자수 : 42만명(구민)
- 가입기간 : 2011. 7. 1 ~ 2012년 6.30
- 보험 적용범위 (자전거사고의 정의)
 - 자전거를 직접 운전하던 중 발생한 사고
 - 자전거를 운전하지 않은 상태에서 자전거에 탑승 중 발생한 사고
 - 도로통행 중 피보험자가 자전거로부터 입은 급격하고도 우연한 외래의 사고
- ※ 영등포구 지역 외에서 발생한 자전거사고도 보험 적용 가능
- 추진일정
 - 2011. 3월 : 보험금 지급 실적 등을 정산하여 가입여부 결정
(소요예산은 추경 편성)
 - 2011. 7월 : 자전거보험 가입

사업예산 : 176,400천원

어린이집 및 유치원의 주변 도로에 각종 교통안전시설물을 설치함으로써, 차량의 속도를 인위적으로 저하시키고, 안전하고 편리한 통학로를 조성하여 교통사고 위험으로부터 어린이를 보호하고자 함.

□ 사업목표

- 어린이집 및 유치원 주변 안전한 통학로 조성

□ 추진방향

- 서울시에서 확정·통보대상인 어린이집 4개소에 대해 설계용역 추진
- 국비와 시비 각 50:50의 비율로 사업비 확보

□ 세부 추진계획

- 현 황 : 총 62개소(초등학교: 23개소, 유치원·어린이집 39개소)
- 사업대상 : 5개소(유치원 1개소, 어린이집 4개소)
(영은, 구립하정, 하나푸르니신길, 영신, 꿈나무,)
- 사업추진기간 : 2011. 3 ~ 2011. 12
- 개선내용
 - 도로시설 : 칼라포장, 고원식교차로, 과속방지턱, 방호울타리 등
 - 교통시설 : 횡단보도, 통합교통안전포지 및 기타 노면·표지판 등
- 개선실적 및 계획 단위(백만원)

구 분	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
학교수	62	초등학교 6	초등학교 5	초등학교 7	유치원 1 초교 5	유치원 6 어린이집 8	유치원 18 어린이집 1	유치원 1 어린이집 4
사업비	5,256	1,431	915	966	927	682	185	150

□ 사업예산 : 150백만원 (국비 75, 시비 75)

관내 버스정류소에 대하여 버스승차대 설치 및 교체를 통하여 주민들에게 편의를 제공하고 쾌적한 교통문화를 정착시키고자 함

□ 사업목표

- 첨단디자인 개념을 도입한 버스승차대 제공으로 아름다운 가로 조성

□ 추진방향

- 노후된 버스승차대를 도색, 세척 및 보수하여 교통시설물의 미관 향상
- 버스승차대 설치 및 교체사업을 통한 버스승차대 특화사업추진

□ 세부추진계획

- 연차별 추진계획

구분	신설	교체	소요예산(백만원)	비고
2011년	2	3	120	디자인 위원회 개최 시범 신규 설치 및 교체
2012년	3	6	-	버스승차대 특화사업추진
2013년	3	6	-	
2014년	4	8	-	
계	12	23	-	

- 버스승차대 설치 및 교체 : 5개소
- 버스승차대 유지관리 : 85개소
- 추진일정
 - 2011.3~12 : 버스승차대 설치 및 유지관리 공사 시행

□ 사업예산 : 총 120백만원

우리구 경방 타임스퀘어 주변에 교통정체를 완화하고 대중교통 접근성을 제고시키는 대안을 마련하는 등 실질적인 교통소통대책을 수립함으로써 주민편의를 제공하고자 함

□ 사업목표

- 경방 타임스퀘어 주변 교통정체 완화 및 보행여건 개선
- 경방 타임스퀘어 주변 대중교통 이용 편리 및 접근성 제고

□ 추진방향

- 경방 타임스퀘어 앞 경방길 중앙버스정류장 신설 설치
- 양평로(영등포시장→영등포역) 버스정류장 정차노선 분산·변경
- 타임스퀘어 주변 주차난 해소방안 수립

□ 세부추진계획

【 경방 타임스퀘어 앞 경방길 중앙버스정류장 신설 】

- 위 치 : 영등포4가 442 경방 타임스퀘어 앞 경방길
- 필 요 성 : 소방서앞 버스정류장 정차노선 과다로 소방활동 장애초래 및 승차공간 부족등 이용시민 불편 초래
- 사업내용 : 중앙버스정류장 설치 (버스승차대 및 도착알림시스템 등)
- 추진계획
 - 단 기 : 소방서앞 ⑫번 버스정류장 전방 40m 앞에 추가 정류장 신설 및 정차노선 분산 (소방서앞 4개노선, 추가정류장 3개노선)
 - 중장기 : 경방부지 인접 대지(영등포4가 318-2) 오피스텔 공사에 따른 도로확폭(4차→6차)이후 중앙버스정류장 설치 추진

【 양평로 버스정류장 정차노선 분산 】

- 대상구간 : 양평로 (시장사거리 ↔ 영등포역) 구간내 버스정류장
- 사업내용 : 버스정류장 위치 변경 및 정차노선수 분산 처리
- 추진계획
 - 〈 단 기 〉
 - 위 치 : 영등포4가 55번지 앞 ⑦번 버스정류장 (10개노선)
 - 내 용 : ⑦번 정류장 10개노선중 영등포역에서 우회전하는 5개노선을 ⑧번 정류장으로 이전·분산
 - 〈 중장기 〉
 - 위 치 : 양평로(영등포역→시장사거리) 구간 ①~⑥ 버스정류장
 - 계 획 : 6개 정류장을 4개 정류장으로 통폐합후 노선 조정

□ 양평로 버스정류장 현황도



주차장 확보율이 낮아 주차난이 심각한 주택 밀집지역 및 공영주차장 미설치 지역에 공영주차장을 건설하여 주차난 해소로 주민생활 편의 증진

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업위치 : 영등포구 전지역(뉴타운, 재개발사업구역 제외)
- 사업내용
 - 주택 밀집 지역내 주차장 건설부지 확보
 - 기존 공영주차장 증축

□ 주차장 건설 추진현황

구분	계		'09년까지 누계		2010년		비고
	개소	면수	개소	면수	개소	면수	
계	28	2,662	26	2,624	2	38	
주택가	20	1,349	18	1,311	2	38	신길1, 신길2
공공용지(학교, 공원)	7	1,141	7	1,141			
민간(기부체납)	1	172	1	172			

□ 향후 추진계획

- 주차장 건설부지 확보 : 주택 밀집지역 및 공장부지, 공공용지 활용
- “평면식 → 입체식” 으로 증축하여 기존 공영주차장 공간 이용 극대화

주택의 담장과 대문을 허물어 화단이 어우러진 주차장을 확보하고 차량 보다는 사람 위주의 쾌적한 생활도로를 조성하여 자연 친화적인 주거환경으로 전환하고자 함

□ 사업목표

- 주차난 해소로 선진적 주차복지 실현
- 주거환경 개선으로 더불어 사는 이웃공동체 구현
- 주민참여형 녹색주차마을 실현

□ 추진계획(물량)

담장 허물기		생활도로	CCTV	사 업 비
100동	150면	500m	5개소	1,373(시비 612, 구비 761)

□ 추진방향

- 담장허물기 : 주택밀집지역의 골목중심 단위사업으로 추진
- 생활도로·아름다운골목 : 보행자 중심의 친환경적이고 차별화된 아이템개발 추진
- 홍 보 : 다양한 홍보매체 개발과 병행, 대면적 접촉사업 홍보
- 주민참여유도 : 무인 방법시스템 등 다양한 기능개발·설치로 대 주민 참여유도

□ 세부 추진계획

- 2011. 2 담장허물기사업 발주
- 2011. 3 ~ 담장허물기사업 대상자 선정 및 공사추진
- 2011. 7 ~ 생활도로조성사업 대상지 선정 및 공사발주
- 2011.12 담장허물기 및 생활도로 조성공사 완료

불법 주정차 위반 과태료를 적기에 부과·징수하여 세외수입을 안정적으로 확보하고 상습 및 고액체납자에 대하여는 재산 압류 등 적극적인 체납 관리로 세외수입 징수율을 향상시키고자 함

□ 추진목표

- 2011년도 징수목표액 : 6,799백만원(현년도 2,787백만원, 과년도 4,012백만원)
(단위 : 백만원)

구분	부과		징수		체납		징수율
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
계	977,291	39,783	169,711	6,799	807,580	32,984	
현년도(2011)	126,000	4,889	71,820	2,787	54,180	2,102	57.0
과년도(2010이전)	851,291	34,894	97,891	4,012	753,400	30,882	11.5

□ 추진방향

- 적기에 정확한 고지서 송달로 징수율 제고
- 체납독려방안 다각화 : 체납 독촉고지서 지속적 발송,
재산(부동산·신용카드매출채권·차량) 압류 등
- 징수불가 체납자료 시효결손 처분

□ 추진계획

- 전산 오류자료 등 전산자료 정비로 합리적인 징수기반 마련
 - 주민등록번호, 사업자 및 법인번호 오류 등
- 과년도 체납자 연차별 체납독촉고지서 발송 : 495,000건
- 고액체납자 관리 철저
 - 재산(부동산·신용카드매출채권 등)압류, 신용정보기관 정보 제공 등
 - 고액체납자 통합고지 안내문 주기적 발송
- 3건 이상 체납자 거주자우선주차 배정 제외 : 연 2회(반기별 1회)
- 시효결손 처분 지속적 시행
 - 징수 불가능한 체납자료 정비
 - : 2004~5년 체납건 미압류분 조회 후 시효대상 결손처분
(조회정리 대상 : 13만건, 5,056백만원)

Ⅲ. 신규·주요투자사업

1 당산동~여의서로간 보도육교 설치 - 시 48, 구비 52%

당산동 삼성3차 APT ~ 여의도 국회 윤중로간 보행다리를 설치하여 시민들의 보행불편 해소 및 지하철 9호선과 연계하여 한강시민공원 접근의 편리성 제공

□ 사업목표 : 여의도 샛강 생태공원과 『한강르네상스』 프로젝트 계획과 연계하여 시민 볼거리 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 당산동 삼성3차 APT ~ 여의도 국회 윤중로간
- 규 모 : 보도육교 설치(B(폭)=7.3m, L(길이)=278m)
- 사업기간 : 2010년~ 2014년
- 사업비 : 총 20,182백만원 (시비 : 9,684, 구비 : 10,498)


□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	장래	비고
추진 내용	타당성 조사	162		162				() 시비
	설 계	633			633			
	공 사	18,314 (9,157)				6,098 (3,049)	12,216 (6,108)	
	감 리	1,053 (527)				358 (179)	695 (348)	
	현상공모	20			20			
총사업비		20,182 (9,684)		162	653	6,456 (3,228)	12,911 (6,456)	

- 향후 추진계획
 - 2011. 01. 31 : 현상공모 응모작품 접수
 - 2011. 02. 09 : 현상공모 응모작품 심사
 - 2011. 03 : 서울시 투자심사 계획
 - 2011. 10 : 실시설계용역
 - 2012 ~ 2014 : 보도육교 설치 공사시행

위 치 도



2 재난 예·경보시스템 증설 운영(구 재난관리기금)

집중호우 등 각종 재난에 대비하여 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 재난 예·경보 시스템을 구축하여 운영하고 있는 바, 보다 효율적인 시스템과 표준화된 기술을 적용하기 위해 시스템 추가 및 수위계의 신규 설치·운영함으로써 재난·재해로부터 안전한 영등포구 구현하고자 함

□ 사업목표

- 집중호우시 수위상승, 급류 등 산책로, 자전거 전용도로 이용객 인명피해 예방을 위한 시스템 증설 운영 : 기존 6개소 ⇒ 8개소, 수위계 1개 신설

□ 추진방향

- 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 재난 예·경보시스템을 침수 우려 지역에 증설 운영함으로써 재난 사전예방
- 평시 재해 문자전광판을 “안전문화 운동 확산 및 구정 종합홍보”에 활용

□ 세부 추진계획

- 재난 예·경보 체계 구축사업 구청장 방침 : '09. 7. 13
- 서울시 정보화사업 과업심의 신청 : '10. 6. 14
- 서울시 정보화기획단 추진허용 : '10. 6. 23
- 시스템 제작구매 설치 조달계약 및 착수 : '10. 7. 26
- 시스템 제작구매 설치 기술자문 회의 개최 : '10. 10. 18
- 1차 사업 준공 완료 : '10. 12. 16 (6개소 신규 설치)
- 추가 증설 발주 : '11. 03
 - 사업 규모
 - 증 설 : 자동음성시스템(2개소) (대림교 1, 벽산디지털밸리앞 1)
 - 신 규 : 수위계(1개소) (구로1교)
- 사업완료 예정 : '11. 06

□ 소요예산 : 76,000천원(구기금)

IV. 2010년 주요업무 추진실적

1 세외수입 증대

□ 징수 실적

(단위:천원)

년 도	목 표	부 과	징 수	체 납	목표달성	징수율
2010	6,821,822	7,141,207	6,738,130	403,077	98.77%	94.35%
2009	6,466,310	6,711,305	6,324,715	386,590	97.81%	94.23%
2008	6,003,724	6,735,824	5,871,839	863,985	97.80%	87.17%

○ 체납 징수 대책

- 체납자에 대한 재산 압류(부동산, 자동차) 등 지속적 납부 독려

2 차량 진·출입로 변상금 부과(세원발굴)

□ 사업개요

- 차량 진·출입로 무단점용자에 대한 18개동 전수조사 실시
- 공공용지 무단점유자에 대한 엄정한 범집행으로 세외수입 증대

□ 추진실적

○ 전수조사

- 허가업소 : 1,184건
- 무단점유자 : 91건
 - 무단사용 : 66건
 - 편법(철판 등) : 20건
 - 과다사용 : 5건

○ 변상금 부과(세원발굴)

- 91건 203,930천원
 - 무단점유자 1년, 편법 6개월, 범인 5년분 소급부과

3

노점 및 노상적치물 정비

□ 추진실적

- 기업형 포장마차 정비 : 총12개소
(여의도역 주변 : 10개소, 대신시장 입구 : 2개소)
- 고발조치 : 4건
- 이동조치 : 8,516건
- 과태료 부과 : 333건 22,800천원
- 변상금 부과 : 122건 32,254천원
- 강제수거정비 : 336건
- 민원접수처리 : 1,816건

4

보도상 영업시설물 관리

□ 추진실적

- 가로판매대 : '09년 84개소 교체 (98.0%)
- 구두수선대 : '10년 2월 82개소 교체(98.0%)
(※ 공사기간 종료후 나머지 교체예정)
- 시설물 별점부여 : 총 94건 (가로판매대 : 68건, 구두수선대 : 26건)
- 보도상 영업시설물 전기안전 점검 - 상반기완료

5 공익사업 효율적 수행을 위한 손실보상 추진

□ 추진실적(보상완료 4, 수용재결 1)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업규모	소요예산	보상액	비고
1	도림로 확장공사	B: 35m L: 353m	10,000(시비)	4,748	수용재결 신청 ; 4,500
2	신길동 68-3 일대 녹지조성	A: 7,912㎡	3,800(시비)	3,627	보상완료(계속)
3	영진시장~대신시장간 도로개설	B: 15m L: 140m	4,000(구비)	3,630	보상완료(계속)
4	대방천변 도로개설공사	B: 6m L: 192m	5,314(시비)	5,314	보상완료(신규)
5	도림동 286-11 ~187-39간 도로개설공사	B: 6m L: 284m	300(구비)	208	보상완료(신규)
계			23,414	17,527	

6 해군회관앞 도로옹벽 축조공사

보행자의 안전사고 사전예방 및 시설물 안전성에 대한 장기 민원해소


□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 1795번지 (해군회관 앞)
- 규 모 : 옹벽설치 : H = 2.0m ~ 5.5m, L = 109m
방음벽 설치 : H = 2.0m, L = 164m
- 공사기간 : 2010. 02 ~ 2010. 09
- 공 사 비 : 827백만원


□ 추진실적

- 2010. 02 : 공사착공
- 2010. 07 : 옹벽 구조물 설치
- 2010. 09 : 공사준공

□ 현황사진



공사전



공사후

7 영진시장~대신시장간 도로개설공사(2구간)

2001년 이후 중단된 도로개설사업의 재추진으로 단절된 도로망을 완성하여 교통량 분산 및 뉴타운사업 등 지역개발 활성화에 기여


□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 2001-5번지(해군호텔 주변)
- 규 모 : 도로개설 B=13.5 ~ 15.0m, L = 140m
- 공사기간 : 2010. 03 ~ 2010. 11
- 공 사 비 : 638백만원


□ 추진실적

- 2010. 07 : 공사착공
- 2010. 09 : 아스팔트 도로 포장완료
- 2010. 11 : 공사준공

□ 현황사진



공사전



공사후

8 여의초교앞 지하보도 보행환경 개선공사

노후된 지하보도를 정비함으로서 보행환경 개선 및 도시미관 향상 등으로 보행 불편사항을 해소하고 향상된 디자인으로 쾌적한 도로환경에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 여의초교 앞 지하보도
- 규 모 : 지하보도 환경개선(캐노피 4개소, 벽체 및 천정보수 A=764m²)
- 공사기간 : 2010. 03 ~ 2010. 07
- 공 사 비 : 308백만원

□ 추진실적

- 2010. 03 : 공사착공
- 2010. 07 : 공사준공

□ 현황사진



공사전



공사후

9 관내 보도육교 철거공사

사회적 약자의 보행환경 개선 및 도시미관 향상에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 근로복지공단, 도림초교 앞 보도육교
- 규 모 : 육교철거 2개소, 교통시설물(신호등 및 횡단보도)1식
- 공사기간 : 2010. 04 ~ 2010. 05
- 공 사 비 : 110백만원


□ 추진실적

- 2010. 04 : 교통시설물 실시설계용역 및 교통시설물 공사발주
- 2010. 05 : 육교철거공사 및 교통시설물 설치완료

□ 현황사진



공사전



공사후

10 노후조명시설 개량공사

노후 가로등시설물을 개량함으로써 전기 안전사고 예방, 도시미관 향상 및 차량운전자와 통행인에게 편의제공

□ 사업개요

○ 규 모

- 가로등 개량 364등

· 시비 (여의서로 109, 양평로 56, 가마산길 54, 버드나룻길 26)

· 구비 (대림1로 80, 신길2로 39)

- 여의도 학교주변 가로등 설치공사 28 등

○ 공사기간 : 2010. 3 ~ 2010. 10

○ 공 사 비 : 1,905백만원(시비 1,315백만원, 구비 590백만원)

□ 추진실적

○ 2010. 04 : 여의도 학교주변 가로등 설치완료(28등)

○ 2010. 08 : 양평로(56등), 가마산길(54등), 버드나룻길(26등) 가로등 개량완료

○ 2010. 10 : 여의서로 가로등 개량완료(109등)



공사전

공사후

11 노후·불량 하수관거 개량 (구·시비)

□ 추진실적

- 대 상 : 당산동3가 220외 1개소 하수관개량공사 외 3건
 - 총 4건 / 28억원 (구비 3건 / 19억원, 시비 1건 / 9억원)
- 추진상황 : 완료 3건, 진행중 1건
 - 진행중인사업 : 하수시설물 보수 연간단가 공사

12 양평1빗물펌프장 증설(시기금)

□ 추진실적

- 위치 : 영등포구 양평동 3가 57
- 사업규모
 - 펌프용량 증대 : 기정 630HPx12대
변경 630HPx12대,신규 1,630HPx3대(계:15대)
토출량 2,424→4,080 m^3 /분
- 공사기간 : '09.01.28~'10.10.14
- 총사업비 : 17,200백만원(시기금:공사비 16,100 / 감리비 1,100)

13 도림2동빗물펌프장 증설(시기금)

□ 추진실적

- 위치 : 영등포구 도림동 254
- 사업규모
 - 펌프용량 증대 : 기정 500HPx4대, 250HPx3대
변경 500HPx4대,신규 560HPx3대(계:7대)
토출량 1,301→1,745 m^3 /분
- 공사기간 : '09.01.20~'10.10.14
- 총사업비 : 6,100백만원(시기금)

14

수방시설 개량 및 유지보수 (구비)

- **모터펌프 보수**
 - 규 모 : 양평1 630마력 2대, 구리스펌프 5대 교체
 - 기 간 : '10.2.10 ~ 4.30
 - 금 액 : 70,758천원
- **수문 정밀안전진단 및 점검**
 - 규 모 : 안전진단(강변4호수문), 정밀안전점검(신길배수문의외 8개소)
 - 기 간 : '10.2.26 ~ 4.26
 - 금 액 : 79,338천원
- **펌프장 건물 및 조명설비 보수**
 - 규 모 : 양평2펌프장 옥상방수, 문래펌프장 관사 외벽방수
 - 기 간 : '10.2.5 ~ 3.31.
 - 금 액 : 19,000천원
- **수방용양수기 점검관리**
 - 규 모 : 수방용양수기 2,933대 점검 정비
 - 기 간 : '10.2.15 ~ 12.15
 - 금 액 : 21,000천원

15

재난 및 안전관리 종합계획 (국·시·구비)

- 2010년도 안전관리계획 수립 및 발간 배부 : 100부 / 2,941천원
- 안전한국훈련 실시 : '10. 5.12 ~ 14(2박 3일)
 - 훈련내용 : 태풍(1일차), 지진(2일차), 대형화재(3일차)등의 가상상황에 대한 재난관리시스템기동 및 상황메세지 처리 훈련 (8개반 21개부서 참여)
- 폭염 및 물놀이안전 홍보용 리플릿 등 제작·배부 : 14,000부
- 특정관리대상 지정 관리 및 수시 점검 실시 : 총 1,173개소
 - 재난위험시설(26개) : 수시 점검, - 중점관리대상시설(1,147) 2회
- 지역자율방재단 발대식 개최 : '10. 9. 3
 - 임원구성 : 3명(단장 1, 부단장 1, 간사 1)
 - 단원구성 : 598명(18개동 방재단 : 507명, 민간단체 : 91명)

16

안전문화 운동 및 복지서비스 (구비,구재난관리기금)

- 어린이 안전예방 교육실시
 - 상·하반기 48개소 유치원 및 어린이집 : 2,570명 / 7,200천원
- 매월 '안전점검의 날' 홍보 캠페인 및 안전문화 운동 지속 추진 : 12회
- 재난취약가구 안전복지서비스 실시 (전기 안전점검등)
 - 지원내역 : 673세대/ 23,090천원
- 재난 예·경보 시스템 제작구매 설치(6개소) : '10. 12. 16
 - 구로디지털단지역 70m 구로1교, 대림역 30m 옆 교각, 선경오피스텔빌딩 앞 교각, 다솜금호아파트 앞 교각, 도림천과 대방천 합류지점 교각, 신정1교 끝 영등포쪽 안양천 운동장

17

재난관리기금 운용

□ 재난관리기금 현황

○ 기금현황 ('10. 12. 31 현재)

(단위 : 천원)

구분	총액	기금 운영 현황		수입액	지출내역
		정기예금	공금계좌		
재난관리기금	1,992,585	1,820,000	172,585	89,551	1,463,767

○ 수입 내역

- 전년도 이월액 : 2,866,801천원
- 전 입 금 : 500,000천원
- 이자수입 : 89,551천원

○ 집행 내역

- 제설자재 구입, 제설장비 임차비 : 429,574천원
- 하수역류방지시설 설치공사(연간단가계약) : 94,032천원
- 재난대비 행동요령 홍보물(리플릿, 부채 등) 제작 : 4,840천원
- 기금심의위원회 참석수당 : 560천원
- 재난 예·경보 시스템 구축 : 191,904천원
- 9.21 집중호우시 재난지원금 지급 : 247,000천원
- 태풍 『곶과스』 및 9.21 집중호우 피해복구 사업비 : 495,857천원

18 각종민원처리 현황(2010.12.30)

□ 자동차 운수사업 민원

(단위/건)

계	개인택시 양도·양수	용달화물		개별화물		사업계획 변경	기타
		신규등록	양도양수	신규등록	양도양수		
6,212	35	2	126	3	25	6,021	

※ 1일 평균 : 22 건

□ 자동차등록 민원

(단위/건)

계	신규등록	이전등록 (명의변경)	말소 등록	변경등록	압류등록	저당 등록	등록원부 발급및열람	기타
909,532	10,632	24,900	10,462	83,375	217,844	8,857	547,265	6,197

※1일 평균 : 4,706건

□ 자동차관리사업체 등록민원

(단위/건)

계	신규	변경	양도·양수	휴,폐업	기타(반려)
67	14	29	19	5	

※ 1월 평균 : 7 건

□ 건설기계등록 민원

(단위/건)

계	신규등록	이전등록 (명의변경)	말소등록	전·출입 (이관)	압류/해제	저당권 설정/해지	건설기계 원부발급	기타
79,598	1,241	3,757	530	3,185	4,966	4,438	52,493	8,988

※ 1일 평균 : 362건

□ 방치차량 처리

총 발생 건수	자진이동	강제처리	처리중
396	234	117	45

□ 버스전용차로 단속

총 발생 건수	과태료 부과	경찰서 이첩	의견진술 수용	진행중
548	492	2	37	17

□ 불법자동차 단속

계	지정복미착용	차고지외밤샘주차	정류장질서위반	기 타
1,831	23	635	1,123	50

□ 교통불편 민원 심의

총 신고 건수	운전자과태료	경 고	불 문	비 고 (기타)
1,671	104	469	368	730

19 방치자전거 수거 정례화

□ 추진실적

- 대 상 : 동일 장소에 10일 이상 주차된 자전거 수거
- 추진기간 : 2010. 1월 ~ 10월
- 수거실적 : 499대

20 자전거 보관대 유지관리

□ 추진실적

- 대 상 : 영등포 관내 자전거 보관대
- 사업기간 : 2010.3.10 ~ 12.31
- 사업내용 : 보관대 보수 및 신설, 세척, 기타
- 사 업 비 : 15,000천원
- 추진현황 : 보관대 설치 12개소(130면), 보수 1개소, 세척 4개소(240㎡)

21 어린이보호구역 환경 개선

□ 추진실적

- 대상 : 19개소
 - 상반기 : 유치원 18개소
 - 대림, 은하, 평화, 정은, 파랑새, 평강, 한신혜원, 성미, 청은, 우성, 큰나무, 새나, 명신, 성민, 동천, 신길, 지성, 신라
 - 하반기 : 어린이집 1개소 (파란나라)
- 사업기간 : 2010. 1. 2 ~ 6.20
- 사업내용 : 칼라아스콘 포장, 미끄럼방지포장, 헬스설치, 기타시설
- 사업비 : 438,932천원
- 추진현황 : 대림유치원외 18개소 어린이보호구역 개선사업 완료

22 교통안전시설물 설치 사업

□ 추진실적

- 대상 : 교통안전 관련 시설물 설치
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 20백만원
- 추진현황 (20백만원)
 - 여의도 봄꽃행사 관련 표지판 설치

23 구도로 경찰규제 관련 시설물 설치

□ 추진실적

- 대상 : 영등포구 관내 구도로상에 설치된 시설물(노면, 표지판)
- 사업기간 : 2011. 2. 9 ~ 12.31
- 주요내용 : 경찰규제에 따른 시설물 설치
- 사업비 : 306백만원 (시비 : 노면 270백만원, 표지판 36백만원)
- 추진현황 : 노면표시 69km, 표지판 354개설치

24**버스승차대 유지관리** 추진실적

- 대 상 : 영등포관내 버스승차대 85개
- 사업기간 : 2010. 2월 ~ 12월
- 주요내용 : 버스승차대 이설, 세척, 문안 수정 등
- 사업비 : 20백만원
- 추진현황
 - 버스승차대내 의자설치 (신길동 해군회관 외 15개소)
 - 버스승차대 세척 및 보수 (여의도 양카라공원 외 8개소)

25**교통편의 시설물 유지관리** 추진실적

- 대 상 : 관내 교통편의시설(도로안내표지판, 시선유도봉등)
- 사업기간 : 2010. 2월 ~ 12월
- 주요내용 : 교통편의시설 설치 및 유지보수
- 사업비 : 70백만원
- 추진현황
 - 도로안내표지판 정비·보수 (여의동 신한증권 외 6개소)
 - 반사경 신설 및 보수 (양평동 관악고교 외 23개소)
 - 시선유도봉 신설 및 보수(문래동 영일시장 외 109개소)

26**기업체 교통수요 관리** 추진실적

- 프로그램 신청현황 : 131개 업체
- 교통량 감축프로그램 신청업체 이행점검 : 4회
- 교통량 경감제도 안내 및 홍보
 - 홍보 리플릿 제작 3,000 부, 안내책자 300부
 - 참여 안내문 발송 : 3 회
- 강남서부권 5개 자치구 워크 그룹회의 실시 : 4회
- 교통유발부담금 경감심의위원회 개최 : 1회

□ 사업개요

- 위 치 : 신길1동 120-82, 신길7동 1166-1
- 기 간 : 2009. 3월 ~ 2010. 6월
- 규 모(2개동 2개소 총 38면 건설)
 - 신길1동 : 부지면적 540 m^2 , 평면식 노외주차장 18면
 - 신길7동 : 부지면적 529 m^2 , 평면식 노외주차장 20면
- 사 업 비 : 4,299백만원(부지매입비 + 공사비)
 - 신길1동 : 2,290백만원
 - 신길7동 : 2,009백만원

□ 추진실적

〈신길1동〉

- '10. 1.26 : 주차장 건설공사 실시설계
- '10. 3.12 : 주차장 건설공사 착공
- '10. 6.29 : 신길1동 주택가 공영주차장 준공

〈신길7동〉

- '09.12.31 : 건축물 철거 완료
- '10. 3.17 : 주차장 건설공사 착공
- '10. 6.29 : 신길7동 주택가 공영주차장 준공

28 Green Parking(녹색주차마을)사업 (시비-주차계획담당관)

□ 추진방향

- 홍보전략 변화 모색 : 일방적(대중적)방법 ⇒ 개별적 유기적 주민 설득
- 방법기능 등의 다양한 설비 강화로 적극적인 주민 참여 유도

□ 추진실적

- 녹색마을조성사업

담장허물기	CCTV	비 고
86동 115면	10대	

※ 2010년 서울시 인센티브 평가 결과 : 장려상

- 예 산 : 2,580,730천원(시비 1,225,000천원 구비 1,355,730천원)

29 주차장 제자리 찾아주기

□ 사업개요

- 부설주차장 현황 : 8,054개소 152,265면
(일반건물: 2,634개소, 일반주택: 2,584개소, 공동주택: 2,836개소)
- 점검목표(총 3,035개소)
 - 상반기('10. 3.15~'10. 6.30) : 1,494개소
 - 하반기('10. 9. 1~'10.12.31) : 1,541개소

□ 추진실적

- 상·하반기 점검 실적

점검대상	정 상	위 반	시 정 완 료	위 반 유 형		미시정 행정처분			기타
				용도변경	기능 미유지	고 발	이행강제금	기 타	
1,494	1,424	70	69	59	11	1	-	-	
1,541	1,497	44	41	4	40	진 행 중(3건)			

30

주차 시설물 정비

□ 사업개요

- 사업기간 : '10. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 거주자·공영주차장(노상주차장 등) 주차구획선 정비
 - 주차관련 안내표지판 정비
 - 주차관제시스템 등 기타시설물 정비
- 사업비 : 537백만원(구비)

□ 추진실적

- 주차구획선 정비 : 총 5,119면

신설	삭제	재도색	번호도색 등	안내문구
25면	322면	4,424면	348면	3,776M

- 주차관련 안내표지판 정비 : 총 134개

안내표지판 설치	안내표지판 이설	안내표지판 철거
76개	19개	39개

- 공영주차장 주차관제시스템 설치 : 총 3개소
- 주차부스 교체 : 총 17개소
- CCTV 및 DVD 구매 설치 : 총 3개소 18대

31

주차질서 확립으로 주민 불편 해소

□ 사업개요

- 주차질서 확립을 위한 탄력적인 단속 행정 수행
- 불법주차 관련 주민의견 적극 수렴
- 다양한 고기능 단속 장비의 효율적 운용으로 불법주차 근절

□ 추진실적

(단위 : 건수)

구분	우리구			서울시			타부서 및 기관
	소계	인력	CCTV	소계	인력	CCTV	
총계	105,541	56,519	49,022	28,491	17,874	10,617	75

32 | **어르신 주차질서 계도 활동 사업**

□ 사업개요

- 사업목적 : 어르신 일자리창출과 사회참여, 선진주차질서 확립
- 사업기간 : 2010. 2월 ~ 12월(11개월)

□ 추진실적

- 참여인원 : 연인원 31,920명(1일/ 242명, 월/ 12회)
- 실적 : 계도 및 이동조치 149,750건
- 예산 : 349,044천원(본예산 225,240천원 + 추경 123,804천원)

33 | **주·정차위반 과태료(세외수입)징수율 향상**

□ 추진방향

- 체납고지서 송달에 주력하여 체납과태료 납부 독려
- 압류를 통한 채권확보 노력
- 압류 등 시효중단 사유 없으면서 징수권 소멸시효가 완성된 경우 결손처분을 실시하여 체납액 정리

□ 추진실적

- 체납고지서 발송
 - 2005년~2009년 체납분고지서발송 : 1,311,566건 56,391백만원
- 압류시행
 - 자동차압류 : 42,315건 2,020백만원
 - 급여압류 : 예고장 발송 1,154명/4,670건/196백만원
최종압류 258명/1,064건/45백만원
 - 부동산압류 : 예고장 발송 263명/10,968건/462백만원
최종압류 119명/5,633건/235백만원
- 차령초과 말소 차량 대체압류프로그램 입력 : 79,632건 3,344백만원
- 고지서 수납자료 압류해제 : 28,806건 1,210백만원
- 시효결손 자료 정비(2003년 이전 체납분 정비)
 - 결손처리 65,190건 2,669백만원