

교육·복지·사람 중심



제165회 구의회 임시회

2012. 2.17 ~ 2.27

2012년 주요업무 보고



건 설 국

보 고 순 서


I. 일 반 현 황	1
II. 2012 주요업무 추진계획	5
III. 신규·주요투자사업	21
IV. 2011 주요업무 추진실적 ...	25

I. 일반 현황

1 인 력

구분	계	일반직						기능직				
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급
정원	193	1	5	22	37	41	13	5	11	32	24	2
현원	187	1	4	25	56	15	19	4	17	39	7	0
과부족	△6	0	△1	3	19	△26	6	△1	6	7	△17	△2

2 조 직



3

주요시설 및 장비

- 가로시설물 현황** ----- (건설관리과)
 - 가로판매대 84, 구두수선대 82, 노점상 단속초소 4
- 도로시설물 현황** ----- (도 로 과)
 - 도 로 : 387km [(도로율 23.32% 서울시 22.02%),포장율 100%]
 - 간선도로 : 76.02km(경인로 외 27개 노선)
 - 시 설 물 : 44개소 (교량14 고가차도6 보도육교6 지하차도12 지하보도1 입체교차로5)
 - 가 로 등 : 8,620등
 - 보 안 등 : 10,095등
- 하수도시설 현황** ----- (치수방재과)
 - 하수관거 456,370m, 맨홀 8,906개소, 빗물받이 21,391개소, 횡단하수거 407개소
- 빗물펌프장** : 8개소 펌프 54대(영등포, 양평1·2, 문래, 도림2, 신길, 대림2·3)
- 간이펌프장** : 7개소 펌프 16대
- 하 천 현황** : 4개소 16.94km (한강, 안양천, 도림천, 대방천)
- 자동차 등록** ----- (교통행정과)

계	승용차	승합차	화물차	특수자동차
137,992	105,734	7,610	24,044	604

- 건설기계 등록**

계	영업용	자가용	관용	비고
17,257	15,747	1,499	11	서울시 전체(47,163대)의 36.6%

- 주차장 현황** : 10,763개소 156,095면 ----- (주차문화과)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소계	그린 파킹	일반 주택	공동 주택	일 반 건축물
개소	10,763	70	18	37	15	81	27	3	51	10,612	1,558	2,194	2,897	3,963
면수	156,095	7,631	5,791	959	881	10,562	2,558	940	7,064	137,902	2,639	3,403	55,722	76,138

- CCTV 현황** : 172대
 - 불법 주·정차 단속용 : 84대 ○ 그린파킹 감시용 : 88대

4

예 산 현 황

□ 부 서 별

(단위 : 천원)

부 서 명	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
계	45,409,257	56,995,789	△11,586,532
건설관리과	766,683	775,629	△8,946
도 로 과	7,412,702	6,461,885	950,817
치수방재과	5,961,733	4,997,622	964,111
교통행정과	1,068,139	1,021,653	46,486
주차문화과	30,200,000	43,739,000	△13,539,000

목 차

<2012년도 주요업무계획>

1. 세외수입 증대 계획 5
2. 노점 및 노상적치물 정비 6
3. 공익사업의 효율적 수행을 위한 손실보상 추진 ... 7
4. 대방천변 도로개설공사 8
5. 당산동3가 81번지 주변 도로정비공사 10
6. 윤중중학교 앞 셋강길 보도폭 확장공사 10
7. 2012 수방대책 추진 11
8. 도림1배수분구 하수관거 종합정비 12
9. 대림3동 빗물펌프장 증설공사 14
10. 자전거보관대 설치 및 유지관리 16
11. 보행자 안내표지판 시설물 유지관리 17
12. 교통량 감축을 위한 기업체 교통수요관리 추진 ... 18
13. Green Parking(녹색 주차마을) 사업 19
14. 주민에게 다가서는 주차질서 확립 20

<신규·주요투자사업>

1. 주민이 참여하는 보안등 야간순찰 21
2. 가마산로 하수관 개량공사 22
3. 무인자전거 이용시설 보안시스템 구축 24

II. 주요 업무추진 계획

1 세외수입 증대 계획 - 비예산

국·공유 행정재산 사용자에게 대한 사용료 부과 및 무단점용자에 대하여는 도로사용료(변상금)을 부과하여 적극적인 세원 발굴 등 재산관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업목표

- 국·공유 행정재산 무단 점용자 적극 발굴로 신규 세원 확보
- 고액 및 상습체납자에 대한 체계적인 관리로 세외수입 증대

□ 세부 추진계획

- 징수목표 (단위:천원)

계	도로사용료	하천사용료	과 태 료	공유재산임대등	징수교부금
7,267,098	5,341,603	169,980	79,100	40,915	1,635,500

- 국·공유지 무단점용 전수조사를 통한 신규세원 발굴
 - 무단점용(도로, 하천, 구거 등) 예상지 실태 조사(측량실시 등)
 - 차량 진·출입시설 전수조사를 실시하여 무단점용사용자 변상금 부과
- 조세저항 완화 및 민원발생 최소화
 - 변상금 부과전 사전통지 및 이의신청을 통하여 정확한 부과
 - 연도별 누락·주소불명·사망 말소분 등을 정비하여 현 사용자에게 부과
- 고액 및 상습체납자 특별관리로 징수율 제고
 - 동 담당별 직접면담 실시 및 체납독려

□ 기대효과

- 공공용지의 엄정한 법 집행으로 행정재산의 체계적인 유지관리
- 체납자의 철저한 관리로 징수율을 극대화하여 세외수입 증대 기여

2 노점 및 노상적치물 정비 - 구비

주민생활에 불편을 초래하고 있는 도로상 불법 노점 및 노상 적치물에 대한 효율적인 정비로 가로환경 수준 향상 및 주민들의 도로 보행권 확보

□ 사업목표

- 도로상 불법 노점 및 노상적치물을 정비하여 시민 보행권 확보와 가로환경 개선

□ 추진방향

- 관내 452개소 노점을 유형별 분류 효율적인 정비추진
- 도로변 점포의 인도상 무단 상품적치 집중 정비
- 반복적·상습적 무단점유자는 변상금·과태료 부과처분 및 고발

□ 세부 추진계획

- 노점 실명제 도입
 - 노점실태조사 : 2012. 4. 1 ~ 4.30(30일간)
 - 방 법 : 사전 안내문 → 현장조사 실시
 - 조 사 내 용 : 인적사항, 영업실태 등 노점관리 기본정보 확보
- 자율정비 계도문 배부
 - 대 상 : 점포 앞 노점 상품 등 적치 업소
 - 방 법 : 업소 방문 자율정비 계도문 배부
 - 내 용 : 통행불편 인식, 자율정비 및 강제정비, 행정처분 대상 안내

□ 소요예산 : 371,696천원(구비)

- 가로정비 민간위탁 분야 : 300,000천원
- 노점상 및 노상적치물 단속 : 71,696천원

공익사업의 수행을 위한 손실보상업무 추진시 공공복리의 증진과 재산권의 적절한 보호를 도모하고 공익사업을 신속하고 효율적으로 추진하고자 함.

□ 사업목표

○ 대 상 : 총 5개 사업

- 도로 분야 : 3개 사업 4,131백만원

- 공원·녹지분야 : 2개 사업 4,609백만원

○ 소요예산 : 8,740백만원(시비 8,640, 구비 100)

□ 보상대상 사업 및 예산

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	규 모	사업예산	비 고
계	5건		8,740	
1	도림로 확장공사	B = 35m L = 280m	2,949 (시비)	계속사업 (이월사업비)
2	대방천변 도로개설 공사	B = 6m, L = 190m	1,082 (시비)	계속사업 (이월사업비)
3	대림동 812-12 도로개설공사	B = 6m, L = 15m	100 (구비)	신규사업
4	경부 제3녹지 조성공사	A = 7,912m ²	2,600 (시비)	계속사업
5	양평동 불량주택밀집지역 공원화사업	A = 1,109m ²	2,009 (시비)	계속사업 (이월사업비)

4 대방천변 도로개설공사 - 시비 100%

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 민원해소 및 주택가 통행 불편 해소

□ 사업목표 : 단절된 도로연계 구축 및 이면도로 순환기능 유지

□ 추진방향

○ 위 치 : 신길동 381-9 ~ 455-19간

○ 규 모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m

- 기개설 : 660m(1998년 ~ 2001년)

- 미개설 : 420m

○ 사업기간 : 1998년 ~ 2012년

○ 총사업비 : 13,250백만원(보상비 10,593 공사비 2,607 설계비 50)

- 2010년 사업비 : 2,833백만원(보상비)

- 2011년 사업비 : 4,467백만원(보상비 2,260, 공사비 2,207)

※2012년 사고이월 사업비 : 2,720백만원(보상비 1,500, 공사비 1,220)

□ 세부 추진계획

○ 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분	계	기투자	2011	2012	2013	장 래	비고
추진 내용	용역	50	50	-	-	-	-
	보상	10,593 (10,093)	8,333 (7,833)	2,260 (2,260)	★1,500	-	-
	공사	2,607 (2,407)	400 (200)	2,207 (2,207)	★1,220	-	-
총사업비	13,250 (12,500)	8,783 (8,033)	4,467 (4,467)	★2,720	-	-	-

※ ()내 금액은 서울시 교부금

★ 2011년 사고이월비

○ 2012년 계획


(단위:백만원)

구 분	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	
추진 내용	공사	L=128m	착공	공사 시행		준공
집행계획	공사 1,220 (사고이월비)	-	공사 300	공사 500	공사 420	

※ ㄱ 1차구간 : 보상 공사 완료(2011.12.30)

ㄴ 2차구간 : 보상 진행 중(토지 3필지 310㎡, 지장물 4건, 영업권)

위 치 도




5 당산동3가 81번지 주변 도로정비공사 - 구비 100%

□ 사업개요

- 위 치 : 당산동 3가 5-1 ~ 81-14
- 규 모 : 아스콘 정비 B=9m L=250m
- 기 간 : 2012. 3 ~ 6.30
- 소요예산 : 150백만원

□ 위 치 도




6 윤중중학교 앞 셋강길 보도폭 확장공사 - 구비 100%

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도 윤중중학교 ~ 광장아파트 사이간
- 규 모 : 보도확장 B= 2~4 m L= 170 m
- 기 간 : 2012. 3 ~ 6.30
- 소요예산 : 230백만원

□ 위 치 도



7 2012 수방대책 추진

기상이변에 따른 집중강우에 대응하여 사전준비·점검·정비하고, 풍수해 대책본부 구축 운영을 철저히 하여 단 한건의 침수로 인한 피해가 발생하지 않도록 하고자 함.

□ 수방시설 현황

- 빗물펌프장 15개소(간이펌프장 7개소포함), 수문 21개소(57문)
- 하수관거 456.50km, 빗물받이 21,800개소
- 하천제방 11.54km(안양천, 도림천, 대방천)

□ 추진방향

- 수방시설물의 기능 유지관리 및 점검·정비 신속 추진
- 수해취약지역 및 시설물에 대한 순찰·점검 강화 추진
- 침수주택에 대한 1가구 1담당제 구축 침수예방 추진
- 수방대비 물자 비축 및 수해예방 홍보 강화

□ 세부 추진계획

- 수방대비 사전준비('12. 2. 1 ~ 3. 14)
 - 재해취약시설분야 점검·정비 계획 수립
 - 하수, 치수, 기전, 재난분야 정비 및 점검 계획 수립
- 수방대비 순찰·점검·정비 추진('12. 3. 15 ~ 5. 14)
 - 하수분야 : 노후불량 하수관 정비공사 6월말 완공목표 추진
하수관 및 빗물받이 준설 우기전 완료
 - 치수분야 : 안양천, 도림천, 대방천 순찰 점검
수방시설(유수지, 저류조) 순찰 점검
 - 기전분야 : 빗물펌프장 및 수문시설 점검·정비
 - 기계분야 : 모터펌프, 제진기, 크레인, 수문, 양수기 정비 및
자동 시운전 완료
 - 전기분야 : 수배전반, CCTV, 수위계 정비 및 자동 시운전 완료
 - 재난대비 특정관리시설분야 순찰 점검

□ 기 타

- 대시민 홍보시스템 강화 및 주민 자발적 침수피해 예방지원
- 현장중심의 수방관리시스템 정착
 - 물막이판, 소형펌프, 하수역류 방지장치 설치사업 등을 실효적 추진

하수관거의 구간별 단위개량사업만으로는 하수관거의 기능유지에 한계가 있어 배수분구별 종합계획을 수립 시행함으로써, 체계적인 배수처리를 마련하여 수해예방에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 대림1·2·3동 전지역
- 규 모 : 하수관거 신설·개량·보수 : 52.4km
- 총사업비 : 66,707백만원(전액시비)
 - 2012년 예산 : 9,000백만원
- 공사기간 : '10. 8월 ~ '14. 12월
 - 2010. 8월 착공하여 장기계속공사로 현재 진행중

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013이후	비 고
계	66,707	10,197	9,000	47,510	
설 계 비	1,897	1,897	-	-	
공 사 비	62,732	7,880	8,500	46,352	
감 리 비	2,078	420	500	1,158	

□ 추진현황

- '08. 7.31 : 하수관거 종합정비사업 추진요청 (구 → 시)
- '08.10. ~ '08.12. : 예산투자심사 등 각종 사전심사(심사결과 : 적정)
- '09.01. ~ '10.06. : 실시설계용역 시행, 공사 발주전 각종 사전심사
- '10.08. ~ : 공사시행

□ 추진계획

- '11. 12. ~ '12. 2. : 2012년 시행구간 현장조사 및 재설계 시행중
- '12. 02. : 서울시로부터 예산 재배정
- '12. 03. : 공사계약 및 착공
- '12. 11. : 준공

위치도 : 첨부

위 치 도

▶ 공 사 명 : 도림1배수분구 하수관거 종합정비



기상이변을 대비한 빗물펌프장 배수처리능력 향상을 위해 빗물펌프장의 용량을 증설하여 집중호우 시 침수피해를 최소화 하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 대림동 611번지
- 사업규모
 - 펌프 용량 증대
 - 기존 : 550HP × 7대, 500HP × 3대 (계 : 10대)
 - 증설 (계 : 12대)
 - ⇒ 존치 : 550HP × 7대
 - ⇒ 교체 : 600HP × 2대, 400HP × 1대
 - ⇒ 신설 : 1500HP × 2대
- 사업기간 : '11. 2. 7 ~ '12. 9. 28
- 총사업비 : 10,560백만원(시기금) - 2012년 5,594백만원

□ 추진현황

- '10.11. : 실시설계 용역 완료(서울시)
- '11.02.07 : 공사계약 및 착공
- '11.04.25 : 토출관로 강관추진 완료(D=2,800mm, L=35m)
- '11.12. : 증설동 토목구조물 및 건축공사 완료


□ 향후 추진계획

- '12. 1. : 수배전반 및 크레인 설치 <완료>
- '12. 3. : 증설동 펌프설치 및 배관공사
- '12. 9. : 준공(예정)

□ 소요예산 : 10,560백만원(시 재난관리기금)

위치도 : 첨부

위치도 및 현황사진



11 보행자 안내표지판 시설물 유지관리 - 구비 100%

노후화된 구형 보행자 안내표지판을 유지 보수하여 깨끗한 거리환경을 조성하고자 함

□ 추진방향

- 노후화된 시설물 및 위치도를 교체 정비하여 시민들에게 주변지역에 대한 안내실시

□ 세부 추진계획

- 위 치 : 영등포구 관내(영등포3가 1번지 외 30개소)
- 기 간 : 3월 ~ 12월
- 점검방법
 - 자체점검 또는 주민건의에 근거하여 노후화된 구형 보행자 안내표지판 유지보수 추진
- 추진계획
 - 1월 ~ 3월 : 시설물 상태점검 및 정비물량 파악
 - 4월 ~12월 : 시설물 유지보수 계약 후 추진

□ 기대효과

- 안전사고 예방 및 안내지도 노후로 인한 이용자들의 혼선 방지
- 노후 보행자 안내표지판 유지보수로 깨끗한 거리환경 조성

□ 소요예산 : 10,000천원(구비)

12 교통량 감축을 위한 기업체 교통수요관리 추진 - 구비 100%

교통유발부담금 부과대상 시설물 소유자에게 교통량 감축 프로그램을 이행할 경우 교통유발부담금을 최고 100%까지 경감해 줌으로써 승용차 이용을 억제하여 대중교통 이용 활성화에 기여하고자 함

□ 사업목표

- 기업체 교통수요관리 참여 목표 : 160개 업체

※ 관리 대상업체 : 850개소(민간기업: 814, 공공기관: 36)

□ 추진방향

- 공공기관 기업체 교통수요관리 프로그램 100% 참여 권장
- 대상 시설물 방문을 통한 적극 홍보 및 지속적인 이행 독려
- 참여 업체에 대한 정기 및 수시 점검을 통한 프로그램 효율성 제고

□ 세부 추진계획

- 공공기관 기업체 교통수요관리 프로그램 100% 참여 권장
- 기업체 교통수요 관리제도 안내 및 홍보 강화
 - 안내문 발송, 기업체 방문 홍보를 통한 「1기업 1프로그램 갖기」 전개
- 기업체 교통수요관리 참여업체 분기별 이행·점검 실시
- 교통유발부담금 경감심의위원회 개최 : 9월

□ 기대효과

- 기업체 방문을 통해 업종 특성에 맞는 효율적인 교통수요관리 프로그램 발굴
- 교통량 감축프로그램 참여시설물 재참여 및 대형시설물 적극 참여 유도
- 홍보 및 감축 이행점검에 의한 교통수요관리 실효성 확보

□ 소요예산 : 96,834천원(구비)

주택의 담장과 대문을 허물어 화단이 어우러진 주차장을 확보하고 차량보다는 사람 위주의 쾌적한 생활도로를 조성하여 자연 친화적인 주거환경으로 전환하고자 함

사업목표

- 주차난 해소로 선진적 주차복지 실현
- 주거환경 개선으로 더불어 사는 이웃공동체 구현
- 주민참여형 녹색주차마을 실현

추진계획(물량)

담장 허물기		사 업 비 (단위: 백만원)
50가구	75면	425(시비 212.5, 구비 212.5)

세부 추진계획

- 2012. 1월 : 사업계획 수립 검토
- 2012. 2월 : 담장허물기사업 설계 및 발주, 사업계획 수립
- 2012. 3월 ~ 2013. 2월 : 담장허물기사업 공사시공
- 2012. 5월 ~ 2013. 2월 : 무인자가 방범카메라(방범시설) 설치
- 2012. 9월 ~ 2012.11월 : 서울시 그린파킹분야 평가자료 제출
및 현장평가

소요예산 : 745,442천원(시비 212,500, 구비 532,942)

불법주·정차 단속을 계도 위주로 실시하여 교통체증으로 인한 시민 불편사항 및 교통소통 장애를 해소하고, 시민이 공감하고 선진화된 주정차질서의 확립으로 피부로 느끼고 스스로 참여하는 질서의식을 고취시키고자 함.

□ 추진개요

- 사업명 : 불법 주·정차 단속
- 추진기간 : 2012. 01. 01 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 불법주차 단속조별 책임구역제 및 단속요원 직무와 친절교육 강화
 - 계도 위주의 탄력적인 지도·단속으로 주차질서 확립
 - 주민불편 및 민원사항 적극적 해소와 시민편의 우선 고려

□ 세부 추진계획

- 불법주차 단속조별 책임구역제(순환)실시 (단속원 27명)
- 기동단속조(2개조) 운영으로 기동성 및 탄력성 부여
- 탄력적인 지도·단속으로 주차질서 확립
 - 주요 간선도로 불법주차 일소 (집중 단속, CCTV운영)
 - 취약시간대(출,퇴근) 집중 단속 및 간선도로 견인위주 단속
 - 마을버스 통행로 등 시민불편사항 최우선 처리
 - 교통혼잡도가 적은 주택가 접근성 도로는 계도위주 단속
- 주민불편 및 민원사항 적극 해소
 - 평일 야간 및 휴무일 특별근무 실시
 - 기동단속반, 주행형 CCTV 운영으로 취약지역 및 민원사항 신속조치
- 불법 주·정차 단속 공무원 직무 및 친절교육 강화
- 견인대행업체 종사자 직무 및 친절교육 실시

□ 소요예산 : 1,489,838천원(구비)

Ⅲ. 신규·주요투자사업

1 주민이 참여하는 보안등 야간순찰 - 비예산

보안등 시설에 대한 점검을 주민과 함께 실시함으로써 야간 보행환경 개선과 고장 난 보안등으로 인한 주민불편 해소하고 현장 중심의 열린 행정을 구현하고자 함

□ 추진방향

- 고장 보안등 신속한 적출·정비로 민원예방 및 야간통행 불편 해소
- 주민 참여 보안등 야간순찰 실시로 현장중심의 열린 행정 구현
- 취약지역 야간순찰로 우범지역 사고예방 및 주민 의견 수렴

□ 세부 추진계획

- 추진기간 : 3. 16 ~ 11. 14(제설기간 제외)
- 순찰일시 : 매주 화·목 19:30 ~ 22:00
- 순찰조 편성
 - 구성인원 : 구청장, 동장, 도로과장 외 10명, 희망 주민(통장 등)
 - 조 편 성 : 2인 9개조(조원 : 도로조명팀1, 희망주민1)
- 운영방법
 - 주민참여 순찰 : 매주 목요일 주민 추천지역 위주 순찰
 - 도로과 자체순찰 : 매주 화요일 1~2개동 취약지역 순찰
 - ※ 구청장, 동장, 과장 순찰은 매월 1회 시행(주민참여 순찰 시)
- 순찰결과 : 적출사항에 대하여 1~2일내 정비완료

□ 소요예산 : 비예산

□ 기대효과

- 보안등 고장 민원 사전 예방으로 최소화
- 주민과 함께하는 현장 중심의 열린 행정 구현

※ 2011년 순찰강화 결과(효과 - 2010~2011년 비교)

- 순찰 적출 805건(227.3%) 증가, 민원신고 1,340건(32.4%) 감소
- 민원신고 비율 86.8%에서 66.1%로 20.7% 감소
- 2011.5.3 이후 8개월간 야간순찰 강화로 민원 약 20% 감소

신길4동 235번지 주변 가마산로는 하수관이 노후 및 관경 협소하여 우기시 상습 침수 지역으로, 하수관 확대 및 개량을 위한 실시 설계 용역 및 공사를 시행하여 주민불편 해소 및 수해예방에 기하고자 함

개요

- 위치 : 가마산로(신길4동 235번지~ 신길4동 245-35번지 간)
- 규모
 - 하수관거정비(신설, 개량) D900~1000mm, L=600m
- 기간 : '12. 1 ~ '13. 12.
- 총공사비 : 1,550백만원

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2011년	2012년	2013이후	비고
계	1,550	0	500	1,050	
설계비	50	-	50	-	
공사비	1,500	-	450	1,050	

기대효과

- 노후·불량 하수관거 정비로 통수능 확보하여 수해 및 안전사고 예방을 통한 주민생활편익 증대

소요예산 : 1,550백만원(시비)

위치도 : 첨부

위치도 및 현황사진

○ 공사명 : 가마산로 하수관 개량공사



개인정보보호법(2011.9.30) 시행으로 현재 운영중인 무인자전거 이용시설 회원 가입자의 개인정보에 대한 보안시스템을 구축하고자 함

□ 추진배경

- 개인정보보호법 시행으로 회원가입자의 개인정보를 안전성을 확보함과 동시에 주민등록번호를 저장할 수 없으며 대체방법을 강구해야함 (동법 제24조 및 제29조)
- 주민등록번호를 사용하지 않는 시스템으로 재구축하고 개인정보 DB의 암호화를 구축해야 함

□ 사업개요

- 보안대상 : 개인정보 (주민등록번호, 비밀번호)
- 세부내용 : 개인정보 DB암호화, 방화벽, 운영프로그램 재개발

□ 추진계획

- 3월 : 개인정보파일대장 및 개인정보처리방침 대국민 공개
웹 방화벽 및 IPS 보안관제시스템 구축
- 3월 : 보안시스템 구축 (운영프로그램 재개발 포함)

□ 기대효과

- 국민들의 개인정보를 보호함으로써 신뢰 받는 규정 구현

□ 소요예산 : 90,000천원 (구비)

IV. 2011년 주요업무 추진실적

1 세외수입 증대

□ 징수 실적

(단위:천원)

년 도	목 표	부 과	징 수	체 납	징수율
2011	7,520,491	6,108,144	5,679,939	338,205	93%
2010	6,821,822	7,141,207	6,738,130	403,077	94.35%
2009	6,466,310	6,711,305	6,324,715	386,590	94.24%

○ 체납 징수 대책

- 체납자에 대한 재산 압류(부동산, 자동차) 등 지속적 납부 독려

2 변상금 부과로 숨은 세원 발굴

□ 차량진·출입로 등 도로 무단사용자

○ 기 간 : 2011. 1 ~ 12월.

○ 대 상 : 차량진·출입로 등 도로 무단 점유지 153건

○ 내 용

- 차량진·출입로 허가자 및 무단사용자에 대한 현장 조사
- 무단사용자에 대한 현장 행정지도 후 미시정 시 변상금 부과

○ 추진실적 : 247,084천원 세외수입 증대

□ 재개발지역 등 무단점유자

○ 기 간 : 2011. 1 ~ 12월

○ 대 상 : 재개발구역 내 국·공유지 무단점유지 123필지

○ 내 용

- 국·공유 행정재산 무단점용 예상지 실태조사(측량 등 실시)
- 무단사용자에 대한 현장 확인 후 측량면적에 의한 변상금부과

○ 추진실적 : 114,274천원 세외수입 증대

3 노점 및 노상적치물 정비

□ 추진실적

○ 노점 실태조사 실시

- 조사기간 : 2011. 4. 1 ~ 4.30
- 실태조사결과 : 452개소

○ 노점정비 및 행정조치 현황

강제수거	과태료, 변상금 부과	고 발	이동·자진정비
211건	437건 109,005천원	6명	18,197건

○ 대형 가로화분 구입 설치

- 목 적 : 시민불편 민원 다발지역 설치로 재발생 민원 방지
- 예 산 액 : 21,000천원
- 설치수량 : 20개소 91개(기설치 포함)
- 주요설치장소 : 여의도역, 영등포역, 당산역 및 노점철거후 재발우려지역

4 보도상 영업시설물 관리

□ 추진실적

○ 시설물 일제점검 실시

- 기 간 : 2011. 2. 1 ~ 10.31
- 대 상 : 167개소(보도상 영업시설물 전체)
- 점검사항 : 허가사항 준수 여부 등
- 결 과 : 별점부여 97건(가로판매대 : 65건 , 구두수선대 : 32건)

○ 도로점용 허가 및 임대차 계약

- 허가기간 : 2011. 1. 1 ~ 12.31(1년간)
- 사용료 등 부과 : 336건 136,668천원
 - 사용료(토지) : 170건 52,256천원
 - 대부료(시설) : 166건 84,412천원

○ 허가 취소 : 3개소(영업부진으로 인한 자진반납)

○ 시설물에 대한 안점점검 및 화재예방 등 정기점검 실시

5 공익사업 효율적 수행을 위한 손실보상 추진

□ 추진실적 (보상완료 1, 수용재결 2)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업규모	사업예산	보상액	비고
1	도림로 확장공사	B: 35m L: 330m	8,000(시비)	5,399	수용재결신청 (2,504)
2	대방천변 도로개설공사	B: 6m L: 190m	2,213(시비)	1,131	수용재결신청 (733)
3	신길동 68-3 일대 녹지조성	A: 7,912㎡	3,900(시비)	3,900	보상완료(계속)

6 불법광고물 정비

□ 추진실적

○ 야간·주말 불법광고물 정비실적(12월말 기준)

- 인력장비 : 2개조(A,B조), 11명 ※차량 2대 및 현수막제거기 등
- 정비실적 : 현수막(4,062건), 입간판(301건), 풍선광고(203건), 싸인볼(23건),
전단지·벽보 등(100건)

○ 학교주변 불법광고물 정비 : 양화중학교외 13개교주변 26회

○ 공공근로자 활용 불법 첩지류 등 정비 : 전단지 25,960건 / 벽보 18,040건

○ 불법광고물 및 광고주에 대한 행정처분('11.12월말 기준)

- 불법고정광고물 이행강제금 부과 : 93건 / 93,615천원
- 불법유동광고물 과태료 부과 : 1,983건 / 295,874천원

○ 불법 고정광고물 제거용역 : 1,178건 정비

○ 불법유동광고물(현수막) 제거용역 : 총 2,361건(1일평균 약 148건)

○ 불법 광고물이 없는 거리 조성

- 간판이 아름다운 거리(강남 성심병원 ~구로 디지털단지역 까지 시흥대로 약 1km)
구간 불법광고물 정비

7 시흥대로 『간판이 아름다운 거리(4차)』 조성사업

□ 추진실적

- 대상구간 : 시흥대로(구로디지털단지역 ~ 대림삼거리)
- 사업기간 : 2011. 3.27 ~ 11.15
- 대상업소수: 115개 점포
- 소요예산 : 287,500천원 (국비:50%, 시비:20%, 구비:30%)
 - 산출내역 : 115개 × 2,500천원

8 대방천변 도로개설공사


□ 사업개요

- 사업규모 : 도로개설 B=6.0m, L = 420m
- 공사기간 : 2011. 2 ~ 2012. 12
- 공 사 비 : 949백만원(시비)

□ 추진실적

- 2011. 3월 : 공사착공
- 2011. 7월 : 하수관 개량 및 보도설치 완료
- 2011.12월 : 공사완료(1차 완료 L = 292m)

□ 현황사진



공사전



공사후

9 영동초교 외 2개소 보도육교 철거공사

차량중심에서 보행자 중심으로 동선을 재구축하고 도시미관 증대 및 지역 개발을 가속화하여 상권 활성화에 크게 기여

□ 사업개요

- 사업규모 : 영동초교앞,당중초교앞,신길새마을금고앞
- 공사기간 : 2011. 6 ~ 2011. 10
- 공 사 비 : 160백만원(구비)


□ 추진실적

- 2011. 7월 : 당중초교, 신길새마을금고 앞 보도육교 철거완료
- 2011. 10월 : 영동초교 보도육교 철거완료
- 2011. 10월 : 공사준공

□ 현황사진



공사전



공사후

10 대림역 주변 외 1개소 도로정비공사

노후된 보도를 정비함으로서 보행환경 개선 및 도시미관 향상 등으로 보행 불편사항을 해소하고 향상된 디자인으로 쾌적한 도로환경에 기여


□ 사업개요

- 위 치 : 대림역 주변의 1개소
- 사업규모 : 아스콘포장 A=11@ , 보도블럭포장 A=13.5@
- 사업기간 : 2011. 9 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 295백만원(구비)


□ 추진실적

- 2011. 8월 : 계약심사
- 2011. 9월 : 공사착공
- 2011.12월 : 공사준공(예정)

□ 현황사진



공사전



공사후

11 선유로 가로등 개량공사

노후 가로등 개량으로 밝고 쾌적한 도로환경 개선 및 조도향상에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 제물포길(경인고속입구)~양남사거리~경인로(문래동사거리)
- 사업규모 : 가로등설치 21본, 암 교체 127개소
- 사업기간 : 2011. 4. ~ 11.
- 사 업 비 : 642백만원(시비)


□ 추진실적

- 2011. 1월 : 디자인심의 완료
- 2011. 5월 : 공사착공
- 2011. 11월 : 공사준공

□ 현황사진



공사전



공사후

12 노후·구배불량 하수관거 정비

□ 추진실적

- 대 상 : 당산동4가 32-78주변 하수관개량공사 외 8건
 - 총 9건 / 54억원 (구비 2건 / 15억원, 시비 7건 / 39억원)
- 추진상황 : 완료 6건, 진행중 3건
 - 진행중인 사업 3건
 - 관내 하수시설물 보수공사(연간단가)
 - 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)
 - 여의도 63빌딩 주변 침수해소사업(장기계속)

13 도림1배수분구 하수관거 종합정비(1,2구역)

□ 개 요

- 위 치 : 대림동 지역
- 규 모
 - 하수관 개량 : D300mm~D1,100mm, L = 4,730m
 - 하수암거 보수·보강 : ■1.0×1.0m~■1.5×1.5m, L = 320m
- 총사업비 : 4,000백만원(시비) - 공사비 3,780 / 감리비 220
- 시 공 사 : 홍익산업개발(1구역), 매일종합건설(2구역)
- 감 리 사 : (주)도화 외 1사
- 공사기간 : '11. 3. ~ 12.
- 현 공 정 : 37%

14 관내 하수도 준설

□ 개 요

- 위 치 : 관내 전지역
- 기 간 : '11. 1 ~ '12. 2.
- 규 모 : 하수도 준설 V=2,870m³
- 집 행 액 : 1,100백만원

15 하천 및 우수지 체육시설 보수공사

개요

- 위치 : 안양천, 도림천, 신길, 대림3, 도림펌프장 우수지
- 기간 : '11. 1. ~ 12.
- 규모 : 호안보수 A=150a, 우레탄 및 탄성바닥재 보수 A=150a
우수지내 청소용역, 자전거 도로 보수 등
- 집행액 : 513백만원

16 수방시설 개량 및 유지보수

모터펌프 보수

- 규모 : 4대
 - 양평1: 630HP 1대, 도림2 500HP 1대, 대림3 500HP 1대, 대림2 250HP 1대
- 기간 : '11. 3. ~ 5.
- 집행액 : 69,426천원

수문 정밀안전진단 및 정밀점검

- 규모 : 정밀점검 8개소
 - 도림2동, 대림2동, 대림3동, 문래, 대방, 양평1배수문, 여의도수문, 안양천제방
- 기간 : '11. 3. ~ 6.
- 집행액 : 52,628천원

빗물펌프장 및 관사 노후시설물 개량

- 규모 : 양평2펌프장 관사 옥상방수, 창고설치(양평2,문래)
- 기간 : '11. 3. ~ 4.
- 집행액 : 18,800천원

수방용양수기 점검관리

- 규모 : 수방용양수기 1,990대 점검 정비
- 기간 : '11. 3. ~ 11.
- 집행액 : 17,740천원

17 재난 및 안전관리

추진실적

- 2011 영등포구 안전관리계획 책자 제작 배부 120부
- 폭염대비 대피시설 지정 : 190개소
- 폭염대비 행동요령 리플렛 제작 배부 10,000매
- 안전점검의 날 행사 관련 리플렛 제작 배부 : 8,000매
- 안전점검의 날 행사 캠페인 실시 : 12회
- 어린이 안전 예방교육 실시 : 어린이집 65개소 3,586명
- 재난취약가구 안전점검 실시 : 330세대
- 특정관리대상 시설물 점검 : 연 2회 1,195개소

소요예산 : 38,104천원

18 재난복구 대응능력 강화

추진실적

- 국가재난 안전한국 훈련 실시 : 8개반 47명
- 위기대응 종합훈련실시 : 1회 407명
- 저지대 주민 풍수해 보험 지원 : 22가구
- 자율방재단 운영
 - 재난예방 소양교육(2회 596명), 단체상해보험('11.12월) 가입
 - 수해 예방·복구활동, 안전캠페인 등 85회 1,417명 참여

소요예산 : 13,685천원

19 재난관리기금 운영

추진실적

- 기금수입 : 595,064천원
 - 전입금 500,000천원 + 이자수입 95,064천원
- 기금지출 : 227,741천원
 - 저지대자동펌프 설치 : 148,022천원
 - 재난경보시스템설치 : 56,094천원
 - 대림동 604-130번지 옹벽균열 응급 복구 : 20,000천원
 - 풍수해 관련 홍보물제작 : 2,715천원
 - 기금운용심의위원회 수당지급 : 4회 910천원

소요예산 : 227,741천원

20 각종 민원처리 현황('11년 12월말)

(단위/건)

□ 자동차 운수사업

계	개인택시 양도·양수	용달화물		개별화물		사업계획 변경
		신규등록	양도양수	신규등록	양도양수	
7,109	43	17	57	11	23	6,958

□ 자동차등록

계	신규등록	이전등록 (명의변경)	말소 등록	변경등록	입류등록	저당 등록	등록원부 발급및열람	기타
629,890	12,093	30,321	11,084	29,726	195,797	8,013	282,471	60,385

□ 자동차관리법 관련

계	검사·점검	책임보험	범칙금	기타자관범위 반	기타 (번호판매각 등)
15,681	5,388	8,518	265	1,489	21

□ 자동차관리사업체

계	신규	변경	양도·양수	휴, 폐업
64	5	37	12	10

건설기계등록

계	신규등록	이전등록 (명의변경)	말소등록	전·출입 (이 관)	입류/해제	저 당 권 설정/해지	건설기계 원부발급	기타
43,287	1,069	1,579	594	1,891	3,828	3,279	22,675	8,372

방치차량 처리

계	자 진 이 동	강 제 처 리	처 리 중
545	290	158	97

버스전용차로 단속

계	과태료 부과	경찰서 이첩	의견진술 수용	진행중
286	246	0	12	28

불법자동차 단속

계	승차거부 등	차고지외밤샘주차	정류소이의 승하차
1,215	6	413	796

교통불편 민원 심의

계	운전자과태료	경 고	불 문	기 타 (장기정차 처분 등)
881	120	491	60	210

21 자전거도로 시설물 정비

- 추진실적
 - 영일시장앞 180m구간 자전거전용도로 구분시설 철거 및 표지병 설치
 - 도신로,가마산길,시흥대로,신길로,도림천로 자전거 도로 5개구간 4.5km 폐쇄
 - 당산로(L=1km) 자전거도로 폐쇄

22 자전거보관대 신설 및 유지관리

- 추진실적
 - 공기주입기 33개 교체 및 신설 1개
 - 자전거보관대 신설(18조) 이설(1조)
 - 자전거보관대 CI 교체 61개소 (81㎡)

23 버스승차대 설치 및 유지관리

- 추진실적
 - 버스승차대 세척 361.6㎡ 재도색 70.86㎡ 문안 및 도안보수 83.93㎡, 간이의자 신설 2조, 비가리개 지주교체 2개
 - 버스승차대 신설(5개소) 및 정비 5개소

24 교통편의시설물 유지보수

- 추진실적
 - 도로안내표지판
 - 도로명 표기 문안정비 : 83개소
 - 신설 및 교체 : 4개소
 - 교통시설물
 - 신설 및 교체 : 반사경 29건, 시선유도등 91건

25 교통안전시설물 설치

- 추진실적
 - 여의도 봄꽃축제 교통통제에 따른 통제 및 우회안내입간판 50개 설치
 - 5620 노선버스 운행에 따른 교통안내 입간판 4개 설치
 - 문래역사거리 횡스 설치 25m

26 교통량 감축을 위한 기업체 교통수요관리

□ 추진실적

- 프로그램 신청현황 : 150개 업체
- 교통량 감축프로그램 신청업체 이행점검 : 4회
- 홍보물 제작·배부: 리플렛1,500부, 안내책자1,000부
- 참여 안내문 발송: 3회
- 강남서부권 5개 자치구 워크 그룹회의 실시: 4회
- 교통유발부담금 경감심의위원회 개최: 1회

27 승용차요일제 참여 확산

□ 추진실적

- 대 상 : 11,302대
- 참여차량 : 42,155대 (참여율: 38.2%)
- 신규 가입건수 : 3,268건

28 불법 자동차 단속

□ 추진실적

- 방치차량 처리: 448건(자진:290, 강제:158건)
- 버스전용차로 단속 : 286건
- 불법자동차 단속 : 1,215건(버스:876, 택시:13, 화물:326)

29 세외수입 징수업무

□ 추진실적

- 자동차관련 과태료업무 : 3,275,732천원 부과(872,344천원 징수)
- 운수관련 과태료업무 : 96,521천원 부과(50,381천원 징수)
- 기타 세외수입업무 : 1,325,294천원 부과(1,325,294천원 징수)
- 교통유발부담금 : 8,113,441천원 부과(7,945,645천원 징수)

30 공영주차장 건설 사업

□ 추진실적

- 국립농산물 품질관리원 공영주차장 부지매입
 - 위 치 : 영등포구 당산동3가 560
 - 소 유 자 : 국(농림수산식품부)
 - 면 적 : 997.25m²
 - 주차면수 : 59면(평면식)

31 그린파킹사업

□ 추진실적

- 그린파킹 담장허물기 총 41가구(63면)
- 그린파킹 CCTV 유지관리 총 88대 (4대 설치 추진중)
- 2011 그린파킹 추진실적 서울시 평가
 - 그린파킹사업 평가결과 기관표창 수상(노력구)

32 불법 주·정차 단속

□ 추진실적

- 계절별, 시기별 적절한 계획 수립 및 추진
 - 설, 추석연휴, 신학기, 개학기, 김장철 영일시장, 대입수능시험 등
 - 책임구역제 지정, 야간 및 휴일 특별근무, 민원기동반 운영
 - 단속 : 144,751건(1일평균 401건), 견인 11,458건
- 주차단속공무원 직무 및 친절교육 실시 : 15회 310명
- 견인대행업체 지도관리
 - 종사자 직무 및 친절교육 : 1회(3개 업체 21명)

33 어르신 주차질서 계도 활동

□ 추진실적

- 참여인원 : 연인원 18,000명(1일/ 180명, 월/ 10회)
- 실 적 : 계도 및 이동조치 55,278건

34 주차시설물 정비

추진실적

○ 주차구획선 총 4,376면 정비

구 분	총 계	신 설	삭 제	재 도 색	재 설 치
정비면수	4,376	51	259	4,060	6

○ 공영주차장 주차관제 시스템 등 설치

구 분	계	주차관제시스템 설치		CCTV 설치	
		신규	교체	신규	교체
주차장시설물정비	18	6	2	3	7

35 주차실태전수조사

추진실적

○ 영등포구 주차장 수급실태조사 및 분석조사 용역계약 체결 : 2011.5.16
(주차실태 본 조사 시행 - 주식회사 지음엔지니어링)

○ 18개동 176개 조사구역 예비조사 및 본 조사 완료 : 2011.12.15

36 건축물 부설주차장 전수조사

추진실적

○ 세부점검 및 조치내역 (단위 : 개소)

구분	점검개소	적 출 내 역			조 치 사 항			
		계	용도변경	기 능 미유지	고발 및 위반 건축물등재	이 행 강 제 금	진행중	시정완료
총계	1,938	101	43	58	-	-	59	42

□ 추진실적

○ 주차위반 과태료 징수('11년 12월말)

(단위 : 건/백만원)

구 분	부 과		징 수		시 효		체 납		징수율 (%)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
계	943,955	39,087	155,918	6,124	36,851	1,480	751,186	31,483	
2011년	142,759	5,616	93,782	3,401	-	-	48,977	2,215	60.5
2010년 이전	801,196	33,471	62,136	2,723	36,851	1,480	702,209	29,268	8.13

○ 수사·독촉·체납고지서 발송

- 체납고지서 송달 : 58회 1,083,248건 44,266백만원

- 고지서 발송시 주민전산망 조회 : 총 21회

○ 차량압류 : 38,865건 1,878백만원

○ 3건 이상 체납자 거주자 우선주차 배정 제외

○ 징수불가능 체납건 결손대상 자료 정리 및 결손처분

- 2006년 이전 체납자료 중 미압류건 자료 정리

- 12월 현재 36,851건 1,480백만원 시효결손 처분

○ 신용카드 매출채권 압류

- 고액체납자 중 신용카드매출채권 조회 173명(8,102건 354백만원)

- 채권압류실적 : 완납1,526건 66백만원 / 분납386건 16백만원