

제218회 구의회 제2차 정례회

2019. 11. 20. ~ 12. 23.



2019년 주요업무 보고



푸른도시과

보고 순서

I . 일반 현황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 3
III . 2020년 주요업무 추진계획	· · · 25
IV . 신규·중점 추진사업	· · · 39

I . 일반현황

1 조 직

푸른도시과

- (5)개팀

공원정책팀	공원조성팀	조경팀	자연생태팀	영등포공원 관리팀
<ul style="list-style-type: none"> - 도시공원조성계획 입안 - 원중장기 개발계획 수립 - 공원 점·사용 허가 - 장기집행 도시공원 관리 - 근린공원 조성·유지관리 - 미술당 조성·유지관리 - 재개발, 재건축 공원조성 - 공원세외수입·반상금 관리 - 시설이적대상지 공원화 - 공원 미술당, 녹지대 등 전시설 유지관리 	<ul style="list-style-type: none"> - 어린이공원조성·유지관리 - 소공원, 주제공원 조성·장비 및 유지관리 - 생활권 공원녹지 조성 - 공원안전점검 및 재난, 재해 관련 업무 총괄 - 국공유재산 총괄 및 공원 관련 재산관리 - 옥상녹화, 텃밭 조성 추진 및 관리 - 아파트 열린녹지 조성 - 야외체육시설 설치 유지관리 - 건축물 허가·승인 관련 조경분야 협의 관련 	<ul style="list-style-type: none"> - 가로녹지대 조성·유지관리 - 수림대·사설녹지 조성 - 꽃길조성 및 화분관리 - 공유재산관리(녹지) - 가로수 식재·유지관리 - 푸른서울가꾸기 - 도시구조물 벽면녹화 - 자투리땅 녹지조성 - 재개발, 재건축 녹지조성 - 공동주택 조경협의 - 에코스쿨조성 	<ul style="list-style-type: none"> - 자연환경·생태복원사업 - 유수지 생태복원 및 관리 - 하천생태복원 녹화사업 - 야생동·식물수출입허가 - 야생동물구조시설 지정 - 수목 병·해충방제 (공원 및 녹지대기류수능) - 인양천·도림천 특수사업 - 인양천 철새보호구역관리 - 인양·도림천 생태조성 및 편의시설 설치 관리 - 자연하천 조성 및 관리 - 자연생태 프로그램 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 시공원 유지관리 (영등포공원, 중구류공원) - 영등포공원 조성계획 - 공원 수목관리 - 체육시설 설치 및 관리 - 시설물 설치 및 유지관리 - 수목수재 및 꽃길조성 - 공원 내 자연학습장 조성 - 공원 점용 및 사용허가

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	26		1	5	7	6	6	0	0	1					
현 원	26		1	5	9	6	1	0	4	0					
과부족	-		-	-	2	-	△5	-	4	△1					

3 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시설	근린공원	10개소 549,377 ^{m²} (구공원 6개소 141,431 ^{m²} , 시공원 4개소 407,946 ^{m²})	공원정책팀
	어린이공원	18개소 54,637 ^{m²}	공원조성팀
	소공원	15개소 18,459 ^{m²}	공원조성팀
	마을마당	30개소 17,850 ^{m²}	공원정책팀
	녹지대	387개소 750,441 ^{m²}	조경팀
	가로수	114개 노선 26종 18,313주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	조경팀
	체육시설	78개소 22종 840점	자연생태팀
장비	화물차	마이티(2.5t) 87루7056(2017년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 84두5244(2018년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 84두5224(2018년)	자연생태팀
	승합차	스타렉스(12인승) 70루8982(2018년)	공원정책팀
	승합차	스타렉스(12인승) 70루8935(2018년)	조경팀
	고가사다리차	노바스스카이고소작업차 82소3550(2019년)	조경팀
	소형화물	포터2(1t) 86우 4171(2011년)	자연생태팀
	소형화물	포터2(1t) 80모 7630(2005년)	공원조성팀
	소형화물	포터2(1t) 80모 7614(2005년)	자연생태팀
	중형승용	쏘울EV(5인승) 65로0530(2016년)	공원정책팀

4 예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액		집행률(%) (10.31.기준)
		10.31.기준	12.31.까지	
계	12,966,745	8,747,936	12,966,745	67
공원관리 수준향상	5,086,985	3,352,151	5,086,985	66
가로녹지 수준향상	5,178,508	3,464,971	5,178,508	67
자연생태 수준향상	572,463	500,415	572,463	87
안양·도림천 특화	1,865,203	1,290,419	1,865,203	69
기본경비	182,848	139,200	182,848	76
보전지출	80,738	778	80,738	0.96

Ⅱ. 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선	4
②	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충	8
③	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리	10
④	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선	13
⑤	하천변 녹지 확충 및 정비	16
⑥	가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성	19
⑦	공원 내 위험요소 사전 정비	21
⑧	주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비	23

의자, 목재데크, 산책로 탄성포장 등 공원 노후시설을 교체하고 새로운 시설을 도입하여 쾌적한 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 공원 시설물 정비사업(완료)

- 위 치 : 문래, 당산, 신길, 메낙골공원 등 5개소
- 규 모 : 100,000 m^2
- 내 용 : 노후, 훼손된 공원 시설물 교체 및 정비, 수목식재 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 11. ~ 3. 27. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 9. ~ 7. 7. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 285,000천원(구비) ※ 집행액 263,511천원

○ 메낙골공원 게이트볼장 정비(완료)

- 위 치 : 메낙골근린공원(신길1동)
- 규 모 : 게이트볼장 1개소 약 334 m^2
- 내 용 : 노후 게이트볼장 바닥 등 재정비
- 추진실적
 - 2019. 1. ~ 2. : 사업대상지 조사, 주민의견 수렴
 - 2019. 3. 29. ~ 4. 26. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 80,000천원(구비) ※ 집행액 78,798천원

○ 문래근린공원 배드민턴장 정비사업(완료)

- 위 치 : 문래근린공원
- 규 모 : 배드민턴장 4면
- 내 용 : 바닥정비, 휴게시설 설치, 수목식재 등
- 추진실적
 - 2019. 7. 26. ~ 8. 24. : 설계용역 시행
 - 2019. 10. 7. ~ 11. 8. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 90,000천원(구비) ※ 집행액 82,260천원

- 2019 신길동 노후 마을마당 보수(완료)
 - 위 치 : 신육길마을마당 등 5개소
 - 규 모 : 신육길(284 m^2), 신선(161 m^2), 희망(183 m^2), 신길동431-21,22(33 m^2)
 - 내 용 : 바닥정비, 휴게시설 설치, 수목식재 등
 - 추진실적
 - 2019. 7. 17. ~ 8. 21. : 설계용역 시행
 - 2019. 9. 6. ~ 10. 20. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 120,000천원(구비) ※ 집행액 116,873천원
- 어린이공원 정비사업(완료)
 - 위 치 : 다사랑어린이공원 등 6개소
 - 규 모 : 2,000 m^2
 - 내 용 : 노후 어린이놀이기구, 휴게시설, 포장 등 정비, 수목 식재
 - 추진실적
 - 2019. 2. 7. ~ 3. 18. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 8. ~ 6. 26. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 250,000천원(구비) ※ 집행액 230,024천원
- 창의어린이놀이터 재조성사업(완료)
 - 위 치 : 영일어린이공원
 - 규 모 : 900 m^2
 - 내 용 : 천편일률적인 놀이터를 감수성과 모험심을 키울 수 있는 창의놀이터 및 지역 커뮤니티 공간으로 재 조성
 - 추진실적
 - 2018. 11. 13. ~ 2019. 3. 28. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 15. ~ 9. 20. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 300,000천원(시비) ※ 집행액 277,108천원
- 대림어린이공원 어린이놀이터 재정비사업(완료)
 - 위 치 : 대림어린이공원
 - 규 모 : 500 m^2
 - 내 용 : 양분되어 있는 어린이놀이터를 1개소로 합쳐서 재정비, 다양한 연령층의 아이들을 위한 놀이기구 설치, 녹지/화단이설, 토공 등
 - 추진실적
 - 2019. 2. 11. ~ 4. 10. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 22. ~ 9. 30. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 300,000천원(구비) ※ 집행액 : 282,280천원

- 공원 소나무 생육환경개선사업(완료)
 - 위 치 : 신길공원 등 5개소(신길, 영일, 자유, 평화, 목화)
 - 규 모 : 230주
 - 내 용 : 소나무 수목전지, 영양제 수간주사, 병해충방제, 토랑개량 등
 - 추진실적
 - 2019. 4. 1. ~ 5. 30. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 22,000천원(구비) ※ 집행액 : 21,800천원
- 영등포공원 보수정비사업(하반기 추가예산 확보)
 - 위 치 : 신길로 275 영등포공원(영등포본동)
 - 규 모 : 5,000 m^2
 - 내 용 : 산책로 주변 수목보식, 어린이놀이터 바닥 교체, 쉼터 추가 설치, 잔디광장 유지관리 등
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 1. 18. ~ 3. 8. : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 29. ~ 6. 7. : 공사 시행 및 준공
 - 2019. 10. ~ 12. : 게이트볼장 정비, 나대지 녹화 시행 및 준공(예정)
 - 2019. 3. 7. ~ 11. 30. : 잔디 유지관리용역 시행 및 준공(예정)
 - 예 산 : 335,000천원(시비) ※ 집행액 199,190천원
- 너와 나 우리 모두의 놀이터 조성사업
 - 위 치 : 당산근린공원 어린이놀이터
 - 규 모 : 400 m^2
 - 내 용 : 장애인과 비장애인이 함께 어울려 놀 수 있는 어린이놀이터 조성
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 2. 25. ~ 6. 20. : 설계용역 시행/ 워킹그룹 회의(4회)
 - 2019. 9. 5 ~ 11. 23. : 공사 시행 및 준공(예정)
 - 예 산 : 250,000천원(시170,000, 구비80,000) ※ 집행액 13,000천원
- 공원 화장실 설치사업
 - 위 치 : 메낙골근린공원(신길1동)
 - 규 모 : 간이화장실 1개동
 - 내 용 : 간이화장실 설치, 기반공사, 주변 녹화공사 등
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 4. 25. : 화장실 설치계획 수립

- 2019. 5. ~ 9. : 현장조사 및 주민의견 청취
- 2019. 10. 1. ~ 11. 14. : 공사시행 및 준공(예정)

- 예 산 : 75,000천원(구비)

○ 공원 시설 확충 및 개선사업

- 위 치 : 관내 근린공원, 소공원, 마을마당 등

- 규 모 : 5,000 m^2

- 내 용 : 문래공원 농구대·그늘막 설치, 모두휴 청소년야영장 저수조 설치,
스마트 안전관리시스템 구축, 공원등 시설 개선 등

- 추진실적 및 향후계획

· 2019. 6. ~ 11. 긴급보수, 정비사항, 민원사항 처리 준공(예정)

· 2019. 7. 17. ~ 8. 20. : 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 구축

- 예 산 : 70,000천원(구비) ※ 집행액 50,510천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
2,177,000 (시비 805,000, 구비 1,372,000)	1,615,354 (시비 476,298, 구비 1,139,056)	13.2

관내 학교, 아파트, 가로변 등 이용자가 많은 곳에 다양한 테마가 있는 녹색 공간을 확충하여 도시경관을 향상하고 주민에게 다양한 볼거리, 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 에코스쿨 조성사업(완료)

- 위 치 : 영중초(영등포동7가), 도림초(신길3동)
- 규 모 : 학교 2개소
- 내 용 : 학교 숲, 천연잔디밭 조성 등
- 추진실적
 - 2019. 3. 5 ~ 5. 8 : 설계용역 시행
 - 2019. 8. 12. ~ 11. 1. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 235,000천원(시비) ※ 집행액 217,607천원

○ 가로정원 조성사업(완료)

- 위 치 : 신길동 28-5(샛강다리 앞 광장)
- 규 모 : 1,000 m^2
- 내 용 : 식재기반조성, 수목식재 및 등의자 등 시설물설치
- 추진실적
 - 2019. 2. 8 ~ 3. 22 : 설계용역 시행
 - 2019. 8. 20. ~ 10. 18. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 156,000천원(시비) ※ 집행액 147,535천원

○ 아파트 열린녹지 조성사업(완료)

- 위 치 : 양평2동 양평현대3차아파트(248 m^2), 당산2동 당산2차삼성아파트(1,800 m^2), 양평2동 양평동5가 9-1 양평동보아파트(600 m^2)
- 규 모 : 약 2,648 m^2
- 내 용 : 담장철거 668m, 수목이식 및 식재, 편의시설 설치 등
- 추진실적
 - 2019. 4. 10.~5. 26. : 설계용역 시행
 - 2019. 10. 18. ~ 10. 21. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 554,000천원(시비 277,000, 구비 277,000) ※ 집행액 522,252천원

○ 에코스쿨 조성사업(시비추경)

- 위 치 : 선유고(선유로 227)
- 규 모 : 학교 1개소
- 내 용 : 데크 등 휴게시설 정비, 수목 및 초화류 식재 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 8. 20. ~ 9. 23. : 설계용역 시행
 - 2019. 11. 4. ~ 12. 13. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 200,000천원(시비) ※ 집행액 14,000천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,145,000 (시비 868,000, 구비 277,000)	901,394 (시비 640,268, 구비 261,126)	78.72

관내 가로수를 비롯한 주요 수목 및 시설에 대한 생육환경/시설개선 사업을 통해 수목의 건전한 생육을 도모하고 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하여 보다 품격있는 가로경관을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 가로수 생육환경 개선사업(완료)

- 위 치 : 버드나루, 경인로 등 7개노선
- 규 모 : 메워심기 16주 식재
- 내 용 : 가로수 공분 메워심기
- 추진실적
 - 2019. 2. 20. ~ 3. 11. : 가로수 생육환경 개선공사 시행 및 준공
 - 2019. 3. 14. ~ 4. 10. : 가로수 미식재구간 식재공사 시행 및 준공
- 예 산 : 26,500천원(시비) ※집행액 23,877천원

○ 여의동 가로수 보호시설 정비사업(완료)

- 위 치 : 여의동서로
- 규 모 : 보호판 정비교체, 뿌리용기정비 등
- 내 용 : 여의동로 보호판 정비, 여의서로 뿌리용기정비·보호판 교체 등
- 추진실적
 - 2019. 3. 7 ~ 4. 3 : 설계용역 시행
 - 2019. 7. 9. ~ 9. 30. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 115,000천원(시주민참여) ※집행액 112,896천원

○ 가로수 및 관리시설 개선사업(완료)

- 위 치 : 당산로
- 규 모 : 800m²
- 내 용 : 가로수 띠녹지 조성
- 추진실적
 - 2019. 3. 13. ~ 5. 7. : 설계용역 시행
 - 2019. 7. 24. ~ 10. 11. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 300,000천원(시주민참여) ※집행액 276,875천원

○ 왕벚나무 수세회복 / 보호수 생육환경개선 사업(완료)

- 위 치 : 안양천 제방산책로 / 당산2동 보호수 등

- 규 모 : 왕벚나무 30주, 보호수 1주

- 내 용 : 수간주사, 외과수술, 해충방제, 생리증진제 처리 등

- 추진실적

· 2019. 3. 18. ~ 4. 14. : 왕벚나무 수세회복사업 시행 및 준공

· 2019. 5. 3. ~ 7. 31. : 보호수 생육환경개선사업 시행 및 준공

- 예 산 : 13,500천원(시비 3,500, 구비 10,000) ※집행액 13,356천원

○ 가로수 보식 및 식재사업(완료)

- 위 치 : 여의동 등 관내 주요노선

- 규 모 : 가로수 식재(교체) 220주, 보호관 정비교체, 메워심기 등

- 내 용 : 여의동 등 은행나무 암수 바꿔심기 150주

양산로, 국회대로 등 은행나무 암수 바꿔심기 70주, 뿌리융기정비 등

- 추진실적

· 2019. 3. 15. ~ 12. 31. : 가로수 보식 및 식재공사 시행 및 준공

· 2019. 5. 7. ~ 7. 6. : 은행나무 가로수 교체 및 보식공사 시행 및 준공

- 예 산 : 500,000천원(구비) ※집행액 464,525천원

○ 당산로 녹지 환경정비 및 확충사업(완료)

- 위 치 : 당산로 일대(구청 앞 사거리~영등포구청역 사거리)

- 규 모 : 약 0.4km(양방향)

- 내 용 : 노후 가로식수대 정비, 띠녹지 정비, 무궁화 거리 조성 등

- 추진실적

· 2019. 3. 4. ~ 3. 28 : 설계용역 시행

· 2019. 5. 3. ~ 6. 11 : 공사 착공 및 준공

- 예 산 : 100,000천원(구비) ※집행액 89,225천원

○ 신길6동 벚꽃길 노후조명 개선(완료)

- 위 치 : 대방천로14길 일대 (신길6동 벚꽃길)

- 규 모 : 등주 27등 교체, 투광등 54등 교체, 분전반 1식 교체

- 내 용 : 노후된 조명을 LED조명으로 교체하여 에너지 절감

- 추진실적

· 2019. 4. 24. ~ 6. 12. : 공사 시행 및 준공

- 예 산 : 88,500천원(구주민참여) ※집행액 85,687천원

○ 가로수 보식 및 식재사업(구비추경)

- 위 치 : 가마산로46길 등 9개 노선
- 규 모 : 가로수 식재(교체) 119주, 보호판 정비교체 207개소 등
- 내 용 : 가마산로46길 등 6개 노선 가로수 바꿔심기 119주, 보호판 정비 등
 - 양산로 등 3개소 수목보호판 교체 207개소 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 7. 29. ~ 9. 2. : 설계용역 시행
 - 2019. 10. 22. ~ 12. 10. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 441,600천원(구비) ※집행액 22,726천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,585,100 (시비 445,000, 구비 1,140,100)	1,099,167 (시비 427,004, 구비 672,163)	69.34

주요 가로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성하여 주민들의 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품녹화 도시 영등포 이미지 향상하고자 함

□ 사업개요

○ 가로변 녹지량 확충사업(완료)

- 위 치 : 여의동로 등 3개소(신길동 20-4일대, 신길동 3741-9일대)
- 규 모 : 5,000 m^2
- 내 용 : 녹지 조성, 수목 및 초화류 식재, 편의시설 설치 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 26. ~ 3. 27. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 3. ~ 7. 5. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 450,000천원(시비) ※집행액 426,723천원

○ 여의도 봄꽃축제장 재정비사업(완료)

- 위 치 : 여의동서로(국회 주변 한강사면, 여의동서로 벚꽃길 일대 등)
- 규 모 : 5,000 m^2
- 내 용 : 경관/휴게데크로 조성, 소규모 쉼터 조성, 개나리/철쭉 등 화목류 식재, 왕벚나무 결주지 추가 식재, 포토존 조성 등
- 추진실적
 - 2019. 1. 31. ~ 2. 19. : 설계용역 시행
 - 2019. 3. 6. ~ 4. 14. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 270,000천원(구비) ※집행액 248,001천원

○ 도로변 녹지량 확충사업(완료)

- 위 치 : 도림천로 일대(대림동 616-1일대)
- 규 모 : 3,000 m^2
- 내 용 : 도로변 방치 공지 녹화, 도시숲 조성, 화목류 꽃밭조성 등 도로변 사면 녹화, 다양한 화목류 식재 등

- 추진실적
 - 2019. 1. 31. ~ 2. 19. : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 5. ~ 5. 24. : 공사 시행 및 준공
- 예산 : 300,000천원(구비) ※ 집행액 278,000천원
- 도림천변 사면 정비사업(완료)
 - 위치 : 도림동 쌍용 플래티넘시티 옆 사면(영등포구 도영로7길 15)
 - 규모 : 500m²
 - 내용 : 사면 피복, 운동기구 및 산책로 정비 등
 - 추진실적
 - 2019. 1. 31. ~ 3. 14 : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 19. ~ 6. 2. : 공사 시행 및 준공
 - 예산 : 150,000천원(구비) ※ 집행액 133,797천원
- 사계절 꽃길 조성사업(완료)
 - 위치 : 국회의사당 앞 중앙 녹지 등 3개소
 - 규모 : 500m²
 - 내용 : 테마화단(490m²), 결이화분(3,000m), 가로화분(250EA)
 - 추진실적
 - 2019. 3. 18. ~ 3. 28. : 봄철 꽃길 조성
 - 2019. 9. 30. : 가을철 꽃길 조성
 - 예산 : 33,000천원(시비) ※ 집행액 32,999천원
- 영등포 꽃으로 피다 사업(완료)
 - 위치 : 서부간선도로 아래 사면(문래현대5차아파트 ~ 신정교 사이)
 - 규모 : 1,500m²
 - 내용 : 식생기반 조성 및 수목, 초화류 식재 등
 - 추진실적
 - 2019. 2. 7. ~ 2. 26. : 설계용역 시행
 - 2019. 3.29. ~ 4. 22. : 공사 시행 및 준공
 - 예산 : 84,500천원(구비) ※ 집행액 83,491천원
- 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비사업(완료)
 - 위치 : 관내 가로녹지대 등
 - 규모 : 500m²
 - 내용 : 노후 시설물(의자 등)정비, 수목 보식 등

- 추진실적
 - 2019. 2. 8. ~ 2. 12. : 녹지초소 우수배관 공사 시행 및 준공
 - 2019. 3. 7. ~ 4. 15. : 양남사거리 잔디보호책 설치공사 시행 및 준공
 - 2019. 4. 30.~ 5. 15. : 시흥대로 띠녹지 정비공사 시행 및 준공
- 예 산 : 50,000천원(구비) ※집행액 49,899천원

○ 띠녹지 보식 및 정비사업(완료)

- 위 치 : 대방천로136 등
- 규 모 : 500m²
- 내 용 : 띠녹지 이식 및 식재 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 19. ~ 3. 18. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 30,000천원(구비) ※집행액 29,750천원

○ 대방천로 가로변 녹지량 확충사업(시비추경)

- 위 치 : 대방천로 녹지대(신길동 387-8일대)
- 규 모 : 2,000m²
- 내 용 : 파고라 지붕 교체, 수목 및 초화류 식재, 편의시설 정비 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 9. 4. ~ 10. 15. : 설계용역 시행
 - 2019. 11. ~ 12. : 공사시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 175,000천원(시비) ※집행액 12,000천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,542,500 (시비 658,000, 구비 884,500)	1,294,660 (시비 471,722, 구비 822,938)	83.93

안양천, 우수지에 수목식재, 시설물을 정비하여 경관향상 및 주민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 공간을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 안양천·도림천 생태복원사업(완료)

- 위 치 : 안양천(양화교~한강합수부), 도림천(도림천합수부~신도림역)
- 규 모 : 4km
- 내 용 : 하천변 그늘목 식재 및 식재기반 조성 및 초화류 식재 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 15. ~ 4. 30. : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 15. : 주민설명회 개최(양평2동 주민센터)
 - 2019. 7. 15. ~ 11. 11. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 500,000천원(시비) ※ 집행액 447,557천원

○ 수변 생태순환길 조성사업(완료)

- 위 치 : 한강, 샛강, 안양천, 도림천
- 규 모 : 20.3km
- 내 용 : 안전한 산책 환경 조성 및 순환산책길 안내 표지판 설치 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 11. ~ 4. 30. : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 15. : 주민설명회 개최(양평2동 주민센터)
 - 2019. 6. 18. ~ 9. 27. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 400,000천원(구비) ※ 집행액 376,271천원

○ 안양천 제방 산책로 정비사업(구 주민참여)(완료)

- 위 치 : 안양천 제방 산책로(오목교~신정교)
- 규 모 : 산책로 약 0.7km
- 내 용 : 안양천 노후 산책로 정비(야자매트길 조성) 및 체육시설 정비 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 18. ~ 3. 14. : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 22. ~ 6. 10. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 100,000천원(구비) ※ 집행액 94,693천원

○ 안양천 둔치 식생 복원사업(구 주민참여)(완료)

- 위 치 : 안양천 둔치(오목교 ~ 신정교)
- 규 모 : 둔치 약 2,000m²
- 내 용 : 외래 위해수종 제거 및 물억새 등 하천식물 식재 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 26. ~ 4. 19. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 3. ~ 7. 1. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 95,000천원(구비) ※ 집행액 87,295천원

○ 안양천 화장실 설치사업(완료)

- 위 치 : 안양천 오목교 주변
- 규 모 : 간이화장실 1동
- 내 용 : 노후 간이화장실 1동 교체 및 주변 환경 정비
- 추진실적
 - 2019. 3. ~ 7. : 현장조사 및 실시설계 시행
 - 2019. 8. 26 ~ 9.20 : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 70,000천원(구비) ※ 집행액 69,105천원

○ 안양, 도림천 수목 가지치기(완료)

- 위 치 : 안양천·도림천 사면, 안양천 제방 상단 벚꽃길
- 규 모 : 양버즘나무 외 4종 198주
- 내 용 : 하천변 위험수목 가지치기 작업 등
- 추진실적
 - 2019. 3. 20. ~ 4. 23. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 50,000천원(구비) ※ 집행액 47,037천원

○ 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비사업(완료)

- 위 치 : 안양천 제방 산책로 (신정교~양화교)
- 규 모 : 4km
- 내 용 : 나대지 관목 식재 등 1식
- 추진실적
 - 2019. 4. 5. ~ 4. 29. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 20,000천원(구비) ※ 집행액 19,910천원

○ 안양천 음수대 설치사업 **(완료)**

- 위 치 : 안양천 목동교 주변
- 규 모 : 음수대 1개소
- 내 용 : 음수대 1개소 및 상수도 인입, 수도계량기, 내부 전기배선 설치 등
- 추진실적
 - 2019. 6. 7. ~ 7. 3. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 30,000천원(구비) ※ 집행액 27,170천원

○ 안양천 잔디 광장(파크골프장) 조성사업 **(구비추경)**

- 위 치 : 안양천 둔치(목동교~양평교)
- 규 모 : 약 9,000 m^2
- 내 용 : 외래식물 범람지 식재 기반 정비 및 파크골프장 조성 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 3. ~ 4. : 현장조사 및 기술용역타당성심사(서울시 기술심사담당관)
 - 2019. 5. 8. ~ 9. 26. : 설계용역 시행
 - 2019. 10. 15. ~ 12. 13. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 866,000천원(시비 416,000천원, 구비 450,000천원)
 - ※ 집행액 58,718천원(시비 28,996천원, 구비 29,722천원)

○ 도림유수지 장미터널 조성사업 **(시비추경)**

- 위 치 : 도림유수지 일대
- 내 용 : 장미 및 수목식재, 장미터널 조성 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 7. 29. ~ 9. 26. : 설계용역 시행
 - 2019. 11. ~ 12. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 500,000천원(시비) ※ 집행액 35,000천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
2,631,000 (시비 1,416,000, 구비 1,215,000)	1,262,756 (시비 511,553, 구비 751,203)	48.00

관내 가로수 및 녹지대, 학교공원화 사업지 등에 생육중인 수목의 수형조절 가지치기 및 위험수목을 제거하여 안전사고 예방하고 가로경관을 향상시켜 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 품격 있는 가로수 관리사업(완료)

- 위 치 : 당산로 등 33개노선
- 규 모 : 가로수 가지치기 4,000주, 수형조절 200주 등
- 내 용 : 배전선로 근접 가로수 가지치기, 여름철/겨울철 수형조절 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 19. ~ 4. 24. : 겨울철 가로수 가지치기 시행 및 준공
 - 2019. 3. 19. ~ 4. 26. : 경인로 등 33개노선 가지치기 시행 및 준공
 - 2019. 8. 20. ~ 9. 4. : 여름철 가로수 수형조절사업 시행 및 준공
- 예 산 : 593,500천원(시비 95,000천원, 한전예산 498,500천원)
 - ※ 집행액 : 75,000천원(시비), 498,500천원(한전)

○ 가로수 및 녹지대 수목 가지치기 사업(연간단가)

- 위 치 : 문래로 등 관내 103개 노선, 양평가로 녹지대 등 200개소
- 규 모 : 가지치기 및 제거 600주
- 내 용 : 위험목/민원/신호등/표지판 저축수목/ 녹지대 수목제거 및 수형조절
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 2. 12. ~ 12. 20. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 100,000천원(구비)

○ 열린 학교(학교공원) 수목정비사업(연간단가)

- 위 치 : 영원중 등 관내 초중고 15개소
- 규 모 : 가지치기 및 제거 200주
- 내 용 : 학교공원화 사업지 위험수목 제거 및 가지치기 200주
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 7. 1. ~ 12. 20. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 30,000천원(구비)

○ 노들로 녹지대 정비사업 **(연간단가)**

- 위 치 : 노들로 녹지대(양화교~여의교)
- 규 모 : 교목 및 하층식생
- 내 용 : 위험수목 정비, 제초작업 등 녹지대 정비
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 3.6. ~ 12. 15. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 40,000천원(구비) ※집행액 1,452천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
763,500 (시비 95,000, 구비 170,000, 한전 498,500)	574,952 (시비 75,000, 구비 1,452, 한전 498,500)	75.3

공원 내 공원등, 전기시설 및 CCTV, 위험수목 등을 정비하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성

□ 사업개요

- 공원등 LED 조명 교체사업 **(완료)**
 - 위 치 : 자매근린공원 등 7개소
 - 규 모 : 공원등 126등 교체
 - 내 용 : 공원등 LED등으로 교체하여 전기요금 절감 및 안전한 공원환경 제공
 - 추진실적
 - 2019. 1. 21. ~ 3. 12. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 90,000천원(구비) ※ 집행액 83,007천원
- 공원 내 수목 가지치기 및 식재사업 **(완료)**
 - 위 치 : 당산근린공원 등 15개소
 - 규 모 : 227주
 - 내 용 : 수목 가지치기 223주, 제거 4주
 - 추진실적
 - 2019. 3. 26. ~ 4. 12. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 36,000천원(구비) ※ 집행액 35,700천원
- 공원 내 수경시설 유지관리 **(완료)**
 - 위 치 : 메낙골근린공원 바닥분수 등 5개소
 - 규 모 : 5개소
 - 내 용 : 바닥분수 밸브 등 정비
 - 추진실적
 - 2019. 4. 23. ~ 5. 20. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 25,000천원(구비) ※ 집행액 17,270천원
- 전기시설물 유지관리사업 **(연간단가)**
 - 위 치 : 문래공원 등 82개소, 녹지대 등)
 - 규 모 : 공원등 820본 1,031등, 분전함 68면, 기타 전기시설 정비
 - 내 용 : 공원등, 분전함, 기타 전기시설 정비 유지관리

- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 1. 14. ~ 12. 20. : 공사 시행 및 준공(예정)

- 예산 : 27,000천원(구비) ※집행액 10,427천원

○ 영등포공원 공원등 교체사업

- 위치 : 신길로 275 영등포공원
- 규모 : 공원등 85개소, 수목조명 31개소, 고보조명 23개소
- 내용 : 노후 공원등 교체 및 외곽지역 공원등 신설
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 4. 22. ~ 6. 22. : 실시설계용역 시행
 - 2019. 9. 23. ~ 12. 21. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예산 : 399,000천원(시주민참여) ※ 집행액 15,798천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
577,000 (시비 399,000, 구비 178,000)	135,977 (시비 15,798, 구비 146,404)	28.11

주민 생활에 불편을 초래하는 공원 노후 시설물, 가로수, 체육시설을 정비하여 주민 요구에 부응하는 녹색복지 실현

□ 사업개요

- 공중화장실 환경개선(완료)
 - 위 치 : 당산근린공원 등 9개소
 - 규 모 : 공중화장실 9개소
 - 내 용 : 정화조 공기순환장치, 전기온수기, 소변기 가림막 설치 등
 - 추진실적
 - 2019. 4. 12. ~ 5. 11. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 22,000천원(구비) ※ 집행액 21,700천원
- 공원녹지포지 폐기물처리사업(완료)
 - 위 치 : 양화동 1-29 성산대교 하부, 영등포정수센터 옆
 - 규 모 : 폐기물 반출 504.17톤
 - 내 용 : 적재 혼합폐기물 완전반출 및 주변 환경 정비
 - 추진실적
 - 2019. 2. 26. ~ 5. 3. : 용역 시행 및 준공
 - 예 산 : 80,000천원(구비) ※ 집행액 68,659천원(구비)
- 신길6동 쉼터 조성(완료)
 - 위 치 : 신길6동주민센터 쉼터, 신흥지구대 쉼터
 - 규 모 : 200㎡
 - 내 용 : 파고라 설치 등 노후되고 훼손된 주민쉼터 정비
 - 추진실적
 - 2019. 3.20. ~ 4. 12. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 75,000천원(구비) ※ 집행액 74,153(구비)
- 친수공간 수경시설 정비, 유지관리(완료)
 - 위 치 : 노들로 분수대 등 8개소
 - 규 모 : 조형분수 1개소, 바닥분수4개소, 벽천 2개소
 - 내 용 : 수경시설 노후부품교체 및 정비 등

- 추진실적
 - 2019. 5. 20. ~ 5. 29.: 공사 시행 및 준공
- 예산 : 10,000천원(구비) ※ 집행액 8,268천원(구비)
- 마을단위 야외체육시설 설치
 - 위치 : 관내 녹지대, 공원, 하천 등
 - 규모 : 체육시설 노후 고무칩 포장, 운동기구 40점 설치 및 시설물 정비 등
 - 내용 : 운동기구 설치, 노후 체육시설 교체정비
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 4. ~ 5. : 중앙어린이공원 등 6개소 야외체육시설 9대 설치
 - 2019. 6. ~ 10. : 안양천 먼지털이기 설치 및 야외체육시설 7대 설치 등
 - 2019. 10. ~ 12. : 야외체육시설 추가 설치 시행
 - 예산 : 100,000천원(구비) ※ 집행액 85,900천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
287,000 (구비 287,000)	258,680 (구비 258,680)	90.13

Ⅲ. 2020년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
①	공원 노후 시설 정비 및 개선	26
②	누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비	28
③	공원 편익시설 개선 및 수목 관리	29
④	가로수 생육환경 개선 및 정비	31
⑤	쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충	33
⑥	수준높은 가로녹지 수목 및 시설물 유지관리	35
⑦	탁트인 영등포 수변생태순환길 조성	36
⑧	하천변 녹지 확충 및 시설물 정비	37

노후된 공원 시설물 정비 및 확충을 통해 이용 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 공원시설물 정비
 - 위 치 : 문래근린공원 등 4개소
 - 규 모 : 70,726 m^2
 - 사업내용 : 노후, 파손, 훼손된 공원 시설물 교체 및 정비
 - 문래·신길·자매 : 휴게시설, 배수시설 등 점검, 수목식재 등
 - 당산 : 휴게시설 정비, BF인증 절차 이행, 수목식재 등
 - 근린공원·마을마당 유지관리시 발생 폐기물 처리 등
 - 소요예산 : 305,000천원(구 305,000)
- 노후 메낙골근린공원 정비
 - 위 치 : 메낙골근린공원
 - 규 모 : 57,703 m^2
 - 사업내용 : 산책로, 휴게쉼터, 배수시설 등 전반적인 재정비, 수목식재 등
 - 소요예산 : 260,000천원(구 260,000)
- 시공원 보수정비
 - 위 치 : 영등포공원
 - 규 모 : 61,544 m^2
 - 사업내용 : 산책로 등 바닥 정비, 노후 목교 정비, 수목식재 등
 - 소요예산 : 250,000천원(시 250,000)
- 노후 마을마당 보수정비
 - 위 치 : 무지개마을마당 등 2개소
 - 규 모 : 2,146 m^2
 - 사업내용 : 휴게시설, 바닥포장, 체육시설 등 재정비, 수목식재 등
 - 소요예산 : 80,000천원(구 80,000)
- 공원등 LED 조명 교체
 - 위 치 : 관내 공원 및 마을마당(우범하여 조도개선이 필요한 공원)
 - 규 모 : 공원등 LED 조명교체

- 내 용 : LED공원등으로 교체하여 전기요금 절감 및 공원경관 개선
- 소요예산 : 90,000천원(구 90,000)
- 공원 전기사설물 유지관리(연간단가)
 - 위 치 : 관내 공원, 녹지대 등
 - 규 모 : 공원등 820본, 1,031등 등
 - 내 용 : 부점등 보수, 전기사설물 정비 등
 - 소요예산 : 27,000천원(구 27,000)

□ 추진일정

- 2020. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2020. 3. : 공사발주
- 2020. 4. ~ 12. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총1,012,000천원(시비 250,000, 구비 762,000)

노후 및 파손되어 이용에 불편을 주는 어린이 놀이시설물을 재정비하고 누구나 이용가능한 공원으로 조성하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 노후 어린이공원 정비
 - 위 치 : 서강어린이공원 등 2개소
 - 규 모 : 2개소
 - 사업내용 : 어린이놀이시설 리모델링, 배수로 정비, 휴게시설 교체 등
 - 소요예산 : 500,000천원(시비(재난안전 특별교부세)-사고이월)
- 중앙어린이공원 어린이놀이터 재정비
 - 위 치 : 영등포동6가 53-1 중앙어린이공원
 - 규 모 : 300m²
 - 사업내용 : 노후시설 재정비, 휴게시설 정비, 수목식재 등
 - 소요예산 : 240,000천원(구 240,000)
- 어린이공원 정비
 - 위 치 : 동심어린이공원 등 6개소
 - 규 모 : 1,000m²
 - 사업내용 : 노후 어린이놀이시설, 휴게시설, 포장 등 정비, 수목 식재
 - 동심(대림3동) 바닥포장 교체, 웬스철거, 수목식재
 - 영일(영등포동) 수목식재/ 중앙(영등포동) 휴게쉼터 설치
 - 신일(신길1동) 어린이놀이시설 설치/ 평화(여의동) 농구대 교체 등
 - 꿈에(신길동) : 앉음벽 정비
 - 소요예산 : 251,000천원(구 251,000)

□ 추진일정

- 2020. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2020. 3. : 공사발주
- 2020. 4. ~ 10. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총991,000천원(시비 500,000, 구비 491,000)

공원 화장실 등 편익시설 개선 및 수목 가지치기 등으로 위험요소를 제거하여 안전하고 쾌적한 공원 분위기를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 마을단위 체육시설 정비 및 설치
 - 위 치 : 관내 체육시설(안양천, 도림가로녹지 등)
 - 규 모 : 관내 노후, 파손된 야외운동기구 등
 - 사업내용 : 야외운동기구 30점, 흙먼지떨이기 설치 및 노후 시설물 정비 등
 - 소요예산 : 101,000천원(구 101,000)
- 공원 내 수경시설 유지관리
 - 위 치 : 신길광장 물놀이장 등 13개소
 - 규 모 : 수경시설 13개소
 - 사업내용 : 울타리, 안내판, 우수감지장치 설치, 노후 펌프 및 센서 교체 등
 - 소요예산 : 27,000천원(구 27,000)
- 공중화장실 환경개선
 - 위 치 : 원지어린이공원, 다사랑어린이공원 등 공원 내 화장실
 - 규 모 : 공중화장실 5개소
 - 사업내용 : 공원 화장실 노후 시설 정비, 규정에 따른 시설 설치
 - 소요예산 : 22,000천원(구 22,000)
- 공원 내 수목 가지치기 및 식재
 - 위 치 : 관내 공원, 마을마당 등 77개소
 - 규 모 : 수목 600주
 - 사업내용 : 공원 인접 주택 및 이용자에게 위험을 주는 수목 가지치기
 - 소요예산 : 45,000천원(구 45,000)
- 공원 소나무 생육환경개선
 - 위 치 : 당산근린공원 등 4개소
 - 규 모 : 공원 내 소나무 200주(당산 60, 문래 70, 자매 40, 꽃담소 30)
 - 사업내용 : 수목전지, 영양제 수간주사, 병해충방제, 엽면시비, 토량개량 등
 - 소요예산 : 22,000천원(구 22,000)

○ 옥상녹화·텃밭조성

- 위 치 : 구립 양평1동 어린이집 (양평동1가 211-1)
- 규 모 : 30m²
- 사업내용 : 옥상 수목식재, 텃밭 조성, 방수, 방근처리 등
- 소요예산 : 32,000천원(시 16,000, 구 16,000)

□ 추진일정

- 2020. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2020. 3. : 공사발주
- 2020. 4. ~ 10. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총249,000천원(시비 16,000, 구비 233,000)

관내 주요 노선에 열매 낙과로 주민 불편을 야기하는 은행나무(암나무) 및 위험한 가로수 정비, 가지치기 등으로 쾌적하고 안전한 보행환경 제공

□ 사업개요

- 가로수 보식 및 식재
 - 위 치 : 여의동 등 관내 주요 노선
 - 규 모 : 300주
 - 사업내용 : 은행나무 열매 악취 등 피해 예방을 위한 암수 바꿔심기 200주, 관내 주요 노선 가로수 보식 및 식재 100주 등
 - 소요예산 : 650,000천원(구 650,000)
- 가로수 뿌리융기 정비
 - 위 치 : 관내 113개 노선
 - 규 모 : 약 3,600주
 - 사업내용 : 융기된 가로수 뿌리 절단 및 주변 보도블럭 정비
 - 소요예산 : 498,000천원(시 169,000, 구 329,000)
- 가로수 생육환경 개선
 - 위 치 : 여의동서로, 의사당대로, 경인로 등
 - 규 모 : 2,000m²
 - 사업내용 : 띠녹지 정비 및 가로수 메워심기, 보호판 교체 등
 - 소요예산 : 100,000천원(시 100,000)
- 품격있는 가로수 관리
 - 위 치 : 노들로 등 10개 노선
 - 규 모 : 가로수 가지치기 650주, 수형조절 100주 등
 - 사업내용 : 배전선로 근접 가로수 가지치기, 여름철/겨울철 수형조절 등
 - 소요예산 : 106,000천원(시 106,000) ※ 한전예산 별도
- 가로수 가지치기(연간단가)
 - 위 치 : 문래로 등 관내 77개 노선
 - 규 모 : 가로수 가지치기 및 제거 300주
 - 사업내용 : 위험, 민원유발, 지장 가로수 가지치기 및 고사목 제거 등
 - 소요예산 : 50,000천원(구 50,000)

□ **추진일정**

- 2020. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2020. 3. : 공사발주
- 2020. 4. ~ 10. : 공사시행 및 준공

□ **소요예산: 총1,404,000천원(시비 375,000, 구비 1,029,000)**

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속 및 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 녹지량을 확충하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

- 도로변 녹지량 확충
 - 위치 : 도림천로(대림동 616-1 일대), 양평로(당산동6가 332-4)
 - 규모 : 약 4,200 m^2
 - 내용 : 도로변 방치 공지 녹화, 도시숲 조성, 도로변 사면 녹화 등
 - 소요예산 : 375,000천원(구 375,000)
- 가로변 녹지량 확충
 - 위치 : 신길동 4934-10일대(가마산로)
 - 규모 : 8,000 m^2
 - 내용 : 녹지 조성, 수목 및 초화류 식재, 편의시설 설치 등
 - 소요예산 : 100,000천원(시 100,000)
- 여의도 봄꽃축제장 재정비
 - 위치 : 여의동서로(국회 주변 한강사면, 여의동서로 벚꽃길 일대 등)
 - 규모 : 5,000 m^2
 - 내용 : 데크설치 및 보수, 화목류 및 왕벚나무 식재, 포토존 조성 등
 - 소요예산 : 270,000천원(구 270,000)
- 가로정원 조성사업
 - 위치 : 여의도역 2번출구 앞(하나금융투자 앞)
 - 규모 : 1,000 m^2
 - 내용 : 식재기반조성, 수목식재 및 등 의자 등 시설물설치
 - 소요예산 : 72,000천원(시 72,000)
- 녹지대 경관개선
 - 위치 : 서부간선도로 아래 사면
 - 규모 : 2,000 m^2
 - 사업내용 : 식생기반 조성 및 수목, 초화류 식재
 - 소요예산 : 84,000천원(구 84,000)

- 도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리
 - 위 치 : 영중로 등 주요 가로변
 - 규 모 : 4,000m
 - 사업내용 : 걸이화분 설치 등
 - 소요예산 : 50,000천원(구 50,000)

□ **추진일정**

- 2020. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2020. 3. : 공사발주
- 2020. 4. ~ 12. : 공사시행 및 준공

□ **소요예산: 총951,000천원(시비 172,000, 구비 779,000)**

가로 녹지대 수목 및 휴게시설, 수경시설 등 노후 시설을 정비하여 주민들에게 수준높은 가로녹지 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 녹지대 수목보식 및 시설물 정비
 - 위 치 : 경부3녹지 등 관내 녹지대
 - 규 모 : 노후시설물 교체 10개소, 수목 정비 등
 - 내 용 : 녹지 내 수목전지 및 식재, 노후시설물 보수, 배수로 정비 등
 - 소요예산 : 50,000천원(구 50,000)
- 열린학교(학교공원화) 수목 유지관리
 - 위 치 : 영원중 등 관내 초중고 학교공원화 사업지 18개소
 - 규 모 : 위험수목 약 300주
 - 사업내용 : 위험수목 제거 및 가지치기
 - 소요예산 : 30,000천원(구 30,000)
- 노들로 녹지대 정비/ 녹지대 위험수목 정비(연간단가)
 - 위 치 : 노들로 녹지대(양화교~여의교) 등 관내 녹지대
 - 규 모 : 교목 및 하층식생
 - 내 용 : 위험수목 정비, 제초작업 등 녹지대 정비
 - 소요예산 : 150,000천원(구 150,000)
- 공원녹지포지 폐기물 처리(연간단가)
 - 위 치 : 양화동 1-29 성산대교 하부, 영등포정수센터 옆
 - 규 모 : 폐기물 반출 1,000톤
 - 사업내용 : 적재 혼합폐기물 완전반출 및 주변 환경 정비
 - 소요예산 : 80,000천원(구 80,000)

□ 추진일정

- 2020. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2020. 3. : 공사발주
- 2020. 4. ~ 12. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총310,000천원(구비 310,000)

한강, 샛강, 안양천, 도림천 등 관내 우수한 생태 환경을 산책하면서 지친 심신을 재충전하고 삶의 활력을 얻을 수 있도록 탁트인 영등포 생태순환길을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 수변 생태순환길 조성
 - 위 치 : 한강, 샛강, 안양천, 도림천
 - 규 모 : 20.3km
 - 사업내용 : 안전한 산책 환경 조성 및 순환산책길 안내 표지판 설치 등
 - 소요예산 : 200,000천원(구 200,000)
- 안양천·도림천 생태복원
 - 위 치 : 안양천(목동교~한강합수부), 도림천(도림천합수부~신도림역)
 - 규 모 : 4km
 - 사업내용 : 하천변 그늘목 식재 및 초화류 식재 등
 - 소요예산 : 300,000천원(시 300,000)
- 안양천 바람길숲 조성
 - 위 치 : 안양천(신정교~한강합수부)
 - 규 모 : 4.8km
 - 사업내용 : 안양천 미세먼지 저감 도시숲(바람길숲) 조성
 - 소요예산 : 1,500,000천원(국 750,000, 시 750,000)

□ 추진일정

- 2020. 1. ~ 3. : 현장조사 및 한강사업본부 협의
- 2020. 3. : 공사발주
- 2020. 4. ~ 10. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총2,000,000천원(시비 1,050,000, 구비 950,000)

안양천, 여의도 등 하천변 수목 생육환경 개선 및 병해충 방제, 노후 시설 개선으로 주민들에게 편안하고 아름다운 자연환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 안양천 공중화장실 설치
 - 위 치 : 안양천 오목교 부근
 - 규 모 : 간이화장실 1동
 - 사업내용 : 노후 간이화장실 1동 교체 및 주변 환경 정비
 - 소요예산 : 70,000천원(구 70,000)
- 안양천 잔디광장 유지관리
 - 위 치 : 안양천 양평교 부근
 - 규 모 : 18,000m²
 - 사업내용 : 잔디 보식 및 식재, 예초작업 등
 - 소요예산 : 50,000천원(구 50,000)
- 왕벚나무 병해충 방제/ 수세회복
 - 위 치 : 여의동 · 서로/ 안양천 벚꽃길
 - 규 모 : 1,200주
 - 사업내용 : 왕벚나무 병해충방제, 외과수술 및 생리증진제 처리 등
 - 소요예산 : 65,000천원(구 65,000)
- 하천변 수목 가지치기
 - 위 치 : 안양천 · 도림천 사면, 안양천 제방, 우수지 등
 - 규 모 : 버즘나무 외 2종 300주
 - 사업내용 : 하천변 위험수목 가지치기 및 제거
 - 소요예산 : 50,000천원(구 50,000)
- 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비
 - 위 치 : 안양천 제방 산책로(신정교~양화교)
 - 규 모 : 4km
 - 사업내용 : 나대지 수목 식재 및 휴게시설(파고라) 정비 1식
 - 소요예산 : 20,000천원(구 20,000)

□ 추진일정

- 2020. 1. ~ 3. : 현장조사 및 한강사업본부 협의
- 2020. 3. : 공사발주
- 2020. 4. ~ 10. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총255,000천원(구비 255,000)

IV. 신규·중점 추진사업

1 가로수 뿌리용기 정비

조경팀

가로수 뿌리 용기로 인해 보행시 안전사고 및 보행불편 민원이 다수 발생하여 전담 정비인력을 확보하여 주민들에게 안전하고 편안한 보행환경을 제공코자 함

□ 추진방향

- 전담인력 확보를 통한 전문적이고 체계적인 정비 시행
- 노선별 우선 순위를 통한 신속한 주민불편 해소

□ 사업개요

- 대 상 : 관내 114개 노선 가로수
- 사업규모 : 약 3,600주
- 사업내용 : 용기된 가로수 뿌리 절단 및 주변 보도블럭 정비
- 추진방법 : 자체 전담인력 편성, 동주민센터와 협조하여 조사 후 우선 순위에 따라 노선별 순차적 정비

□ 추진일정

- 2020. 1. ~ 2. : 현장조사 및 전담인력 채용
- 2020. 2. ~ 3. : 정비사업 준비(공구 및 재료구입 등)
- 2020. 3. ~ 11. : 정비사업 시행

□ 소요예산: 총498,000천원(시비 69,000, 구비 329,000)

서울의 지리적 특징을 활용 외곽산림의 찬공기를 도심으로 유도·확산시켜 도시 미세먼지 저감 등 기후환경 변화에 적극 대응하고 주민들에게 쾌적한 생활환경 제공하고자 함

□ 추진방향

- 도시 외곽 산 및 하천 등 맑은 공기를 도시내로 유입하여 바람길숲 조성
- 도심의 가로망을 따라 연결되는 기존 공원 등 거점숲의 기능 강화
- 미세먼지 저감 효과를 높일 수 있는 방향으로 수목선정 및 배치

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천(신정교~한강합수부)
- 사업기간 : 2019. 7. ~ 10.
- 규 모 : 4.8km
- 사업내용 : 안양천 미세먼지 저감 도시숲(바람길숲) 조성

□ 추진일정

- 2019. 7. ~ 2020. 5. : 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)
- 2020. 5. : 공사발주
- 2020. 6. ~ 11. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총1,500,000천원(국 750,000, 시 750,000)