

- 제190회 구의회 임시회 -
행정위원회 현장방문 설명 자료



영 등 포 구
【자치행정과】

I

당산2동 공공복합청사 건립

노후되고 협소하여 주민들에게 불편을 초래하고 있는 현 당산2동 청사를 주민센터, 구립 어린이집, 편의시설 등이 함께 하는 복합시설로 건립하여 주민복지증진과 안전도시 영등포 구현에 만전을 기하고자 함.

- 위 치: 당산동4가 80-5 외 1필지
- 면 적: 대지면적 800m², 연면적 2,992.79m²
- 규 모: 지하 2층, 지상 5층
- 사업기간: 2011. 7. ~ 2015. 9.
- 추진현황
 - 2013. 2. 18. : 설계용역 착수
 - 2013. 12. 27. : 공사계약
 - 2014. 2. 25. : 기공식
 - 2014. 11. 29. : 지하 골조공사 완료
 - 2015. 4. 24. : 골조공사 완료(지상5층)
 - 2015. 7. ~ 8. : 내·외부 마감공사
 - 2015. 9. : 공사 준공
- 향후계획
 - 2015. 10. : 내부 인테리어 등 시설 정비
 - 2015. 10. ~ 11. : 사무기기 배치 및 이사
 - 2015. 11. 중순 : 동 주민센터 업무 개시
 - 2015. 11. 하순 : 동 주민센터 개청식 예정
- 사 업 비: 7,750백만원(국비 238 시비 3,646 구비 3866)

□ 시설현황

층별	면적(m ²)	용도	비고
총계	2,992.79		
지하2층	338.29	기계실, 전기실, 발전기실 등	
지하1층	575.73	주차장, 창고, 방재실 등	
1층	410.68	구립 어린이집	
2층	448.78	동 주민센터	
3층	458.77	동대본부, 작은도서관, 장난감도서관, 식당, 회의실	
4층	405.08	체력단련실 등	
5층	355.46	다목적강당, 프로그램실 등	

□ 조감도 및 공정사진

