

2003主要業務報告

2003. 7.



公園綠地課

報告順序

I. 一般現況


II. 2003主要業務推進實績 및 計劃

III. 特殊施策

1. 구민종합체육센터건립
2. 여의도중학교 복합문화센터 건립
3. 문래동 현대홈타운 부지 공원조성
4. 1동 1마을공원 조성
5. 안양천 체육공원 조성
6. 도시구조물 벽면 녹화

1. 일반 현황

1. 공원녹지과 직제



2. 직원현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	고용직	비고
정 원	28	1	3	5	6	4	9	0	
현 원	25	1	3	6	5	1	9	0	
과부족	-3	-	-	+1	-1	-3	-	-	

3. 시설현황

□ 공 원

구 분	개소	면적(m ²)	비 고	
계	29	614,067.5		
근린공원	소 계	11	559,961.9	
	시 설	11	559,961.9	문래, 자매, 신길, 영등포, 당산, 중마루, 양화폭포, 여의도, 대림운동장공원, 매나골공원, 선유도공원
어린이공원	소 계	18	54,105.6	
	시 설	17	53,041.1	서강, 중앙, 평화, 자유, 강마을, 양남, 산성, 다사랑, 원지, 동심, 두암, 신우, 대림, 고추말, 신일, 양평, 영일공원
	미시설	1	1,064.5	당육

□ 마을마당

명 칭	위 치	면적(m ²)	준공일	비 고
계	14 개소	5,626		
여 의 동 마을마당	여의동 14-1	471	1998. 5.25	
당산2동 마을마당	당산동 121-101	747	1998. 5.29	
양평2동 마을마당	양평동4가 287-6	360	1998.11.14	
신 길 광 장 공 원	신길5동 431-1	1,550	1999.11. 1	
신길2동 마을마당	신길2동 159-2	293	2000.12.29	
신길3동 마을마당	신길3동 296-65	331	2001. 5. 7	
도림1동 마을마당	도림1동 136-47	125	2001.10.22	
신길6동 마을마당	신길6동 3742-6	284	2002. 5. 5	
신길6동 마을마당	신길6동 3203-2	184	2002. 5.16	
도림2동 마을마당	도림2동 182-4	100	2002. 6.16	
신길2동 마을마당	신길2동 41-3	95	2003. 4.25	
신길6동 마을마당	신길6동 1581-13	158	2003. 4.25	
신길1동 마을마당	신길1동 89-137	475	2003. 6.10	
신길3동 마을마당	신길3동 268-22	453	2003. 6.10	

□ 가로수 및 녹지대

구 분	개 소	수 량(주)	시 설 내 역
가로수	55개노선	15,360	○총13종15,317주 - 은행나무 5,501, 버즘나무 5,823, 버드나무 167, 뽕나무 929, 단풍나무 121, 느티나무 1,752, 은단풍 733. 기타(포플러, 회화, 침엽수 등) 334
녹지대	79개소 (511,337㎡)	1,612,660	○느티나무 외 30종

□ 지정보호수

지 정 보 호 번 호	수 종	수 량	수 목 현 황				위 치	소유자	관 리 자
			수령	수고	둘레	수관폭			
서19-1	은행나무	1주	530년	20.5m	5.4m	12.8m	당산동6가10	시	당산2동장
서19-2	등근잎 느티나무	1주	100년	15m	2.7m	23.3m	양평동4가184	양평동 교 회	양평2동장

□ 수 경 시 설

시 설 명(위치)	시 설 개 요	가 동 시 간
양 화 폭 포 (양화동153-8외 1필지)	○인조바위 : 면적 1,620㎡ ○폭 포 : 6개소 ○모 타 : 9대 (50HP5대, 30HP1대, 20HP1대, 10HP1대, 1HP1대) ○시설일자 : '79. 9. 15. ○휴게소(관폭정):'80.6.30 준공	○기 간 : 4. 1 ~ 10.31 ○시 간 : 1일 3회 가동 - 08:00 ~ 09:00 - 12:00 ~ 14:00 - 16:00 ~ 17:00
당산공원 분수대 (당산동3가 385)	○분수조면적 : 201㎡ ○모 타 : 1대(10HP) ○시설 일자 : '77.7.17.	○기 간 : 4. 1 ~ 10.31 ○시 간 : 1일 3회 가동 - 08:00 ~ 09:00 - 12:00 ~ 14:00 - 16:00 ~ 17:00
여의나루역 벽천 (여의도동 8번지)	○분수조 면적 : 90㎡ ○조형벽천1조, 유리벽천2조 ○모 타 : 8대 (0.5HP2대, 2HP4대, 4HP1대, 7.5HP1대) ○시설 일자 : 2001.12.20	○기 간 : 4. 1 ~ 10.31 ○시 간 : 1일 3회 가동 - 08:00 ~ 09:00 - 12:00 ~ 14:00 - 16:00 ~ 17:00
노들길 분수대 (당산2동삼성아파트)	○분수조 면적 : 70㎡ ○모 타 : 5대 (5HP3대, 2HP2대) ○시설 일자 : 2001.11.30	○기 간 : 4. 1 ~ 10.31 ○시 간 : 1일 3회 가동 - 08:00 ~ 09:00 - 12:00 ~ 14:00 - 16:00 ~ 17:00

□ 체육시설

위 치	면적 (㎡)	총계	운동장									운동기구								
			소 계	축 구 장	배 구 장	농 구 장	족 구 장	정 구 장	게 이 트 볼	배 드 민 턴	기 타	소 계	철 봉	평 행 봉	역 기	팔 굽 혀 펴 기	윗 몸 굽 혀 키 기	허 리 돌 리 기	오 금 당 기 기	가 슴 펴 기
합계 : 14개소 16종	67,572	154	73	6	4	10	5	4	7	37	81	9	9	8	10	9	18	6		12
대림운동장	16,498	20	13	1	1	2	1	3	1	4	7	1	2	1	1	1				
양평동체력단련장	1,628	23	5			2				3	18	2	1	3	1	2	5			4
대방천체력단련장	4,243	23									23	2	1	2	6	2	4	2		4
안양천양화교체력단련장	21,950	21	8	2	2	2	2				13	1	1	1	1	2	3	2		2
안양천신성교체력단련장	15,209	27	15	2	1	1	1		5	5	12	1	2	1	1	1	2	2		2
문래공원다목적광장	3,720	9	9	1		2			1	5										
산갈공원다목적운동장	1,800	4	4			1	1			2										
양평공원배드민턴장	250	3	3							3										
지매공원배드민턴장	164	2	2							2										
강미울공원배드민턴장	200	2	2							2										
당신공원배드민턴장	250	3	3							3										
도림2동배드민턴장	450	7	4							4	3	1	1					1		
당산동배드민턴장	564	9	4							4	5	1	1			1	2			
도림테니스장	646	1	1					1												

4. 체육시설업 현황

(단위: 개소)

계	당구장	체육도장	체력단련장	에어로빅장	골프연습장	볼링장	수영장	종합체육시설	테니스장	무도학원
544	272	97	61	26	45		7	4	1	31

II. 2003 주요업무 추진실적 및 계획

1. 추진방향

- 유휴지, 자투리땅을 활용 공원, 녹지공간 적극 확충
- 공원의 질적 수준향상으로 지역 주민의 쾌적한 휴식공간 제공
- 체육시설을 확충하여 구민 체력증진 및 건전한 여가생활에 기여

2. 추진현황

- 추진사업현황 : 31건 / 22,544,663천원
 - ※ 완료 : 20건 / 1,851,663천원
 - 진행 : 11건 / 20,693,000천원
- 예산내역 : 총 22,544,663천원
 - ※ 구비 : 6,254,210. 시비 : 16,290,453

3. 사업별 세부내역

- 공원사업 : 9건 (진행 4건, 완료 5건)
- 진행사업 : 4건

(단위: 천원)

구분	사 업 개 요	비 고
진행	1. 1동 1마을공원 조성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 신길4동 232-136번지 일대(28필지) ○ 면적 : 3,098㎡ ○ 사업기간 : 2003. 6월 ~ 2004 ○ 사업비 : 13,312,000 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지하주차장건립 : 지하 2층 5,000㎡(160대) - 공원조성 : 2,251㎡ - 어린이집건립 : 847㎡(지상2층 990㎡, 보육인원143명) ※ 현공정 및 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시계획시설 결정 (공공공지, 사회복지시설) ○ 실시계획인가 및 보상 : 2003. 8월 ~ 12월 ○ 공사시행 : 2004년 	시비 : 10,512,000 구비 : 2,800,000

구분	사 업 개 요	비 고
진 행	2. 2003 학교공원화사업 ○ 대 상 : 당산중, 영원, 영림초등학교 ○ 사업기간 : 2월 ~ 12월 ○ 사 업 비 : 400,000 ○ 사업내용 : 담장개방, 수목식재, 시설물설치 등 ※ 현공정 및 향후계획 ○ 실시설계완료 후 서울시 설계심의요청 : 6.17 ○ 공사시행 : 8월 ~ 12월	시비사업
	3. 공원시설물 유지관리사업 ○ 위 치 : 신길공원 등 34개소 ○ 사업기간 : 1월 ~ 12월 ○ 사 업 비 : 100,000 ○ 사업내용 : 수목, 시설물 유지관리	
	4. 공원 내 수목 전정 ○ 위 치 : 신길공원 등 34개소 ○ 사업기간 : 11월 ~ 12월 ○ 사 업 비 : 20,000 ○ 사업내용 : 공원 내 수목 전정	

○ 완료사업 : 5건

(단위:천원)

구분	사 업 개 요	비 고
완 료	1. 문래공원 외 1개소 조경 및 시설확충 ○ 대 상 : 문래, 메낙골공원 ○ 사업기간 : 4. 1 ~ 4. 30 ○ 사 업 비 : 80,000 ○ 사업내용 : 소나무 등 5종 1,330주 식재 지압보도 설치 등	

구분	사 업 개 요	비 고
	2. 공원 내 고무매트 설치 ○ 대 상 : 신일어린이공원, 도림1동고추말공원 ○ 사업기간 : 3.15 ~ 4.14 ○ 사업비 : 40,000 ○ 사업내용 : 공원내 466㎡(신일142㎡, 고추말324㎡)	
완	3. 신길 1, 3동 마을마당 조성 (이월사업) ○ 위 치 : 신길1동 89-137외 6필지(475.8㎡) 신길3동 268-22외 5필지(453.0㎡) ○ 사업기간 : 4. 16 ~ 6. 10 ○ 사업비 : 142,453 ○ 사업내용 : 주목 외 13종 1,420주 식재 사각정자 등 시설물 설치 및 점토벽돌 포장 등	시비사업
료	4. 신길 2, 6동 마을마당 조성공사(이월사업) ○ 위 치 : 신길2동 41-3(95㎡) 신길6동 1581-13외1(158㎡) ○ 사업기간 : 3. 17 ~ 4. 28 ○ 사업비 : 89,210 ○ 사업내용 : 소나무 외 6종 484주 식재 사각정자 등 시설물 설치 및 점토벽돌 포장 등	
	5. 공원시설물 정비 ○ 대 상 : 당산근린공원 외 13개소 ○ 사업기간 : 4. 17 ~ 5. 16 ○ 사업비 : 200,000 ○ 사업내용 : 음수대 교체, 수세식 간이화장실 설치, 조합놀이대 설치, 관목류 식재 등	

□ 조경녹지사업 : 17건 (진행 5건, 완료 12건)

○ 진행사업 : 5건

(단위: 천원)

구분	사 업 개 요	비 고
진 행	1. 경부제4녹지 조성 ○ 위 치 : 영등포동 423번지 일대 ○ 사업기간 : 1월 ~ 12월 ○ 사 업 비 : 3,500,000 ○ 사업내용 : 토지보상 및 녹지 조성 1,000㎡ ※ 현공정 및 향후계획 ○ 도시계획사업 공람공고 중 ○ 토지, 건물 보상 및 공사시행 : 9월 ~ 12월	시비사업
	2. 공공기관 옥상녹화 ○ 위 치 : 영등포 소방서 ○ 사업기간 : 6. 9 ~ 11월 ○ 사 업 비 : 145,000 ○ 사업내용 : 옥상녹화시스템구축 및 녹지조성 560㎡	사비 : 73,000 구비 : 72,000
	3. 가로수생육환경 개선 ○ 위 치 : 도신로 등 5개소 ○ 사업기간 : 8월 ~ 11월 ○ 사 업 비 : 130,000 ○ 사업내용 : 가로수보호관 교체 등 생육환경개선	사비 : 100,000 구비 : 30,000
	4. 불량수목 수세회복 ○ 위 치 : 윤중로 등 2개소 ○ 사업기간 : 4. 1 ~ 8. 29 ○ 사 업 비 : 30,000 ○ 사업내용 : 부패부분 제거 및 병충해 방제 전정작업	
	5. 가로수아래 관목류 식재 ○ 위 치 : 영등포1동 대우아파트앞 등 5개소 ○ 사업기간 : 8월 ~ 12월 ○ 사 업 비 : 236,000 ○ 사업내용 : 가로수아래 녹지조성 740㎡	시비사업

○ 완료사업 : 12건

(단위: 천원)

구분	사 업 개 요	비 고
완 료	1. 2003 동절기 가로수 전정공사 ○ 대 상 : 노량진로 등 4개노선 ○ 사업기간 : 2. 3 ~ 3. 14 ○ 사 업 비 : 30,000 ○ 사업내역 : 버즘나무 446주 진지	
	2. 왕벚나무 식재공사 ○ 위 치 : 여의도 윤중로 ○ 사업기간 : 2. 26 ~ 3. 27 ○ 사 업 비 : 35,000 ○ 사업내역 : 왕벚나무 100주 식재	
	3. 2003 가로수 보식공사 ○ 대 상 : 공군회관옆 신설도로 등 13개 노선 ○ 사업기간 : 3. 15 ~ 4. 17 ○ 사 업 비 : 60,000 ○ 사업내용 : 은행나무 등 5종 110주 식재 가로수보호환 73조 설치	
	4. 안양천변 둔치 갈대밭, 억새길 조성 ○ 위 치 : 안양천변 둔치 ○ 사업기간 : 4. 4 ~ 6. 17 ○ 사 업 비 : 250,000 ○ 사업내역 : 갈대식재(3,280 m^2), 억새식재(3,300 m^2), 왕벚나무식재(551주)	사비: 150,000 구비: 100,000
	5. 가로변녹지량 확충공사 ○ 위 치 : 신길7동 육군아파트주변 등 5개소 ○ 사업기간 : 4. 7 ~ 5. 26 ○ 사 업 비 : 100,000 ○ 사업내역 : 소나무 등 14종 1,929주 식재	시비사업
	6. 도림2동 철도연변소공원 확충 ○ 위 치 : 도림2동 270-2번지 일대 ○ 사업기간 : 4. 10 ~ 6. 13 ○ 사 업 비 : 100,000 ○ 사업내역 : 소공원확충 1,566 m^2	

구분	사 업 개 요	비 고
완 료	7. 대방천 수림대 정비 ○ 위 치 : 대방천복개도로(신길5동 671번지 일대) ○ 사업기간 : 4. 17 ~ 5. 15 ○ 사 업 비 : 100,000 ○ 사업내용 : 스트로브 잣나무 등 6종 1,898주 식재 베쉬웬스 설치 556m 소형고압블럭포장 430m	
	8. 도시구조물 벽면녹화 ○ 위 치 : 양평2동 삼호아파트 등 8개소 ○ 사업기간 : 5. 1 ~ 6. 14 ○ 사 업 비 : 181,000 ○ 사업내용 : 벽면녹화 조성 550㎡ 회양목 등 12종 21,122본 식재	시비사업
	9. 녹지시설물 도색 및 보수 ○ 위 치 : 대방천수림대 등 31개소 ○ 사업기간 : 4. 2 ~ 4. 24 ○ 사 업 비 : 20,000 ○ 사업내용 : 정자(22개소), 파고라(9개소) 정비 및 도색	
	10. 대방로확장 가로수 이식 ○ 위 치 : 신길6동LG주유소 ~ 우진(아) 입구간 ○ 사업기간 : 6. 1 ~ 6. 20 ○ 사 업 비 : 64,000 ○ 사업내역 : 버즘나무 등 4종 106주	시비사업
	11. 녹지내 휴식공간 조성 ○ 위 치 : 신길6동 신평역 주변 녹지대 ○ 사업기간 : 3. 25 ~ 4. 17 ○ 사 업 비 : 20,000 ○ 사업내역 : 소나무 등 5종 502주 식재 반원형의자 2개소 설치	
	12. 녹지관리창고 정비 ○ 위 치 : 양평동 녹지관리 창고 ○ 사업기간 : 3. 12 ~ 4. 10 ○ 사 업 비 : 20,000 ○ 사업내용 : 콘테이너 1동 설치, 조정석 쌓기 (16t)	

□ 체육시설사업 : 5건 (진행2건 . 완료3건)

○ 진행사업 : 2건

(단위: 천원)

구분	사 업 개 요	비 고
진 행	1. 구민종합체육센터 건립사업 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부지면적 : 5,380㎡ ○ 건축규모 : 연면적 9,229㎡(지상3/지하2) ○ 예 산 : 2,770,000 ○ 총사업비 : 13,426백만원 ○ 공사기간 : 2001. 10. 22 ~ 2004. 5. ○ 진행사항 <ul style="list-style-type: none"> - 지하1,2층 골조공사 완료(현재40%) - 설계 변경 중 : 3. 27 ~ 9. 22 	구비 1,938,000 사비 832,000
	2. 도림2동게이트볼장 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 도림2동 265번지 ○ 공사기간 : 5. 6 ~ 7. 17 ○ 사 업 비 : 50,000 ○ 사업내용 : 건물철거 1동, 게이트볼장 1면 조성 	

○ 완료사업 : 3건

(단위: 천원)

구분	사 업 개 요	비 고
완 료	1. 안양천체육공원화 사업 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 안양천 (신정교 ~ 양화교) ○ 공사기간 : 4. 24 ~ 6. 12 ○ 사 업 비 : 200,000 ○ 사업내용 : 게이트볼장 5면, 배드민턴장 5면, 그늘막 3동 설치 등 	

구분	사 업 개 요	비 고
완	2. 체육 및 편익시설물 도색공사 ○ 대 상 : 대림체육공원 등 4개소 ○ 사업기간 : 3. 17 ~ 4. 4 ○ 사업비 : 20,000 ○ 사업내용 : 조합페인트 1,357㎡ 페인트긁기 675㎡ 라인도색 3,194m	
료	3. 체육시설물 보수공사 ○ 대 상 : 대림체육공원의 2개소 ○ 사업기간 : 4. 25 ~ 5. 17 ○ 사업비 : 100,000 ○ 사업내용 : 역기대 등 체육시설물 4종 정 자 등 편익시설물 2종 휠 스 등 보호시설물 4종	

II. 특 수 사 업

1. 구민종합체육센터 건립

복합체육시설 확충을 통해 구민들의 체력증진과 건전한 여가선용의 기회를 제공하고 구민들의 삶의 질 향상을 위한 사회복지 실현에 기여코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 신길5동 426-3 신길공원내
- 사업기간 : 2001. 10 ~ 2004. 6
- 사 업 비 : 총 13,426백만원 (시비 2,232 / 구비 11,194)
- 2003년 : 2,770백만원 (시비 832 / 구비 1,938)
- 규 모 : 지하2층 지상3층 연면적 9,229㎡
- 주요시설 : 수영장, 체육관, 에어로빅실, 헬스장, 주차장 등

□ 추진상황

- 기본계획 : 1996. 10. 1
- 실시설계 : 2001. 6. 28
- 공사착공 : 2001. 10. 22
- 현재공정 : 지하1층 골조공사(40%)

□ 설계변경 계획

- 추진배경
시설의 이용도를 높이고 효율성 있는 체육시설의 운영을 위해 시설개선의 필요성이 대두되어 최근에 운영중인 타 자치구의 시설의 이용 경향을 비교 검토하여 시설을 다양화 하고 일부시설의 규모 및 배치조정

○ 추진방향

- 2개층을 점유하고 있는 대체육관(8.4m)을 2개층으로 분리하여 241평을 증설하여 선호도가 높은 시설도입.
 - 실내골프연습장시설도입 : 100평(10타석)
 - 헬스장 증설 (85평→240평)
 - 주차장 증설 (68대→78대)
- 일부시설의 배치 및 규모조정

○ 설계변경 계획(안)

- 용도변경

구분	당 초	면적(m ²)	변경계획안	면적(m ²)	비 고
계		8,323 (2,517평)		9,229 (2,791평)	증906m ² (274평)
지하2층	수영장(7레인,361평) 기계실,전기실,주차장	2,954 (893평)	변경없음	3,064 (927평)	증110m ² (33평)
지하1층	에어로빅실(67평) 헬스실(85평)	2,333 (706평)	주차장 확대 (68대→78대) 골프연습장(10타석)	2,333 (706평)	시설용도 변 경
지상1층	다목적체육관(83평) 유아스포츠교실(31평) 유아놀이방(27평)	1,322 (400평)	변경없음	1,322 (400평)	변경없음
지상2층	대체육관(236평) 탁구장(53평)	1,260 (381평)	헬스장(240평) 사무실(40평)	1,260 (381평)	시설용도 변 경
지상3층	강좌실(50평)	454 (137평)	대체육관(235평) 강좌실(50평)	1,250 (378평)	층고조정으로 면적증가 (241평)

- 사업기간 : 2001. 10. ~ 2003. 9. → 2004. 5. (8개월 연장)

- 사 업 비 : 12,082백만원 → 13,426백만원(증 1,344백만원)

□ 시설변경에 따른 추진일정

- 시설변경에 따른 타당성 조사 용역
 - 용역비 : 24,000천원
 - 용역기간 : 2002. 11. 21 ~ 2003. 1. 20
 - 용역기관 : 서울시립대부설 산업경영 연구소
 - 용역결과 : 사업의 경제적 타당성 있음
- 설계변경 용역
 - 용역비 : 144,000천원
 - 기간 : 2003. 3. 27 ~ 2003. 9. 22
- 공원조성계획 변경 결정 : 2003. 2. 21
- 영등포구 건축자문심의 : 2003. 5. 29
- 공사재개 : 2003. 6. 11
- 공사준공 : 2004. 5월

□ 행정사항

- 설계변경에 따른 설계용역비가 2003년도 예산에 별도 편성되지 않아 시설비 1,938,000천원 중에서 우선 집행
- 2001년도 사업비중 2002년에 집행토록 사고이월 후 미집행된 2,597,598천원은 불용조치 후 추경에 재편성
 - 총 예산 : 7,462,129천원(2001이월액 4,400,017
2002예산 3,062,112)
 - 집행액 : 2,430,671천원
 - 사고이월 : 2,433,860천원
 - 불용액 : 2,597,598천원
- 설계변경에 따라 증액이 예상되는 공사비 1,344,000천원은 2003년도 추경에 편성

2. 여의도 중학교 복합문화센터 건립

학교 부지에 교육시설과 체육시설을 복합적으로 건립하여 지역주민들도 함께 이용할 수 있게 하여 주민들의 여가 활용 및 체력증진에 기여하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 2002. 8. 1 ~ 2004. 5.
- 위 치 : 여의도 중학교(부지면적 : 17,478㎡)
- 사업규모 : 지상4층/지하1층(연면적 6,461㎡)
- 주요시설 : 체육관, 에어로빅실, 헬스실, 소극장, 멀티미디어실 등
- 사 업 비 : 총 7,200백만원
 - 교 육 청 : 5,250백만원(73%)
 - 서울시및자치구 : 1,950백만원(27%)
- ※ 서울시 : 585백만원(30%), 우리구 : 1,365백만원(70%)

추진방법

- 설계 및 공사는 교육청이 주관 시행
- 서울시 및 영등포구는 예산만 지원

우리구 총 지원금액 : 1,365백만원

- 2002년 : 600백만원
- 2003년 : 765백만원 (추경)

3. 문래동 현대홈타운 부지 공원조성

공동주택 건립시 공원용지로 확보된 부지에 공원을 조성하여 생활권 주변 공원녹지를 확충함으로써 시민의 여가공간을 확대하고 지역주민의 불편사항을 해소코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 문래동 3가 77-35외 1필지
- 면 적 : 3,328.35㎡
- 사업내용 : 수목 및 지피류 식재, 조정시설 및 유희시설, 편익 시설 설치 등(정자, 의자, 파고라, 화장실, 놀이터 등)
- 추진기간 : 2003. 7. ~ 12.
- 소요예산 : 850백만원
- 추진방법 : 2003년 추경에 예산을 편성하여 공원조성

□ 추진실적

- 공장이전 적지내 공동주택건립에 따른 공원용지 확보 (2000. 3.22 : 서울시도시계획위원회 심의 결정)
- 부지확보 : 기부채납(2003. 6. 30 현대홈타운 사업주체)

□ 추진일정

- 2003. 7 ~ 10 : 도시계획시설(공원)결정 - 서울특별시
- 2003. 10. : 도시계획시설(공원) 조성계획결정 및 실시 계획인가고시
- 2003. 10~12 : 공원조성

□ 사업효과

- 쾌적한 생활환경 조성 및 도시경관 수준향상
- 생활주변 환경개선 요청 민원해소

4. 1동 1마을공원 조성

서울시에서는 공원과 보육시설이 없고 주차난이 심한 주택 밀집 지역 6개 구의 12개동을 대상으로 심사를 거쳐 우리구 신길4동이 대상지로 선정되어 지하는 주차장, 지상은 공원과 어린이집을 건립. 주민들의 쉼터를 조성하여 열악한 주거환경을 개선하고 도시미관의 향상을 도모코자함.

□ 대상지 현황

- 위 치 : 신길4동 우신동물병원 뒤쪽 불량주택 밀집지역
- 신길4동 232, 233번지 일대 28필지
- 면 적 : 3,098㎡
- 건물현황 : 24동/1,696㎡(1층17동, 2층5동, 다세대2동)

□ 시설계획

- 총소요예산 : 13,312백만원(시비10,512, 구비2,800)
- 주차장건립
 - 건립비 : 5,600백만원(시,구비 각50%)
 - 면 적 : 지하2층 / 연면적 5,000㎡
 - 주차면수 : 160대
- 공원조성
 - 조성비 : 6,524백만원
(보상비 5,526, 공사비 527, 설계용역, 기타 471)
 - 면 적 : 2,251㎡
- 어린이집 건립
 - 건립비 : 1,188백만원
 - 건립규모 : 847㎡(지상2층 / 연면적 990㎡, 보육인원 143명)

□ 추진일정

- 2003. 6 ~ 8 : 도시계획시설(공공공지, 사회복지시설, 지하주차장) 결정
- 2003. 8 ~ 9 : 도시계획사업에 따른 실시 계획인가
- 2003.10~12 : 토지 및 건물보상
- 2004. : 사업시행(지하주차장, 공원, 어린이집)

5. 안양천 체육공원 조성

주민들의 건강증진과 건전한 여가활동에 기여코자 안양천 둔치에 부족한 체육시설 확충과 갈대·억새밭을 조성하고 제방에 뽕나무를 식재하여 자연풍경이 어우러지는 자연 친화적인 체육공원을 조성코자 함.

시설현황

- 체육시설 : 축구장 4, 배구장 3, 농구장 4, 족구장3, 로라스케이트장 1
- 편의시설 : 음수대 2, 그늘막 7

추진방향

- 기존공지에는 부족한 체육시설을 확충하고
- 기타 자연보존 지역은 갈대·억새숲으로 가꾸어 자연 친화적 환경조성
- 기존시설은 잘 정비하여 쾌적한 활동공간 제공

2003년도 조성실적

(단위 : 천원)

구분	사업명	규모	사업기간	사업비	비고
계				450,000	
체육시설	게이트볼장 배드민턴장 그늘막	5면 : 오목교주변 5면 : " 3동(양화교·목동교·오목교)	2003.4.24 ~6.12	200,000	면적 : 2,600㎡ 면적 : 409㎡ 규격 : L20×W5×H3.5
조경시설	갈대 억새 뽕나무	3,280㎡ 3,300㎡ 551주(4km)	2003.4.4 ~6.17	250,000	안양천둔치 " 안양천제방

향후계획

- 추진기간 : 2004년 ~ 2006년
- 주요시설
 - 체육시설 : 축구장 1면, 제방조강코스 신설 2,700m
 - 편의시설 : 정자1동, 그늘막 8동, 음수대 2개소, 의자 80개
 - 조경시설 : 갈대 및 억새 37,720㎡
- 총사업비 : 2,130백만원

6. 도시구조물 벽면녹화

우리구는 舊 시가지로서 가로변의 담장, 방음벽 등 삭막한 각종 구조물이 많아, 이런 구조물에 담쟁이 등을 중점적으로 식재 피복하여 가로경관도 향상시키고 부족한 우리구의 녹지도 확충코자함

□ 사업개요

- 대 상 : 방음벽, 옹벽, 담장, 축대 등 각종 수직 구조물
- 방 법 : 벽면하단에 플랜터를 조성하고 담쟁이 등 덩굴 피복식물 식재
- 추진기간 : 5. 1 ~ 6. 14
- 소요예산 : 181,000천원(시비)

□ 추진내역

연도별	위 치	물량(m)	사업비(천원)	비고
계	31개소	4,694	731,000	
2001	영등포초등학교 방음벽 등 8개소	940	200,000	
2002	문래동 신정교 진입옹벽 등 4개소	1,052	100,000	
2003	9개소	1,202	181,000	
	양평1동 삼호아파트앞	42	7,000	
	문래1동 방림방적	108	17,000	
	양평2동 성원아파트 맞은편	98	15,000	
	서부간선도로방음벽(문래2동현대APT)앞	196	29,000	
	문래동 신한전기앞	141	21,000	
	영등포1동 대우APT앞 방음벽	380	57,000	
	신길2동 우성APT앞 방음벽	80	12,000	
	신길7동 한성APT앞 방음벽	123	18,000	
2004	10개소	1,500	250,000	