

제239회 구의회 제1차 정례회

2022. 9. 23. ~ 10. 7.

희망·행복·미래도시 영등포

국 별

2022년 주요업무 보고




안전교통국

보고 순서

I . 일 반 현 황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 5
III . 신규·중점사업 추진실적	· · · 15

I . 일반현황

1 조 직



2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	163	1	5	34	49	42	18	2	7	-	-	1	1	2	1
현 원	163	1	5	39	56	29	18	2	5	-	1	3	1	2	1
과부족	-	-	-	5	7	△13	-	-	△2	-	1	2	-	-	-

※ 시간선택제임기제 마급: 32명(주 29시간 근무자 32명)

※ 한시임기제 9호: 1명

3 주요시설 및 장비

도시안전과

구분	명칭	현황	비고
시설	통합관제센터	보건소 지하1층/1개소	- 관제실, 회의실, 장비실
	CCTV	1,298개소 (4,056대 카메라)	- 방법용: 1,134개소 3,513대 - 추정차단속: 164개소 543대
장비	스타렉스밴	1대 (27종 물품 탑재)	- 캐노피텐트, 노트북 - 조명기구(랜턴) - 발전장비 등
	민방위 6종 장비 (지역대+지원대)	1,061개	- 전자메가폰 : 327개 - 지휘용 앰프 : 19개 - 응급처치 세트: 181개 - 환자용 들 것 : 126개 - 휴대용조명등 : 223개 - 교통신호봉 : 185개
	영상관제시스템	1식	- 메인관제서버, 영상저장서버 - 보안시스템, CCTV자가통신망 등

도로과

도로현황: 주요간선도로(경인로 외 27개 노선)

연장 390.6km		도로율
시도 76km	구도 314.6km	23.4% (서울시: 22.42%)

시설물 현황 (단위: 개소)

계	교량	고가차도	지하차도	지하보도	보도육교	입체교차로	보행육교 승강기
63	21	6	14	1	8	5	8

조명시설

가로등 - 구관리	보안등 - 구관리
9,854등 (LED 7,498/76.1%)	9,599등 (LED 8,078/84.2%)

치 수 과

시설물 현황

구 분	빗물펌프장	간이펌프장	수 문	원격감시시설	하수관로	하천
시 설 개 요	8개소	7개소	23개소 (59문)	36개소	473,220m	4개소 (16.96km)

교통행정과

교통시설물 현황

(단위: 개소)

계	도로안내 표 지	보행자안내 표 지	버스승차대	자전거보관대	무인자전거시설
1,054	603	32	269 (490 중 55%)	148 (4,079대)	2 (264대)

※ 자전거도로 연장: 29개 구간, 34.1km(자전거우선도로 10개 노선, 14.2km)

자동차 등록 현황

(단위: 대)

구 분	총 계	승 용	승 합	화 물	특 수
총 계	145,995	121,356	4,355	19,059	1,225
영업용	8,819	3,646	166	4,376	631
자가용	136,799	117,576	4,131	14,512	580
관 용	377	134	58	171	14

건설기계 등록 현황

(단위: 대)

계	영업용	자가용	관용	비고
17,876	16,318	1,547	11	서울시 전체(47,746대)의 37%

주차문화과

□ 주차장 현황

구분	계	노상주차장				노외주차장				건축물 부설주차장			
		소계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소계	단독 주택	공동 주택	기타 용도
개소	11,774	4,644	4,606	30	8	61	30	3	28	7,069	3,715	1,401	1,953
면수	184,618	5,440	4,606	629	205	5,783	3,126	944	1,713	173,395	13,340	72,050	88,005

□ 무인단속시스템(CCTV) 현황

(단위: 개소)

계	불법 주정차 단속용	그린파킹 계도용
257	165	92

4

예산 현황

(단위: 천원)

부서명	예산액	집행액	집행률(%) (8.31.기준)
계	74,767,003	51,807,661	69.3
도시안전과	6,589,586	5,196,949	78.9
도로과	21,934,173	16,780,578	76.5
치수과	11,986,282	6,548,141	54.6
교통행정과	3,836,051	2,576,018	67.2
주차문화과	30,420,911	20,705,975	68.1

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 중대재해 예방을 위한 안전보건 의무 이행 6
- ② 다목적 CCTV 설치로 안전사각지대 방법 강화 7
- ③ 장기미집행 도시계획 도로개설 8
- ④ 풍수해 대비 침수 예방을 위한 연간단가 공사 9
- ⑤ '교통사고 ZERO!' 안심통학로 조성 10
- ⑥ 자전거 인프라 개선을 통한 자전거 이용 편의 증진 13
- ⑦ 주택가 주차공간 확충 및 관리 효율성 극대화 14

중대재해 예방 및 피해 최소화를 위하여 중대재해처벌법 및 안전보건 관계 법령상 의무이행을 철저히 하여 안전한 영등포를 만들고자 함.

□ 사업개요

- 중대재해처벌법 및 안전보건 관계 법령에 규정된 의무사항 이행
- 종사자 안전·보건 확보로 안전하고 건강한 작업환경 조성
- 공중이용시설 안전점검·관리를 통한 중대재해 예방 및 대응

□ 주요 추진실적

- 중대재해 예방을 위한 대응 추진체계 구축
 - 안전·보건 전문 인력 배치 및 대응 전담조직 “중대재해예방팀” 신설(`22. 1. 17.)
- 영등포구 중대산업재해·중대시민재해 종합 예방계획 수립·시행(`22. 1.)
- 국·단·소장 주관 사업장 및 공중이용시설 43개소 현장점검 실시(`22. 2.)
- 2022년 정기 위험성평가 실시(`22. 2.~3.)
 - 34개 현업 부서 총 1,634건 유해·위험요인 파악 및 고위험 요인 28건 개선대책 추진
- 산업안전보건위원회 구성 및 운영(`22. 3.)
 - 사용자·근로자 위원 12명 구성 및 분기별 1회 정기회의 개최
- 현업 종사자 건강 및 작업환경 상담(월 1회)
 - 청소·녹지·가로 정비 등 현업업무 종사자 87명 상담(산업보건의·보건관리자)
- 안전보건 교육을 통한 안전보건 역량 강화
 - (업무담당자) 중대재해처벌법 이해 및 위험성평가 교육(`22. 2. 23./104명)
 - (관리책임자) 안전보건관리책임자(구청장) 법정 의무교육(6시간) 이수(`22. 8. 31.)
 - (관리감독자) 법정교육(16시간) 이수
 - (현업종사자) 법정교육(월 2시간/분기별 6시간) 실시
- 중대산업재해 예방 현장컨설팅 추진(`22. 4.~5.)
 - 구 소관 주요 사업장 30개소 사전 유해·위험요인 확인 및 지도·조언
- 상반기 안전보건 확보의무 이행 정기점검 시행(`22. 6.~7.)
 - 부서별 점검표에 의한 자체 점검 → 도시안전과 총괄 점검 및 보완

□ 향후계획

- 유해환경 노출 근로자 작업환경 측정: 8 ~ 9월
- 근골격계 부담작업 유해요인 조사: 9 ~ 10월
- 소음·분진·화학물질 사용 근로자 특수건강진단 실시: 9 ~ 10월

2 다목적 CCTV 설치로 안전사각지대 방법 강화 도시안전과

범죄 및 사건사고 발생 등 우범지역을 대상으로 다목적CCTV를 신규 설치하여 범죄발생을 예방하고 최소화함으로써 구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 생활환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 신규 설치 필요장소 수요조사(동주민센터 및 경찰서 협업): 138개소
- 구청 영상정보처리기기 운영위원회 개최(수요장소 CCTV설치 적정성 심의)
- 현장실사 및 설계내역서 작성, 행정예고 및 주민 설치동의서 수합
- 사업자 선정, CCTV 설치 추진

□ 주요 추진실적

- 신규 설치 필요장소 수요조사(동주민센터 및 경찰서 협업): 138개소
- 구청 영상정보처리기기 운영위원회 개최(수요장소 CCTV설치 적정성 심의)
- 현장실사 및 설계내역서 작성, 행정예고 및 주민 설치동의서 수합
- 사업자 선정, CCTV 설치 추진

□ 향후계획

- CCTV 설치완료 및 개통: 2022. 9.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,267,000 (국 920,000, 구비 347,000)	698,805 (국 691,283, 구비 7,522)	55.1

장기미집행 도시계획시설(도로) 도로개설을 통하여 구민불편 해소 및 편리한 도로환경을 조성

□ 사업개요

- 위 치: 대림동 967-8 ~ 962-1 외 14개소
- 기 간: '19. 8. ~ '22. 12.
- 내 용: 장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상
- 총사업비: 34,000백만원(구비 17,000, 시비 17,000)

구분	2019	2020	2021	2022	합 계
구비	2,594	2,000	7,393	5,013	17,000
시비	-	4,484	3,276	9,240	17,000
합계	2,594	6,484	10,669	14,253	34,000

□ 주요 추진실적

- 장기미집행 도시계획시설(도로) 도로개설(토지보상)
 - 보상완료: 10개소(대림동 967-8~962-1 외 9개소)
 - 보상진행: 5개소(대림동 1031-6~1024-10 외 4개소)
- ※ 총 89필지(10,626㎡) 중 보상완료 45필지(5,878㎡), 보상진행 44필지(4,748㎡)

□ 향후계획

- 대림동 1031-6~1024-10 외 4개소 보상
 - '22. 09. ~ 10. : 보상물건 감정평가 및 보상액 결정
 - '22. 11. ~ 12. : 협의계약(수용재결 등) 및 보상금 지급(보상완료)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
14,253,000 (시 9,240,000, 구비 5,013,000)	6,240,425 (시 1,227,425, 구비 5,013,000)	43.7

※ (시비) 예산 9,240백만원 중 1,227백만원 기 배정, 잔액 8,012백만원 배정예정('22.9.)

4 풍수해 대비 침수 예방을 위한 연간단가 공사

치수과

관내 하수관로 및 빗물받이에 쌓인 퇴적물을 준설하여 하수 처리능력을 극대화하고, 침수에 취약한 저지대 지하주택에 침수방지시설을 설치하여 수해예방에 철저를 기하고자 함

□ 사업개요

- 사업위치: 영등포 관내 전지역
- 사업기간: '22. 2. ~ 12.
- 사업내용

(단위: 천원)

구 분	사 업 내 용	추 진 실 적	사업비 (집행률)
하수관로 준설공사	하수관로 준설: $V=5,000m^3$ 하수관로 세정: $L=45km$	준설 : $V= 4,067m^3$, 세척 : $L= 43km$	1,575,000 1,417,500(90%)
빗물받이 및 연결관 준설	빗물받이 준설: 43,000개소	빗물받이 : 42,594개소	664,000 597,600(90%)
저지대 지하주택 침수방지사업	역류방지기 설치: 960개소 물막이판 설치 : 140m	역류방지밸브: 450개소, 물막이판 설치: 60m	200,000 170,000(85%)

□ 주요 추진실적 (공정률 90%)

- 우기 전('22.3. ~ 5.) 추진 실적
 - 하수관로 준설: 관내 취약지역(대림1,2,3동, 빗물펌프장, 기타취약지역) 세정 = $24km$, $V=1,906m^3$
 - 빗물받이 준설: 관내 전지역(25,000개소) 1회 준설 완료
- 집중호우 및 태풍 대응 추진 실적(대림1,2,3동, 신길5,6동, 문래동, 빗물펌프장)
 - 하수관로 점검 및 준설: 세정 = $15km$, $V=516m^3$
 - 빗물받이 준설: 8,000개소

□ 향후계획

- '22.10. ~ 12.: 공사시행 및 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
2,439,000 (시559,000, 구1,250,000 사기금 100,000, 구기금 560,000)	2,185,100 (시305,545, 구1,249,555, 사기금 70,000, 구기금 560,000)	90

현장 조사를 통해 잠재적인 사고위험 지점 선정 및 교통사고 발생 예측을 통한 선제적인 사고 예방 시설과 교통안전 교육 등을 강화하여 안전한 통학로를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 1월 ~ 12월
- 사업규모: 관내 어린이보호구역 66개소
- 사업내용: 보호 구역별 맞춤형 교통사고 발생 예측 및 취약지점에 사고 예방
 - 잠재적인 사고위험 지점 및 교통사고 빅데이터(도로교통공단)자료를 활용한 시설별 개선방안 수립
 - 시설별 맞춤형 사고 예방 시설 선제적으로 설치

□ 주요 추진실적

- 22년도 관내 주요 횡단보도 바닥신호등 설치공사
 - 대 상: 관내 주요 횡단보도 16개소, 24개
(당서초, 도림초(2), 영원초, 영등포초, 영동초(2), 윤중중, 성미유치원, 대동초, 영신어린이집, 영중초(2), 우신초, 당중초, 당산초)
 - 사업기간: 2022. 3. ~ 8.
 - 사업내용: 바닥신호등 24개 설치 및 교통신호제어기 3개 교체
 - 예 산: 총 550백만원(구비 350백만원, 시비 200백만원)
- 22년도 관내 주요 횡단보도 음성안내시스템 설치공사
 - 대 상: 관내 주요 횡단보도 7개
(당중초(2), 대길초, 선유초, 문래초, 대동초, 당산초)
 - 사업기간: 2022. 3. ~ 7.
 - 사업내용: 음성안내시스템 7개 설치
 - 예 산: 122백만원(시비)

○ 2022년도 관내 주요 어린이보호구역 무인과속시스템 설치공사

- 대 상: 관내 주요 어린이보호구역 8개
(한영유치원, 영은유치원, 동천유치원, 하나푸르니신길어린이집, 우성유치원, 윤중초, 영중초, 청은유치원)
- 사업기간: 2022. 3. ~ 6.
- 사업내용: 무인과속시스템 8개소 설치
- 예 산: 240백만원(시비)

○ 교차로 알리미 설치공사

- 대 상: 관내 이면도로 교차로
- 사업기간: 2022. 4. ~ 5.
- 사업내용: 교차로 알리미 10개소 설치
- 예 산: 80백만원(구비)

○ 2022년도 어린이보호구역 옐로카펫 설치공사

- 대 상: 관내 주요 어린이보호구역 14개소 33개 설치
(당산초(2), 당서초, 당중초, 대길초(2), 대동초, 대방초, 대영초, 도림초(2), 문래초, 영동초(2))
- 사업기간: 2022. 4. ~ 6.
- 사업내용: 옐로카펫 14개소 33개 설치
- 예 산: 300백만원(시비)

○ 관내 어린이보호구역 주변 통학로 개선을 위한 현장조사

- 목 적: 시설별 맞춤형 시설개선(안) 도출을 위한 조사수행
- 대 상: 관내 어린이보호구역 66개소
- 조사기간: 2022. 5. ~ 7.
- 조사결과: 보호구역별 개선(안) 도출

□ **향후계획**

○ **어린이보호구역 신규 및 확대 지정**

- 대 상: 은솔어린이집 및 영동초교 등 총 4개 구간 검토
(은솔어린이집, 영동초교, 경찰서어린이집, 신대림초교)
- 사업기간: 2022. 6. ~ 10월
- 추진절차: 조사 및 개선안 작성 → 설문조사 시행 → 규제심의 및 공사
- 예 산: 40백만원(시 20백만 구 20백만)

○ **2022년 하반기 어린이보호구역 교통안전시설 설치공사**

- 대 상: 관내 주요 어린이보호구역 6개소
- 사업기간: 2022. 7월 ~ 9월
- 사업내용: 바닥신호등 2개소, 음성안내시스템 2개소, 무인단속카메라 5개소
- 예 산: 253백만원(시비)

○ **개별 맞춤형 개선사업**

- 영중초 후문 일방통행 지정 및 보도조성 사업
 - 일방통행 시행(L=140m) 및 보도 조성(B=2.2m)
- 영동초 국회대로 앞 교통섬 개선 사업
 - 교통섬 개선으로 보행공간 확보 (녹지제거, 차없는거리 및 횡단보도 신설)

□ **예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
2,255,000 (시 1,235,000, 구비 1,020,000)	1,631,000 (시 862,000, 구비 769,000)	72

6 자전거 인프라 개선을 통한 자전거 이용 편의 증진 교통행정과

관내 노후·파손된 자전거도로 정비 및 2단 자전거 거치대 설치를 통해 안전한 자전거 통행환경 조성 및 자전거 이용 편의 증진하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 4. ~ 12.
- 사업내용: 2단 자전거 거치대 4조 설치, 자전거 도로 재포장 및 안전웬스 신설
- 사업예산: 162백만원(구비)

□ 주요 추진실적

○ 2단 자전거 거치대 설치

- 사업목적: 한정된 공간에 더 많은 자전거를 거치하여 주변 미관 환경 개선, 자전거 이용 편의 증진 및 쾌적한 보행환경 조성
- 사업기간: 2022. 4. ~ 5.
- 사업위치: 대림역 10번 출구 주변 및 영등포역 1번 출구
- 규 모: 2단 자전거 거치대 4조 설치
- 소요예산: 72백만원(구비)

○ 선유로43길 일대 자전거도로 정비공사

- 사업목적: 선유초중고 일대 노후된 자전거도로를 정비하여 안전하고 쾌적한 자전거 통행 환경을 조성
- 사업기간: 2022. 5. ~ 12.
- 사업위치: 선유로43길 일대 자전거도로, L=250m
- 규 모: 아스콘 포장 500 m^2 , 미끄럼방지포장70 m^2 , 자전거 웬스 설치 200m 등
- 소요예산: 90백만원(구비)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
162,000 (전액 구비)	72,000 (전액 구비)	44

주택의 여유공간 및 방치된 자투리땅에 주차공간을 조성하고 기존 주차공간의 개방 및 공유 사업을 통해 주차장 이용 효율성 극대화하고자 함

□ 사업개요

- 주택가 주차공간 확충: 40개소 136면
 - 담장허물기사업: 30개소 36면
 - 담장·대문을 허물어 주차장 조성·공유가 가능한 주택, 근생시설
 - 자투리땅 주차장 조성: 10개소 100면
 - 1년 이상 주차장 기능 유지 가능한 유휴토지, 나대지(1면당 240만원)
- 건축물 부설주차장 개방 및 공유: 500면
 - 아파트, 종교시설 등 부설주차장 유휴 주차공간 주민들에게 개방·공유
- 거주자우선 주차구역 시간제 활용: 100면
 - 사업대상: 시간주차 수요가 많은 거주자우선주차면
 - 운영시간 및 요금: 09:00~18:00(주간시간대), 시간당 1,200원

□ 주요 추진실적

- 주택가 주차공간 조성(담장허물기, 자투리땅): 13개소 266면
 - 자투리땅 주차장 조성: 2개소 243면
 - 담장허물기 공사 추진: 11개소 23면
- 부설주차장 신규 및 연장 개방: 5개소 195면
- 거주자우선 주차구역 공유서비스 확대: 1개소 230면

□ 향후계획

- 동별 개방 추진 대상 건축물 발굴 및 대상지 방문을 통한 개방 독려
- 거주자우선주차장 공유서비스 확대 추진

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
525,000 (시 135,000, 구비 390,000)	162,100 (시 30,000, 구비 132,100)	31

Ⅲ. 신규·중점사업 추진실적

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 안전취약가구 시설 안전점검 및 소화용구 지원 16
- ② 영등포역횡단 보도육교 정밀안전진단 용역 17
- ③ 대방천 생태하천 복원사업 18
- ④ 보행친화형 거리 조성으로 보행환경 개선 20
- ⑤ 대중교통 이용환경 개선사업 23
- ⑥ 양평동 공공복합시설내 공영주차장 건설 25

1 안전취약가구 시설 안전점검 및 소화용구 지원 도시안전과

기초생활수급자, 차상위계층, 홀몸어르신, 장애인 등 안전취약가구의 화재·전기·가스·보일러 등 생활안전시설의 정비개선을 통하여 일어날 수 있는 재난사고를 사전에 예방하고자 함

□ 사업개요

- 홀몸 어르신, 장애인, 기초생활수급자 등 재난취약계층 대부분이 생계유지 문제로 생활안전에 소홀, 최소한의 안전생활 보장 필요
- 안전취약가구의 화재·전기·가스·보일러 등 생활시설에 대한 안전점검 및 정비 실시로 안전사고 사전 예방

□ 주요 추진실적

- 사업기간: 2022. 8. ~ 11.
- 대 상: 650가구(기초생활수급자, 차상위계층, 홀몸어르신)
- 추진내용: 화재예방 장비 지원, 전기·가스분야 노후시설 점검 및 정비
 - 소화장비 지급(간이소화기, 화재감지기, 방염포 등)
 - 가스타이머 설치, 전기 안전점검
 - 보일러 수리, 노후 전기장판 지원 등

□ 향후계획

- 대상가구 발굴·추천(동주민센터): '22. 8. ~ 9.
- 대상가구 확정(구 선정심의회): '22. 10.
- 전문업체 계약 및 설치: '22. 10. ~ 11.
- 현장확인 점검: '22. 11.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
62,940 (시 38,700 구비 24,240)	24,000 (구비 24,000)	38

영등포역횡단 보도육교 확장(안), 시설물 현 상태 및 사용성능 등에 대한 정밀안전진단 용역을 시행하여 안전한 도로환경 제공

□ 용역개요

- 용역명: 영등포역횡단 보도육교 정밀안전진단 및 성능평가용역
- 위치: 영등포동 647-4
- 용역기간: '22. 3. 16. ~ 7. 14.
- 총사업비: 55백만원(구비)
- 시설물 현황

시설물명	위치	제원			준공년도	종별
		연장(m)	폭(m)	구조형식		
영등포역횡단 보도육교	영등포구 영등포동 647-4	본선: 83.0 계단: 38.0	3.2	S.P.G.	1974.12	3종

□ 주요 추진실적

- 용역결과
 - 정밀안전진단 결과: B등급(양호) / 성능평가 결과: B등급(양호)
 - 기존육교 확장(안) 관련 구조해석(안전율 검토) 결과
 - 보도육교의 안전등급은 B등급으로 기능 발휘에는 지장이 없는 안전한 상태이며, 현 상태에서 확장 가능한 폭은 1.2m(총 보도폭 4.5m)로 검토됨

□ 향후계획

- 보도육교는 기능발휘에 지장이 없는 안전한 상태이고, 장래 보행량 분석결과('21년 타당성조사 용역결과), 현 보도폭(3.2m)에도 이용에 문제가 없을 것으로 검토됨
- '경부선 지하화 종합개발 마스터플랜' 사업계획 추진 등 대통령 및 서울시장 공약 이행상황에 따라 장기적으로 검토시행

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
53,460 (전액구비)	53,460 (전액구비)	100

대방천의 죽어있는 수변 공간을 시민이 사랑하는 새로운 활력거점으로 개선하여, 치수기능과 자연생태환경이 어우러진 지속가능한 하천으로 조성하고자 함.

□ 추진방향

- 복원을 통해 대림, 신길, 도림 생활권 일대를 환경 친화적인 도시공간으로 조성하고, 장기적으로 주변 개발을 통해 지역의 발전을 도모

□ 사업개요

- 위 치: 신길동 대산빌라 앞 ~ 도림천 합류부
- 규 모: 생태하천복원 연장 1,080m, 폭 45m
- 사업기간: '21. 3. ~ '28. 12. (추정)
- 총사업비: 80,715,000천원(시비) ※ 타당성조사용역 결과

□ 주요 추진실적

- '21. 4. ~ 12.: 타당성조사용역 시행(용역비 200백만원)
- '22. 6. ~ : 서울시 하천관리과 협의(추경예산 미반영)
- '22. 8. ~ : 하반기 특별조정교부금 요청(반영여부 미정)

□ 향후계획

- '23. 1. ~ '23. 9.: 타당성조사(법정) 시행(의뢰)
 - 의뢰사유: 총사업비 500억원 이상 사업 법정기관에 의뢰 필수(지방재정법)
 - 법정기관: 한국지방행정연구원 지방투자관리센터(행정안전부 소재)
 - 조사기간: 의뢰일로부터 약 9개월 소요
 - 의뢰비: 300백만원
- '23.10. ~ '24. 6.: 서울시검증 및 중앙투자심사 심의
- '24. 7. ~ : 설계용역(기술심의, 설계VE) 및 복원공사 시행

□ 위치도



□ 조감도(예시)



보행약자통행이 많은 이면도로상에 대한 보행자우선도로 및 보행자친화형 도로 등 지역 맞춤형 보행환경 개선사업을 추진하여 보행안전사고를 감소시키고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 3.~10.
- 사업위치: 여의대방로7길 등 16개 구간
- 사업내용: 보행자친화형도로, 보행자우선도로 및 보도 확대 조성

□ 주요 추진실적

- 보행자친화형 도로 확대 조성
 - 사업기간: 2022. 3월 ~ 10월
 - 사업위치: 여의대방로7길 등 5개소
 - 여의대방로7길(공사완료), 대방천로14길(공사완료), 신길로1길(공사완료), 시흥대로187길(공사완료)
 - 소요예산: 250백만원(구비)



여의대방로7길(대길초 후문앞)



대방천로14길(영신고 정문앞)

○ 보행자우선도로 확대 조성

- 사업기간: 2022. 3월 ~ 10월
- 사업위치: 가마산로89길 등 7개소
 - 선유로49길(공사완료), 도영로11길(공사완료), 가마산로89길(공사완료), 시흥대로183길(공사완료)
- 소요예산: 459백만원(구비)



도영로11길(도림동주민센터 인근)



선유로49길(선유도역 인근)

○ 국회의사당역 블록 일대 보행환경개선지구 조성(서울시 공모사업)

- 사업기간: 2022. 6. ~ 10.
- 사업위치: 국회대로68길 등 4개소
- 사업내용: 디자인포장 신설 8,492 m^2 , 아스팔트 재포장 7,775 m^2 , 교차로알리미 신설 3개 등
- 소요예산: 570백만원(시비 353, 구비 217)
 - '22. 2월: 2022년 보행환경개선지구 공모사업 선정 결과 및 추진 일정 알림(시→자치구)
 - '22. 2~5월: 1차 설계자문 실시(2월), 2차 설계자문 실시(5월)
 - '22. 6월: 보행환경개선지구 조성사업 공사비 재배정 알림(시→자치구)
 - '22. 7월: 공사착공



위 치 도



디자인포장 예시

□ **향후계획**

- 보행자친화형 도로 확대 조성
 - 2022. 9.~ 10.: 문래로20길 공사 실시 예정
- 보행자우선도로 확대 조성
 - 2022. 9.~ 10.: 신길로13길, 문래로, 버드나루로7길 공사 실시 예정
- 국회의사당역 블록 일대 보행환경개선지구 조성(서울시 공모사업)
 - 2022. 8.~ 9.: 아스팔트재포장 공사 실시
 - 2022. 10. : 디자인포장 공사 실시

□ **예산현황**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,279,000 (시 353,000, 구비 926,000)	553,626 (구비 553,626)	43

대중교통 환승버스정류소 환경을 조성하고 버스 편의시설물 확대설치 사업을 통해 쾌적한 버스이용환경 방안을 마련하고자 함

□ 사업개요

○ 설치현황 (설치율 75%)

(2022.8.31.기준)

구 분	계	시내버스	마을버스	공항버스
정 류 소	490	280	193	17
승차대 설치	269	187	55	12
대기의자 설치	102	43	53	0
편의시설물 설치율(%)	75%	73%	55%	70%

- 사업기간: 2022.01. ~ 12.
- 사업대상: 승차대 및 대기의자 미설치 정류소(132개소)
- 사업내용: 버스승차대 설치(32개소), 대기의자 설치(30개소)

□ 주요 추진실적

- 상반기 버스승차대 확대설치
 - 사업기간: 2022. 5.~ 6.
 - 사업위치: 구민회관 정류소 등 28개소
 - 사업내용: 승차대 신설 23개, 노후화 승차대 교체 5개
 - 소요예산: 210백만원(구비)



○ 버스정류소 대기 의자 설치

- 사업기간: 2022. 3. ~ 4.
- 사업위치: 우신초등학교 정류소 등 30개소
- 소요예산: 20백만원(구비)
- 사업내용: 승차대 설치가 어려운 정류소에 대기 의자 30개 설치

○ 버스승차대 청소용역 시행

- 사업기간: 2022. 3. ~ 8.
- 사업위치: 관내 버스승차대 70개소
- 소요예산: 20백만원(구비)
- 사업내용: 지붕 물세척, 불법광고물 및 각종 첩지류 등 이물질 제거
(대청소 실시(4월), 일반청소(5, 6월, 지붕 물 청소 제외)

□ 향후계획

○ 하반기 버스승차대 확대설치

- 사업기간: 2022.10. ~ 11.
- 사업위치: 당산중학교 정류소 등 4개소
- 소요예산: 40백만원(구비)
- 사업내용: 승차대 신설 4개

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
354,000 (전액 구비)	230,519 (전액 구비)	65

양평2동에 위치한 공공부지를 활용한 생활SOC복합화(도서관, 체육시설 등) 추진 시 지하 2층에 공영주차장을 건설하여 인근 주민에게 부족한 주차공간을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 양평동4가 323-1외 1필지
- 부지면적: 3,994.6㎡(연면적 8,392.09㎡)
- 사업기간: 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 사업규모: (주차장) 지하1~2층, 총 93면
- (지하1층) 공영주차장, (지하2층) 부설주차장

구분	주요 시설	면적(㎡)
지상4층	다목적 체육관, 헬스장, 사무실	1,153.80
지상3층	수영장(5레인, 유아풀)	1,126.07
지상2층	도서관(자료실, 동아리실, 사무실)	919.46
지상1층	로비, 도서관(어린이 자료실), 어린이집	826.19
지하1층	공영주차장(53면), 램프	2,238.18
지하2층	부설주차장(40면), 기계실, 램프	2,128.39



〈조감도〉

- 총사업비: 33,825백만원(국비 4,103 시비 3,596 구비 26,126)
- 공영주차장(53면): 7,200백만원(국비 2,400 시비 2,400 구비 2,400)

□ 주요 추진실적

- 2021. 12. ~ 2022. 12.: 건축설계용역
- 2022. 4.: 국유지 대부계약

□ 향후계획

- 2022. 9.: 서울시 경관심의
- 2023. 1.: 시유지 부지교환(공유재산 심의, 관리계획 승인 등)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
80,000 (전액국비)	0	0

※ 건축설계 용역비 '22.12. 지급(예정)