

제218회 구의회 제2차 정례회

2019. 11. 20. ~ 12. 23.



국 별

2019년 주요업무 보고




생활환경국

보고 순서

I . 일 반 현 황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 4
III . 2020년 주요업무 추진계획	· · · 28
IV . 신규·중점 추진사업	· · · 36

I . 일반현황

1 조 직



2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	131	1	4	22	43	30	19	0	1	1	0	0	0	0	10
현 원	128	1	4	33	40	18	15	0	7	0	0	0	0	0	10
과부족	△3	0	0	11	△3	△12	△4	0	6	△1	0	0	0	0	0

3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시 설	가로정비 수거품 보관창고	문래동3가 55-1(건축면적 420㎡)	가로경관과
	불법광고물 수거 보관창고	문래동3가 55-1(건축면적 210㎡)	
	가로정비 단속원 정비초소	5개소 / 문래동 2, 당산동1, 여의도동 1, 대림동 1	
	보도상 영업시설물	133개소 / 가로판매대(65), 구두수선대(68)	
	광고물 시설물	96개소 / 현수막 지정게시대(43), 시민게시판(31), 전단지배부대(22)	
	옥외광고물 관리	5,344개소 / 돌출(1,165), 옥상(56), 지주(133), 벽면이용(3,711), 기타(279)	
	자원순환센터	재활용선별장, 음식물류폐기물 적환시설, 리사이클링센터 재활용환경미화원휴게실, 탁구장, 힐링숲 등 주민소통 공유시설	청소과
	클린센터	사무실, 환경미화원 휴게실, 세차장, 북카페, 요가장, 창고	
	환경미화원휴게실(10개소)	가로청소환경미화원 8개소, 기동대 2개소	
	세척직원 사무실 (舊리사이클링센터)	세척직원 사무실 1, 종량제 봉투 보관 창고 1	
	공중화장실(15개소)	건물형 12, 간이형 3	
	근린공원	10개소 549,377㎡ (구공원 6개소 141,431㎡, 시공원 4개소 407,946㎡)	
	어린이공원	18개소 54,637㎡	푸른도시과
	소공원	15개소 18,459㎡	
	마을마당	30개소 17,850㎡	
	녹지대	387개소 750,441㎡	
가로수	114개 노선 26종 18,313주		
보호수	은행나무 1종 1주		
체육시설	78개소 22종 840점		
장 비	승합차(12인승)	1대 / 일시도로 점용현장 등 조사	
	소형 화물차(1톤)	7대 / 가로정비 단속(5), 불법 광고물 단속(2)	
	소형 승용 자동차	1대 / 광고물 365감시반 정비(임차)	
	수송차량(4대)	암롤 4	청소과
	수집차량(25대)	재활용 15, 음식물류 4, 폐형광등 1, 기동대 5	
	도로청소차량(18대)	노면 6, 분진 5, 살수 7	
	건설기계(3대)	굴삭기 1, 로우더 1, 지게차 1	
	기타 차량(15대)	음식물통세척 5, 집게차 1, 정비 1, 순찰 8	
	수송용 적재함(23대)	재활용품 13, 음식물류 10	

구분	명 칭	현 황	비 고
장	쏘울(전기차)	생활공해 단속 점검용 1대	환 경 과
	스타렉스(12인승)	배출업소 지도점검 1대	
	휴대용 중금속 측정기	1대	
	PH Meter	2대	
	DO측정기	1대	
	CO, HC 측정기	2대	
	매연측정기	4대	
	비디오카메라(매연측정)	2대	
	소음·진동 측정기	4대	
	미세먼지 측정기	1대	
	이산화탄소 측정기	1대	
	라돈 측정기	2대	
	황화수소 측정기	1대	
비	화물차	마이티(2.5t) 87루7056(2017년)	푸른도시과
	화물차	마이티(2.5t) 84두5244(2018년)	
	화물차	마이티(2.5t) 84두5224(2018년)	
	승합차	스타렉스(12인승) 70루8982(2018년)	
	승합차	스타렉스(12인승) 70루8935(2018년)	
	고가사다리차	노바스스카이고소작업차 82소3550(2019년)	
	소형화물	포터2(1t) 86우 4171(2011년)	
	소형화물	포터2(1t) 80모 7630(2005년)	
	소형화물	포터2(1t) 80모 7614(2005년)	
	중형승용	쏘울EV(5인승) 65로0530(2016년)	

4

예산 현황

(단위: 천원)

부 서 명	예 산 액	집 행 액		집 행 율(%)
		10.31기준	12.31까지	
계	63,525,284	46,060,778	59,091,740	72.5
가로경관과	3,564,045	2,930,847	3,394,547	82.2
청 소 과	44,100,115	31,838,071	39,902,047	72.2
환 경 과	2,894,379	2,543,924	2,828,401	87.9
푸른도시과	12,966,745	8,747,936	12,966,745	67.5

Ⅱ. 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	영중로 거리가게 허가제 시범사업 추진	5
②	영중로 LED간판개선 사업	7
③	탁트인 거리 조성을 위한 불법광고물 정비	8
④	재활용품 및 대형폐기물 수거	9
⑤	주민과 함께 맑고 깨끗한 영등포 가꾸기	10
⑥	태양광 미니발전소 및 에너지 취약계층 지원사업 추진	11
⑦	맑고 쾌적한 안심 생활환경 조성	12
⑧	공원 노후시설 정비 및 개선	13
⑨	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충	17
⑩	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리	19
⑪	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선	22
⑫	하천변 녹지 확충 및 정비	25

재산조회를 통해 선정된 ‘생계형 거리가게’를 규격화된 거리가게로 전환시켜 영업할 수 있게 함으로써 거리가게 운영자의 생계수단을 보장하는 한편 보행권이 보장되는 깨끗하고 쾌적한 거리로 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 사업구간: 영중로 390m(영등포역삼거리~영등포시장사거리) 양측
- 사업기간: 2018. 8월 ~ 2019. 9월
- 거리가게 축소·재배치: 71개('16) ⇨ 58개('17) ⇨ 45개('18) ⇨ 26개('19)
- 사업대상: 생계형 거리가게 26개소
- 허가대상 (단위: 개소)

구분	계	먹거리	잡화	기타
판매품목별	26	19	6	1

□ 주요 추진실적

일시	주요내용	비고
2019. 1.17	재산조회를 통한 생계형 거리가게 30개소 선정	
2019. 3.11	거리가게 허가대상자 공청회 개최	
2019. 3.12	거리가게 상생협의회 구성 및 회의개최	
2019. 3.21	영중로 보행환경 개선사업 주민설명회 개최	
2019. 3.25	거리가게 자진정비 및 수거	
2019. 7.25	거리가게 배치 확정(30개소, 양측 15개씩 배치)	
2019. 8. 9	거리가게 디자인 확정(2.1m*1.6m*2.4m)	
2019. 8.22	거리가게 상생간담회 실시(구청장, 거리가게 상인 등 7명)	
2019. 9.11	거리가게 배치 완료(26개소, 양측 13개소)	4개취소
2019. 9.26	거리가게 운영 규정 제정	
2019. 9.27	거리가게 허가제 실시	

□ 향후계획

○ 영중로 거리가게 지속 관리: 2019. 11.~

- 중점사항 : 허가면적 또는 판매대 규격을 벗어나 상품 및 물품적치, 신고된 보조운영자 미운영, 도로점용허가증 및 운영자증명서 미제시 등
- 관리방법 : 현장 근무조 구성 운영하여 거리가게 관리 규정 준수여부 확인 및 위반행위에 따른 벌점 부여

□ 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행률
계	2,370,000	2,194,099	92.5
구비	100,000	99,791	
시비	1,000,000	997,596	
특별교부금	1,270,000	1,096,712	

무질서한 돌출 및 지주간판 등을 철거하고 에너지 효율이 좋은 LED 벽면 이용간판으로 교체하여 거리 미관을 개선하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 4월 ~ 12월
- 대상구간 : 영등포역 앞~영등포시장 앞 교차로(양방향 900m)
- 지원범위 : 에너지 절약형 LED 벽면이용간판 1개/1업소

□ 주요 추진실적

- '19.04.12.: 영중로 에너지절약형 LED간판 개선사업 추진계획 수립
- '19.04.16.: 추진계획 열람공고 및 의견청취, 행정예고, 고시(안)협의(서울시)등
- '19.04.30.: 정비시범구역 지정 및 표시제한·완화 고시 확정
- '19.06.03.: 영중로 간판개선주민위원회 구성 및 운영(안) 협약체결 계획 수립
- '19.07.17.: 영중로 간판개선주민위원회 2차회의
(디자인 및 제작업체 선정방법 토의)
- '19.08.08.: 간판개선사업 간판 제작·시공·철거 사업참여안내문 발송
※ 관내 옥외광고사업자 292개소 → 참여신청 사업자 54개소
- '19.08.22.: 영중로 간판개선사업단 구성
- '19.08.27.: 디자인업체 선정 및 디자인(안)선정
- '19.09.25.: 영중로 간판정비 10개소 완료
- '19.10.31.: 영중로 에너지절약형 LED간판 개선사업 동의서 완료

□ 향후계획

- LED벽면이용간판 제작·설치 및 무허가·노후 간판 철거: 2019.11월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
375,020 (구비 200,000, 시 175,020)	-	-

※ 2019.11월 사업완료 후 집행 예정

3 | **탁트인 거리 조성을 위한 불법광고물 정비**

가로경관과

무질서한 유동·고정광고물에 대한 효율적 관리체계를 도입하여 쾌적한 보행로 확보 및 탁트인 거리를 조성하고자 함.

사업개요

- 기 간: 2019. 1. 1.~12.31.
- 정비대상: 불법 광고물 전반(간판, 현수막, 에어라이트, 입간판, 벽보, 배너 등)

주요 추진실적

- 불법광고물 정비 (10월말 기준, 단위:건)

유동광고물					고정광고물			
계	현수막	입간판	풍선광고	기타	계	벽면	돌출	기타
2,568,893	11,576	1,668	457	2,555,192	370	148	164	58

- 불법광고 범람 특별구역 집중 정비: 대림동, 당산동, 문래동 등
- 불법광고물 부착방지 시설
 - 여의대방로, 국제금융로, 디지털로 11.2km(600개소, 883.24m²)
 - 영중로 1.696km(85개소, 142.7m²)
- 불법광고물 수거보상제 확대: 보상원 68명 참여
- 불법광고물 흔적지우기 사업: 신길, 영등포, 대림동 등 2,615개소
- 광고물 365감시반 제도 및 간판 조사: 위험간판 53건, 불법간판(대림동, 당산동) 257건, 제도 등 1,256건

향후계획

- 전광류 및 LED사용 불법간판 일제 정비 추진 : 2019. 11월 ~ 12월
- 탁트인 거리미관 조성을 위한 불법현수막 잔존물 정비(주요 환승역 주변)

예산현황

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행율(%)
116,596 (시 37,450, 구비 79,146)	102,142 (시 37,450, 구비 64,692)	87.6

4 재활용품 및 대형폐기물 수거

청 소 과

재활용품 및 대형폐기물의 신속한 수거를 통해 주민편의를 도모하고 재활용품 분리배출 정착화로 쾌적하고 아름다운 도시환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 재활용품 및 대형폐기물 수거
 - 직영 지역: 영등포동 등 7개동(경부선 이북지역)
 - 대행 지역: 영등포본동 등 11개동(경부선 이남지역)

구분	기존 대행 지역(6개동)						확대 대행 지역(5개동)				
	도림	신길 3	신길 5	대림 1	대림 2	대림 3	영등포본	신길 1	신길 4	신길 6	신길 7

□ 주요 추진실적

- 주요 재활용품 수거실적: 9,427톤 (단위: 톤)

계	플라스틱	비닐	스티로폼 (잉고트)	폐목재	유리병	폐소형가전	폐지
9,427	1,886	1,432	248	3,788	1,098	148	827

- 재활용품 수거상태 수시 점검: 3월, 5월
- 재활용품 및 대형폐기물 수거 대행업체 지도 점검: 6월
- 재활용품 수거상태 수시 점검: 6월

□ 향후계획

- 재활용품 및 대형폐기물 수거 대행업체 지도 점검: 12월
- 재활용품 수거상태 수시 점검: 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
2,776,107 (구비)	2,031,860 (구비)	73.2

민·관이 함께하는 주민 자율청소 체계 구축과 청결한 가로환경 조성을 통해 주민이 체감하고 만족할 수 있는 깨끗하고 탁트인 영등포를 구현하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간: 연중
- 사업내용
 - 주민 참여형 자율청소(거리입양) 활동 장려
 - 계절별, 시기별 대청소를 병행한 클린데이 실시
 - 주기적 도로 물청소를 통한 미세먼지 제거 등
 - 청소봉사대 및 자활근로자를 활용한 이면도로 청소 사업 실시
 - 서울365·영등포 청결기동대 운영

□ 주요 추진실적

- 거리입양 참여 단체: 172단체 / 5,018명
- 클린데이 실시: 8회 (매월 넷째주 수요일) 【3~10월】
- 도로청소: 18대(물청소차 7대, 가로청소차 6대, 먼지흡입차 5대)
 - 물청소차: 22,796Km(35,534톤 살수), 먼지흡입차: 53,632Km
- 이면도로 청소사업 운영
 - 청소 봉사대 운영: 관내 50세 이상 중·장년 및 어르신 260명
 - 청소시간: 매일 07:00~12:00 (2시간 범위 내 동별 탄력적 운영)
 - 지원실적: 390,130천원 (1인 보상금: 월 141,950원)
 - 자활근로자 운영
 - 대 상: 자활근로자 30명
 - 활동내용: 관내 취약 이면도로 청소 및 관리
- 서울 365 청결기동대 운영: 5명(영등포역, 여의도 서강대교~원효대교)
- 영등포 청결기동대 운영: 9명(당산역, 구청 주변, 영중로, 대림동 간선도로 등)

□ 향후계획

- 미세먼지 주의보 발령 시 분진·살수 청소 강화(18:00까지 연장근무)
- 청소취약지역 청결유지를 위한 청소봉사대 등 청소기능 지속유지
- 주민 참여형 자율청소(거리입양) 활동 장려로 쾌적한 골목길 조성

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
700,937 (시 127,000, 구 573,937)	556,517 (시 103,491, 구 453,026)	79.4

6 태양광 미니발전소 및 에너지 취약계층 지원사업 추진 환 경 과

태양광 미니발전소 보급 지원 및 취약계층에 LED조명 무상 보급 등을 통한 전기요금 절감으로 에너지 복지 실현 및 신재생 에너지 보급 확대를 통한 우리구 에너지 자립도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 태양광 미니발전소 보급 지원사업('19. 4월 ~ 보조금 소진 시까지)
 - 지원대상: 단독주택, 공동주택 등 미니태양광 설치 가능 건물
- 친환경 고효율 LED조명 보급사업('19. 4월 ~ 10월)
 - 지원대상: 복지시설 33개소, 저소득층 114가구
- 그 외 저소득층 및 수급자 에너지 지원사업 추진
 - 에너지바우처 사업, 저소득층 LP가스시설 개선사업 및 연탄쿠폰 지원

□ 주요 추진실적

- 태양광 미니발전소 보급 지원사업 공고: '19. 4월
 - 신청가구: 총 994가구(베란다형 987가구, 주택형 7가구)
- 복지시설 및 저소득층 LED조명 교체 공사 완료: 10월
 - 복지시설 33개소 1,342등, 저소득층 114가구 219등 교체
- 에너지바우처 사업 추진
 - 승인 가구 수: 3,280가구('19. 10월 말 기준)
- 저소득층 LP가스시설 개선사업 완료: 11가구
- 저소득층 연탄쿠폰 지원: 20가구(가구별 300장 지원)

□ 향후계획

- 2019년 미니태양광 설치완료 건 보조금 지급: '19. 12월 초까지
- 에너지 바우처사업 사후관리(재신청 및 사용독려): '19. 11월 ~ '20. 4월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
207,195 (국 78,048, 시 32,150, 구비 96,997)	188,848 (국 78,048, 시 32,150, 구비 78,650)	91

주민의 건강을 위협하고 있는 미세먼지, 라돈 등 유해환경에 대한 불안감을 해소시키고자 찾아가는 유해환경 진단 서비스를 실시하여 신뢰받는 환경행정을 구현하고, 생활환경 불편 민원의 신속 처리를 위한 기동반 운영으로 민원 만족도 제고

□ 사업개요

- 찾아가는 유해환경 진단 서비스
 - 사업기간: 2019. 3.~11월(9개월), 운영인원: 기간제근로자 4명(2인 1조 2개조)
 - 운영내용: 유해환경 측정 서비스, 대규모 공사장 미세먼지 측정 및 관리 등
- 휴무일 구민 환경불편 해소 기동반 운영
 - 운영기간: 2019. 4.~10월(7개월), 근무인원: 환경과 직원 2명 근무
 - 운영내용: 휴무일 환경불편 민원 즉시 처리, 환경오염사고 대비 비상근무 및 대기오염정보 발령 대비 상황실 운영

□ 주요 추진실적

- 찾아가는 유해환경 진단 서비스 운영
 - 찾아가는 유해환경(미세먼지, CO, CO₂, HCHO, 라돈 등) 진단 서비스 운영실적

계	가정서비스	환경취약계층 이용시설(정기)				비고
		어린이집	초등학교	경로당	청소년시설	
323(650)	67(135)	113(229)	39(79)	99(197)	5(10)	

- 대규모 공사장 월별 미세먼지 주기적 측정 및 조치: 여의도 파크원 외 12개소(39개 지점)
- 어린이 활동공간 중금속 간이 측정: 197개소(어린이공원36, 공동주택 놀이시설161)

- 휴무일 기동반 운영 등 생활환경 불편 민원 현장 조사 및 해결

구분	소 음			먼지	기타 (약취 등)	합계
	공사장	사업장	기타			
찾아가는 서비스	249	71	67	28	6	421
휴무일 기동반	460	10	34	32	8	544

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률
73,064 (구비 73,064)	60,776 (구비 60,776)	83.2

의자, 목재데크, 산책로 탄성포장 등 공원 노후시설을 교체하고 새로운 시설을 도입하여 쾌적한 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 공원 시설물 정비사업(완료)
 - 위 치 : 문래, 당산, 신길, 메낙골공원 등 5개소
 - 규 모 : 100,000 m^2
 - 내 용 : 노후, 훼손된 공원 시설물 교체 및 정비, 수목식재 등
 - 추진실적
 - 2019. 2. 11. ~ 3. 27. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 9. ~ 7. 7. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 285,000천원(구비) ※ 집행액 263,511천원
- 메낙골공원 게이트볼장 정비(완료)
 - 위 치 : 메낙골근린공원(신길1동)
 - 규 모 : 게이트볼장 1개소 약 334 m^2
 - 내 용 : 노후 게이트볼장 바닥 등 재정비
 - 추진실적
 - 2019. 1. ~ 2. : 사업대상지 조사, 주민의견 수렴
 - 2019. 3. 29. ~ 4. 26. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 80,000천원(구비) ※ 집행액 78,798천원
- 문래근린공원 배드민턴장 정비사업(완료)
 - 위 치 : 문래근린공원
 - 규 모 : 배드민턴장 4면
 - 내 용 : 바닥정비, 휴게시설 설치, 수목식재 등
 - 추진실적
 - 2019. 7. 26. ~ 8. 24. : 설계용역 시행
 - 2019. 10. 7. ~ 11. 8. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 90,000천원(구비) ※ 집행액 82,260천원

- 2019 신길동 노후 마을마당 보수(완료)
 - 위 치 : 신육길마을마당 등 5개소
 - 규 모 : 신육길(284m²), 신선(161m²), 희망(183m²), 신길동431-21,22(33m²)
 - 내 용 : 바닥정비, 휴게시설 설치, 수목식재 등
 - 추진실적
 - 2019. 7. 17. ~ 8. 21. : 설계용역 시행
 - 2019. 9. 6. ~ 10. 20. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 120,000천원(구비) ※ 집행액 116,873천원
- 어린이공원 정비사업(완료)
 - 위 치 : 다사랑어린이공원 등 6개소
 - 규 모 : 2,000m²
 - 내 용 : 노후 어린이놀이기구, 휴게시설, 포장 등 정비, 수목 식재
 - 추진실적
 - 2019. 2. 7. ~ 3. 18. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 8. ~ 6. 26. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 250,000천원(구비) ※ 집행액 230,024천원
- 창의어린이놀이터 재조성사업(완료)
 - 위 치 : 영일어린이공원
 - 규 모 : 900m²
 - 내 용 : 천편일률적인 놀이터를 감수성과 모험심을 키울 수 있는 창의놀이터 및 지역 커뮤니티 공간으로 재 조성
 - 추진실적
 - 2018. 11. 13. ~ 2019. 3. 28. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 15. ~ 9. 20. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 300,000천원(시비) ※ 집행액 277,108천원
- 대림어린이공원 어린이놀이터 재정비사업(완료)
 - 위 치 : 대림어린이공원
 - 규 모 : 500m²
 - 내 용 : 양분되어 있는 어린이놀이터를 1개소로 합쳐서 재정비, 다양한 연령층의 아이들을 위한 놀이기구 설치, 녹지/화단이설, 토공 등
 - 추진실적
 - 2019. 2. 11. ~ 4. 10. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 22. ~ 9. 30. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 300,000천원(구비) ※ 집행액 : 282,280천원

- 공원 소나무 생육환경개선사업(완료)
 - 위 치 : 신길공원 등 5개소(신길, 영일, 자유, 평화, 목화)
 - 규 모 : 230주
 - 내 용 : 소나무 수목전지, 영양제 수간주사, 병해충방제, 토랑개량 등
 - 추진실적
 - 2019. 4. 1. ~ 5. 30. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 22,000천원(구비) ※ 집행액 : 21,800천원
- 영등포공원 보수정비사업(하반기 추가예산 확보)
 - 위 치 : 신길로 275 영등포공원(영등포본동)
 - 규 모 : 5,000 m^2
 - 내 용 : 산책로 주변 수목보식, 어린이놀이터 바닥 교체, 쉼터 추가 설치, 잔디광장 유지관리 등
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 1. 18. ~ 3. 8. : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 29. ~ 6. 7. : 공사 시행 및 준공
 - 2019. 10. ~ 12. : 게이트볼장 정비, 나대지 녹화 시행 및 준공(예정)
 - 2019. 3. 7. ~ 11. 30. : 잔디 유지관리용역 시행 및 준공(예정)
 - 예 산 : 335,000천원(시비) ※ 집행액 199,190천원
- 너와 나 우리 모두의 놀이터 조성사업
 - 위 치 : 당산근린공원 어린이놀이터
 - 규 모 : 400 m^2
 - 내 용 : 장애인과 비장애인이 함께 어울려 놀 수 있는 어린이놀이터 조성
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 2. 25. ~ 6. 20. : 설계용역 시행/ 워킹그룹 회의(4회)
 - 2019. 9. 5 ~ 11. 23. : 공사 시행 및 준공(예정)
 - 예 산 : 250,000천원(시170,000, 구비80,000) ※집행액 13,000천원
- 공원 화장실 설치사업
 - 위 치 : 메낙골근린공원(신길1동)
 - 규 모 : 간이화장실 1개동
 - 내 용 : 간이화장실 설치, 지반공사, 주변 녹화공사 등
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 4. 25. : 화장실 설치계획 수립

- 2019. 5. ~ 9. : 현장조사 및 주민의견 청취
- 2019. 10. 1. ~ 11. 14. : 공사시행 및 준공(예정)

- 예 산 : 75,000천원(구비)

○ 공원 시설 확충 및 개선사업

- 위 치 : 관내 근린공원, 소공원, 마을마당 등

- 규 모 : 5,000m²

- 내 용 : 문래공원 농구대·그늘막 설치, 모두휴 청소년야영장 저수조 설치,
스마트 안전관리시스템 구축, 공원등 시설 개선 등

- 추진실적 및 향후계획

· 2019. 6. ~ 11. 긴급보수, 정비사항, 민원사항 처리 준공(예정)

· 2019. 7. 17. ~ 8. 20. : 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 구축

- 예 산 : 70,000천원(구비) ※ 집행액 50,510천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
2,177,000 (시비 805,000, 구비 1,372,000)	1,615,354 (시비 476,298, 구비 1,139,056)	13.2

관내 학교, 아파트, 가로변 등 이용자가 많은 곳에 다양한 테마가 있는 녹색 공간을 확충하여 도시경관을 향상하고 주민에게 다양한 볼거리, 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 에코스쿨 조성사업(완료)

- 위 치 : 영중초(영등포동7가), 도림초(신길3동)
- 규 모 : 학교 2개소
- 내 용 : 학교 숲, 천연잔디밭 조성 등
- 추진실적
 - 2019. 3. 5 ~ 5. 8 : 설계용역 시행
 - 2019. 8. 12. ~ 11. 1. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 235,000천원(시비) ※ 집행액 217,607천원

○ 가로정원 조성사업(완료)

- 위 치 : 신길동 28-5(샛강다리 앞 광장)
- 규 모 : 1,000 m^2
- 내 용 : 식재기반조성, 수목식재 및 등외자 등 시설물설치
- 추진실적
 - 2019. 2. 8 ~ 3. 22 : 설계용역 시행
 - 2019. 8. 20. ~ 10. 18. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 156,000천원(시비) ※ 집행액 147,535천원

○ 아파트 열린녹지 조성사업(완료)

- 위 치 : 양평2동 양평현대3차아파트(248 m^2), 당산2동 당산2차삼성아파트(1,800 m^2), 양평2동 양평동5가 9-1 양평동보아파트(600 m^2)
- 규 모 : 약 2,648 m^2
- 내 용 : 담장철거 668m, 수목이식 및 식재, 편의시설 설치 등
- 추진실적
 - 2019. 4. 10.~5. 26. : 설계용역 시행
 - 2019. 10. 18. ~ 10. 21. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 554,000천원(시비 277,000, 구비 277,000) ※ 집행액 522,252천원

○ 에코스쿨 조성사업(시비추경)

- 위 치 : 선유고(선유로 227)
- 규 모 : 학교 1개소
- 내 용 : 데크 등 휴게시설 정비, 수목 및 초화류 식재 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 8. 20. ~ 9. 23. : 설계용역 시행
 - 2019. 11. 4. ~ 12. 13. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 200,000천원(시비) ※ 집행액 14,000천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,145,000 (시비 868,000, 구비 277,000)	901,394 (시비 640,268, 구비 261,126)	78.72

관내 가로수를 비롯한 주요 수목 및 시설에 대한 생육환경/시설개선 사업을 통해 수목의 건전한 생육을 도모하고 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하여 보다 품격있는 가로경관을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 가로수 생육환경 개선사업(완료)

- 위 치 : 버드나루, 경인로 등 7개노선
- 규 모 : 메워심기 16주 식재
- 내 용 : 가로수 공분 메워심기
- 추진실적
 - 2019. 2. 20. ~ 3. 11. : 가로수 생육환경 개선공사 시행 및 준공
 - 2019. 3. 14. ~ 4. 10. : 가로수 미식재구간 식재공사 시행 및 준공
- 예 산 : 26,500천원(시비) ※집행액 23,877천원

○ 여의동 가로수 보호시설 정비사업(완료)

- 위 치 : 여의동서로
- 규 모 : 보호판 정비교체, 뿌리용기정비 등
- 내 용 : 여의동로 보호판 정비, 여의서로 뿌리용기정비·보호판 교체 등
- 추진실적
 - 2019. 3. 7 ~ 4. 3 : 설계용역 시행
 - 2019. 7. 9. ~ 9. 30. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 115,000천원(시주민참여) ※집행액 112,896천원

○ 가로수 및 관리시설 개선사업(완료)

- 위 치 : 당산로
- 규 모 : 800m²
- 내 용 : 가로수 띠녹지 조성
- 추진실적
 - 2019. 3. 13. ~ 5. 7. : 설계용역 시행
 - 2019. 7. 24. ~ 10. 11. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 300,000천원(시주민참여) ※집행액 276,875천원

○ 왕벚나무 수세회복 / 보호수 생육환경개선 사업(완료)

- 위 치 : 안양천 제방산책로 / 당산2동 보호수 등

- 규 모 : 왕벚나무 30주, 보호수 1주

- 내 용 : 수간주사, 외과수술, 해충방제, 생리증진제 처리 등

- 추진실적

· 2019. 3. 18. ~ 4. 14. : 왕벚나무 수세회복사업 시행 및 준공

· 2019. 5. 3. ~ 7. 31. : 보호수 생육환경개선사업 시행 및 준공

- 예 산 : 13,500천원(시비 3,500, 구비 10,000) ※집행액 13,356천원

○ 가로수 보식 및 식재사업(완료)

- 위 치 : 여의동 등 관내 주요노선

- 규 모 : 가로수 식재(교체) 220주, 보호관 정비교체, 메워심기 등

- 내 용 : 여의동 등 은행나무 암수 바꿔심기 150주

양산로, 국회대로 등 은행나무 암수 바꿔심기 70주, 뿌리융기정비 등

- 추진실적

· 2019. 3. 15. ~ 12. 31. : 가로수 보식 및 식재공사 시행 및 준공

· 2019. 5. 7. ~ 7. 6. : 은행나무 가로수 교체 및 보식공사 시행 및 준공

- 예 산 : 500,000천원(구비) ※집행액 464,525천원

○ 당산로 녹지 환경정비 및 확충사업(완료)

- 위 치 : 당산로 일대(구청 앞 사거리~영등포구청역 사거리)

- 규 모 : 약 0.4km(양방향)

- 내 용 : 노후 가로식수대 정비, 띠녹지 정비, 무궁화 거리 조성 등

- 추진실적

· 2019. 3. 4. ~ 3. 28 : 설계용역 시행

· 2019. 5. 3. ~ 6. 11 : 공사 착공 및 준공

- 예 산 : 100,000천원(구비) ※집행액 89,225천원

○ 신길6동 벚꽃길 노후조명 개선(완료)

- 위 치 : 대방천로14길 일대 (신길6동 벚꽃길)

- 규 모 : 등주 27등 교체, 투광등 54등 교체, 분전반 1식 교체

- 내 용 : 노후된 조명을 LED조명으로 교체하여 에너지 절감

- 추진실적

· 2019. 4. 24. ~ 6. 12. : 공사 시행 및 준공

- 예 산 : 88,500천원(구주민참여) ※집행액 85,687천원

○ 가로수 보식 및 식재사업(구비추경)

- 위 치 : 가마산로46길 등 9개 노선
- 규 모 : 가로수 식재(교체) 119주, 보호판 정비교체 207개소 등
- 내 용 : 가마산로46길 등 6개 노선 가로수 바꿔심기 119주, 보호판 정비 등
· 양산로 등 3개소 수목보호판 교체 207개소 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 7. 29. ~ 9. 2. : 설계용역 시행
 - 2019. 10. 22. ~ 12. 10. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 441,600천원(구비) ※집행액 22,726천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,585,100 (시비 445,000, 구비 1,140,100)	1,099,167 (시비 427,004, 구비 672,163)	69.34

주요 가로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성하여 주민들의 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품녹화 도시 영등포 이미지 향상하고자 함

□ 사업개요

○ 가로변 녹지량 확충사업(완료)

- 위치 : 여의동로 등 3개소(신길동 20-4일대, 신길동 3741-9일대)
- 규모 : 5,000 m^2
- 내용 : 녹지 조성, 수목 및 초화류 식재, 편의시설 설치 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 26. ~ 3. 27. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 3. ~ 7. 5. : 공사 시행 및 준공
- 예산 : 450,000천원(시비) ※집행액 426,723천원

○ 여의도 봄꽃축제장 재정비사업(완료)

- 위치 : 여의동서로(국회 주변 한강사면, 여의동서로 벚꽃길 일대 등)
- 규모 : 5,000 m^2
- 내용 : 경관/휴게데크로 조성, 소규모 쉼터 조성, 개나리/철쭉 등 화목류 식재, 왕벚나무 결주지 추가 식재, 포토존 조성 등
- 추진실적
 - 2019. 1. 31. ~ 2. 19. : 설계용역 시행
 - 2019. 3. 6. ~ 4. 14. : 공사 시행 및 준공
- 예산 : 270,000천원(구비) ※집행액 248,001천원

○ 도로변 녹지량 확충사업(완료)

- 위치 : 도림천로 일대(대림동 616-1일대)
- 규모 : 3,000 m^2
- 내용 : 도로변 방치 공지 녹화, 도시숲 조성, 화목류 꽃밭조성 등 도로변 사면 녹화, 다양한 화목류 식재 등

- 추진실적
 - 2019. 1. 31. ~ 2. 19. : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 5. ~ 5. 24. : 공사 시행 및 준공
- 예산 : 300,000천원(구비) ※ 집행액 278,000천원
- 도림천변 사면 정비사업(완료)
 - 위치 : 도림동 쌍용 플래티넘시티 옆 사면(영등포구 도영로7길 15)
 - 규모 : 500m²
 - 내용 : 사면 피복, 운동기구 및 산책로 정비 등
 - 추진실적
 - 2019. 1. 31. ~ 3. 14 : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 19. ~ 6. 2. : 공사 시행 및 준공
 - 예산 : 150,000천원(구비) ※ 집행액 133,797천원
- 사계절 꽃길 조성사업(완료)
 - 위치 : 국회의사당 앞 중앙 녹지 등 3개소
 - 규모 : 500m²
 - 내용 : 테마화단(490m²), 결이화분(3,000m), 가로화분(250EA)
 - 추진실적
 - 2019. 3. 18. ~ 3. 28. : 봄철 꽃길 조성
 - 2019. 9. 30. : 가을철 꽃길 조성
 - 예산 : 33,000천원(시비) ※ 집행액 32,999천원
- 영등포 꽃으로 피다 사업(완료)
 - 위치 : 서부간선도로 아래 사면(문래현대5차아파트 ~ 신정교 사이)
 - 규모 : 1,500m²
 - 내용 : 식생기반 조성 및 수목, 초화류 식재 등
 - 추진실적
 - 2019. 2. 7. ~ 2. 26. : 설계용역 시행
 - 2019. 3.29. ~ 4. 22. : 공사 시행 및 준공
 - 예산 : 84,500천원(구비) ※ 집행액 83,491천원
- 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비사업(완료)
 - 위치 : 관내 가로녹지대 등
 - 규모 : 500m²
 - 내용 : 노후 시설물(의자 등)정비, 수목 보식 등

- 추진실적
 - 2019. 2. 8. ~ 2. 12. : 녹지초소 우수배관 공사 시행 및 준공
 - 2019. 3. 7. ~ 4. 15. : 양남사거리 잔디보호책 설치공사 시행 및 준공
 - 2019. 4. 30.~ 5. 15. : 시흥대로 띠녹지 정비공사 시행 및 준공
- 예 산 : 50,000천원(구비) ※집행액 49,899천원

○ 띠녹지 보식 및 정비사업(완료)

- 위 치 : 대방천로136 등
- 규 모 : 500m²
- 내 용 : 띠녹지 이식 및 식재 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 19. ~ 3. 18. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 30,000천원(구비) ※집행액 29,750천원

○ 대방천로 가로변 녹지량 확충사업(시비추경)

- 위 치 : 대방천로 녹지대(신길동 387-8일대)
- 규 모 : 2,000m²
- 내 용 : 파고라 지붕 교체, 수목 및 초화류 식재, 편의시설 정비 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 9. 4. ~ 10. 15. : 설계용역 시행
 - 2019. 11. ~ 12. : 공사시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 175,000천원(시비) ※집행액 12,000천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,542,500 (시비 658,000, 구비 884,500)	1,294,660 (시비 471,722, 구비 822,938)	83.93

안양천, 유수지에 수목식재, 시설물을 정비하여 경관향상 및 주민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 공간을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 안양천·도림천 생태복원사업(완료)

- 위 치 : 안양천(양화교~한강합수부), 도림천(도림천합수부~신도림역)
- 규 모 : 4km
- 내 용 : 하천변 그늘목 식재 및 식재기반 조성 및 초화류 식재 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 15. ~ 4. 30. : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 15. : 주민설명회 개최(양평2동 주민센터)
 - 2019. 7. 15. ~ 11. 11. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 500,000천원(시비) ※ 집행액 447,557천원

○ 수변 생태순환길 조성사업(완료)

- 위 치 : 한강, 샛강, 안양천, 도림천
- 규 모 : 20.3km
- 내 용 : 안전한 산책 환경 조성 및 순환산책길 안내 표지판 설치 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 11. ~ 4. 30. : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 15. : 주민설명회 개최(양평2동 주민센터)
 - 2019. 6. 18. ~ 9. 27. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 400,000천원(구비) ※ 집행액 376,271천원

○ 안양천 제방 산책로 정비사업(구 주민참여)(완료)

- 위 치 : 안양천 제방 산책로(오목교~신정교)
- 규 모 : 산책로 약 0.7km
- 내 용 : 안양천 노후 산책로 정비(야자매트길 조성) 및 체육시설 정비 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 18. ~ 3. 14. : 설계용역 시행
 - 2019. 4. 22. ~ 6. 10. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 100,000천원(구비) ※ 집행액 94,693천원

○ 안양천 둔치 식생 복원사업(구 주민참여)(완료)

- 위 치 : 안양천 둔치(오목교 ~ 신정교)
- 규 모 : 둔치 약 2,000m²
- 내 용 : 외래 위해수종 제거 및 물억새 등 하천식물 식재 등
- 추진실적
 - 2019. 2. 26. ~ 4. 19. : 설계용역 시행
 - 2019. 5. 3. ~ 7. 1. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 95,000천원(구비) ※ 집행액 87,295천원

○ 안양천 화장실 설치사업(완료)

- 위 치 : 안양천 오목교 주변
- 규 모 : 간이화장실 1동
- 내 용 : 노후 간이화장실 1동 교체 및 주변 환경 정비
- 추진실적
 - 2019. 3. ~ 7. : 현장조사 및 실시설계 시행
 - 2019. 8. 26 ~ 9.20 : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 70,000천원(구비) ※ 집행액 69,105천원

○ 안양, 도림천 수목 가지치기(완료)

- 위 치 : 안양천·도림천 사면, 안양천 제방 상단 벚꽃길
- 규 모 : 양버즘나무 외 4종 198주
- 내 용 : 하천변 위험수목 가지치기 작업 등
- 추진실적
 - 2019. 3. 20. ~ 4. 23. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 50,000천원(구비) ※ 집행액 47,037천원

○ 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비사업(완료)

- 위 치 : 안양천 제방 산책로 (신정교~양화교)
- 규 모 : 4km
- 내 용 : 나대지 관목 식재 등 1식
- 추진실적
 - 2019. 4. 5. ~ 4. 29. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 20,000천원(구비) ※ 집행액 19,910천원

○ 안양천 음수대 설치사업 **(완료)**

- 위 치 : 안양천 목동교 주변
- 규 모 : 음수대 1개소
- 내 용 : 음수대 1개소 및 상수도 인입, 수도계량기, 내부 전기배선 설치 등
- 추진실적
 - 2019. 6. 7. ~ 7. 3. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 30,000천원(구비) ※ 집행액 27,170천원

○ 안양천 잔디 광장(파크골프장) 조성사업 **(구비추경)**

- 위 치 : 안양천 둔치(목동교~양평교)
- 규 모 : 약 9,000 m^2
- 내 용 : 외래식물 범람지 식재 기반 정비 및 파크골프장 조성 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 3. ~ 4. : 현장조사 및 기술용역타당성심사(서울시 기술심사담당관)
 - 2019. 5. 8. ~ 9. 26. : 설계용역 시행
 - 2019. 10. 15. ~ 12. 13. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 866,000천원(시비 416,000천원, 구비 450,000천원)
 - ※ 집행액 58,718천원(시비 28,996천원, 구비 29,722천원)

○ 도림유수지 장미터널 조성사업 **(시비추경)**

- 위 치 : 도림유수지 일대
- 내 용 : 장미 및 수목식재, 장미터널 조성 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 7. 29. ~ 9. 26. : 설계용역 시행
 - 2019. 11. ~ 12. : 공사 시행 및 준공(예정)
- 예 산 : 500,000천원(시비) ※ 집행액 35,000천원

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
2,631,000 (시비 1,416,000, 구비 1,215,000)	1,262,756 (시비 511,553, 구비 751,203)	48.00

Ⅲ. 2020년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 보행 친화거리 조성 및 운영 29
- ② 재활용품 분리수거함 운영 강화 30
- ③ 주민과 함께 맑고 깨끗한 영등포 가꾸기 31
- ④ 태양광 미니발전소 및 LED조명 보급 지원사업 33
- ⑤ 가로수 생육환경 개선 및 정비 34

단계적 준비를 통하여 보행 친화거리를 조성·운영하여 『탁트인 영등포』를 구현하고 영등포의 깨끗한 이미지 제고

□ 사업개요

- 기 간: 2020. 1. 1. ~ 12.31.
- 정비인력 운영

정비내역	2019년	2020년	비고
단속공무원	12명(일반직4, 시간제8)	14명(일반직4, 시간제10)	증 2명
용역 직원	5명	5명	-

□ 세부 추진계획

- 주요내용
 - 영중로 및 영등포시장 북문 보행환경 개선사업 완료후 쾌적한 보행환경 지속 유지
 - 소통과 상생의 원칙에 의한 관리 및 정비, 상습·반복 위반자에 대한 행정조치
 - 거리가게 및 노상적치물 신규발생 억제, 통행불편 거리가게 정비
 - 야간단속 기동반 수시 운영을 통한 단속 사각지대 해소
- 거리가게 및 적치물에 대한 효율적인 관리·정비

□ 추진일정

정비내역	사업내역	정비기간	비고
영중로 집중관리	영중로 인근 쾌적한 보행환경 유지	연중	
전통시장 집중정비 운영	영일시장, 영등포청과시장, 영등포시장 북문 등 통행불편 최소화	연중	
학교주변 정비	신학기 학교주변 집중단속	3월, 8월	
영일·청과시장 정비	마늘시장, 김장시장	5월, 11월	
여의동 행사	봄꽃축제, 불꽃행사	4월, 10월	
여의나루역	여의나루역 한강공원	4월~11월	

□ 소요예산: 총 300,887천원(구비)

간선도로변과 이면도로에 다양한 재활용품 분리수거함을 설치·운영하여 재활용률을 향상시키고 재활용품 배출편의 증대에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 사업 내용

- 재활용품 분리수거함
 - 원통형 재활용 분리수거함 90개 제작, 다중밀집지역 등에 설치
- 의류수거함(영·의·정)
 - 도심환경 친화적 디자인 반영, 관리 효율성을 제고한 수거함 230개 제작 설치
- 탁트인 나눔상자
 - 12개동 추가 설치, 전(쑤)동 운영



○ 유지·관리

- 다중밀집지역에 설치된 분리수거함 대상 주기적 청소
- 의류수거함 관리책임자 지정 세척 실시

□ 세부 추진계획

- 설치장소 선정, 구매설치: '20년 3월까지
- 구 소식지·홈페이지 및 SNS 활용 재활용품 배출 방법 홍보

□ 추진일정

- 설치장소 선정, 구매 설치: '20년 3월까지

□ 소요예산: 총 300,000천원(구비)

민·관이 함께하는 주민 자율청소 체계 구축과 청결한 가로환경 조성을 통해 주민이 체감하고 만족할 수 있는 깨끗한 영등포를 구현하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간: 연중
- 사업내용
 - 주민 자율청소조직 강화 동별 경진대회 추진(신규)
 - 주민과 함께하는 쓰레기 없는 마을 조성(신규/생활환경 개선 민관협치)
 - 계절별, 시기별 대청소를 병행한 클린데이 실시
 - 청소봉사대를 활용한 이면도로 청소사업 실시
 - 영등포 청결기동대 운영
 - 주기적 도로 물청소를 통한 미세먼지 제거 등

□ 세부 추진계획

- 주민 자율청소조직 강화 동별 경진대회 추진(신규)
 - 추진내용: 동별 주민 자율청소봉사대 조직화 및 청소실적 평가
 - 평가내용: 골목길/이면도로 청결도 평가, 무단투기 근절 노력, 배출시설물 청결관리 등
 - 평가기간: 2020년 3월~11월
 - 포상금지급: 1등 5,000천원/2등 3,000천원/3등 2,000천원
- 주민과 함께하는 쓰레기 없는 마을 조성(신규/생활환경 개선 민관협치)
 - 사업내용: 동네 청소문제 진단/해결 주민공동체 구성 공모사업 추진
 - 추진내용
 - 주민 자율청소조직을 활용한 골목길, 이면도로 가로청소 실시
 - 거점배출시설물 청결유지 관리 및 무단투기 예방환경 조성(꽃담장 등)
 - 무단투기 근절 및 분리배출 생활화 실천 대주민 홍보
 - 추진기간: 2020년 ~ 2021년(2년간)
 - 소요예산: 80,000천원(시비)

- 클린데이 운영 활성화: 3 ~ 11월(9개월) / 매월 네번째 수요일
- 이면도로 청소사업 운영: 연중
 - 청소봉사대 운영
 - 대 상: 관내 50세 이상 중·장년 및 어르신 260명
 - 지원내역: 8,590원/일, 월18일(보상금 월154,620원)
 - 활동내용: 매일 07:00 ~ 12:00(2시간 범위 내 동별 탄력적 운영)
관내 뒷골목 및 청소 취약지역 청결유지
- 영등포청결기동대 운영
 - 추진내용: 생활폐기물 수집대행 환경미화원이 미근무하는 주간/주말 시간대 폐기물 수거
 - 운영기간: 2020년 2월~12월(11개월)
 - 운영인력: 12명(기간제근로자)
 - 근무시간: 평일 15시 ~ 21시 / 토,일 08시~15시
- 도로 물청소 강화
 - 작업시간: 3 ~ 11월 / 월~토요일 05:00 ~ 15:00
 - 주요 간선도로 전면 물청소
 - 이면도로, 재개발지역 등 정기적 물청소로 쾌적한 골목길 조성
 - 미세먼지주의보 및 폭염경보 등 기상상황 발생 시 추가 작업 실시

□ 소요예산: 총 1,032,848천원(시비 210,000, 구비822,848)

태양광 미니발전소 보급 지원 및 취약계층에 LED조명 무상 보급을 통한 전기요금 절감으로 에너지 복지 실현 및 신재생 에너지 보급 확대를 통한 우리구 에너지 자립도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 태양광 미니발전소 보급 지원사업('20. 3월 ~ 보조금 소진 시까지)
 - 대 상: 단독주택, 공동주택 등 미니태양광 설치 가능 건물
- 복지시설 및 저소득층 LED조명 보급사업('20. 4월 ~ 11월)
 - 대 상: 복지시설 16개소, 저소득층 126세대

□ 세부 추진계획

○ 태양광 미니발전소 보급 지원사업

- 내 용: 태양광 보급 확산을 위한 보조금 지원대상 확대 및 주민 홍보 강화
- 지원금액(※ 보급추이에 따라 베란다형, 주택형 지원가구 변동 가능)

구 분	베란다형(250W~1kW 미만)	주택형(1kW~3kW 미만)
지원금액(지원가구수)	50,000원(1,200개소)	600,000원(10개소)

○ 복지시설 및 저소득층 LED조명 보급사업

- 내 용
 - 복지시설(영등포 노인종합복지관 등) 16개소, 평판형 LED조명 720등 무상교체
 - 저소득층 126세대, 원형방등, 주방등 LED조명 252등 무상 교체
- 사 업 비: 복지시설 78백만원(국50:시25:구25)/저소득층 40백만원(국70:시15:구15)
- 방 법: 설치업체 선정 후 교체공사 실시

□ 추진일정

○ 태양광 미니발전소 보급 지원사업

- '20년 태양광 미니발전소 보급지원 사업 공고: 3월
- 미니태양광 신청접수 및 설치, 보조금 지급: 4월~11월

○ 복지시설 및 저소득층 LED조명 보급사업

- 복지시설 및 저소득층 교체 물량 최종 확인: 4월~5월
- 복지시설 및 저소득층 세대 공사일정 협의: 6월~7월
- 공사발주, 시행 및 준공: 8월~11월

□ 소요예산: 총 181,500천원(국 67,000, 시 25,500, 구비 89,000)

관내 주요 노선에 열매 낙과로 주민 불편을 야기하는 은행나무(암나무) 및 위험한 가로수 정비, 가지치기 등으로 쾌적하고 안전한 보행환경 제공

□ 사업개요

- 가로수 보식 및 식재
 - 위 치 : 여의동 등 관내 주요 노선
 - 규 모 : 300주
 - 사업내용 : 은행나무 열매 악취 등 피해 예방을 위한 암수 바꿔심기 200주, 관내 주요 노선 가로수 보식 및 식재 100주 등
 - 소요예산 : 650,000천원(구 650,000)
- 가로수 뿌리융기 정비
 - 위 치 : 관내 113개 노선
 - 규 모 : 약 3,600주
 - 사업내용 : 융기된 가로수 뿌리 절단 및 주변 보도블럭 정비
 - 소요예산 : 498,000천원(시 169,000, 구 329,000)
- 가로수 생육환경 개선
 - 위 치 : 여의동서로, 의사당대로, 경인로 등
 - 규 모 : 2,000㎡
 - 사업내용 : 띠녹지 정비 및 가로수 메워심기, 보호판 교체 등
 - 소요예산 : 100,000천원(시 100,000)
- 품격있는 가로수 관리
 - 위 치 : 노들로 등 10개 노선
 - 규 모 : 가로수 가지치기 650주, 수형조절 100주 등
 - 사업내용 : 배전선로 근접 가로수 가지치기, 여름철/겨울철 수형조절 등
 - 소요예산 : 106,000천원(시 106,000) ※ 한전예산 별도
- 가로수 가지치기(연간단가)
 - 위 치 : 문래로 등 관내 77개 노선
 - 규 모 : 가로수 가지치기 및 제거 300주
 - 사업내용 : 위험, 민원유발, 지장 가로수 가지치기 및 고사목 제거 등
 - 소요예산 : 50,000천원(구 50,000)

□ **추진일정**

- 2020. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2020. 3. : 공사발주
- 2020. 4. ~ 10. : 공사시행 및 준공

□ **소요예산: 총1,404,000천원(시비 375,000, 구비 1,029,000)**

IV. 신규·중점 추진사업

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 가공 배전선로 지중화 사업 37
- ② 일반주택 음식물류폐기물 RFID 종량제 시행 38
- ③ 녹색 영등포 환경 거버넌스 구성 운영 39
- ④ 가로수 뿌리융기 정비 40

무질서하게 서 있는 전력, 통신용 전주 및 공중선이 도시미관을 해치고, 자연재해 시 사고발생 등으로 도심 지역 지중화 필요성이 높아지고 있음.

□ 추진방향

- 양평로, 신평로 배전선로 지중화로 안전하고 쾌적한 보행환경 조성
- 전주 및 통신주로 인한 보행로 불편해소 및 구도심 정비 필요

□ 사업개요

- 추진근거
 - 가공배전선로의 지중이설사업 운영기준 제2015-240호
 - 전기사업법 제72조의2
- 사업기간
 - 2020. 1. 1 ~ 2020.12.31.

□ 세부 추진계획

- 2020년 사업계획서 제출(가로경관과→한전남서울지역본부)

사업명	추진구간	거리	사업내용
양평로	당산역~당산중학교 교차로	830m	한전주 19본 철거
신평로	신평역~보라매역	995m	한전주 54본, 통신주 11본 철거

□ 추진일정

- 2020년 사업신청 결과발표: 2019.12월
- 협약서 체결: 2020. 1월
- 실시설계: 2020. 1월 ~ 3월
- 공사비 입금 및 시공사 선정: 2020. 3월 ~ 5월
- 공사착공 및 준공: 2020. 5월 ~ 12월

□ 소요예산: 총 7,620,000천원

(시 1,830,000, 구비 2,130,000, 한전·통신사 3,660,000)

2 일반주택 음식물류폐기물 RFID 종량제 시행 청 소 과

버린만큼 수수료를 부과하는 배출자부담원칙의 종량제 추진으로 일반주택 지역에도 RFID를 확대 설치하여 쾌적한 생활환경을 조성하고 음식물류폐기물 발생량을 줄이고자 함

□ 추진방향

- RFID 공동주택 위주 시행에서 일반주택이 확대에 맞춤형 배출 실시
- 음식물쓰레기 상시 배출로 주민 편의 제공
- 버린 만큼 수수료를 부과하는 배출자부담 원칙의 충실한 종량제 추진

□ 사업개요

- 기 간: 2020.1월 ~ 12월
- 대 상: 관내 일반주택(단독, 다세대, 다가구)
※ 여의동 제외(일반주택 없음)
- 시행방법: 일반주택지역 개별계량기기(RFID) 250대 설치
 - 요금방식: 교통카드 사용 충전식 선불결제방식
- 사 업 비: 450,000천원(시비35%, 구비65%)
 - 산출내역: 1,800천원 × 250대 = 450,000천원

□ 세부 추진계획

- 일반주택 지역 RFID 종량기 확대 설치
 - 일반주택(단독, 다세대, 다가구) 설치
 - 동 주민센터 주민협의를 통한 장소 선정 및 관리자 지정
 - 교통 흐름 장애 없는 전기 인입 가능 장소에 설치
 - 주민협의, 세대수, 설치공간 등 종합적으로 고려하여 설치 선정
 - 동 주민센터 및 클린하우스 설치
 - 밀집 주택가 지역 내 동 주민센터 및 민원 발생 없는 클린하우스 우선 설치

□ 소요예산: 총 450,000천원(시 157,500, 구비 292,500)

쾌적한 환경을 조성하고 지구환경보전에 기여하기 위해 전문가, 구민, 학교 기업이 함께 구정에 참여하는 환경 거버넌스를 구성하여 환경분야 주요정책과 사업계획에 대한 자문 및 환경개선사업을 발굴·추진하고자 함

□ 추진방향

- 구 조직과 연계, 긴밀한 네트워크 형성 및 협력사업 발굴·실행
 - 3개 분과 및 1개 실무기획조정 분과 구성 운영
- 환경 에너지 정책에 대한 구민 공감대 형성 및 자발적인 참여 유도

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. 1. 1. ~ 12.31.
- 총사업비: 248,000천원
- 사업내용: 녹색 영등포 환경 거버넌스 구성 및 분과별 실천사업 추진 등
- 지원형태: 직접수행

□ 세부 추진계획

- 녹색 영등포 환경거버넌스 구성 및 사업계획 수립
- 녹색 영등포 분과별 실천사업 수립 추진
- 환경의 날 행사 및 워크숍 개최
- 녹색 영등포 선포식 개최

□ 추진일정

- 환경 거버넌스 구성 및 사업계획 수립: 2월
- 환경의 날 행사 및 워크숍 개최: 6월
- 녹색 영등포 선포식 개최: 11월

□ 소요예산: 총 248,000천원(구비)

가로수 뿌리 융기로 인해 보행시 안전사고 및 보행불편 민원이 다수 발생하여 전담 정비인력을 확보하여 주민들에게 안전하고 편안한 보행환경을 제공코자 함

□ 추진방향

- 전담인력 확보를 통한 전문적이고 체계적인 정비 시행
- 노선별 우선 순위를 통한 신속한 주민불편 해소

□ 사업개요

- 대 상 : 관내 114개 노선 가로수
- 사업규모 : 약 3,600주
- 사업내용 : 융기된 가로수 뿌리 절단 및 주변 보도블럭 정비
- 추진방법 : 자체 전담인력 편성, 동주민센터와 협조하여 조사 후 우선 순위에 따라 노선별 순차적 정비

□ 추진일정

- 2020. 1. ~ 2. : 현장조사 및 전담인력 채용
- 2020. 2. ~ 3. : 정비사업 준비(공구 및 재료구입 등)
- 2020. 3. ~ 11. : 정비사업 시행

□ 소요예산: 총 498,000천원(시비 69,000, 구비 329,000)