

제233회 구의회 임시회

2021. 10. 15. ~ 10. 27.



# 2021년 주요업무 보고



푸른도시과

---

# 보고 순서

---

I . 일반 현황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 3
III . 2022년 주요업무 추진계획	· · · 12
IV . 신규·중점 추진사업	· · · 20

# I . 일반현황

## 1 조 직

### 푸른도시과 - ( 5 )개팀

공원정책팀	공원조성팀	조경팀	자연생태팀	시설관리팀
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원조성 계획 입안</li> <li>- 장기미집행 도시공원 관리</li> <li>- 근린공원 조성·유지관리</li> <li>- 마을마당 조성·유지관리</li> <li>- 공원녹지하천관리인력 채용 및 관리</li> <li>- 재개발, 재건축 공원조성</li> <li>- 공원, 마을마당, 녹지대 등 전기시설유지관리</li> <li>- 공원 점·사용 허가</li> <li>- 에코스쿨조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이공원조성·유지관리</li> <li>- 소공원, 주제공원 조성·장비 및 유지관리</li> <li>- 공원안전점검 및 재난, 재해 관련업무 총괄</li> <li>- 국·공유재산 총괄 및 공원관련재산 관리</li> <li>- 옥상녹화조성·추진</li> <li>- 아파트 열린녹지 조성</li> <li>- 0외체육시설설치, 관리</li> <li>- 건축물 허가승인관련 조경분야 협의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가로녹지대조성·유지관리</li> <li>- 수림대·시설녹지 조성 및 유지관리</li> <li>- 가로수 식재·유지관리</li> <li>- 가로수 기본계획 수립</li> <li>- 꽃길조성 및화분관리</li> <li>- 푸른서울가꾸기</li> <li>- 도시구조물 벽면녹화</li> <li>- 빗물정원 조성</li> <li>- 자투리땅 녹지조성</li> <li>- 공유재산관리(녹지)</li> <li>- 빈집활용 생활정원조성</li> <li>- 친수공간 조성및 유지관리</li> <li>- 녹지조성</li> <li>- 공동주택 조경협의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연환경·생태복원사업</li> <li>- 유수지 생태복원 및 관리</li> <li>- 하천생태 복원, 녹화사업</li> <li>- 야생동·식물수출입허가</li> <li>- 야생동물구조·시설지정</li> <li>- 수목 병·해충방제(공원 및 녹지대가로수 등)</li> <li>- 안양천·도림천 특화사업</li> <li>- 안양천 철새보호구역관리</li> <li>- 안양·도림천 생태 조성 및 편익시설 설치 관리</li> <li>- 자연생태 프로그램 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시공원 유지관리 (영등포공원, 중마루공원)</li> <li>- 신길뉴타운 공원, 마을마당, 시설녹지유지관리</li> <li>- 영등포공원 주차장 사용 수익허가, 풋살장운영</li> <li>- 시공원, 신길뉴타운인력관리</li> <li>- 유아숲체험장 운영</li> <li>- 시공원 물놀이장, 음악분수 설비 관리</li> </ul>

## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	-	1	5	9	5	5	-	0	-	-	-	-	-	-
현 원	26	-	1	7	8	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-
과부족	1	-	-	2	△1	2	△3	-	1	-	-	-	-	-	-

### 3 주요시설 및 장비

구분	명 칭	현 황	비 고
시 설	근린공원	11개소 522,227.2 <sup>m</sup> <sup>2</sup> (영등포구 관리 9개소 182,281.2 <sup>m</sup> <sup>2</sup> , 서울시 직영관리 2개소 339,946 <sup>m</sup> <sup>2</sup> )	공원정책팀
	어린이공원	21개소 61,077 <sup>m</sup> <sup>2</sup>	공원조성팀
	소공원	19개소 27,981.1 <sup>m</sup> <sup>2</sup>	공원조성팀
	주제공원(역사공원)	1개소 2,962.8 <sup>m</sup> <sup>2</sup>	공원조성팀
	마을마당	30개소 17,850 <sup>m</sup> <sup>2</sup>	공원정책팀
	공공공지, 차없는 거리	9개소 17,608.7 <sup>m</sup> <sup>2</sup>	공원조성팀
	녹지대	407개소 783,782 <sup>m</sup> <sup>2</sup>	조경팀
	가로수	116개 노선 26종 17,614주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	공원조성팀
	체육시설	94개소 22종 833점	공원조성팀
장 비	중형승용차	쏘울EV 65로0530(2016)	공사현장 점검 및 순찰
	승합차	스타렉스 70루8982(2018)	공사현장 점검 및 순찰
	소형화물차	포터2(1t) 96저0103(2020)	공원 관리
	화물차	마이티(2.5t) 87루7056(2017)	가로수 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5244(2018)	녹지대 관리
	소형화물차	포터2(1t) 80모7630(2005)	뿌리융기
	소형화물차	포터2(1t) 96저0106(2020)	공원녹지분야 복합민원처리
	승합차	스타렉스 70루8935(2018)	녹지대 관리
	소형특수	노바스스카이고소작업차 82소3550(2019)	가로수 전지 등 관리
	소형화물차	포터2(1t) 86우4171(2011)	안양천 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5224(2018)	띠녹지 관리
	화물차	한성2톤 방역방제차 94저6897(2021)	병해충 방제

### 4 예 산 현 황

(단위: 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액		집행률(%) (9.30.기준)
		9.30.기준	12.31.까지	
계	12,950,982	9,066,367	11,858,709	70.0
공원관리 수준향상	3,345,096	1,951,386	2,977,135	58.3
공원조성 수준향상	1,782,228	1,472,915	1,604,005	82.6
가로녹지 수준향상	4,649,596	3,577,191	4,417,116	76.9
자연생태 수준향상	689,075	535,954	620,167	77.8
안양·도림천 특화	2,303,256	1,416,101	2,072,938	61.5
기본경비	143,824	110,956	129,441	77.1
보전지출	37,907	1,864	37,907	4.9

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	공원 노후 시설 정비 및 개선 .....	4
②	누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비 .....	5
③	공원 편익시설 개선 및 수목 관리 .....	6
④	쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충 .....	7
⑤	가로수 유지관리 .....	8
⑥	생활권 녹지대 유지관리 .....	9
⑦	안양천·도림천 힐링명소 조성 .....	10
⑧	영등포 바람길숲 조성 .....	11

# 1 공원 노후 시설 정비 및 개선

공원정책팀

노후, 훼손된 공원시설 정비 및 확충을 통하여 이용 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

## □ 사업개요 및 추진현황

사업명	사업개요	추진현황
공원시설물 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 신길근린공원(규모:500㎡)</li> <li>○ 내용: 어린이놀이터 리모델링, 수목식재 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.26.~3.6.: 설계용역 시행</li> <li>- 3.30.~5.8.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
노후 문래근린공원 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 문래근린공원(규모:2,000㎡)</li> <li>○ 내용: 어린이놀이터 확장, 게이트볼장 리모델링</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.26.~3.6.: 설계용역 시행</li> <li>- 4.27.~6.15: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
시공원 보수정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 영등포공원(규모:5,000㎡)</li> <li>○ 내용: 문화원 화단정비, 물놀이장 포장정비 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.26.~3.6.: 설계용역 시행</li> <li>- 4.27.~6.15: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
노후 마을마당 보수정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 나루, 놀이소, 동산(규모:1,317㎡)</li> <li>○ 내용: 노후 휴게시설·포장 교체, 체육시설 설치</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.25~6.21.: 놀이소, 나루 준공</li> <li>- 6.28~9.30.: 동산 등 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
공원등 LED 조명 교체	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 중앙공원 등 10개소</li> <li>○ 내용: LED공원등 교체</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.~3.: 설계용역 시행</li> <li>- 7.27~8.24.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
자매근린공원 정비(추경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 자매근린공원(규모:500㎡)</li> <li>○ 내용: 어린이놀이터 및 다목적운동장 조성</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7.30.~10.27.: 설계용역 시행</li> <li>- 12.~'22.3.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	- 11.20.:공사발주 - '22.3.:공사준공

## □ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	1,487,400 (시 250,000, 구비 1,237,400)	913,327 (시 241,962, 구비 671,365)	61.4

## 2 누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비

공원조성팀

노후 및 파손되어 이용에 불편을 주는 어린이 놀이시설물을 재정비하고 누구나 이용 가능한 공원으로 조성하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공하고자 함

### □ 사업개요 및 추진현황

사업명	사업개요	추진현황
자유어린이공원 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 여의동 50-3(규모:5,385㎡)</li> <li>○ 내용: 놀이시설 교체, 노후포장 정비 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.21.~3.1.: 설계용역 시행</li> <li>- 3.8.~4.16.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
2021. 어린이공원 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 대림,두암,동심,신우(규모:8,000㎡)</li> <li>○ 내용: 노후시설 교체, 보도블럭 정비 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.21.~3.1.: 설계용역 시행</li> <li>- 4.19.~5.28.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
원지어린이공원 경로당 주변 정비(추경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 대림동 690(규모:400㎡)</li> <li>○ 내용: 경로당 주변 훼손녹지 정비 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.03.~7.14.: 현장조사 및 자체설계</li> <li>- 7.20.~8.05.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
평화어린이공원 리모델링(추경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 여의도동 50-2(규모:1,500㎡)</li> <li>○ 내용: 노후 놀이시설 및 탄성포장 교체 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8.01.~9.15.: 용역시행 및 계약심사</li> <li>- 9.27.~11.05.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	- 11.05.: 공사준공
대림어린이공원 산책로 정비(추경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 대림동 870(규모:500㎡)</li> <li>○ 내용: 노후 산책로 교체 및 휴게의자 설치 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8.01.~9.09.: 현장조사 및 자체설계</li> <li>- 9.23.~10.20.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	- 10.20.: 공사준공

### □ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	670,000 (구비 670,000)	466,451 (구비 466,451)	69.62

### 3 공원 편익시설 개선 및 수목 관리

공원조성팀

소공원, 수경시설, 체육시설 등 노후 시설물 개선 및 수목 가지치기로 위험요소를 제거하여 안전하고 쾌적한 공원 분위기를 조성하고자 함

#### □ 사업개요 및 추진현황

사업명	사업개요	추진현황
노후 소공원 시설물 교체 및 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 꽃담,도라미 등 4개소(규모:5,901.7m<sup>2</sup>)</li> <li>○ 내용: 노후 시설교체 및 수목식재 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.3.~7.16.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
2021년 소공원 재정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 새말, 당산나루(규모:2,018m<sup>2</sup>)</li> <li>○ 내용: 화단정비, 수목식재, 휴게의자설치 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.4.~6.12.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
마을단위 체육시설 정비 및 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 관내 체육시설</li> <li>○ 내용: 야외운동기구 30점 설치 및 노후시설 정비 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.~7.: 야외체육시설물 설치</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
양평가로녹지 체육시설물 설치(추경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 당산동35-2등(규모:2개소)</li> <li>○ 내용: 노후 체육시설 제거 및 신규설치 15점</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8.~9.: 야외체육시설물 설치</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
공중화장실 환경개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 문래 당산, 신길 등 5개소(규모:5개소)</li> <li>○ 내용: 노후 및 누수시설 정비, 바닥티일 교체 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.1~5.30.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
원지어린이공원 화장실 정비(추경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 대림3동690(규모:46.2m<sup>2</sup>)</li> <li>○ 내용: 외벽도색, 지붕 및 노후시설 교체 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9.27.~10.22.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	- 10.22.: 공사준공

#### □ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	701,620 (구비 701,620)	560,981 (구비 560,981)	79.9



## 4

# 쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충

조경팀

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속 및 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 등 녹지량을 확충하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

### □ 사업개요 및 추진현황

사업명	사업개요	추진현황
양평가로녹지 녹지량 확충 등 3개 사업(시비)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 양평가로녹지, 안양천둔치 등(6,300㎡)</li> <li>○ 내용: 가로변 녹지량 확충, 하천(둔치) 녹화 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6.: 안양천 장미원 조성사업 준공</li> <li>- 7.: 친환경 수공간 정비사업 준공</li> <li>- 8.: 양평가로녹지 녹지량확충사업 발주</li> </ul> </li> </ul>	- 9.~12.: 양평가로녹지 공사시행(준공)
도로변 가로녹지량 확충 등 4개 사업(구비)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 대림동 807-2번지 등 4개소(5,000㎡)</li> <li>○ 내용: 도로변 유희공간, 하천둔치, 자투리 땅녹화 등</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.~2.: 설계용역 시행</li> <li>- 2.~3.: 계약심사, 일상감사</li> <li>- 3.~4.: 공사발주</li> <li>- 5.~7.: 공사시행 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	(완료)
도시개발사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 신길8구역(3,818㎡)</li> <li>○ 내용: 재개발 관련 기반시설(공원, 녹지) 조성 (기부채납 시설)</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7.23.: 준공인가 협의 회신</li> </ul> </li> </ul>	- 10.: 준공 및 기부채납(예정)

### □ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	2,505,000 (시 1,660,000, 구비 845,000)	1,449,459 (시 692,202, 구비 757,257)	57.9

## 5 가로수 유지관리

조경팀

관내 주요 노선 은행나무 열매 낙과 및 노령·위험 가로수, 수목생장으로 인한 뿌리용기 발생하여 가로수 정비로 통한 주민생활 불편해소 및 안전사고 예방하고 가로수 수형조절을 실시하여 품격있는 가로수 관리

### □ 사업개요 및 추진현황

사업명	사업개요	추진현황
은행나무 가로수 바뀔삼기	○ 위치: 영등포로, 국회대로62길 등(10개 노선) ○ 내용: 은행나무 암나무 145주 교체 등 ○ 추진실적: 4.~6. 공사시행 및 준공	(완료)
문래로 등 가로수 정비	○ 위치: 문래로 등(5개 노선) ○ 내용: 가로수 71주 교체 및 보식 등 ○ 추진실적: 4.~6. 공사시행 및 준공	(완료)
선유서로 가로수 정비	○ 위치: 선유서로(1개 노선) ○ 내용: 은행나무 51주 교체 및 보식 등 ○ 추진실적: 5.~6. 공사시행 및 준공	(완료)
겨울철 가로수 가지치기	○ 위치: 당산로 등(1개 노선) ○ 내용: 버즘나무 163주 가지치기 ○ 추진실적: 2.~3. 공사시행 및 준공	(완료)
배전선로 근접 가로수 가지치기	○ 위치: 영등포로 등(73개 노선) ○ 내용: 버즘나무 등 4,514주 가지치기 ○ 추진실적: 2.~5. 공사시행 및 준공	(완료)
가로수 뿌리용기 정비	○ 위치: 여의동서로 등(관내 노선) ○ 내용: 자체 전담반을 편성, 운영하여 가로수 뿌리용기 1,500여개소 정비 ○ 추진실적: 3. 전담인력반 편성, 운영	- 11.: 운영 종료
디지털로 가로수 바뀔삼기 (20년 사이월)	○ 위치: 디지털로 등(1개 노선) ○ 내용: 이팝나무 90주 식재, 보호판 53조 설치 ○ 추진실적 - 20.12.21.: 공사발주 - 1.~5.: 공사시행 및 준공	(완료)
가로수 보호판 및 떠눅지 정비(추경)	○ 위치: 당산로, 당산로41길(2개 노선) ○ 내용: 가로수 노후 보호판 교체 및 떠눅지 보식 ○ 추진실적 - 8.~9.: 설계용역 시행 - 9. : 공사발주	- 11.: 공사준공

### □ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	1,281,961 (시 225,000, 구비 1,056,961)	928,266 (시 214,821, 구비 713,445)	72.4

※ 배전선로 근접 가로수 가지치기공사 한국전력공사 예산(565,550천원) 중 558,217천원 집행

도로, 철도, 주택가 등에 산재해 있는 생활권 내 녹지대들에 대한 지속적인 관리로 주민들에게 아름답고 쾌적한 생활환경을 제공

**□ 사업개요 및 추진현황**

사업명	사업개요	추진현황
녹지대 수목 및 시설물 관리(연간단가)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 관내 녹지대</li> <li>○ 내용: 녹지대 위험수목 정비, 노들로 예초 등 연간관리, 대방천로 대형수목 정비</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.~11.: 공사시행(연간단가)</li> </ul> </li> </ul>	- 11.: 공사준공
가로수 아래 떠녹지 개선 (시 추정)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치:여의대방로 등(400㎡)</li> <li>○ 내용: 식재기반 조성 및 관목, 초화류 식재</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10.~11.: 공사시행</li> </ul> </li> </ul>	- 11.: 공사준공
빈집활용 생활정원 조성 (추경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 도림동 202-90일대(75㎡)</li> <li>○ 내용: 빈집을 생활정원으로 조성하여 주택가 주변에 부족한 녹지확보</li> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5. ~8.: 서울시에서 대상지 선정 후 부지 및 빈집 사용 협약체결, 자체설계, 일상감사</li> <li>- 9. : 공사시행</li> </ul> </li> </ul>	- 10.: 공사준공

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	715,088 (시비 132,901 구비 582,187)	396,906 (구비 396,906)	55.5

매년 반복적으로 출현하는 안양·도림천 위해식물에 대해 식재기반을 조성하고 생육 가능한 수목 및 장미, 초화류를 식재하여 하천생태계를 복원하고자 함

### □ 사업개요 및 추진현황

사업명	사업개요	추진현황
안양천 생태복원 및 녹화	○ 위치: 안양천(신정교~양화교, 1.5km) ○ 내용: 중간산책로 설치, 장미 및 초화류 식재 등 ○ 추진실적 - 3.2. ~ 5.30.: 설계용역 시행 - 11.21 ~ 12.21.: 공사시행 및 준공	- 12.21.준공
안양천 장미원 조성(2차)	○ 위치: 안양천(오목교 인근, 4,000㎡) ○ 내용: 장미 및 초화류 식재, 휴게시설 설치 등 ○ 추진실적: 2.25. ~ 6.11. 공사시행 및 준공	(완료)
안양천 잔디광장 조성	○ 위치: 안양천(양평교 인근, 15,000㎡) ○ 내용: 다목적 잔디광장 조성, 휴게시설 설치 등 ○ 추진실적 - 3.5. ~ 5.31.: 설계용역 시행 - 11.21 ~ 12.21.: 공사시행 및 준공	- 12.21.준공
도림천 그늘목 식재	○ 위치: 도림천(구로디지털~신도림, 3.5km) ○ 내용: 그늘목 식재 및 사면 녹화 등 ○ 추진실적 - 2.17. ~ 5.14.: 설계용역 시행 - 8.30 ~ 10.15.: 공사시행 및 준공	- 10.15.준공
안양천 공중화장실 정비	○ 위치: 안양천 제방 ○ 내용: 신규 설치 1개소(안양천 체육벨트), 교체 1개소(신정교 인근) ○ 추진실적 - 5.4. ~ 5.31.: 설계용역 시행 - 9.1 ~ 10.5.: 공사시행 및 준공	(완료)
안양천 생태복원 및 녹화(2차)	○ 위치: 신정교~오목교(6,000㎡) ○ 내용: 잔디광장 조성, 장미 및 초화류 식재 ○ 추진실적: 8.24. ~ 10.10. 설계용역 시행	- 10.~12. 공사시행
안양천 생태 초화원 조성	○ 위치: 신정교, 체육벨트(10,000㎡) ○ 내용: 장미 및 초화류 식재, 휴게시설 설치 등 ○ 추진실적: 8.24. ~ 10.13. 설계용역 시행	- 10.~12. 공사시행

### □ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	7,748,265 (국 1,759,000, 시 4,559,000, 구비 1,430,265)	2,735,852 (국 999,601, 시 1,125,021, 구비 611,230)	35.3

서울의 지리적 특징을 활용 외곽산림의 찬 공기를 도심으로 유도·확산시켜 도시 미세먼지 저감 등 기후환경 변화에 적극 대응하고 주민들에게 쾌적한 생활환경 제공하고자 함

## □ 사업개요

- 위 치: 안양천, 영등포로, 문래로, 선유로, 영등포공원 및 철로변 등
- 사업기간: '19.7.~'21.12.
- 규 모: 약 10km
- 사업내용: 영등포 미세먼지 저감 도시숲(바람길숲) 조성

연번	위 치	숲 조성	시설 개선
1	안양천	수양버들·조팝나무 등	등의자·안내판 설치, 투수블럭 포장 등
2	영등포로	버즘나무·사철나무·맥문동 등	안내판·수목보호덮개·잔디보호펜스 설치 등
3	문래로	감나무·사철나무·맥문동 등	안내판·수목보호덮개·잔디보호펜스 설치 등
4	선유로	느티나무·사철나무·맥문동 등	안내판·잔디보호펜스 설치 등
5	도림로	버즘나무·사철나무·맥문동 등	안내판·잔디보호펜스 설치 등
6	도영로	느티나무·사철나무·맥문동 등	안내판·잔디보호펜스 설치 등
7	영등포공원	느티나무·회양목·맥문동 등	급양급수관 설치
8	여의동서로	왕벚나무	수목 보호판 설치

## □ 주요 추진실적

- '19. 7. ~ '20. 8.: 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)
- '20. 5. ~ 9.: 기술심의 및 설계경제성검토(VE) 등(서울시)
- '20. 10.19.: 공사 발주
- '20. 11. 9. ~ '21. 7.20.: 1차 공사시행 및 준공

## □ 향후계획

- '21. 7. 27. ~ 12. 31. : 2차 공사시행 및 준공

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
3,518,000 (국 1,759,000, 시비 1,759,000)	1,999,202 (국 999,601, 시비 999,601)	56.8

### Ⅲ. 2022년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 공원 노후 시설 정비 및 개선 ..... 13
- ② 누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비 ..... 14
- ③ 공원 편익시설 개선 및 수목 관리 ..... 15
- ④ 쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충 ..... 16
- ⑤ 가로수 유지관리 ..... 17
- ⑥ 생활권 녹지대 유지관리 ..... 18
- ⑦ 안양천·도림천 힐링명소 조성 ..... 19

노후, 훼손된 공원시설 정비 및 확충을 통하여 이용 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 중마루공원 게이트볼장 조성, 당산, 자매근린공원 화분 정비 등 공원 경관향상 및 다양한 연령층 편익 증진
- 노후 마을마당 현대화 사업으로 쾌적하고 안전한 휴게쉼터 조성

## □ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
근린공원시설물 정비	신길근린공원 등	300㎡	신길공원 체육시설 바닥정비 등
노후 중마루근린공원 정비	중마루근린공원	2,000㎡	게이트볼장 조성, 토사유출 개선, 노후 체육시설 정비 등
시공원 보수정비	영등포공원	5,000㎡	체육시설 개선, 주차장 주변 훼손정비 등
노후 마을마당 보수정비	목화,신대림,뜨락	4,535㎡	노후 휴게시설, 포장, 체육시설 정비 등
공원등 LED 조명 교체	영일공원 등	9개소	LED공원등 교체
공원 전기시설물 유지관리	공원, 녹지대 등	1,100등	부점등 보수, 전기시설물 정비 등

## □ 추진일정

- 2022. 1. ~ 3.: 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2022. 3.: 공사발주
- 2022. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총 1,020,800천원(시 300,000, 구비 720,800)

코로나19 장기화로 생활권 내 위치한 어린이공원을 찾는 주민의 증가에 따라, 노후 및 파손된 놀이시설과 휴게시설 등을 정비하여 주민 누구나 여가시간과 체력 증진을 할 수 있는 어린이공원으로 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 산성어린이공원 내 노후 놀이시설 및 휴게시설 등 재정비로 안전하고 쾌적한 공원환경 제공
- 강마을, 신일, 양남어린이공원 내 노후 및 파손되어 이용에 불편을 주는 놀이시설 및 휴게시설 등 정비로 주민휴게공간 역할 강화

### □ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
산성어린이공원 정비	대림3동 752-60	413㎡	노후 어린이놀이시설 및 탄성포장 교체, 바닥포장 및 배수시설 정비, 수목식재 등
2022. 어린이공원 정비	강마을, 신일, 양남	3,000㎡	노후 휴게시설 등 공원시설 교체, 보도블럭 정비, 수목 식재 등

### □ 추진일정

- 2022. 1. ~ 3.: 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2022. 3.: 공사발주
- 2022. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총 470,000천원(구비 470,000)



### 3 공원 편익시설 개선 및 수목 관리

공원조성팀

공원 화장실 등 편익시설 개선 및 수목 가지치기 등으로 위험요소를 제거하여 안전하고 쾌적한 공원 분위기를 조성하고자 함

#### □ 사업개요

- 주민 이용도 높은 노후 소공원 및 공공공지 이용환경 개선
- 코로나19로 주민요구도 높아진 야외운동기구 확대 설치 및 배드민턴장 정비

#### □ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
신평역 공공공지 환경정비(신규사업)	신길6동 3599	805㎡	노후 화단 및 바닥포장재 정비, 휴게 시설 교체, 수목식재 등
노후 소공원 재정비	당산나루소공원 등 4개소	6046.1㎡	노후 화단 및 바닥포장재 정비, 휴게 시설 교체, 수목식재 등
마을단위 체육시설 정비 및 설치	관내 공원 및 녹지대	-	노후, 파손된 야외운동기구 교체 및 신규설치 40여점
양평동 배드민턴장 정비(신규사업)	양화동 124-3	460㎡	배드민턴장 포장, 휴게시설물 정비 등을 통한 이용환경 개선
공원 내 수경시설 유지관리	관내 수경시설	12개소	바닥분수 타일 보수, 우수감지장치 설치, 노후 펌프 교체 등
공중화장실 환경개선	관내 공원화장실	5개소	공원 화장실 노후 시설 정비, 누수시설 정비, 바닥타일 교체 등
공원 내 수목 가지치기	관내 공원	10개소	수목 가지치기 258주, 수목 제거 19주
공원 소나무 생육환경 개선	관내 공원	5개소	수관정비 138주, 위험목제거 3주, 줄당김 1개소
지정보호수 생육환경개선	당산동6가 10-7	1개소	보호수 생육환경 개선, 목재계단 정비

#### □ 추진일정

- 2022. 1. ~ 3.: 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2022. 3.: 공사발주
- 2022. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총 718,000천원(시 10,000, 구비 708,000)

## 4

# 쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충

조경팀

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속과 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 등의 녹지량을 확충하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 녹지면적 확충으로 미세먼지저감 및 도심열섬현상 완화로 주민 생활환경 개선

### □ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
가로변 녹지량 확충	의사당대로 등	17,110 $m^2$	가로변 녹지대 수목보식 및 휴게시설 정비
빈집활용 생활정원 조성	대림동990-49	90 $m^2$	빈집활용 생활정원 조성으로 녹지확보 ※서울시에서 대상지 선정, 서울시주택공사·서울시·자치구 협약 체결
여의도 봄꽃축제장 정비	여의나루역 등	4,000 $m^2$	녹지대 정비, 사면 덩굴제거
도로변 녹지량 확충	도림천 녹지대	2,000 $m^2$	도로변 유휴공간, 하천둔치 녹화
자투리 땅 녹화	신길7동 회전교차로 등	2,700 $m^2$	도로변 나대지 등 수목빈약지 녹지 조성
녹지대 경관개선	버드나루로 등	1,000 $m^2$	식생기반 조성 및 수목,초화류 식재
신길3재정비추진구역 도시개발사업	신길3구역	4,000 $m^2$	재개발 관련 기반시설(공원, 녹지) 조성 (기부채납 시설)

### □ 추진일정

- 2022. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2022. 3. : 공사발주
- 2022. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총 1,164,000천원(시 339,600 구비 824,400)

관내 주요 노선의 은행나무 열매 낙과와 노령·위험 가로수, 수목생장으로 인한 뿌리용기 발생에 따라 가로수를 정비하여 주민 불편을 해소하고 안전사고를 예방할 뿐 아니라, 가로수 수형조절을 실시하는 등 품격 있는 가로수 관리에 힘쓰고자 함

**□ 사업개요**

- 주요 노선 가로수 가지치기, 생육환경 개선으로 주민생활 불편해소

**□ 세부 추진계획**

사업명	위치	규모	사업내용
가로수 보식 및 보호 시설 정비	여의동서로 등	관내 노선	관내 주요 노선 가로수 보식
은행나무 바뀔심기	도신로62길 등	관내노선	은행나무 암나무→수나무로 교체
위험가로수 등 정비	가마산로 등	관내노선	동공목, 도복 등 안전사고 우려 가로수 정비
가로수 가지치기	경인로 등	관내노선	가로수 가지치기
가로수 생육환경 개선	여의동서로	1개노선	병해충방제, 외과수술 및 토양관주 등
가로수 뿌리용기 정비	여의동서로 등	관내 노선	자체 전담반을 편성, 운영하여 가로수 뿌리용기 1,800여개소 정비

**□ 추진일정**

- 2022. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2022. 3. : 공사발주
- 2022. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

**□ 소요예산: 총 928,000천원(구비 928,000)**

도로, 주택가 등에 산재해 있는 생활권 내 녹지대에 대한 지속적인 관리로 주민들에게 아름답고 쾌적한 생활환경을 제공하고자 함

**□ 사업개요**

- 녹지대 내 수목정비와 휴게시설 등 노후시설 정비로 쾌적한 녹지 휴게 공간 제공

**□ 세부 추진계획**

사업명	위치	규모	사업내용
녹지대 위험수목 정비	관내 녹지대	350주	녹지대 고사, 태풍피해예방 수목 정비
노들로 녹지대 정비	관내 녹지대	관내 녹지대	노들로 예초작업 및 차량통행 지장수목정비
띠녹지 보식 및 정비	도영로 일대	400㎡	띠녹지 보식 및 시설물 정비, 초화류 식재
녹지대 수목보식 및 시설물 정비	관내 녹지대	관내 녹지대	녹지대3개소 정비, 수목보식 등
도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리	영중로 등 주요 가로변	4,000m	주요도로변 걸이화분 설치 등
공원녹지포지 폐기물 처리	양화동 1-29 성산대교 하부	폐기물 1000톤	공원녹지 발생 폐기물(임목, 혼합 등) 반출 처리 등

**□ 추진일정**

- 2022. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2022. 3. : 공사발주
- 2022. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

**□ 소요예산: 총 538,000천원(구비 538,000)**

안양·도림천의 위해식물을 제거하고 생육 가능한 수목(장미 등)과 초화류, 잔디를 식재하여 하천생태계를 복원하고 주민들의 힐링명소로 조성하고자 함

## □ 사업개요

- 안양천·도림천과 주변 공원·녹지, 실개천과 연계한 ‘영등포를 걷는 힐링길’ 조성
- ‘안양천, 도림천 명소화·고도화 사업’ 시행

## □ 세부 추진계획

사업명	위치	규모	사업내용
안양천 명소화·고도화 사업	안양천	400,000m <sup>2</sup>	둔치, 제방사면 생태복원
안양천 생태복원 및 녹화	안양천 (목동교~양화교)	4.7Km	안양천 제방 사면 생태복원 및 녹화
안양천 공중화장실 정비	안양천 제방	2개소	간이화장실 2동 설치
안양천 잔디광장 유지관리	안양천 (양평교 인근)	20,000m <sup>2</sup>	예초 및 병해충 작업 등
왕벚나무 병해충 방제	안양천 벚꽃길	1,200주	벚나무 병해충 방제, 외과수술
안양천 수목 및 시설물 정비	안양천 둔치	4Km	나대지 수목 정비 및 휴게시설
안양천 명품 코스모스길 조성	안양·도림천	8.2Km	산책로변 코스모스 식재 및 관리

## □ 추진일정

- 2022. 1. ~ 3.: 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2022. 3.: 공사발주
- 2022. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총 8,350,000천원(국비 3,000 시비 5,000 구비 350)

## IV. 신규·중점 추진사업

### 1 생활속 미세먼지 저감 도시숲 조성

조경팀

도심으로 유입되는 미세먼지 저감을 위한 도심숲을 조성하고, 어린이 교통 안전 확보를 위한 통학로 녹지를 확충하여 친환경 녹색도시를 만들고자 함

#### □ 추진방향

- 철도주변 활용 가능한 유휴부지에 미세먼지 차단숲 조성
- 통학로 안전 확보 및 도시열섬현상 완화를 위한 그린숲 조성

#### □ 사업개요

- 경부철도 주변 6개소 미세먼지 차단숲 조성
- 대방초교 인접보도 자녀안심 그린숲 조성사업
- 국회대로 일대 도심숲 실개천 조성

#### □ 세부 추진계획

- 경부선 철도변 미세먼지 차단숲 조성
  - 위치: 경부철도 주변 6개소(영등포구 신길동 69-39번지 일원)
  - 규모: 0.4ha
  - 사업내용: 경부철도 주변 미세먼지 차단숲 조성
  - 소요예산: 400백만원(국 200, 시 200)
- 자녀안심 그린숲 조성
  - 위치: 대방초등학교(신길동 1444번지) 인접 보도
  - 규모: 0.28ha
  - 사업내용: 식재기반조성 및 수목식재
  - 소요예산: 200백만원(국 100, 구 100)

○ 국회대로 도심숲 실개천 조성

- 위 치: 국회대로(목동교 ~ 여의2교)
- 규 모: 연장 2.7km
- 기 간: 2019. 4. ~ 2023. 12.
- 주관부서: 서울시 공원조성과
- 내 용: 도로2개 노선 축소 후 실개천 등 친환경 공간 조성
- 총사업비: 7,070백만원(시비 7,070) ※ 설계중으로 사업예산 미확정



실개천 조성계획(안) (현재 설계 중으로 미확정)

□ 추진일정

- 2022. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계용역 시행
- 2022. 3. : 공사발주
- 2022. 4. ~ 12.: 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총 600,000천원(국 300,000, 시 200,000, 구비 100,000)