

제214회 구의회 제1차 정례회

2019. 6. 12. ~ 6. 25.



# 2019년 주요업무 보고



푸른도시과

---

# 보고 순서

---

I . 일반 현황	... 1
II . 주요업무 추진실적	... 3
III . 중점사업 추진실적	... 25

# 1. 일반현황

## 1 조 직

### 푸른도시과 - (5)개팀

공원 정책 팀	공원 조성 팀	조경 팀	자연 생태 팀	영등포공원관리팀
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서 서무업무 총괄</li> <li>- 기획, 감사, 총무, 공직기강 업무</li> <li>- 예산편성, 집행, 결산, 물품관리</li> <li>- 회의자료, 직원후생복지, 교육</li> <li>- 도시계획시설 공원결정 및 조성</li> <li>- 각종 도시계획업무 협의사항</li> <li>- 재개발, 재건축 등 기부채납 공원조성 협의 관련사항</li> <li>- 민간투자 유치에 관한 사항</li> <li>- 미집행 공원 조성에 관한 사항</li> <li>- 타기관 협의 사항</li> <li>- 시 인센티브 관련 총괄</li> <li>- 전기시설 유지관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원 점·사용 허가</li> <li>- 근린공원 조성유지관리</li> <li>- 어린이공원조성유지관리</li> <li>- 소공원 조성·유지관리</li> <li>- 주제공원 조성·유지관리</li> <li>- 마을마당 조성·유지관리</li> <li>- 생활권 공원녹지 조성</li> <li>- 공원세외수입변상금관리</li> <li>- 공유재산관리(공원)</li> <li>- 수경시설물놀이장운영관리</li> <li>- 공원, 마을마당, 녹지대 등 기간제근로자 채용총괄</li> <li>- 에코스쿨조성사업 및 학교공원화 유지관리</li> <li>- 야외체육시설 설치관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가로녹지조성·유지관리</li> <li>- 수림대·시설녹지 조성</li> <li>- 꽃길조성 및 화분 관리</li> <li>- 공유재산관리(녹지)</li> <li>- 가로수 식재·유지 관리</li> <li>- 푸른서울가꾸기</li> <li>- 옥상 및 벽면녹화</li> <li>- 자투리땅 녹지조성</li> <li>- 건축물, 주택 조경협의</li> <li>- 아파트 열린녹지 조성</li> <li>- 녹지 점·사용 허가</li> <li>- 녹지 수경시설관리</li> <li>- 가로변 녹지량 확충</li> <li>- 빗물관리시설 확충</li> <li>- 에코스쿨조성사업 및 학교공원화 유지관리</li> <li>- 기부채납 녹지 협의 관련사항</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천·생태복원사업</li> <li>- 우수지 생태복원 및 관리</li> <li>- 하천변 산책로, 둘레길 조성 및 관리</li> <li>- 야생동·식물수출입허가</li> <li>- 야생동물구조·시설지정</li> <li>- 수목 병·해충방제 (공원 및 녹지대가로수등)</li> <li>- 야외체육시설 설치관리</li> <li>- 안양천·도림천 특화사업</li> <li>- 안양천 철새보호구역관리</li> <li>- 안양·도림천 생태조성 및 편익시설 설치 관리</li> <li>- 안양천생태운영센터 및 생태프로그램 운영</li> <li>- 목재생산업체 관리감독</li> <li>- 도시숲 조성 총괄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시 공원 유지관리 (영등포, 중마루공원)</li> <li>- 영등포공원 조성계획</li> <li>- 공원 수목관리</li> <li>- 체육시설 설치 및 관리</li> <li>- 시설물 설치 및 유지 관리</li> <li>- 수목식재 및 꽃밭 조성</li> <li>- 공원 내 자연학습장 조성</li> <li>- 공원 점용 및 사용허가</li> <li>- 유아숲 체험장 조성 및 관리</li> </ul>

## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	0	1	5	7	6	6	0	0	1	0	0	0	0	0
현 원	28	0	1	6	11	6	1	0	3	0	0	0	0	0	0
과부족	2	0	0	1	4	0	△5	0	3	△1	0	0	0	0	0

※ 6급 1명(총무과), 7급 1명(건축과)

## 3

## 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시 설	근린공원	10개소/549,377㎡ (구공원 6개소/141,431㎡, 시공원 4개소/407,946㎡)	공원정책팀
	어린이공원	18개소/54,637㎡	공원조성팀
	소공원	15개소/18,459.5㎡	공원조성팀
	주제공원	1개소/2,962.8㎡	공원조성팀
	마을마당	31개소/18,011㎡	공원조성팀
	녹지대	387개소/750,441㎡	조경팀
	가로수	114개노선 26종 18,313주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	조경팀
	체육시설	79개소 22종 854점	공원조성팀
장 비	화물차	마이티(2.5t) 87루 7056(2017년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 84두 5244(2018년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 84두 5224(2018년)	자연생태팀
	승합차	스타렉스(12인승) 70루 8982(2018년)	공원정책팀
	승합차	스타렉스(12인승) 70루 8935(2018년)	조경팀
	소형화물	포터2(1t) 86우 4171(2011년)	자연생태팀
	소형화물	포터2(1t) 80모 7630(2005년)	공원조성팀
	소형화물	포터2(1t) 80모 7614(2005년)	조경팀
	소형화물	봉고III(1t) 82소 3550(2019년)	조경팀 (가로수 고소작업용)
	중형승용	쏘울EV(5인승) 65로0530(2016년)	공원정책팀

## 4

## 예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률
계	13,732,828	2,892,605	21
공원관리 수준향상	4,983,906	806,350	16
가로녹지 수준향상	5,628,997	1,504,749	27
자연생태 수준향상	600,963	185,989	31
안양·도림천 특화	2,331,203	312,606	13
인력운영비	-	-	-
기본경비	182,848	78,000	43
내부거래지출	4,911	4,911	100

## II. 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

①	공원 노후시설 정비 및 개선 .....	4
②	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충 .....	8
③	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리 .....	10
④	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선 .....	13
⑤	하천변 녹지 확충 및 정비 .....	16
⑥	가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성 .....	19
⑦	공원 내 위험요소 사전 정비 .....	21
⑧	주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비 .....	23

의자, 목재데크, 산책로 탄성포장 등 공원 노후시설을 교체하고 새로운 시설을 도입하여 쾌적하고 특색 있는 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

## □ 사업개요

### ○ 영등포공원 보수정비사업

- 위 치 : 신길로 275 영등포공원(영등포본동)
- 규 모 : 5,000 $m^2$
- 내 용 : 산책로 주변 수목보식, 어린이놀이터 위험노후시설 교체정비  
물놀이장 이용자 편의를 위하여 그늘목 식재 및 쉼터 추가 설치,  
잔디광장 유지관리 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 1. 18. ~ 3. 8. : 시공원 보수정비사업 실시설계용역 시행
  - 2019. 3. 7. ~ 11. 30. : 잔디 유지관리용역 시행
  - 2019. 4. 2. : 시공원 보수정비사업 발주
  - 2019. 4.29. ~ 6. 7. : 시공원 보수정비공사 시행 및 준공
- 예 산 : 250,000천원(시비) ※ 집행액 : 10,758천원

### ○ 공원 시설물 정비사업

- 위 치 : 문래, 당산, 신길, 메낙골근린공원 등 5개소
- 규 모 : 100,000 $m^2$
- 내 용 : 노후, 훼손된 공원 시설물 교체 및 정비, 수목식재 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 2. 11. ~ 3. 27. : 실시설계용역 시행
  - 2019. 4.16. : 공사발주
  - 2019. 5. 9. ~ 7. 7. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 285,000천원(구비) ※ 집행액 14,318천원

○ 어린이공원 정비사업

- 위 치 : 다사랑어린이공원 등 6개소
- 규 모 : 2,000 $m^2$
- 내 용 : 노후 어린이놀이기구, 휴게시설, 포장 등 정비, 수목 식재
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 2. 7. ~ 3. 18. : 실시설계용역 시행
  - 2019. 4. 3. : 공사발주
  - 2019. 5. 8. ~ 6. 26. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 250,000천원(구비) ※ 집행액 : 13,000천원

○ 너와 나 우리 모두의 놀이터 조성사업

- 위 치 : 당산근린공원 어린이놀이터
- 규 모 : 400 $m^2$
- 내 용 : 장애인과 비장애인이 함께 어울려 놀 수 있는 어린이놀이터 조성, 공원 내 출입구, 보행로, 음수대 등 다양한 시설을 정비하여 무장애 친화공원으로 재 조성
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 2. 21. : 민관협력협치사업 워킹그룹 회의(1차)
  - 2019. 2. 25. ~ 6. 20. : 실시설계용역 시행/ 워킹그룹 회의(수시)
  - 2019. 6. : 공사발주
  - 2019. 7. ~ 9. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 250,000천원(시 170,000, 구비 80,000)

○ 창의어린이놀이터 재 조성사업

- 위 치 : 영일어린이공원
- 규 모 : 900 $m^2$
- 내 용 : 천편일률적인 놀이터를 감수성과 모험심을 키울 수 있는 창의놀이터 및 지역 커뮤니티 공간으로 재 조성
- 추진실적 및 향후계획
  - 2018. 11. 13. ~ 2019. 3. 28. : 실시설계용역 시행

- 2019. 4. 9. : 공사발주
- 2019. 5. 15. ~ 7. 13. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 300,000천원(시비) ※ 집행액 : 94,011천원
- 대림어린이공원 어린이놀이터 재정비사업
  - 위 치 : 대림어린이공원
  - 규 모 : 500m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 양분되어 있는 어린이놀이터를 1개소로 합쳐서 재정비, 다양한 연령층의 아이들을 위한 놀이시설물 설치, 녹지/화단이설, 토공 등
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 2. 11. ~ 4. 10. : 실시설계용역 시행
    - 2019. 4. 25. : 공사발주
    - 2019. 5. 22. ~ 7. 10. : 공사 시행 및 준공
  - 예 산 : 300,000천원(구비) ※ 집행액 : 15,000천원
- 공원 시설 확충 및 개선사업
  - 위 치 : 관내 근린공원, 소공원, 마을마당 등 68개소
  - 규 모 : 5,000m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 공원 내 긴급보수 정비사항, 민원사항 등 정비사업 시행
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 6. ~ 8. : 어린이놀이기구 스마트 안전관리시스템 구축
    - 2019. 6. ~ 12. 긴급보수, 정비사항, 민원사항 처리
  - 예 산 : 70,000천원(구비)
- 공원 소나무 생육환경개선사업(완료)
  - 위 치 : 신길공원 등 5개소(신길, 영일, 자유, 평화, 목화)
  - 규 모 : 230주
  - 내 용 : 소나무 수목전지, 영양제 수간주사, 병해충방제, 토양개량 등
  - 추진실적
    - 2019. 3. 21. : 공사발주
    - 2019. 4. 1. ~ 5. 30. : 공사 시행 및 준공
  - 예 산 : 22,000천원(구비) ※ 집행액 : 21,800천원



○ 공원 화장실 설치

- 위 치 : 메낙골근린공원(신길1동)
- 규 모 : 간이화장실 1개동
- 내 용 : 간이화장실 1개동, 지반공사, 주변 녹화공사 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 1. ~ 5. : 사업대상지 조사, 주민의견 수렴
  - 2019. 6. ~ 8. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 75,000천원(구비)

○ 메낙골공원 게이트볼장 정비(완료)

- 위 치 : 메낙골근린공원(신길1동)
- 규 모 : 게이트볼장 1개소 약 334㎡
- 내 용 : 노후 게이트볼장 바닥 등 재정비
- 추진실적
  - 2019. 1. ~ 2. : 사업대상지 조사, 주민의견 수렴
  - 2019. 3. 18. : 공사 발주
  - 2019. 3. 29. ~ 4. 26. : 공사시행
- 예 산 : 80,000천원(구비) ※ 집행액 78,798천원

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
1,882,000 (시 720,000, 구비 1,162,000)	247,685 ( 시 104,769, 구비 142,916)	13.2

관내 학교, 아파트, 가로변 등 이용자가 많은 곳에 다양한 테마가 있는 녹색공간을 확충하여 도시경관을 향상하고 이용주민에게 다양한 볼거리와 휴식공간을 제공하고자 함

## □ 사업개요

### ○ 에코스쿨 조성사업

- 위 치 : 영중초(영등포동7가), 도림초(신길3동)
- 규 모 : 학교 2개소
- 내 용 : 학교 숲, 천연잔디밭 조성 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 3. 5 ~ 5. 8 : 실시설계 용역 시행
  - 2019. 4. 18 : 서울시 설계심의
  - 2019. 5. 17. ~ 5. 20. : 계약심사 및 일상감사
  - 2019. 5 ~ 8. : 공사시행 및 준공
- 예 산 : 235,000천원(시비) ※ 집행액 : 12,824천원

### ○ 가로정원 조성사업

- 위 치 : 신길동 28-5(셋강다리 앞 광장)
- 규 모 : 1,000 $m^2$
- 내 용 : 식재기반조성, 수목식재 및 등의자 등 시설물설치
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 2. 8 ~ 3. 22 : 실시설계시행
  - 2019. 3. 28 : 서울시 설계심의
  - 2019. 4. ~ 5. : 관련부서 협의 등
  - 2019. 6. ~ 10. : 공사시행 및 준공
- 예 산 : 156,000천원(시비) ※ 집행액 : 8,951천원

○ 아파트 열린녹지 조성사업

- 위 치 : 양평동3가 79(양평2동) 양평 현대3차아파트(170 $m^2$ )  
           당산로36길 12(당산2동) 당산 2차삼성아파트(1,078 $m^2$ )  
           양평동5가 9-1(양평2동) 양평 동보아파트(600 $m^2$ )
- 규 모 : 약 1,848 $m^2$
- 내 용 : 담장철거 668m, 수목이식 및 식재, 편의시설 설치 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 3. 29. : 대상지 변경요청(구→시)
  - 2019. 4. 10. : 실시설계용역 시행
  - 2019. 4. 24. : 추가경정예산 신청(52,000천원/구비)
  - 2019. 5. ~ 10. : 실시설계용역 및 공사시행
- 예 산 : 554,000천원(시 277,000, 구비 277,000)

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
945,000 (시 668,000, 구비 277,000)	21,775 (시 21,775, 구비 0)	2.3

관내 가로수를 비롯한 주요 수목 및 시설에 대한 생육환경/시설개선 사업을 통해 수목의 건전한 생육을 도모하고 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하여 보다 품격있는 가로경관을 제공하고자 함

#### □ 사업개요

##### ○ 가로수 생육환경 개선사업(완료)

- 위 치 : 버드나루, 경인로 등 7개노선
- 규 모 : 메워심기 16주 식재
- 내 용 : 가로수 공분 메워심기
- 추진실적
  - 2019. 2. 27. : 가로수 생육환경 개선사업 계약심사
  - 2019. 2. 20. ~ 3. 11. : 가로수 생육환경 개선사업 착공 및 준공
  - 2019. 3. 14. ~ 4. 10. : 가로수 미식재구간 식재사업 시행
- 예 산 : 26,500천원(시비) ※집행액 : 23,877천원

##### ○ 여의동 가로수 보호시설 정비사업

- 위 치 : 여의동서로
- 규 모 : 보호판 정비교체, 뿌리융기정비 등
- 내 용
  - 여의동로 보호판 정비
  - 여의서로 뿌리융기정비, 보호판 교체 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 3. 7 ~ 4. 3 : 설계용역 시행
  - 2019. 5. 2. ~ 5. 22. : 서울시 설계심의
  - 2019. 5. ~ 8. : 공사시행 및 준공
- 예 산 : 115,000천원(시비, 시주민참여) ※집행액 : 4,400천원

○ 가로수 및 관리시설 개선사업

- 위 치 : 당산로
- 규 모 : 800m<sup>2</sup>
- 내 용 : 가로수 띠녹지 조성
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 3. 13. ~ 5. 7. : 실시설계용역 시행 및 준공
  - 2019. 5. 7. : 설계심의요청(구→시)
  - 2019. 5. ~ 10. : 가로수 및 관리시설 개선사업 시행
- 예 산 : 300,000천원(시비, 시주민참여) ※집행액 : 8,820천원

○ 왕벚나무 수세회복사업 / 보호수 생육환경개선 사업

- 위 치 : 안양천 제방산책로 / 당산2동 보호수 등
- 규 모 : 왕벚나무 30주, 보호수 1주
- 내 용 : 수간주사, 외과수술, 해충방제, 생리증진제 처리 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 2. 28. ~ 3. 7. : 왕벚나무 수세회복사업 공사발주
  - 2019. 3. 18. ~ 4. 14. : 왕벚나무 수세회복사업 시행 및 준공
  - 2019. 4. 23. : 보호수 생육환경개선 사업 발주
  - 2019. 5. 3. ~ 7. 31. : 보호수 생육환경개선 사업 시행 및 준공
- 예 산 : 13,500천원(시 3,500 구비 10,000) ※집행액 : 10,000천원(구비)

○ 가로수 보식 및 식재사업

- 위 치 : 여의동 등 관내 주요노선
- 규 모 : 가로수 식재(교체) 220주, 보호관 정비교체, 메워심기 등
- 내 용
  - 여의동 등 주요노선 은행나무 암->수 바꿔심기 150주
  - 양산로, 국회대로 등 은행나무 암->수 바꿔심기 70주, 뿌리용기정비 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 3. 15. ~ 12. 31. : 가로수 보식 및 식재공사 시행 및 준공
  - 2019. 5. 7. ~ 7. 6. : 은행나무 가로수 교체 및 보식공사 시행
- 예 산 : 500,000천원(구비) ※집행액 : 23,309천원

- 당산로 녹지 환경정비 및 확충사업
  - 위 치 : 당산로 일대(구청 앞 사거리~영등포구청역 사거리)
  - 규 모 : 약 0.4km(양방향)
  - 내 용 : 노후 가로식수대 정비, 띠녹지 정비, 무궁화 거리 조성 등
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 3. 4. ~ 3. 28 : 실시설계용역 시행
    - 2019. 4. 16. : 공사발주
    - 2019. 5. 3. ~ 6. 11 : 공사착공 및 준공
  - 예 산 : 100,000천원(구비) ※집행액 : 4,600천원
- 신길6동 벚꽃길 노후조명 개선사업
  - 위 치 : 대방천로14길 일대 (신길6동 벚꽃길)
  - 규 모 : 등주 27등 교체, 투광등 54등 교체, 분전반 1식 교체
  - 내 용 : 노후된 조명을 LED조명으로 교체하여 에너지 절감
  - 추진실적 및 향후 계획
    - 2019. 1.~ 3. : 현장조사 및 설계
    - 2019. 4. 22. : 공사 발주
    - 2019. 4. 24 ~ 6. 12 : 공사 시행 및 준공
  - 예 산 : 88,500천원(구비-주민참여)

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
1,143,500 (시 445,000, 구비 698,500)	75,006 (시 37,097, 구비 37,909)	15.2

주요 가로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성하여 주민들의 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품녹화도시 영등포 이미지 향상하고자 함

## □ 사업개요

### ○ 가로변 녹지량 확충사업

- 위 치 : 여의동로 등 3개소(신길동 20-4일대, 신길동 3741-9일대)
- 규 모 : 5,000m<sup>2</sup>
- 내 용 : 녹지 조성, 수목 및 초화류 식재, 편의시설 설치 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 2. 26. ~ 3. 27. : 실시설계용역 시행 및 설계심의
  - 2019. 4. 16. : 신길로 녹지정비사업 발주
  - 2019. 4. 22. : 여의동로 가로변 녹지량 확충사업 발주
  - 2019. 4. 24. : 노들로 가로변 녹지량 확충사업 발주
  - 2019. 5. ~ 9. : 가로변 녹지량 확충사업 시행 및 준공
- 예 산 : 450,000천원(시비) ※ 집행액 : 19,120천원

### ○ 사계절 꽃길 조성사업

- 위 치 : 국회의사당 앞 중앙 녹지 등 3개소
- 규 모 : 500m<sup>2</sup>
- 내 용 : 테마화단(490m<sup>2</sup>), 걸이화분(3,000m), 가로화분(250EA)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 3. 18. ~ 3. 28. : 봄철 꽃길 조성
  - 2019. 9. : 가을철 꽃길 조성
- 예 산 : 28,000천원(시비) ※ 집행액 : 15,986천원(시비)

### ○ 영등포 꽃으로 피다 사업(완료)

- 위 치 : 서부간선도로 아래 사면(문래현대5차아파트 ~ 신정교 사이)
- 규 모 : 1,500m<sup>2</sup>

- 내 용 : 식생기반 조성 및 수목, 초화류 식재 등
- 추진실적
  - 2019. 2. 7. ~ 2. 26. : 실시설계용역 시행
  - 2019. 3. 22. : 영등포 꽃으로 피다 사업 발주
  - 2019. 3.29. ~ 4. 22. : 영등포 꽃으로 피다 사업 시행 및 준공
- 예 산 : 84,500천원(구비) ※ 집행액 : 83,491천원(구비)
- 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비사업(완료)
  - 위 치 : 관내 가로녹지대 등
  - 규 모 : 500m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 노후 시설물(의자 등)정비, 수목 보식 등
  - 추진실적
    - 2019. 2. 8. ~ 2. 12. : 녹지초소 오수배관 공사시행
    - 2019. 3. 7. ~ 4. 15. : 양남사거리 잔디보호책 설치시행
    - 2019. 4. 30.~ 5. 15. : 시흥대로 띠녹지 정비공사시행
  - 예 산 : 50,000천원(구비) ※집행액 : 49,899천원
- 띠녹지 보식 및 정비(완료)
  - 위 치 : 대방천로136 등
  - 규 모 : 500m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 띠녹지 이식 및 식재 등
  - 추진실적
    - 2019. 2. 19. ~ 3. 18. : 띠녹지 보식 및 정비공사 시행 및 준공
  - 예 산 : 30,000천원(구비) ※집행액 : 29,750천원
- 도림천변 사면 정비사업
  - 위 치 : 도림동 쌍용 플래티넘시티 옆 사면(영등포구 도영로7길 15)
  - 규 모 : 500m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 사면 피복, 운동기구 및 산책로 정비 등
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 1. 31. ~ 3. 14 : 실시설계용역 준공
    - 2019. 4. 19. ~ 6. 2. : 공사착공 및 준공
  - 예 산 : 150,000천원(구비) ※집행액 : 8,448천원



○ 여의도 봄꽃축제장 재정비사업(완료)

- 위 치 : 여의동서로(국회 주변 한강사면, 여의동서로 벚꽃길 일대 등)
- 규 모 : 5,000 $m^2$
- 내 용 : 경관/휴게데크로 조성, 소규모 쉼터 조성, 개나리/철쭉 등 화목류 식재, 왕벚나무 결주지 추가 식재, 포토존 조성 등
- 추진실적
  - 2019. 1. 31. ~ 2. 19. : 실시설계용역 시행
  - 2019. 2. 20. : 여의도 봄꽃축제장 녹지정비사업 발주
  - 2019. 3. 6. ~ 4. 14. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 270,000천원(구비) ※집행액 : 248,001천원

○ 도로변 녹지량 확충사업(완료)

- 위 치 : 도림천로 일대(대림동 616-1 일대)
- 규 모 : 3,000 $m^2$
- 내 용 : 도로변 방치 공지 녹화, 도시숲 조성, 화목류 꽃밭조성 등 도로변 사면 녹화, 다양한 화목류 식재 등
- 추진실적
  - 2019. 1. 31. ~ 2. 19. : 실시설계용역 시행
  - 2019. 3. 22. : 도로변 가로녹지량 확충사업 발주
  - 2019. 4. 5. ~ 5. 24. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 300,000천원(구비) ※집행액 : 278,000천원

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
1,362,500 (시 478,000, 구비 884,500)	732,695 (시 35,106, 구비 697,589)	53.8

안양천, 우수지에 수목식재, 시설물을 정비하여 경관향상 및 주민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 공간을 제공하고자 함

## □ 사업개요

- 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비사업(완료)
  - 위 치 : 안양천 제방 산책로 (신정교~양화교)
  - 규 모 : 4km
  - 내 용 : 나대지 관목 식재 및 휴게시설(파고라) 정비 1식
  - 추진실적
    - 2019. 4. 1. : 공사 발주
    - 2019. 4. 5. ~ 4. 29. : 공사시행
  - 예 산 : 20,000천원(구비) ※ 집행액 : 19,910천원(구비)
- 안양천 화장실 설치사업
  - 위 치 : 안양천 오목교 주변
  - 규 모 : 간이화장실 1동
  - 내 용 : 노후 간이화장실 1동 교체 및 주변 환경 정비
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 1. ~ 5. : 현장조사 및 실시설계(자체설계)
    - 2019. 5. ~ 10. : 공사시행
  - 예 산 : 70,000천원(구비)
- 안양천 음수대 설치사업
  - 위 치 : 안양천 목동교 주변
  - 규 모 : 음수대 1개소
  - 내 용 : 음수대 1개소 및 상수도 인입, 수도계량기, 내부 전기배선 설치 등
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 4. 17. : 현장조사 및 계획수립
    - 2019. 5. 20. : 일상감사 및 계약심사 의뢰
    - 2019. 5. : 공사 발주
    - 2019. 5. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
  - 예 산 : 30,000천원(구비)

- 안양, 도림천 수목 가지치기(완료)
  - 위 치 : 안양천·도림천 사면, 안양천 제방 상단 벚꽃길
  - 규 모 : 양버즘나무 외 4종 198주
  - 내 용 : 하천변 위험수목 가지치기 작업 등
  - 추진실적
    - 2019. 2. 22. ~ 2. 27. : 계획수립 및 계약심사
    - 2019. 3. 8. : 공사 발주
    - 2019. 3. 20. ~ 4. 23. : 공사 시행 및 준공
  - 예 산 : 50,000천원(구비) ※ 집행액 : 47,037천원
- 안양천 제방 산책로 정비사업 (구 주민참여)
  - 위 치 : 안양천 제방 산책로 (오목교~신정교)
  - 규 모 : 산책로 약 0.7km
  - 내 용 : 안양천 노후 산책로 정비(야자매트길 조성) 및 체육시설 정비 등
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 2. 18. ~ 3. 14. : 실시설계용역 시행
    - 2019. 3. 21. : 공사 발주
    - 2019. 4. 22. ~ 6. 10. : 공사 시행 및 준공
  - 예 산 : 100,000천원(구비) ※ 집행액 : 19,583천원
- 안양천 둔치 식생 복원사업 (구 주민참여)
  - 위 치 : 안양천 둔치 (오목교 ~ 신정교)
  - 규 모 : 둔치 약 2,000m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 외래 위해수종 제거 및 물억새 등 하천식물 식재 등
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 2. 26. ~ 4. 19. : 실시설계용역 시행
    - 2019. 5. 7. : 공사 발주
    - 2019. 5. 23. ~ 6. 30. : 공사 시행 및 준공
  - 예 산 : 95,000천원(구비) ※ 집행액 : 4,000천원
- 안양천·도림천 생태복원사업
  - 위 치 : 안양천(양화교~한강합수부), 도림천(도림천합수부~신도림역)
  - 규 모 : 4km
  - 내 용 : 하천변 그늘목 식재 및 식재기반 조성 및 초화류 식재 등
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 2. 15. ~ 4. 30. : 현장조사 및 실시설계

- 2019. 4. 15. : 주민설명회 개최(양평2동 주민센터)
- 2019. 4. 23. : 설계심의(서울시 자연생태과)
- 2019. 5. 02. ~ 5. 07. : 전문공사 사전검토(서울시 건설혁신과)
- 2019. 5. 17. : 계약심사 의뢰(서울시 계약심사과)
- 2019. 5. ~ 10. : 공사발주 및 시행
- 예 산 : 500,000천원(시비) ※ 집행액 : 16,000천원

○ 수변 생태순환길 조성사업

- 위 치 : 한강, 샛강, 안양천, 도림천
- 규 모 : 20.3km
- 내 용 : 안전한 산책 환경 조성 및 순환산책길 안내 표지판 설치 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 2. 11. ~ 4. 30. : 현장조사 및 실시설계
  - 2019. 4. 15. : 주민설명회 개최(양평2동 주민센터)
  - 2019. 5. 14. : 계약심사 및 일상감사(감사담당관)
  - 2019. 5. 21. : 공사발주
  - 2019. 5. ~ 10. : 계약 및 공사시행
- 예 산 : 400,000천원(구비) ※ 집행액 : 16,269천원

○ 안양천 잔디 광장(파크골프장) 조성사업

- 위 치 : 안양천 둔치 (목동교 ~ 양평교)
- 규 모 : 약 20,000m<sup>2</sup>
- 내 용 : 외래식물 범람지 식재 기반 정비 및 파크골프장 조성 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 3. ~ 4. : 현장조사 및 기술용역타당성심사(서울시 기술심사담당관)
  - 2019. 5. 8. ~ 7. 6. : 실시설계용역
  - 2019. 7. ~ 11. : 공사시행
- 예 산 : 416,000천원(시비)

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
1,681,000 (시 916,000, 구비 765,000)	122,799 (시 16,000, 구비 106,799)	7.3

관내 가로수 및 녹지대, 학교공원화 사업지 등에 생육중인 수목의 수형조절 가지치기 및 위험수목을 제거하여 안전사고 예방하고 가로경관을 향상시켜 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

## □ 사업개요

### ○ 품격 있는 가로수 관리사업

- 위 치 : 당산로 등 33개노선
- 규 모 : 가로수 가지치기 4,000주, 수형조절 200주 등
- 내 용 : 배전선로 근접 가로수 가지치기, 여름철/겨울철 수형조절 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 2. 19. ~ 3. 29. : 겨울철 가로수 가지치기 시행 및 준공
  - 2019. 3. 19. ~ 4. 26. : 경인로 등 14개노선 가지치기 시행
  - 2019. 3. 21. ~ 4. 24. : 당산로 등 19개노선 가지치기 시행
  - 2019. 8. ~ 9. : 여름철 가로수 수형조절사업 시행
- 예 산 : 593,500천원(시비 95,000천원, 한전예산 498,500천원)
- ※ 집행액 : 75,000천원(시비), 498,500천원(한전)

### ○ 가로수 및 녹지대 수목 가지치기 사업(연간단가)

- 위 치 : 문래로 등 관내 103개 노선, 양평가로 녹지대 등 200개소
- 규 모 : 위험수목 가지치기 및 제거 600주
- 내 용 : 위험목/민원/신호등/표지판 저촉수목/ 녹지대 수목제거 및 수형조절
- 일 정 : 2019. 1. ~12. : 가로수, 녹지대 수목 가지치기사업(연간단가) 시행
- 예 산 : 100,000천원(구비)

### ○ 열린 학교(학교공원) 수목정비사업

- 위 치 : 영원중 등 관내 초중고 학교공원화 사업지 15개소
- 규 모 : 위험수목 가지치기 및 제거 200주
- 내 용 : 학교공원화 사업지 위험수목 제거 및 가지치기 200주
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 7. ~ 12. : 열린 학교(학교공원) 수목정비사업 시행
- 예 산 : 30,000천원(구비)

○ 노들로 녹지대 정비사업

- 위 치 : 노들로 녹지대(양화교~여의교)
- 규 모 : 교목 및 하층식생
- 내 용 : 위험수목 정비, 제초작업 등 녹지대 정비(연간단가)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 2. 26. : 노들로 녹지대 정비사업 발주
  - 2019. 3.6. ~ 12. 15. : 노들로 녹지대 정비사업 시행 및 준공
- 예 산 : 40,000천원(구비) ※집행액 : 1,452천원(구비)

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
763,500 (시 95,000, 구비 170,000, 한전 498,500)	574,952 ( 시 75,000, 구비 1,452, 한전 498,500)	75.3

공원 내 공원등, 전기시설 및 CCTV, 위험수목 등을 정비하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성

## □ 사업개요

### ○ 영등포공원 공원등 교체사업

- 위 치 : 신길로 275 영등포공원
- 규 모 : 노후 공원등 교체 및 신설
- 내 용 : 노후 공원등 교체 및 외곽지역 공원등 신설
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 4. 22. ~ 6. 22. : 실시설계용역 시행
  - 2019. 8. : 공사발주
  - 2019. 9. ~ 11. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 399,000천원(시비-주민참여)

### ○ 공원등 LED 조명 교체사업(완료)

- 위 치 : 자매근린공원 등 7개소
- 규 모 : 공원등 126등 교체
- 내 용 : 공원등 LED등으로 교체하여 전기요금 절감 및 안전한 공원환경 제공
- 추진 실적
  - 2019. 1. 1 ~ 1.20 : 현장조사 및 설계
  - 2019. 1.21 ~ 3.12 : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 90,000천원(구비) ※집행액 : 83,007천원

### ○ 전기시설물 유지관리사업(연간단가)

- 위 치 : 관내 공원, 녹지대 등(문래공원 등 82개소, 녹지대 등)
- 규 모 : 공원등 820본 1,031등, 분전함 68면, 기타 전기시설 정비
- 내 용 : 공원등, 분전함, 기타 전기시설 정비 유지관리

- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 1. 8. : 공사발주
  - 2019. 2. ~ 12. : 공사시행 및 완료
- 예산 : 27,000천원(구비)
- 공원 내 수목 가지치기 및 식재사업(완료)
  - 위치 : 당산근린공원 등 15개소
  - 규모 : 227주
  - 내용 : 수목 가지치기 223주, 제거 4주
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 3. 21. : 공사발주
    - 2019. 3. 26. ~ 4. 12. : 공사 시행 및 준공
  - 예산 : 36,000천원(구비) ※ 집행액 : 35,700천원
- 공원 내 수경시설 유지관리(완료)
  - 위치 : 메낙골근린공원 바닥분수 등 5개소
  - 규모 : 5개소
  - 내용 : 바닥분수 밸브 등 정비
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2019. 4. 12. : 공사발주
    - 2019. 4. 23. ~ 5. 20. : 공사 시행 및 준공
  - 예산 : 25,000천원(구비) ※ 집행액 : 17,270천원

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
577,000 (시 399,000, 구비 178,000)	135,977 (시 -, 구비 135,977)	23.6



주민 생활에 불편을 초래하는 공원 노후 시설물, 가로수, 체육시설을 정비하여 주민 요구에 부응하는 녹색복지 실현

## □ 사업개요

### ○ 공중화장실 환경개선(완료)

- 위 치 : 당산근린공원 등 9개소
- 규 모 : 공중화장실 9개소
- 내 용 : 정화조 공기순환장치, 전기온수기, 소변기 가림막 설치 등
- 추진실적
  - 2019. 4. 10. : 공사발주
  - 2019. 4. 12. ~ 5. 11. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 22,000천원(구비) ※ 집행액 : 21,700천원

### ○ 마을단위 야외체육시설 설치

- 위 치 : 관내 녹지대, 공원, 하천 등
- 규 모 : 체육시설 노후 고무칩 포장, 운동기구 40점 설치 및 시설물 정비 등
- 내 용 : 운동기구 설치, 노후 체육시설 교체정비
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 4. ~ 5. : 중앙어린이공원 등 6개소 야외체육시설 9대 설치
  - 2019. 6. ~ 7. : 안양천 먼지털이기 설치
  - 2019. 6. ~ 10. : 야외체육시설 추가 설치 시행
- 예 산 : 100,000천원(구비) ※ 집행액 : 27,843천원

### ○ 공원녹지포지 폐기물처리사업(완료)

- 위 치 : 양화동 1-29 성산대교 하부, 영등포정수센터 옆
- 규 모 : 폐기물 반출 504.17톤
- 내 용 : 적재 혼합폐기물 완전반출 및 주변 환경 정비

- 추진실적
  - 2019. 1. 30. : 공원녹지포지 폐기물처리사업 발주
  - 2019. 2.26. ~ 5. 3. : 공원녹지포지 폐기물처리사업 시행 및 준공
- 예 산 : 80,000천원(구비) ※집행액 : 68,659천원(구비)
- 신길6동 쉼터 조성(완료)
  - 위 치 : 신길6동주민센터 쉼터, 신흥지구대 쉼터
  - 규 모 : 200m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 파고라 설치 등 노후되고 훼손된 주민쉼터 정비
  - 추진실적
    - 2019. 3. 18. : 신길6동 쉼터조성 발주
    - 2019. 3.20. ~ 4. 12. : 신길6동 쉼터조성 시행 및 준공
  - 예 산 : 75,000천원(구비) ※집행액 : 74,153(구비)
- 친수공간 수경시설 정비, 유지관리(완료)
  - 위 치 : 노들로 분수대 등 8개소
  - 규 모 : 조형분수 1개소, 바닥분수4개소, 벽천 2개소
  - 내 용 : 수경시설 노후부품교체 및 정비 등
  - 추진실적
    - 2019. 5. 14. : 가로변 수경시설 정비공사 발주
    - 2019. 5. 20. ~ 5. 29. : 가로변 수경시설 정비공사 시행 및 준공
  - 예 산 : 10,000천원(구비) ※집행액 : 8,268천원(구비)

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
287,000 (구비 287,000)	200,623 (구비 200,623)	69.9

### Ⅲ. 중점사업 추진실적

#### 1 공원 화장실 설치(신규)

공원조성팀

지역주민의 장기 민원사항인 메낙골공원 내 화장실을 주민의견을 수렴 후 설치하여 공원이용자 편의를 도모하고 주민 숙원사업을 해소하고자 함.

#### □ 사업개요

- 위 치 : 메낙골근린공원(게이트볼장 주변 등)
- 규 모 : 간이화장실 1개동(남여)
- 구 성 : 남자화장실(대변기 1, 소변기 1), 여자화장실(대변기 3)
- 기 간 : 2019. 1. ~ 8.
- 내 용 : 간이화장실 1개동 설치, 화장실 바닥 토목공사, 화장실 차폐식재 주변 수목정비 등 조경공사 등

#### □ 추진실적

- 2019. 1. ~ 2. : 설치대상지 현장 점검 및 조사
- 2019. 3. ~ 5. : 사업대상지 조사, 주민의견 수렴 및 사업대상지 확정

#### □ 향후계획

- 2019. 6. ~ 8. : 화장실 구매 및 설치공사 시행

#### □ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
75,000 (구비 75,000)	-	-

우리구 영등포공원에 설치된 공원등을 고효율, 친환경 LED조명으로 교체하여 에너지 및 전기요금을 절감하고자 함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 신길로 275 영등포공원
- 규 모 : 노후 공원등 교체 및 신설
- 기 간 : 2019. 1. ~ 12.
- 내 용 : 공원등을 고효율 LED조명으로 교체하여 에너지 및 전기요금 절감  
조도개선을 통한 야간 공원 이용객에게 안전한 공원환경 제공

### □ 추진실적

- 2019. 1. ~ 3. : 설치대상지 현장 점검 및 조사
- 2019. 4. ~ 7. : 좋은 빛 심의 및 실시설계용역 실시

### □ 향후계획

- 2019. 8. : 공사 발주
- 2019. 9. ~ 11. : 공사 시행 및 준공

### □ 소요예산

예산액	집행액	집행률
399,000 (시비 399,000)	15,798 (시비 15,798)	3.95%

### 3 신길6동 벚꽃길 노후조명 개선사업(구주민참여) 공원정책팀

우리 구 신길6동 벚꽃길에 설치된 노후조명을 LED조명으로 교체하여 에너지를 절감하고 시민들이 안전하게 걸을 수 있는 환경 조성.

#### □ 사업개요

- 위 치 : 대방천로14길 일대 신길6동 벚꽃길
- 규 모 : 등주 27등 교체, 투광등 54등 교체, 분전반 1식 교체
- 기 간 : 2019. 1. ~ 6.
- 내 용 : 노후조명을 고효율 LED조명으로 교체하여 에너지 및 전기요금 절감

#### □ 추진실적

- 2019. 1. ~ 2. : 설치대상지 현장 점검 및 조사
- 2019. 2. ~ 3. : 자체설계 시행
- 2019. 4. ~ 6. : 공사 발주 및 시행

#### □ 향후계획

- 2019. 6. 12 : 공사 준공

#### □ 소요예산

예 산 액	집 행 액	집행률
88,500 (구비 88,500)	-	-

다양한 연령층의 아이들이 이용할 수 있도록 대림어린이공원 어린이놀이기구를 재정비하여 어린이들의 놀 권리를 보장해주고 보다 흥미로운 놀이 환경을 제공하고자 함

#### □ 사업개요

- 위치 : 대림1동 대림어린이공원
- 규모 : 500m<sup>2</sup>
- 기간 : 2019. 1. ~ 10.
- 내용 : 양분되어 있는 어린이놀이터를 1개소로 합쳐서 재정비, 다양한 연령층의 아이들을 위한 놀이기구물 설치, 녹지/화단이설, 토공 등
- ※ 구청장 탁트인 현장행정 지시사항(2018.09.13.)  
~ 영등포종합사회복지관 소속 초록우산 탐구소년단(7명) 의견 수렴

#### □ 추진실적

- 2019. 2. 11. ~ 4. 10. : 실시설계용역 시행
- 2019. 4. 25. : 공사발주

#### □ 향후계획

- 2019. 5. 22. ~ 7. 10. : 공사 시행 및 준공

#### □ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
300,000 (구비 300,000)	15,000 (구비 15,000)	5.0

도로변에 방치된 공지 등의 녹화 및 다양한 화목류 식재를 통하여 가로변 녹지량을 확충하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성하고자 함.

### □ 사업개요

- 위치 : 향토꽃밭(영등포구 대림동 616-1 일대)
- 규모 : 3,000 $m^2$ (녹지대 재 조성)
- 기간 : 2019. 2. ~ 5.
- 내용 : 도로변 방치 공지 녹화, 도시숲 조성, 다양한 화목류 꽃밭조성 등

### □ 추진실적

- 2018. 1. 31. ~ 2. 19.: 실시설계용역시행
- 2018. 2. 22. : 계약심사 및 일상감사
- 2019. 3. 22. : 도로변 가로녹지량 확충공사 발주
- 2019. 4. 5. ~ 5. 24. : 공사 시행 및 준공

### □ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
300,000 (구비 300,000)	278,000 (구비 278,000)	92.6

### □ 현황사진



여의도 봄꽃축제장의 노후 된 공간을 재정비하고 다양한 꽃들과 볼거리를 감상할 수 있도록 하여 서울을 대표하는 봄꽃축제의 장으로 조성하고자 함

## □ 사업개요

- 위치 : 여의서로(국회 주변 한강사면, 여의서로 벚꽃길 일대)
- 규모 : 5,000m<sup>2</sup>
- 기간 : 2019. 2. ~ 10.
- 내 용
  - 경관/휴게데크 조성, 소규모 쉼터 조성, 개나리/철쭉 등
  - 화목류 식재, 왕벚나무 결주지 추가 식재, 포토존 조성 등

## □ 추진실적

- 2019. 1. 31. ~ 2. 19. : 실시설계용역시행
- 2018. 2. 18. : 계약심사 및 일상감사
- 2019. 2. 20. : 여의도 봄꽃축제장 녹지정비사업 발주
- 2019. 3. 6. ~ 4. 14. : 공사 시행 및 준공

## □ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
270,000 (구비 270,000)	248,001 (구비 248,001)	91.8

## □ 현황사진



공사전



공사후



영등포의 주요노선인 당산로 일대(구청역사거리)의 노후된 가로식수대 및 띠녹지를 정비하여 구청 앞 경관 향상 및 이미지 개선

**□ 사업개요**

- 위치 : 당산로 일대(구청 앞 사거리~영등포구청역 사거리)
- 규모 : 약 0.4km(양방향)
- 기간 : 2019. 1. ~ 10.
- 내용 : 노후 가로식수대 정비, 띠녹지 정비, 조경시설물 설치 등

**□ 추진실적**

- 2019. 3. 4. ~ 3. 28 : 실시설계용역 시행
- 2019. 4. 16. : 공사발주

**□ 향후계획**

- 2019. 5. 3. ~ 6. 11 : 공사착공 및 준공

**□ 소요예산**

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
100,000 (구비 100,000)	4,600 (구비 4,600)	4.6

한강, 샛강, 안양천, 도림천 등 관내 우수한 생태 환경을 활용, 수변 경관의 사계절 변화되는 모습을 감상하면서 지친 심신을 재충전 할 수 있도록 탁트인 영등포 생태순환길을 조성코자 함.

□ 사업개요

- 위치 : 한강, 샛강, 안양천, 도림천
- 규모 : 20.3km
- 기간 : 2019. 1. ~ 10.
- 내용: 안전한 산책 환경 조성, 순환산책길 안내 표지판 설치, 녹지 단절 구간 연결 녹지 조성 등

□ 추진실적

- 2019. 2. 11. ~ 4. 30. : 현장조사 및 실시설계
- 2019. 4. 15. : 주민설명회 개최(양평2동 주민센터)
- 2019. 5. 14. : 계약심사 및 일상감사(감사담당관)
- 2019. 5. 21. : 공사발주
- 2019. 5. ~ 10. : 계약 및 공사시행

□ 향후계획

- 2019. 10. : 공사 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
400,000 (구비 400,000)	16,269 (구비 16,269)	4.1

먼지가 날리고 비·눈이 오면 질퍽거리는 안양천 제방 산책로를 사계절 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 정비하여 어르신 등 지역 주민의 편리하고 쾌적한 야외 활동과 건전한 여가 도모 및 탁트인 영등포 제고에 기여코자 함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 안양천 제방 산책로 (오목교~신정교)
- 규 모 : 0.7km
- 기 간 : 2019. 1. ~ 6.
- 내 용 : 안양천 노후 산책로 정비(야자매트길 조성) 및 체육시설 정비 등

### □ 추진실적

- 2019. 2. 18. ~ 3. 14. : 실시설계용역 시행
- 2019. 3. 21. : 공사 발주
- 2019. 4. 22. ~ 6. 10. : 공사 시행 및 준공

### □ 향후계획

- 2019. 6. : 정비공사 준공

### □ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
100,000 (구비 100,000)	19,583 (구비 19,583)	19.6

안양천의 위해(危害) 식물을 제거한 후 하천변 경관 향상을 위한 물억새 군락지를 조성하여 서울의 갈대밭 명소 안양천으로 재탄생하여 탁트인 영등포 제고에 기여코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천 둔치 (목동교 ~ 양평교)
- 규 모 : 2,000m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2019. 1. ~ 6.
- 내 용 : 외래 위해수종 제거 및 물억새 등 하천식물 식재 등

□ 추진실적

- 2019. 2. 26. ~ 4. 19. : 실시설계용역 시행
- 2019. 5. 7. : 공사 발주
- 2019. 5. 23. ~ 6. 30. : 공사 시행 및 준공

□ 향후계획

- 2019. 6. : 정비공사 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
95,000 (구비 95,000)	4,000 (구비 4,000)	4.2