

제222회 구의회 제1차 정례회

사 회 건 설 위 원 회



2020년 주요업무 보고



푸른도시과

보고 순서

I . 일 반 현 황	· · · 1
II . 2020년 주요업무 추진계획	· · · 3
III . 신규 · 중점 추진사업	· · · 21

1. 일반현황

1 조 직

푸른도시과 - (5)개팀

공원정책팀	공원조성팀	조경팀	자연생태팀	영등포공원관리팀
<ul style="list-style-type: none"> - 도시계획시설 공원결정 및 조성 - 재개발, 재건축 등 기부채납 공원조성 협의 - 미집행 공원 조성 - 민간투자 유치 - 근린공원 조성·유지관리 - 마을미당 조성·유지관리 - 공원시설 확충 및 개선 - 전기시설 유지관리 - (공원, 마을미당, 녹지대 등) 기간제근로자 채용, 임금지급, 4대보험료, 보건용역 총괄 - 공원세외수입 관리 - 시설관리공단 관련 업무 - 시유공중합류(인센티브) 총괄 	<ul style="list-style-type: none"> - 어린이공원 조성·유지관리 - 소공원 조성·유지관리 - 주제공원 조성·유지관리 - 차없는거리 조성 및 관리 - 생활권 공원녹지 조성 - 아파트 열린녹지, 옥상녹화, - 서울시 공개공지 되살리기 - 아인체육시설 설치 관리 - 공원에 화장실 설치 관리 - 공원에 수경시설 유지관리 - 물놀이장 운영관리 - 공원 위험수목 소나무 관리 - 공원에 꽃모 관리 - 공원 점사용 허가(정기적) - 공원 공유재산 및 변상금 관리 - 공공건축물 조경협의 - 일반건축물 조경협의 - 지정보호수 유지관리 - 안전, 재난, 재해 총괄 - 사회복지요원 관리 	<ul style="list-style-type: none"> - 도시계획시설(녹지) 조성, 관리 - 일반녹지대, 소규모녹지, - 수림대 조성·유지관리 - 가로변 녹지량 확충 - 가로정원 조성 - 가로수 식재·유지관리 - 가로변 따죽지 유지관리 - 가로수 기본계획 - 에코스쿨, 빛물정원 조성 - 꽃길 조성 및 화분포지 관리 - 여의도 봄꽃 축제장 관리 - 친수공간 조성, 유지(공원외) - 시민참여, 자투리땅 녹화 - 동네숲(골목길) 가꾸기 - 재개발, 재건축 조경 협의 - 가로 녹시울 - 큰나무등록제, 나무나눔제도 - 조경분야 기간제근로자 관리 (교육/사고/직업지시 등) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 타기관/타부서 조경협의 	<ul style="list-style-type: none"> - 하천 생태복원 및 관리 - 유수지 생태복원 및 관리 - 하천변 산책로, 둘레길 - 조성 및 관리 - 야생동·식물수출입허가 - 야생동물구조.시설지정 - 수목 병·해충 방제 - 안양천, 도림천 특화사업 - 안양천 철새보호구역관리 - 안양.도림천 생태조성 및 편익시설 설치 관리 - 안양천 방문자 안내센터 및 생태프로그램 운영 - 하천 화장실 설치,유지관리 - 목재생산업체 관리감독 - 도시숲 조성 총괄 - 국민식수 및 육림 - 타기관 생태분야 협의 - 생태분야 기간제근로자 관리 	<ul style="list-style-type: none"> - 시공원 유지관리 (영등포공원, 중마루공원) - 영등포공원 조성계획 - 영등포공원 주차장 위탁관리 - 공원 내 수목관리 - 체육시설 설치 및 관리 - 시설물 설치 및 유지관리 - 수목식재 및 꽃밭 조성 - 공원 내 자연학습장 조성 - 유아체험숲터 조성 및 관리 - 프로그램 운영 - 영등포공원 잔디관리 - 공원 점용 및 사용허가 - 영등포공원 기간제근로자 관리 (교육/임금/사고 등)

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	26		1	5	7	6	6	0	0	1					
현 원	25		1	5	8	6	0	0	5	0					
과부족	1		-	-	1	-	△6	-	5	△1					

3 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시 설	근린공원	10개소 549,377㎡ (영등포구 관리 8개소 209,431.4㎡, 서울시 직영관리 2개소 339,946㎡)	공원정책팀
	어린이공원	19개소 56,618㎡	공원조성팀
	소공원	17개소 21,641.2㎡	공원조성팀
	역사공원	1개소 2,962.8㎡	공원조성팀
	마을마당	30개소 17,850㎡	공원정책팀
	차없는 거리	6개소 11,865㎡	공원조성팀
	녹지대	401개소 774,430㎡	조경팀
	가로수	116개 노선 26종 18,423주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	공원조성팀
	체육시설	78개소 22종 885점	공원조성팀
장 비	화물차	마이티(2.5t) 87루7056(2017년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 84두5244(2018년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 84두5224(2018년)	자연생태팀
	승합차	스타렉스(12인승) 70루8982(2018년)	공원정책팀
	승합차	스타렉스(12인승) 70루8935(2018년)	조경팀
	고가사다리차	노바스스카이고소작업차 82소3550(2019년)	조경팀
	소형화물	포터2(1t) 86우 4171(2011년)	자연생태팀
	소형화물	포터2(1t) 80모 7630(2005년)	공원조성팀
	소형화물	포터2 더블캡 96저 0106(2020년)	조경팀
	소형화물	포터2 더블캡 96저 0103(2020년)	공원조성팀
	중형승용	쏘울EV(5인승) 65로0530(2016년)	공원정책팀

4 예산 현황

(단위: 천원, %)

단위사업명	예산액	집행액	집행률
계	11,031,428	3,242,128	29.4
공원관리 수준향상	3,234,405	650,862	20.1
공원조성 수준향상	1,731,758	685,273	39.6
가로녹지 수준향상	4,309,449	1,268,340	29.4
자연생태 수준향상	1,583,368	550,173	34.7
기본경비	172,448	87,480	50.7

II. 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	공원 노후 시설 정비 및 개선	4
②	누구나 행복한 모두의 어린이공원 정비	6
③	공원 편익시설 개선 및 수목 관리	8
④	가로수 생육환경 개선 및 정비	10
⑤	쾌적한 생활환경 조성을 위한 가로변 녹지량 확충	12
⑥	수준높은 가로녹지 수목 및 시설물 유지관리	15
⑦	탁트인 영등포 수변생태순환길 조성	17
⑧	하천변 녹지 확충 및 시설물 정비	19

노후된 공원 시설물 정비 및 확충을 통해 이용 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 공원시설물 정비
 - 위 치 : 문래근린공원 등 4개소
 - 규 모 : 70,726 m^2
 - 사업내용 : 노후, 파손, 훼손된 공원 시설물 교체 및 정비
 - 문래·신길·자매 : 휴게시설, 배수시설 등 점검, 수목식재 등
 - 당산 : 휴게시설 정비, BF인증 절차 이행, 수목식재 등
 - 근린공원·마을마당 유지관리시 발생 폐기물 처리 등
 - 소요예산 : 305,000천원(구 305,000) ※ 집행액 6,413천원
 - 추진실적 및 향후계획
 - 1.21.~6.30.: 설계용역 시행(5.22. BF본인증 사전심사)
 - 7. : 공사발주
 - 8.~10. : 공사시행 및 준공
- 노후 메낙골근린공원 정비
 - 위 치 : 메낙골근린공원
 - 규 모 : 57,703 m^2
 - 사업내용 : 순환산책로, 휴게쉼터, 배수시설 등 재정비, 수목식재 등
 - 소요예산 : 260,000천원(구 260,000) ※ 집행액 15,650천원
 - 추진실적 및 향후계획
 - 1.20.~3.13.: 설계용역 시행
 - 4.23.~6.30. : 공사시행 및 준공
- 시공원 보수정비
 - 위 치 : 영등포공원
 - 규 모 : 61,544 m^2
 - 사업내용 : 산책로 등 바닥 정비, 노후 목교 정비, 수목식재 등
 - 소요예산 : 100,000천원(시 100,000) ※ 집행액 5,820천원

- 추진실적 및 향후계획
 - 2.19.~4.13. : 설계용역 시행
 - 5.27.~6.20. : 공사시행 및 준공
- 노후 마을마당 보수정비(완료)
 - 위 치 : 무지개마을마당 등 2개소
 - 규 모 : 2,146m²
 - 사업내용 : 토사유실 정비, 바닥포장, 체육시설 등 재정비, 수목식재 등
 - 소요예산 : 80,000천원(구 80,000) ※ 집행액 70,829천원
 - 추진실적
 - 1.20.~2.28. : 설계용역 시행
 - 4.6.~5.15. : 공사시행 및 준공
- 공원등 LED 조명 교체
 - 위 치 : 관내 공원 및 마을마당(우범하여 조도개선이 필요한 공원)
 - 규 모 : 공원등 LED 조명교체
 - 내 용 : LED공원등으로 교체하여 전기요금 절감 및 공원경관 개선
 - 소요예산 : 90,000천원(구 90,000) ※ 집행액 7,057천원
 - 추진실적 및 향후계획
 - 6.~10. : 공사시행 및 준공
- 공원 전기시설물 유지관리(연간단가)(공사시행 1~12월)
 - 위 치 : 관내 공원, 녹지대 등
 - 규 모 : 공원등 820본, 1,031등 등
 - 내 용 : 부점등 보수, 전기시설물 정비 등
 - 소요예산 : 27,000천원(구 27,000)
 - 추진실적 및 향후계획
 - 1.~12. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
862,000 (시 100,000, 구비 762,000)	105,769 (시 5,820, 구비 99,949)	12.3

노후 및 파손되어 이용에 불편을 주는 어린이 놀이시설물을 재정비하고 누구나 이용가능한 공원으로 조성하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 노후 어린이공원 정비(완료)

- 위치 : 서강어린이공원 등 2개소
- 규모 : 2개소
- 사업내용 : 어린이놀이시설 리모델링, 배수로 정비, 휴게시설 교체 등
- 소요예산 : 500,000천원(시비-재난안전 특별교부세) ※ 사고이월
※ 집행액 468,658천원
- 추진실적
 - 2019.11.8.~11.22. : 설계용역 시행
 - 2020.2.5.~4.14. : 공사시행 및 준공

○ 중앙어린이공원 재조성(완료)

- 위치 : 영등포동6가 53-1 중앙어린이공원
- 규모 : 300m²
- 사업내용 : 노후시설 재정비, 휴게시설 정비, 수목식재 등
- 소요예산 : 240,000천원(구 240,000) ※ 집행액 224,230천원
- 추진실적
 - 1.17.~2.25. : 설계용역 시행
 - 4.8.~5.30. : 공사시행 및 준공

○ 동심어린이공원 재정비(완료)

- 위치 : 대림동 742 동심어린이공원
- 규모 : 2,820.1m²
- 사업내용 : 어린이놀이터 재정비, 휴게시설 정비, 수목식재 등
- 소요예산 : 200,000천원(구 200,000) ※ 집행액 195,184천원
- 추진실적
 - 1.21.~2.29. : 설계용역 시행
 - 4.17.~5.26. : 공사시행 및 준공

○ 어린이공원 정비 **(완료)**

- 위 치 : 대림어린이공원 등 3개소
- 규 모 : 1,000 m^2
- 사업내용 : 노후 어린이놀이기구, 휴게시설, 포장 등 정비, 수목 식재
 - 대림(대림1동) 쿨링포그 설치, 배드민턴장 보수, 웬스설치
 - 영일(영등포동) 수목식재
 - 양평(양평2동) 조합놀이대 보수, 원주목교체, 수목식재 등
- 소요예산 : 250,000천원(구 250,000) ※ 집행액 21,456천원
- 추진실적
 - 1.21.~2.29. : 설계용역 시행
 - 4.20.~6.10. : 공사시행 및 준공

□ **소요예산**

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
1,190,000 (시 500,000, 구비 690,000)	909,528 (시 468,658, 구비 440,870)	76.4

공원 화장실 등 편익시설 개선 및 수목 가지치기 등으로 위험요소를 제거하여 안전하고 쾌적한 공원 분위기를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 마을단위 체육시설 정비 및 설치
 - 위 치 : 관내 체육시설(안양천, 도림가로녹지 등)
 - 규 모 : 관내 노후, 파손된 야외운동기구 등
 - 사업내용 : 야외운동기구 30점, 흙먼지떨이기 설치 및 노후 시설물 정비 등
 - 소요예산 : 101,200천원(구 101,200)
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2.~4. : 현장 점검 및 설치계획
 - 5. : 야외체육시설물 설치
 - 6.~11. : 현장 수시 점검 및 신규설치
- 공원 내 수경시설 유지관리
 - 위 치 : 신길광장 물놀이장 등 13개소
 - 규 모 : 수경시설 13개소
 - 사업내용 : 울타리, 안내판, 우수감지장치 설치, 노후 펌프 및 센서 교체 등
 - 소요예산 : 27,000천원(구 27,000)
 - 추진실적 및 향후계획
 - 4. ~ 8. : 현장 수시 점검 및 유지관리
- 공중화장실 환경개선
 - 위 치 : 당산근린공원, 양남어린이공원 등 공원 내 화장실
 - 규 모 : 공중화장실 5개소
 - 사업내용 : 공원 화장실 노후 시설 정비, 규정에 따른 시설 설치
 - 소요예산 : 22,000천원(구 22,000) ※ 집행액 7,500천원
 - 추진실적 및 향후계획
 - 3.16~3.25. : 양남어린이공원 공사시행 및 준공
 - 6.~7. : 당산근린공원 등 공사시행 및 준공

- 공원 내 수목 가지치기 및 식재(완료)
 - 위 치 : 관내 공원, 마을마당 등 77개소
 - 규 모 : 수목 가지치기 298주, 수목 제거 22주
 - 사업내용 : 공원 인접 주택 및 이용자에게 위험을 주는 수목 가지치기
 - 소요예산 : 45,000천원(구 45,000) ※ 집행액 45,000천원
 - 추진실적
 - 3.9.~4.3. : 공사시행 및 준공
- 공원 소나무 생육환경개선(완료)
 - 위 치 : 당산근린공원 등 5개소
 - 규 모 : 공원 내 소나무 266주(당산 71, 대림 44, 중앙 30, 꽃담소42, 덕천길79)
 - 사업내용 : 수관정비, 영양공급 등
 - 소요예산 : 22,000천원(구 22,000) ※ 집행액 22,000천원
 - 추진실적
 - 3.26.~4.2. : 공사시행 및 준공
- 옥상녹화·텃밭조성
 - 위 치 : 신길4동 공공복합청사
 - 규 모 : 30m²
 - 사업내용 : 옥상 수목식재, 텃밭 조성, 방수, 방근처리 등
 - 소요예산 : 32,000천원(시 16,000, 구 16,000)
 - 추진실적 및 향후계획
 - 7. : 설계시행
 - 8. ~ 9. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
249,000 (시 16,000, 구비 233,000)	74,500 (시 37,250, 구비 37,250)	29.9

관내 주요 노선에 열매 낙과로 주민 불편을 야기하는 은행나무(암나무) 및 위험한 가로수 정비, 가지치기 등으로 쾌적하고 안전한 보행환경 제공

□ 사업개요

○ 가로수 보식 및 식재

- 위 치 : 여의동 등 관내 주요 노선
- 규 모 : 300주
- 사업내용 : 은행나무 열매 악취 등 피해 예방을 위한 암수 바꿔심기 250주, 관내 주요 노선 가로수 보식 및 식재 120주 등
- 소요예산 : 650,000천원(구 650,000) ※ 집행액 70,312천원
- 추진실적 및 향후계획
- 〈은행나무 암나무 바꿔심기(암→수)〉
 - 1.31.~ 2.27 : 설계용역 시행
 - 3.26.~ 6.19 : 공사시행 및 준공 ※ 은행나무 수나무 유전자 검사 중
- 〈가로수 수종교체사업〉
 - 2.19.~ 3.17: 설계용역 시행
 - 4.24.~ 6.15 : 공사시행 및 준공
- 〈가로수 보식 및 식재(연간계약)〉
 - 2.17.~12.31 : 공사시행 및 준공

○ 가로수 뿌리응기 정비

- 위 치 : 관내 114개 노선
- 규 모 : 약 4,000주
- 사업내용 : 융기된 가로수 뿌리 절단 및 주변 보도블럭 정비
- 소요예산 : 578,224천원(시 169,000, 구 409,224) ※ 집행액 58,402천원
- 추진실적 및 향후계획
- 〈가로수 뿌리응기 정비〉
 - 1.~ 12. : 가로수 융기 주요노선 정비 ※4월말 기준 500개소 정비
- 〈도신로 가로수 노후시설 정비사업〉
 - 4. 3.~5. 22. : 공사시행 및 준공
- 〈노들로 노후된 가로수 보호판 정비사업(시비)〉
 - 4. 3.~4. 22. : 실시설계용역

· 5. 4.~5. 21. : 서울시 설계심의 및 일상감사· 계약심사

· 5.~6. : 공사시행 및 준공

〈여의동서로 노후된 가로수 보호판 정비사업(시비)〉

· 8. : 실시설계용역

· 8.~9. : 서울시 설계심의 및 일상감사· 계약심사

· 9.~11. : 공사시행 및 준공

○ 품격있는 가로수 관리

- 위 치 : 영등포로 등 2개 노선

- 규 모 : 가로수 가지치기 310주, 수형조절 100주 등

- 사업내용 : 배전선로 근접 가로수 가지치기, 여름철/겨울철 수형조절 등

- 소요예산 : 50,000천원(시 50,000) ※ 집행액 46,526천원(한전예산 별도)

- 추진실적 및 향후계획

〈배전선로 근접 가로수 가지치기〉 4,291주 완료 ※한전 예산 546,000천원

· 1.23. : 사업추진 계획 수립

· 3. 4.~4. 28. : 공사시행 및 준공

〈겨울철 가로수 가지치기 공사〉 310주 완료

· 1.16. : 사업추진 계획 수립

· 2.17.~ 3. 27. : 공사시행 및 준공

〈여름철 가로수 수형조절 공사〉

· 8. : 사업추진 계획 수립

· 8.~9. : 공사시행 및 준공

○ 가로수 가지치기(연간단가)

- 위 치 : 문래로 등 관내 77개 노선

- 규 모 : 가로수 가지치기 및 제거 300주

- 사업내용 : 위험, 민원유발, 지장 가로수 가지치기 및 고사목 제거 등

- 소요예산 : 50,000천원(구 50,000)

- 추진실적 및 향후계획

· 4. 3. ~ 12.31 : 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
1,328,224 (시 219,000, 구비 1,109,224)	175,240 (시 50,526, 구비 124,714)	13.2

※ 한국전력공사 예산 546,000천원 집행 완료

지구 온난화에 따른 도심 열섬화 현상 가속 및 폭염 등 기후변화에 적극 대처하기 위해 가로변 녹지량을 확충하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 도로변 녹지량 확충

- 위치 : 도림천로(대림동 616-1 일대), 양평로(당산동6가 332-4)
- 규모 : 약 4,200 m^2
- 내용 : 도로변 방치 공지 녹화, 도시숲 조성, 도로변 사면 녹화 등
- 소요예산 : 345,000천원(구 345,000) ※ 집행액 49,124천원
- 추진실적 및 향후계획

〈도림천로(대림동 616-1일대)〉

- 2.10.~3.8. : 설계용역 시행
- 4.22.~5.31. : 공사시행 및 준공

〈양평로(당산동6가 332-4)〉

- 5. ~ 6. : 계획 수립 및 공사발주
- 6. ~ 8. : 공사시행 및 준공

○ 여의도 봄꽃축제장 재정비(완료)

- 위치 : 여의동서로(국회 주변 한강사면, 여의동서로 벚꽃길 일대 등)
- 규모 : 5,000 m^2
- 내용 : 데크설치 및 보수, 화목류 및 왕벚나무 식재, 포토존 조성 등
- 소요예산 : 270,000천원(구 270,000) ※ 집행액 242,858천원
- 추진실적
- 1.21.~2.09. : 설계용역 시행
- 3.12.~4.17. : 공사시행 및 준공

○ 가로정원 조성

- 위치 : 여의도역 2번출구 앞(하나금융투자 앞), 신길동 41-49
- 규모 : 2,000 m^2
- 내용 : 식재기반조성, 수목식재 및 등 의자 등 시설물설치
- 소요예산 : 250,000천원(시 250,000) ※ 집행액 13,440천원

- 추진실적 및 향후계획
 - 2.5.~2.29. : 설계용역 시행
 - 5.20.~7.8. : 공사시행 및 준공
- 녹지대 경관개선(완료)
 - 위 치 : 당산로 51길
 - 규 모 : 1,000 m^2
 - 사업내용 : 식생기반 조성 및 수목, 초화류 식재
 - 소요예산 : 84,500천원(구 84,500) ※ 집행액 81,351천원
 - 추진실적
 - 3.31.~4.24. : 공사시행 및 준공
- 도심속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리(완료)
 - 위 치 : 영중로 등 주요 가로변
 - 규 모 : 4,000m
 - 사업내용 : 걸이화분 설치 등
 - 소요예산 : 40,000천원(구 40,000) ※ 집행액 38,582천원
 - 추진실적
 - 5.4.~5.8. : 걸이화분 설치
- 여의도 봄꽃 축제장 주변 녹지정비(완료)
 - 위 치 : 여의도동 8일대(여의도 봄꽃 행사장 주변)
 - 규 모 : 2,000 m^2
 - 사업내용 : 식재기반 조성, 계절별 꽃나무 및 초화식재, 휴게시설 정비 등
 - 소요예산 : 300,000천원(시 300,000) ※ 집행액 286,438천원
 - 추진실적
 - 2.5.~2.24. : 설계용역 시행
 - 3.20.~4.18. : 공사시행 및 준공
- 교통섬 및 교차로 그늘목 식재
 - 위 치 : 양남사거리 등 5개소
 - 규 모 : 그늘목 15주
 - 사업내용 : 그늘목 식재, 의자 설치 등
 - 소요예산 : 50,000천원(구 50,000)
 - 추진실적 및 향후계획
 - 5. ~ 6. : 계획 수립 및 공사발주
 - 6. ~ 7. : 공사시행 및 준공

○ 에코스쿨 조성

- 위 치 : 영문초, 관악고, 당중초
- 규 모 : 학교 3개소
- 사업내용 : 수목식재, 휴게공간 조성 등 학교 공원화
- 소요예산 : 400,000천원(시 400,000) ※ 집행액 27,850천원
- 추진실적 및 향후계획
 - 3.6.~4.24.: 설계용역 시행
 - 5.~7. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
1,739,500 (시 950,000, 구비 789,500)	739,643 (시 327,728, 구비 411,915)	42.5

가로 녹지대 수목 및 휴게시설, 수경시설 등 노후 시설을 정비하여 주민들에게 수준높은 가로녹지 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 녹지대 수목보식 및 시설물 정비(완료)
 - 위 치 : 경부3녹지 등 관내 녹지대
 - 규 모 : 노후시설물 교체 10개소, 수목 정비 등
 - 내 용 : 녹지 내 수목전지 및 식재, 노후시설물 보수, 배수로 정비 등
 - 소요예산 : 50,000천원(구 50,000) ※ 집행액 50,000천원
 - 추진실적
 - 2.1.~3.16. : 현장조사 및 자체설계
 - 3.23.~4.28. : 공사시행 및 준공
- 열린학교(학교공원화) 수목 유지관리
 - 위 치 : 영원중 등 관내 초중고 학교공원화 사업지 18개소
 - 규 모 : 위험수목 약 300주
 - 사업내용 : 위험수목 제거 및 가지치기
 - 소요예산 : 30,000천원(구 30,000)
 - 추진실적 및 향후계획
 - 5.18.~6.11. : 공사시행 및 준공
- 노들로 녹지대 정비/ 녹지대 위험수목 정비(연간단가)
 - 위 치 : 노들로 녹지대(양화교~여의교) 등 관내 녹지대
 - 규 모 : 교목 및 하층식생
 - 내 용 : 위험수목 정비, 제초작업 등 녹지대 정비
 - 소요예산 : 150,000천원(구 150,000) ※ 집행액 50,000천원
 - 추진실적 및 향후계획
 - 3.9.~6.6 : 상반기 노들로 녹지대 가지치기 공사시행 및 준공
- 공원녹지포지 폐기물 처리(연간단가)
 - 위 치 : 양화동 1-29 성산대교 하부, 영등포정수센터 옆
 - 규 모 : 폐기물 반출 1,000톤
 - 사업내용 : 적재 혼합폐기물 완전반출 및 주변 환경 정비

- 소요예산 : 80,000천원(구 80,000) ※ 집행액 50,000천원
- 추진실적 및 향후계획
 - 2.24.~3.10. : 1차 용역시행 및 준공
 - 5.18.~6.11. : 2차 용역시행 및 준공

○ 아름다운 벚꽃길 조성(완료)

- 위 치 : 대방천로14길 일원(신길6동-신길벚꽃거리)
- 규 모 : 약 0.4km
- 사업내용 : 노후시설물 정비, 휴게시설 설치, 잡목정리 및 수목 식재 등
- 소요예산 : 100,000천원(구 100,000) ※ 집행액 89,860천원
- 추진실적
 - 2.11.~2.31. : 설계용역 시행
 - 3.16~4.12 : 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
410,000 (구비 410,000)	239,860 (구비 239,860)	58.5

한강, 샛강, 안양천, 도림천 등 관내 우수한 생태 환경을 산책하면서 지친 심신을 재충전하고 삶의 활력을 얻을 수 있도록 탁트인 영등포 생태순환길을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 수변 생태순환길 조성(완료)

- 위 치 : 한강, 샛강, 안양천, 도림천
- 규 모 : 20.3km
- 사업내용 : 안전한 산책 환경 조성 및 순환산책길 안내 표지판 설치 등
- 소요예산 : 200,000천원(구 200,000) ※ 집행액 196,327천원
- 추진실적 및 향후계획
 - 1.31.~3.20.: 설계용역 시행
 - 4.16~5.25. : 공사시행 및 준공

○ 안양천 경관향상 및 생태복원

- 위 치 : 안양천(오목교 부근), 도림천(도림천합수부~신도림역)
- 규 모 : 80,000 m^2
- 사업내용 : 식재기반 조성, 장미 및 수목 식재 등
- 소요예산 : 400,000천원(시 400,000) ※ 집행액 20,910천원
- 추진실적 및 향후계획
 - 2.11.~4.30.: 설계용역 시행
 - 5.~8. : 공사시행 및 준공(5.12 공사발주)

○ 영등포 바람길숲 조성

- 위 치 : 안양천, 영등포로, 선유로, 문래로, 영등포공원 및 철로변 등
- 규 모 : 7.5km
- 사업내용 : 영등포 미세먼지 저감 도시숲(바람길숲) 조성
- 소요예산 : 1,500,000천원(국 750,000, 시 750,000)
- 추진실적 및 향후계획
 - 19.7.5.~20.7.31.: 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)
 - 5.~7. : 기술심의 및 설계경제성검토(VE) 등(서울시)
 - 8.~12. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
2,100,000 (국 750,000 시 1,150,000, 구비 200,000)	217,237 (시 20,910, 구비 196,327)	10.3

안양천, 여의도 등 하천변 수목 생육환경 개선 및 병해충 방제, 노후 시설 개선으로 주민들에게 편안하고 아름다운 자연환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 안양천 공중화장실 설치(완료)

- 위 치 : 안양천 오목교 부근
- 규 모 : 간이화장실 1동
- 사업내용 : 노후 간이화장실 1동 교체 및 주변 환경 정비
- 소요예산 : 70,000천원(구 70,000) ※ 집행액 69,522천원
- 추진실적
 - 3.2.~3.9.: 설계용역 시행
 - 3.23~4.19 : 공사시행 및 준공

○ 안양천 잔디광장 유지관리

- 위 치 : 안양천 양평교 부근
- 규 모 : 18,000 m^2
- 사업내용 : 잔디 보식 및 식재, 예초작업 등
- 소요예산 : 50,000천원(구 50,000)
- 추진실적 및 향후계획
 - 3.4 : 공사발주
 - 3.~12. : 공사시행 및 준공

○ 왕벚나무 병해충 방제/ 수세회복

- 위 치 : 여의동 · 서로/ 안양천 벚꽃길
- 규 모 : 1,200주
- 사업내용 : 왕벚나무 병해충방제, 외과수술 및 생리증진제 처리 등
- 소요예산 : 65,000천원(구 65,000) ※ 집행액 15,000천원
- 추진실적 및 향후계획
 - 3.13 : 공사발주
 - 3.~10. : 공사시행 및 준공

○ 하천변 수목 가지치기(완료)

- 위 치 : 안양천 · 도림천 사면, 안양천 제방, 유수지 등
- 규 모 : 버즘나무 외 2종 300주
- 사업내용 : 하천변 위험수목 가지치기 및 제거
- 소요예산 : 50,000천원(구 50,000) ※ 집행액 15,000천원

- 추진실적
 - 4.10 : 공사발주
 - 4.20~5.17 : 공사시행 및 준공
- 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비(완료)
 - 위 치 : 안양천 제방 산책로(신정교~목동교)
 - 규 모 : 1,451주
 - 사업내용 : 나대지 수목 식재 및 휴게시설(파고라) 정비 1식
 - 소요예산 : 20,000천원(구 20,000) ※ 집행액 20,000천원
 - 추진실적
 - 5.12 : 공사발주
 - 3.23~4.16 : 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
255,000 (구비 255,000)	119,522 (구비 119,522)	46.9

Ⅲ . 신규·중점 추진사업

1 가로수 뿌리용기 정비

조경팀

가로수 뿌리 용기로 인해 보행시 안전사고 및 보행불편 민원이 다수 발생하여 전담 정비인력을 확보하여 주민들에게 안전하고 편안한 보행환경을 제공코자 함

□ 추진방향

- 전담인력 확보를 통한 전문적이고 체계적인 정비 시행
- 노선별 우선 순위를 통한 신속한 주민불편 해소

□ 사업개요

- 대 상 : 관내 114개 노선 가로수
- 사업규모 : 약 4,000주
- 사업내용 : 용기된 가로수 뿌리 절단 및 주변 보도블럭 정비
- 추진방법 : 자체 전담인력 편성, 동주민센터와 협조하여 조사 후 우선 순위에 따라 노선별 순차적 정비

□ 추진실적 및 향후계획

- 가로수 뿌리용기 정비
 - 1.~ 12. : 가로수 용기 주요노선 정비 ※4월말 기준 500개소 정비
- 도신로 가로수 노후시설 정비사업
 - 4. 3.~5. 22. : 공사시행 및 준공
- 노들로 노후된 가로수 보호판 정비사업(시비)
 - 4. 3.~4. 22. : 실시설계용역
 - 5. 4.~5. 21. : 서울시 설계심의 및 일상감사·계약심사
 - 5.~6. : 공사시행 및 준공
- 여의동서로 노후된 가로수 보호판 정비사업(시비)
 - 8. : 실시설계용역
 - 8.~9. : 서울시 설계심의 및 일상감사·계약심사
 - 9.~11. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
578,224 (시 169,000, 구비 409,224)	43,882 (시 4,000, 구비 39,882)	7.6

서울의 지리적 특징을 활용 외곽산림의 찬공기를 도심으로 유도·확산시켜 도시 미세먼지 저감 등 기후환경 변화에 적극 대응하고 주민들에게 쾌적한 생활환경 제공하고자 함

□ 추진방향

- 도시 외곽 산 및 하천 등 맑은 공기를 도시내로 유입하여 바람길숲 조성
- 도심의 가로망을 따라 연결되는 기존 공원 등 거점숲의 기능 강화
- 미세먼지 저감 효과를 높일 수 있는 방향으로 수목선정 및 배치

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천, 영등포로, 선유로, 문래로, 영등포공원 및 철로변 등
- 사업기간 : 2019. 8. ~ 12.
- 규 모 : 약7.5km
- 사업내용 : 영등포 미세먼지 저감 도시숲(바람길숲) 조성

□ 추진일정

- 2019. 7. ~ 2020. 7. : 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)
- 2020. 5. ~ 7. : 기술심의 및 설계경제성검토(VE) 등(서울시)
- 2020. 8. ~ 12. : 공사시행 및 준공(1차)
- 2021. 1. ~ 12. : 공사시행 및 준공(2차)

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
1,500,000 (국 750,000, 시 750,000)	-	-