
부서별 주요업무 보고



푸 른 도 시 과

보고 순서

1. 일반 현황

2. 주요업무 추진실적

3. 중점사업 추진실적

I 일반 현황



1 조직



2 현황

구 분	계	일 반 직				
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	31	1	6	8	8	8
현 원	30	1	8	13	7	1
과 부족	△1	0	2	5	△1	△7

3

주요시설 현황

○ 시설물 현황

구분	도 시 공 원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근린공원			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	35	10	6	4	18	7	30	258	86개 노선	2종	62개소
면적 (㎡)	612,371	549,656	141,431	407,946	54,637	8,356	17,838	697,359	16,121주	2주	22종 744점

○ 장비 현황

구분	차종	차명	차량등록번호	연식	용도	비고
장비	화물차	마이티(2.5t)	80모5681	2005	가로수 관리 업무용	
	화물차	마이티(2.5t)	80모5698	2005	녹지대 관리 업무용	
	승합차	스타렉스	03모9050	2005	순찰 업무용	
	소형화물차	포터2(1t)	86우4171	2011	안양천관리 업무용	
	소형화물차	포터2(1t)	80모7630	2005	공원관리 업무용	

4

예산 현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	5,026,514	3,328,269	66
공원녹지관리 수준향상	1,726,990	1,169,986	67.8
아름다운환경 및 편리한 시설 만들기	2,148,500	1,405,223	65.4
안양·도림천 특화	445,570	304,097	68.2
인력운영비(푸른도시과)	494,685	297,051	60
기본경비(푸른도시과)	184,070	125,242	68
내부거래지출	26,699	26,670	99.9

목 차

주요업무 추진실적

1. 공원시설물 정비	5
2. 어린이공원 정비	6
3. 공원 내 수목 가지치기 및 식재	7
4. 공중화장실 환경개선	8
5. 열린학교(학교공원화) 유지관리	9
6. 차 없는 거리 조성사업 추진	10
7. 쌈지마당 조성	11
8. 2014년 시공원 보수정비	12
9. 노후마을마당 재정비	13
10. 가로수 보식 및 식재	14
11. 도림로 가로수 바꿔심기	15
12. 생활주변 자투리땅 녹화	16
13. 가로수 가지치기(연간단가)	17
14. 녹지대 위험수목 정비(연간단가)	18
15. 천수공간 수경시설 유지관리	19
16. 띠녹지 보식 및 정비	20
17. 녹지대 수목보식 및 시설물 정비	21
18. 「영등포 꽃으로 피다」 사업 추진	22

목 차

주요업무 추진실적

19. 아파트 열린녹지 조성	23
20. 가로수 생육환경 개선	24
21. 가로변 녹지량 확충	25
22. 여의로 가로수 보호판 교체	26
23. 사계절 꽃길 조성	27
24. 에코스쿨 조성	28
25. 마을단위 야외체육시설 설치	29
26. 왕벚나무 수세회복	30
27. 안양천 제방 산책로 수목 보식	31
28. 안양천 장미꽃길 조성사업 추진	32
29. 양평유수지 생태복원 특화사업	33
30. 안양천 하천생태복원	34
31. 지정보호수 생육환경개선	35

중점사업 추진실적

1. 영등포공원 물놀이장 조성	36
------------------------	----

II 주요업무 추진실적



1 공원시설물 정비

공원팀

파손된 공원시설물을 교체·정비하여 안전사고를 예방하고 편의시설을 확충하여 공원환경 개선에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 신길근린공원(신길5동 341-3) 등 4개소
- 문래공원(문래동3가 66), 메낙골공원(신길4동 4934-4), 슬파크마을마당(대림2동 1123-1)
- 사업내용 : 조경석 쌓기 314m, 투수블럭 포장 181m², 고무칩 포장 407m² 등
- 사업기간 : 2014. 1월 ~ 5월
- 내 용 : 사면토사 유출방지 조경석 쌓기, 바닥포장, 체력단련시설 설치 등

□ 추진실적

- 2014.02.05 : 실시설계용역 시행
- 2014.02.28 : 실시설계용역 준공
- 2014.03.26 : 공사 착공
- 2014.05.24 : 공사 준공

□ 기대효과

- 도시공원 내 노후시설 정비로 공원을 이용하는 이용주민 편익 증진
- 노후되고 파손되어 위험한 공원시설물을 정비하여 각종 안전사고 예방

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
200,000(구비)	152,989(구비)	76

어린이공원 내 노후 및 파손 편익시설물(파고라, 포장 등)을 정비하여 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 여의동 평화어린이공원 등 5개소(영등포동6가 중앙, 신길5동 꿈에그린, 대림2동 다사랑)
- 사업내용 : 노후고무칩 및 농구장 바닥정비(평화), 배수로정비(중앙), 바닥포장 정비(꿈에그린), 파고라 교체(다사랑)
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 6.

□ 추진실적

- 2014.02.05 : 실시설계용역 시행 (2.11 ~ 3. 3)
- 2014.03.04 : 계약심사
- 2014.03.12 : 공사 계약
- 2014.04.04 ~ 5.12 : 공사 시행

□ 기대효과

- 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상 및 공원 이용 활성화 도모
- 공원 환경 개선으로 지역 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
80,000(구비)	66,130(구비)	83

공원 내 수목 중 무성한 수관 형성으로 공원 인접 주택에 민원을 야기 및 공원 이용에 위해가 되는 수목에 대하여 정비공사를 시행하여 안전사고 예방 및 쾌적한 공원환경을 제공

사업개요

- 위 치 : 문래공원, 당산공원 등 7개소
- 사업내용 : 공원 내 지장수목 200주 가지치기
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 6.

추진실적

- 2014.02.24 : 계약심사 요청
- 2014.03.10 : 공사 착공(1차)
- 2014.04.03 : 공사 준공(1차)

향후계획

- 2014. 9. ~ 10. : 2차 공사 시행

기대효과

- 공원 내 주택가 인접 대형 및 위험 수목을 전지하여 안전사고 예방
- 수목의 불필요한 가지 전지로 수목생리 활성화를 통한 공원경관 향상

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
40,000(구비)	20,000(구비)	50

도시공원 내 노후한 공중화장실 시설을 개선하여 이용주민에게 편안하고 쾌적한 공원환경 제공

사업개요

- 위 치 : 당산근린공원 공중화장실(당산1동)
- 사업내용 :大便기 교체 6식, 정화조 오수배관 교체 등
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 4.
- 내 용 : 노후 공중화장실 정비 및 편의시설 확충

추진실적

- 2014.02.21 : 사업방침 수립
- 2014.02.25 : 사업 시행
- 2014.03.07 : 공사 착공
- 2014.04.03 : 공사 준공

기대효과

- 이용주민에게 편안하고 쾌적하며 안전한 공원환경 제공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
20,000(구비)	11,000(구비)	55

열린학교 조성사업 대상 학교 내 무성한 수관으로 인해 인전주택에 민원을 야기 하거나 위해한 수목을 대상으로 전지작업을 시행하여 이용 학생의 안전사고 예방 및 쾌적한 녹지 환경 제공

사업개요

- 위 치 : 신길5동 대영초, 신길6동 대길초, 당산2동 영동초, 여의도동 여의도중, 양평1동(2가) 관악고 5개소
- 사업내용 : 학교공원화사업 수목 은행나무 외 13종 126주 전지
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 4.

추진실적

- 2014.02.24 : 현장조사
- 2014.02.25 : 자체설계
- 2014.02.26 : 계약심사
- 2014.03.03 : 공사 계약
- 2014.03.07 ~ 3.26 : 공사 시행

기대효과

- 녹지 및 휴식공간 관리 및 쾌적한 교육 환경 제공으로 학생들의 정서 함양에 기여
- 열린 녹지 및 휴식공간 제공으로 지역 환경 개선에 기여

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
14,400(구비)	11,500(구비)	80

통행량이 적은 이면도로를 폐쇄하고 숲길 및 주민 쉼터를 조성하여 녹지량을 확충하고 주민 화합, 소통의 공간으로 제공함으로써 삶의 질을 향상하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 도신로 68(신길3동) 신길우성1차아파트 앞
- 사업내용 : 이면도로 철거 후 녹지 및 쉼터 조성
- 규 모 : 2,475㎡(길이 220m, 폭 10~12m)
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 12.

□ 추진실적

- 2014. 1. ~ 2. : 녹화협약 체결, 실시설계용역 발주
- 2014.03.07 : 용역 착수
- 2014.08.27 : 용역 연기

□ 향후계획

- 2014. 10. : 구비 추경 예산(460,000천원) 확보, 설계심의
- 2014. 11. : 공사 발주 및 착공

□ 기대효과

- 지역 주민 소통·화합 및 쉼터 공간 제공
- 생활권 녹지량 확충 및 도심지 생태기능 강화

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,000,000 (시비 500,000, 구비 500,000) ※ 구비 : 미확보	27,670 (구비 27,670)	3

시민 생활권 주변에 주민참여 방식 쌈지마당 조성으로 공원소외 지역 해소 및 지역커뮤니티 형성 유도에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 대상지 선정 중
- 규 모 : 약 150 m^2 내외
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 12.
- 내 용 : 보상 및 쌈지마당 조성 등

추진실적

- 2014. 1. : 기존 대상지 소유주 심경 변화에 따른 매매의사 철회
- 2014. 2. ~ 8. : 높은 보상비 및 소유주 반대로 인한 13개소 대상지 협의 무산
- 2014. 8. : 2개소 대상지 협의 중

향후계획

- 2014. 9. : 대상지 선정 및 매입
- 2014. 10. : 도시계획시설 결정 및 실시설계용역
- 2014. 11. ~ 12. : 쌈지마당 조성

기대효과

- 공원소외지역 해소 및 마을공동체 형성에 기여
- 도시미관 개선 및 쾌적한 휴식공간 제공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
900,000(시비)	-	-

시공원내 산책로, 배수시설 등 노후 시설물 보수정비를 통하여 각종 안전사고를 사전에 예방하고 쾌적한 공원환경을 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포근린공원(신길로 275) 외 1개소
- 사업내용 : 산책로 탄성포장 1,177㎡, 배수로 133m 매설 등 노후 시설물 보수정비 등
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 8.

□ 추진실적

- 2014.03.28 : 서울시 설계심의
- 2014.04.08 : 계약심사
- 2014.05.12 : 공사 착공
- 2014.08.08 : 공사 준공

□ 기대효과

- 노후된 공원시설 정비를 통한 재해 안전 대비 및 공원이용 활성화
- 주민 여가, 휴식 공간 제공 및 쾌적한 공원 환경 조성

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
250,000(시비)	234,947(시비)	93

시민 생활권에 위치하여 다양한 계층이 쉽게 찾고 이용할 수 있는 휴식과 만남의 장소인 마을마당이 조성된 지 오랜 시간 경과하여 노후된 상태로 수목보식 및 편의시설 등을 정비하여 지역 주민의 커뮤니티 공간과 쾌적한 휴식장소로 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 선유봉마을마당(양평2동 4가 287-6) 등 4개소
 - 동산마을마당(신길1동 89-137), 감나무마을마당(신길3동 280), 솔파크마을마당(대림2동 1123-1)
- 사업내용 : 파고라 1개소, 체육시설 5개소, 관목 2,050주 식재 등
- 사업기간 : 2014. 2. ~ 5.
- 내 용 : 수목보식 및 노후 시설물 정비 등

□ 추진실적

- 2014.03.24 : 공사 시행
- 2014.04.07 : 공사 착공
- 2014.05.16 : 공사 준공

□ 기대효과

- 이용주민의 불편 해소 및 민원 해결
- 도시미관 개선 및 쾌적한 휴식공간 제공

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
75,000(시비)	71,955(시비)	95

관내 주요 가로수 결주지(비어있는 곳)에 가로수 메워심기를 실시하여 노선별 일관되고 통일된 경관을 조성하여 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

사업개요

- 위 치 : 양산로 등 8개 노선(대림1·3동, 영등포본동, 여의동)
- 사업기간 : 2014. 3. ~ 2014. 4.
- 사업내용 : 왕벚나무 등 3종 29주 식재 및 보호판 정비 28개소

추진실적

- 2014.02.21 : 2014년 추진계획 수립
- 2014.03.03 : 실시설계 및 원가심사
- 2014.03.05 : 공사 발주
- 2014.03.13 : 공사 계약
- 2014.03.17 ~ 4.11 : 공사 시행

기대효과

- 노선별 결주 구간 메워심기로 통일된 가로 경관 연출

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
48,000(구비)	38,243(구비)	80

11 도림로 가로수 바뀌심기

조경팀

우리구 도림로(도림고가 ~ 도림사거리) 회화나무 가로수를 왕벚나무로 바뀌심기하여 관련 민원을 해소하고, 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 도림로(도림고가 ~ 도림사거리, 도림동)
- 규 모 : 500m 양방향 가로수 101주
- 사업기간 : 2013. 10. ~ 2014. 4.
- 사업내용 : 회화나무 -> 왕벚나무 101주 바뀌심기

□ 추진실적

- 2013. 10. ~ 11. : 도림고가 -> 도림사거리 48주 바뀌심기 완료
- 소요예산 : 55백만원
- 2013. 11. : 도림사거리 -> 도림고가 22주 교체완료
- 비예산(도림16구역 재개발 조합 시행)
- 2014. 3. ~ 4. : 도림사거리 -> 도림고가 31주 교체완료
- 소요예산 : 60백만원

□ 기대효과

- 관련 민원 해소 및 아름다운 가로경관 연출
- 가로수 흑병으로 인한 안전사고 요소 제거 및 보행자 볼거리 제공

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
60,000(구비)	51,026(구비)	85

공원녹지 추가확보가 어려운 도심지 생활주변 유휴공지 녹화와 휴식공간을 조성함으로써 생활환경을 아름답게 가꾸고 주민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른도시 조성

사업개요

- 위 치 : 양평동6가 98-1(양평한솔아파트 옆 자투리 공지, 양평2동)
- 기 간 : 2014. 3. ~ 5.
- 규 모 : 250m²
- 내 용 : 운동기구, 그네 설치 및 휴식공간 조성

추진실적

- 2014.03.19 : 계약심사 완료
- 2014.03.26 : 공사 발주
- 2014.04.02 : 공사 착공
- 2014.05.15 : 공사 준공

기대효과

- 도심지 생활주변 자투리 공간 녹화로 생활환경 개선
- 지속적인 자투리땅 발굴로 도심 내 녹지량 확충

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
50,000(구비)	39,953(구비)	80

가로수에 대한 수형조절과 여름철 태풍 등 안전사고 예방, 관련 민원해결을 위한 가지치기를 실시

사업개요

- 위 치 : 문래북로 등 14개 노선
- 규 모 : 가로수 제거 및 가지치기 500주
- 사업기간 : 2014. 2. ~ 12.
- 사업내용 : 고사목, 위험가로수 제거 및 가지치기 500주

추진실적

- 2014.01.24 : 실시설계 및 원가심사
- 2014.01.27 : 공사 발주(연간단가)
- 2014.02.14 : 공사 계약
- 2014.02.18 ~ 12.31 : 공사 시행

향후계획

- 2014. 12. : 공사 완료(연간단가)

기대효과

- 재난에 대비하여 안전한 통행환경 구축
- 가로수 관련 민원 해소 및 수형조절로 아름다운 경관 조성

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
63,000(구비)	34,903(구비)	55

태풍 및 폭우 등에 의한 위험요소를 사전에 정비, 안전사고를 예방하여 쾌적하고 안전한 녹지 환경 조성

사업개요

- 위 치 : 우리구 관내 양평2동 가로녹지대 등
- 사업기간 : 2014. 2. 18 ~ 11. 30
- 사업내용 : 위험수목 전지 및 제거 394주

추진실적

- 2014.01.23 : 공사 발주
- 2014.02.18 : 공사 계약
- 2014.02.18 ~ 8.31 : 376주 전지 등 완료

향후계획

- 2014.11.30 까지 : 위험수목 전지 18주

기대효과

- 태풍 및 폭우 등에 의한 위험요소를 사전에 정비하여 안전사고 예방
- 쾌적하고 안전한 녹지환경 조성

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
63,600(구비)	43,609(구비)	68

가로변 바닥분수 등 수경시설을 가동하여 아름답고 쾌적한 가로변을 조성하고 다양한 볼거리 및 활기찬 거리경관 연출

사업개요

- 위 치 : 여의나루벽천(여의도동 8번지) 등 6개소
- 기 간 : 2014. 5. ~ 11.
- 규 모 : 383m²
- 내 용 : 노후된 수경시설 시스템 정비 등

추진실적

- 2014.04.10 : 계약심사 완료
- 2014.04.11 : 공사 발주
- 2014.04.15 : 공사 착공
- 2014.04.29 : 공사 준공

향후계획

- 2014. 10. ~ 11. : 레인센서 설치(3개소)

기대효과

- 주기적인 수질검사와 환경정비를 실시하여 안전하고 쾌적한 수경시설 유지
- 하절기 무더위에 지친 주민들에게 청량감과 더위 해소에 기여

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
60,000(구비)	18,480(구비)	31

관내 띠녹지 중 염화칼슘 피해와 인위적 훼손이 심한 곳을 수목보식 및 경관 시설을 설치하는 등 재조성하여 보행자에게 다양한 볼거리를 제공하고 아름다운 가로환경 조성

사업개요

- 위 치 : 국제금융로(여의도동)
- 규 모 : 여의도 동주민센터 ~ 여의대방로 400m 양방향
- 사업기간 : 2014. 2. ~ 4.
- 사업내용 : 띠녹지 재정비 800m
 - 둥근사철 등 7종 1,897주, 맥문동 등 6종 4,108본 식재
 - 경관석 42개, 물확/석등 8개소 설치 등

추진실적

- 2014. 2. ~ 3.17 : 실시설계, 원가심사
- 2014.03.24 : 공사 발주
- 2014.03.31 : 공사 계약
- 2014.04.01 ~ 4.18 : 공사 시행

기대효과

- 도로변 녹지량 확충 및 보행자 볼거리 제공
- 쾌적하고 아름다운 보행환경 조성

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
45,000(구비)	27,711(구비)	62

녹지대 내 고사 수목을 보식하고 노후되거나, 파손된 편의시설을 정비하는 등 공공시설에 대한 수시 정비로 안전하고 쾌적한 녹지환경 조성

사업개요

- 위 치 : 영등포역 동부광장녹지(영등포본동), 구청사 주변(당산1동)
- 사업기간 : 2014. 2. ~ 12.
- 사업내용
 - 암석원 조성/정비 : 영등포역 동부광장 고가하부 암석원 조성 1개소
 - 구청사 주변 녹지 정비 : 당산로, 구청사 주변 떠녹지 보식 등

추진실적

- 2014. 3. 11 ~ 3. 18 : 암석원 조성
- 2014. 5. 21 ~ 6. 03 : 구청사 주변 녹지 보식
(사철나무 등 7종 1,460주, 맥문동 등 2종 1,291본 식재)

향후계획

- 2014. 9. ~ 12. : 양평녹지대 등 녹지대 수목보식 및 정비

기대효과

- 생활권 녹지량 확충 및 이용자 편익 증진
- 쾌적하고 아름다운 생활환경 조성

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
27,000(구비)	10,200(구비)	38

우리구 관문이자 금융의 허브인 여의도에 계절별 다양하고 아름다운 꽃을 식재하는 「영등포 꽃으로 피다」 사업을 실시하여 영등포구 위상 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도 환승센터, 여의도역 1번 출구 앞 녹지대(여의도동)
- 기 간 : 2014. 1. ~ 5.
- 규 모 : 230m²
- 내 용 : 수수꽃다리 등 5종 2,050주, 벌개미취 등 8종 3,310본
사각돌화분 10개, 꽃걸이형 화분 50조

□ 추진실적

- 2014.03.24 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2014.04.02 : 공사 발주
- 2014.04.21 : 공사 착공
- 2014.05.19 : 공사 준공

□ 기대효과

- 아름답고 쾌적한 거리환경 제공 및 도심경관 향상
- 유휴공간에 꽃과 나무를 심어 1년 내내 꽃을 감상하는 즐거움 제공
- 여의도 환승센터를 이용하는 시민들의 영등포구 이미지 제고

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
50,000(구비)	34,865(구비)	70

아파트 단지 내 담장을 허물고 녹지를 개방하여 인근 주민에게 휴식처를 제공하고 수목 식재로 녹시율을 높여 부족한 생활권 녹지 확충을 통한 주민 삶의 질 향상

사업개요

- 위 치 : 선유로33길 22(경남아너스빌1차아파트, 양평1동)
- 기 간 : 2014. 1. ~ 11.
- 규 모 : 담장 철거 170m, 신규 녹지조성 132^{m²}
- 내 용 : 아파트 담장 철거 후 녹지조성

추진실적

- 2014.02.06 : 실시설계용역 시행
- 2014.03.03 : 실시설계용역 준공
- 2014.04.10 : 서울시 조경과 설계심의
- 2014.06.11 : 서울시 조경과 설계 재심의

향후계획

- 2014. 9. : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2014. 10. ~ 11. : 사업 시행 및 준공

기대효과

- 녹지 확보가 어려운 도심생활권에 사유지를 활용한 녹지 확충
- 가로변 녹시율 제고로 쾌적한 주거환경 조성

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
140,000 (시비 70,000, 구비 70,000)	5,035 (구비 5,035)	4

가로수의 열악한 생육환경을 개선하여 가로수의 건전한 생육을 도모하고 보도폭이 넓은 곳에 띠녹지를 조성하여 쾌적하고 아름다운 보행환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 국회대로 등 5개소(여의동·서로, 국제금융로, 경인로)
- 사업기간 : 2014. 3. ~ 5.
- 사업내용
 - 국회대로(당산2동) : 삼성(아) 앞(띠녹지 조성 150m, 가로수 식재 6주)
 - 여의동·서로(여의동) : 가로수 메워심기 25주
 - 국제금융로(여의동) : 띠녹지 재정비 1,000m
 - 경인로(문래동) : 가로수 메워심기 13주

□ 추진실적

- 2014. 2. ~ 3.: 실시설계, 서울시 설계심의, 원가심사 등
- 2014.03.03 : 공사 발주
- 2014.03.21 : 공사 계약
- 2014.03.26 ~ 5.16 : 공사 시행

□ 기대효과

- 가로수의 건전한 생육 도모 및 녹지량 확충
- 가로경관 향상 및 보행자 볼거리 제공

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
181,460(시비)	179,606(시비)	99

가로변의 자투리 공간에 수목식재로 녹지량을 확충하여 소음 및 대기오염을 저감하여 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

사업개요

- 위 치 : 경인고속도로 입구 녹지 등 3개소(양평1동, 신길7동)
- 사업기간 : 2014. 3. 24. ~ 5. 12.
- 사업내용
 - 경인고속도로 입구 녹지 : 왕벚나무 등 10종 3,647주
 - 해군회관 사거리 : 둥근소나무 등 3종 769주
 - 양평1동 코업레지던스 앞 : 자산홍 등 2종 800주

추진실적

- 2014. 2. ~ 3. : 실시설계, 서울시 설계심의, 원가심사 등
- 2014.03.04 : 공사 발주
- 2014.03.24 : 공사 계약
- 2014.03.24 ~ 5.12 : 공사 시행

기대효과

- 녹지량 확충을 통한 소음 및 대기질 개선
- 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
100,000(시비)	98,980(시비)	99

노후되고 훼손된 여의로의 가로수 보호판을 교체하여 가로수 생육환경을 개선함은 물론, 쾌적한 보행 환경 조성

사업개요

- 위 치 : 여의서로(마포대교 남단 ~ 서울교, 여의도동)
- 사업기간 : 2014. 6. 2. ~ 7. 31.
- 사업내용 : 가로수 보호판 교체 245조
 - 서강대교 남단 ~ 파천교 : 182조
 - 파천교 ~ 서울교 : 63조

추진실적

- 2014. 1. ~ 4. : 제품선정위원회개최, 실시설계, 서울시 설계심의, 원가심사 등
- 2014.05.19 : 공사 발주
- 2014.06.02 : 공사 계약
- 2014.06.02 ~ 7.31 : 공사 시행

향후계획

- 2015. 1. ~ 12. : 확보된 예산에 연차적 시행

기대효과

- 가로수 생육환경 개선
- 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
200,000(시비)	190,234(시비)	95

우리구 대표노선으로 선정된 국회대로의 화단에 계절별 다양한 꽃을 식재하여 도심 내 아름다운 가로경관 연출

사업개요

- 위 치 : 국회 앞 화단, LG트윈타워 앞 화단
- 기 간 : 2014. 3. ~ 9.
- 규 모 : 300m²
- 내 용 : 봄, 여름, 가을 계절별 다양한 꽃 식재

추진실적

- 2014.03.20 : 봄철 테마화단 꽃묘 식재(팬지 등 37,250본)
- 2014.06.09 : 여름철 테마화단 꽃묘 식재(베고니아 등 35,545본)

향후계획

- 2014.09.15 : 가을철 테마화단 꽃묘 식재(메리골드 등 37,000본)

기대효과

- 테마화단에 꽃을 식재하여 아름다운 경관 연출
- 국회를 찾는 시민과 보행자 및 길손들에게 시각적 아름다움 제공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
37,000(시비)	30,129(시비)	81

활용도가 낮은 학교옥상, 유휴공지 등에 꽃과 나무를 심어 자연친화적 교육환경을 조성

사업개요

- 위 치 : 대영고등학교(도림로86길 16, 신길5동)
- 기 간 : 2014. 1. ~ 6.
- 규 모 : 617㎡(유휴공지 502㎡, 옥상조경 169㎡)
- 내 용 : 산수유 등 11종 2,586주 식재
비구방지망 펜스 설치, 옥상녹화 시행 등

추진실적

- 2014.04.08 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2014.04.22 : 공사 발주
- 2014.05.12 : 공사 착공
- 2014.06.25 : 공사 준공

기대효과

- 주택가에 있는 학교 운동장에 다양한 녹화기법을 도입해 풍부한 녹지와 생태공간을 조성하여 자연친화적인 교육환경을 제공
- 교육환경 개선을 통한 학생들의 정서 함양과 집중력 제고
- 지역 주민에게 현장 생태학습 공간 제공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
80,000(시비)	76,535(시비)	96

늘어나는 웰빙인구 수요를 충족시키고자 주민이용 빈도가 높은 생활권 녹지대, 근린공원, 어린이공원 등에 야외체육시설을 설치하고 배드민턴장 등의 노후화된 시설물을 새롭게 정비하여 구민건강 증진 및 생활체육 활성화에 기여

사업개요

- 위 치 : 문래공원 등 10개소
- 규 모 : 야외체육시설 설치 20점, 체육시설 1개소
- 사업기간 : 2014. 1. 10. ~ 8. 22.
- 내 용 : 야외체육시설 설치, 바닥 탄성포장 교체 등

추진실적

- 2014.01.10 : 사업추진계획 수립
- 2014.02.05 : 계약심사 의뢰(노후포장)
- 2014.03.05 : 공사 착공
- 2014.04.01 : 공사 준공(노후포장 정비)
- 2014.05.23 : 상반기 체육시설물 설치 완료
- 2014.08.20 : 하반기 체육시설물 설치 완료

기대효과

- 구민의 건전한 여가선용 및 생활체육을 통한 삶의 질 향상
- 생활주변의 체육시설 설치로 구민건강 증진 및 체육인구 저변 확대

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
70,000(구비)	69,608(구비)	99

노쇠한 왕벚나무를 외과수술 등을 통하여 건강한 생육여건 조성하고 한강 여의도 봄꽃축제의 기반을 마련

사업개요

- 위 치 : 여의서로(국회 북문~서울교 교차로)
- 규 모 : 왕벚나무 60주
- 사업기간 : 2014. 1. 8. ~ 3. 18.
- 내 용 : 외과수술, 병해충 방제, 영양분 공급 등

추진실적

- 2014.01.08 : 사업추진계획 수립
- 2014.01.28 : 계약 심사
- 2014.02.24 : 공사 착공
- 2014.03.18 : 공사 준공

기대효과

- 외과수술 및 병해충 방제 등을 통한 건강한 생육여건 조성
- 왕벚나무의 체계적 관리로 아름다운 가로경관 조성

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
18,000(구비)	11,390(구비)	63

안양천 제방산책로에 왕벚나무를 보식하여 관내 걷고 싶은 길 명소로 조성

사업개요

- 위 치 : 안양천 제방 산책로(오목교~목동교)
- 규 모 : 1km
- 사업기간 : 2014. 2. 20. ~ 3. 24.
- 내 용 : 왕벚나무 보식 24주

추진실적

- 2014.02.20 : 추진계획 수립
- 2014.02.27 : 계약심사
- 2014.03.13 : 공사 착공
- 2014.03.24 : 공사 준공

기대효과

- 제방산책로 왕벚나무 보식으로 보행환경 개선 및 가로경관 향상

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
18,000(구비)	14,953(구비)	83

안양천 그린웨이 산책로 주변에 장미를 식재하여 하천경관을 향상시키고 이용 주민의 정서함양을 위한 쾌적하고 아름다운 장미꽃길을 조성

사업개요

- 위 치 : 안양천 우안 제방사면(신정교~오목교 구간, 성산대교 남단)
- 규 모 : 1km
- 사업기간 : 2014. 1. 7. ~ 5. 10.
- 내 용 : 유해식물 제거, 식생기반 조성, 교목 6주, 관목 14,050주, 사계장미 1,840주, 초화류 매트 2,762매 식재

추진실적

- 2014.01.08 : 추진계획 수립
- 2014.02.07 : 설계용역 착수
- 2014.03.08 : 설계용역 준공
- 2014.03.07 : 계약심사, 일상감사
- 2014.04.01 : 공사 착공
- 2014.05.10 : 공사 준공

기대효과

- 식생의 다양화로 하천생태계 보전 및 자연학습장으로 활용
- 기 조성 구간과 산책로 연계조성을 통해 주민 여가공간 조성

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
200,000(시비)	183,126(시비)	92

유수지 본래의 저수기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 토양정화 수생 초화류 및 수목을 식재하고 정자 등 시설을 보완하여 자연생태를 복원하고 주민휴식 공간 조성

사업개요

- 위 치 : 국회대로22길 20 양평제1유수지
- 규 모 : 34,000m²
- 기 간 : 2014. 1. ~ 5.
- 내 용 : 논 확장, 테크 주변 정자설치 및 보수, 교목 8주, 관목 850주, 초화류 270본 식재

추진실적

- 2014.01.08 : 추진계획 수립
- 2014.02.05 : 설계용역 착수
- 2014.03.14 : 계약심사, 일상감사
- 2014.03.24 : 설계용역 준공
- 2014.04.08 : 공사 착공
- 2014.05.30 : 공사 준공

기대효과

- 토양치환, 식생기반 조성, 수생 초화류 식재 등을 통한 자연생태복원
- 파고라 정비, 연못 확장 등 주민편의시설 보완

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
100,000(시비)	99,980(시비)	99

안양천 제방사면의 유해식물제거, 다양한 초화류 및 수목식재를 통하여 자연 생태복원, 하천경관 향상 및 주민여가 공간 조성

사업개요

- 위 치 : 안양천 우안 제방사면(성산대교 남단)
- 규 모 : 500m²
- 사업기간 : 2014. 1. 8. ~ 4. 6.
- 내 용 : 유해식물 제거, 식생기반 조성, 초화류 식재 등

추진실적

- 2014.01.08 : 추진계획 수립
- 2014.02.17 : 계약심사
- 2014.03.13 : 공사 착공
- 2014.04.06 : 공사 준공

기대효과

- 유해식물 제거, 식생기반 조성 및 식물매트 식재를 통한 하천 제방 사면 녹화

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
40,000(시비)	39,385(시비)	98

보호수의 건전한 성장을 위한 생육환경개선 및 쾌적하고 편안한 주민휴게 공간을 제공

사업개요

- 위 치 : 양평로20길 4
- 규 모 : 둥근잎느티나무 1주
- 사업기간 : 2014. 1. 10. ~ 8. 6.
- 내 용 : 외과수술, 병해충 방제, 생육환경개선 및 영양공급

추진실적

- 2014.01.24 : 사업추진계획 수립
- 2014.02.20 : 계약심사
- 2014.03.10 : 공사 착공
- 2014.08.06 : 공사 준공

기대효과

- 보호수 생육환경을 개선하고 원활한 성장 도모
- 지역의 역사성과 상징성을 간직하고 있는 보호수 보호

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
14,000(시비)	12,700(시비)	90



Ⅲ 중점사업 추진실적

1 영등포공원 물놀이장 조성

공원팀

주민 생활 여가와 어린이들이 물놀이를 동시에 즐길 수 있는 체험형 친수 공간을 조성하여 공원 이용 활성화와 이용자 만족도 향상에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길로 275 영등포근린공원
- 사업내용 : 물놀이시설 5종 및 휴식시설 설치, 수목 및 초화 식재 등
- 규 모 : 물놀이장 400m²
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 7.

□ 추진실적

- 2014. 1. ~ 5. : 실시설계, 서울시 도시공원위원회 심의, 공사 발주
- 2014.06.05 : 공사 착공
- 2014.07.24 : 공사 준공
- 2014. 7. ~ 8. : 물놀이장 운영

□ 향후계획

- 매년 7월 1일부터 8월 31일까지 물놀이장 운영

□ 기대효과

- 가족 단위 다양한 계층이 물놀이 및 쉼터로 이용
- 도심지 볼거리 및 체험거리 제공을 통한 공원 이용자 만족도 향상

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
600,000(시비)	544,702(시비)	90