

'97 상반기 주요업무 추진상황 보고서

1997. 8.

사 회 복 지 과

순 서

종합사회복지관 건립

(1) 문래종합사회복지관

(2) 신길종합사회복지관

노인복지센터 건립

종합사회복지관 건립계획

우리구 저소득 시민의 자립능력을 배양하여 중산층으로 유도하고 지역사회 문제를 예방 치료하는 종합사회복지관을 건립하여 종합적이고 전문적인 행정 서비스를 제공하기 위함.

1. 문래종합사회복지관

□ 사업개요

- 위 치 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 76-2
- 규 모
 - 대지 : 2,667㎡(807평) 중 1,335㎡(404평)
 - 건물 : 4,235㎡(1,281평 - 지상5층, 지하2층)
- 사업기간 : '97 - '99
- 총사업비 : 11,454백만원(국비:466백만원, 시비:900백만원, 자치구비:10,088백만원)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	'96 기투자	'97예산		'98	'99	2000이후
			기정예산	추경예산			
총 계	11,454	786	1,505	900	3,776	2,956	1,531
구 비	계	10,088	786	1,039	3,776	2,956	1,531
	토지매입비	7,346	786	950	2,476	1,603	1,531
	건 축 비	2,742		89	1,300	1,353	
시 비	건 축 비	900			900		
국 비	건 축 비	466		466			

□ 사업추진현황

- 기본설계 발주 _____ '97. 3월

□ 문제점 및 대책

- 서울시(사회과)가 시비보조금 9억원을 지원하고자 금번 추경에 반영은 되었으나 향후 의회 승인여부와 승인 되더라도 82억 6,300만원이 단기간내 집중 투자되어야 하는 문제가 있어 우리구 여건상 구비확보가 어려운 실정에 있음.
- '98회계년도 국시비 추가지원 받도록 최대한 노력 경주

□ 향후 추진계획

- 실시설계 _____ '98. 2월
- 감리자 및 시공자 선정 _____ '98. 6 ~ 7월
- 공사착공 _____ '98. 8 월
- 시설위탁자 선정 및 개관 _____ '99. 12월 이후

2. 신길종합사회복지관

□ 사업개요

- 위 치 : 서울특별시 영등포구 신길동 465-1
- 규 모
 - 대지 : 1,238㎡(375평)
 - 건물 : 3,630㎡(1,100평 - 지상4층, 지하1층)
- 사업기간 : '97 - '99
- 총사업비 : 3,732백만원 (시비 : 975백만원, 자치구비 : 2,757백만원)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	'96 기투자	'97예산		'98	'99
			기정예산	추경예산		
계	3,732		77	975	1,340	1,340
구 비	2,757		77		1,340	1,340
시 비	975			975		

□ 사업추진현황

- 기본설계 발주 _____ '97. 3월

□ 문제점 및 대책

- 서울시(사회과)가 시비보조금 9억 7,500만원을 지원하고자 금번 추경에 반영 되었으나 향후 의회승인 여부와 승인 되더라도 26억 8천만원이 단기간내 집중 투자되어야 하는 문제가 있어 우리구 여건상 구비 확보가 어려운 실정에 있음.
- '98회계년도 국시비 추가지원 받도록 최대한 노력 경주

□ 향후 추진계획

- 실시설계 _____ '98. 2월
- 감리자 및 시공사 선정 _____ '98. 6 ~ 7월
- 공사착공 _____ '98. 8 월
- 시설위탁자 선정 및 개관 _____ '99. 12월 이후

노인종합복지센터 건립

□ 사업 개요

- 위 치 : 영등포구 문래동 3가 76-2 (구)근로자회관 부지
- 규 모 { 부 지 : 1,332㎡(403평)
건 물 : 2,314㎡(700평) ————— 지상3층, 지하1층
- 사업기간 : '97 — '98
- 총사업비 : 2,489백만원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'97 예산	'98 예산	비 고(산출내역)
계	2,489	778	1,711	설계비 - 122 건축비 - 2,310 기존건물철거등 시설부대비 - 57
국고 보조금	389	389		
시특별교부금	389	389		
시비 보조금	1,500		1,500	
구 비	211		211	

□ 주요추진현황

- 국고보조금 교부신청 - 건축비 389백만원 반영 ————— '96.10월
- 서울시 특별교부금 389백만원 배정 ————— '97. 5. 16.
- 국고보조금 389백만원 배정 ————— '97. 8. 27.
- 기본 및 실시설계 발주 ————— '97. 8. 26.

□ 문 제 점

- 총사업비 2,489백만원중 현재 국고.시비지원금 778백만원으로 1,711백만원 부족
- 서울시 시민복지 5개년 계획사업과 관련 서울시에 지원받도록 추진

□ 향후추진계획

- 감리자 및 시공사선정 ————— '97. 12월
- 공사착공 ————— '98. 2월
- 시설위탁자선정 및 개관 ————— '99. 3월이후