



안양천·도림천 사업추진 현황

2006. 10. 31



영 등 포 구

안양 · 도림천 사업추진 현황

안양, 도림천의 편익시설과 운동공간을 새롭게 정비하고 하천을 생태적으로 복원하여 자연과 인간이 어우러지는 자연친화적인 하천으로 조성하고자 함

1 관리 현황

- 면 적 : 490,378m²(안양천 403,378m², 도림천 87,000m²)
- 범 위
 - 안양천(국가하천) : 신정교~한강 합류부(L=4.8km, W=20~120m)
 - 도림천(지방하천) : 대림역~신정교(L=4.1km, W=20m 내외)
- 부서별 하천관리
 - 공원 녹지과 : 체육시설(운동기구 포함), 하천경관 관리, 자연생태관리 등
 - 환 경 과 : 하천수질관리 · 감독
 - 건설관리과 : 하천 점 · 사용 승인, 하천 내 노점상 단속 등
 - 치 수 과 : 수방 시설물 관리, 유지관리 및 자전거 도로관리

2 시설 내용

- 접근시설
 - 보행육교 3개소, 진입로 22개소
 - 체육시설
 - 인라인스케이트장1, 축구장 6, 농구장2, 배드민턴장1, 게이트볼장1, 족구장1, 조깅로3.45km, 운동기구 하늘걷기 등 10종 73조
 - 편익시설
 - 조명타워 8, 파고라 13, 주차장 2, 보도광장 1, 자전거도로 8.73km², 자전거보관대 4, 사각정자 4, 파고라 5, 등 의자 15, 화장실 8개소
- ※ 국가하천인 안양천의 경우 관리청(서울지방국토관리청)의 사전승인 등을 득해야 하므로 사업추진에 다소 어려운 점이 있음

□ 세부추진 사항

○ 안양·도림천 특화사업

- 위 치

· 안양천 : 신정교~한강 합류부(L=4.8km, W=20~120m)

· 도림천 : 대림역~신정교(L=4.1km, W=20m 내외)

- 공사기간: '05.9.28 ~ '06.5.12

- 총사업비 : 2,664백만원(구비: 1,277백만원/시비 1,387백만원)

- 주요 조성내역

· 체육시설 : 인라인스케이트장 1, 축구장 3, 농구장 1, 족구장1

· 편익시설 : 파고라 4, 자전거 보관대 4, 주차장 1, 음수전 1,
정자 4개동, 원형광장1

· 녹지조성 : 왕벚나무 등 16종 64,599주, 원추리 등 13종 250,470본

○ 안양천 접근 보행육교 설치 ⇒ 치수과

- 위 치 : 문래2동, 양평1동, 양평2동

- 공사기간 : '04.12.10~ '06.06.30.

- 총사업비 : 5,495백만원(시비)

- 규 모(수량 : 3개소)

· 문 래 보행육교 : 폭 4m, 연장 40m, 엘리베이터 등

· 양평1 보행육교 : 폭 4m, 연장 43m, 엘리베이터 등

· 양평2 보행육교 : 폭 4m, 연장 45m, 엘리베이터 등

· 기타 시설 : 자전거도로 재포장(폭 3~4m,연장 2.4km)

오목교 옆 진입계단 2개소(폭 2m,연장 28m)

○ 하천진입 차단시설 설치 ⇒ 치수과

- 위 치 : 문래빗물 펌프장 옆 진입부

- 공사기간 : 06.8.~ 9월.

- 총사업비 : 18백만원(구비)

- 시설내용 : 차량진입 차단기 및 CCTV 설치 등

□ 향후 추진계획('06년도 하반기)

○ 안양천 생태복원조성

- 위 치 : 염창교 ~ 목동교(3km)
- 공사기간 : '06.10.26 ~ 12.4
- 사업비 : 446백만원(시비)
- 조성내역
 - 교목 : 느릅나무 외 3종 142주
 - 관목 : 산수유 외 13종 45,445주

○ 안양천 통합관리사무소 건립

- 위 치 : 양평동 2가(오목교 주변 제방상단)
- 공사기간 : '06.12.26 ~ '07.5월
- 규모 : 목조 또는 철골 1동(약 30평)
- 총사업비 : 200백만원(구비)
- 추진사항 : 설계용역 진행 중

○ 안양천 현대식 화장실 설치

- 위 치 : 인라인 스케이트장주변, 양평역 주변
- 공사기간 : '06.11.10 ~ 11.20
- 규모 : 수세정화조식 화장실2동 설치
- 총사업비 : 100백만원(구비)

○ 도림천~안양천 합류지점 하천도로 확장공사

- 위 치 : 문래동 5가(신정교 주변)
- 공사기간 : 2006.10 ~ '07.2.28
- 규모
 - 도로확장: 연장 : L= 31.5m
(B=5.0m~6.0m ⇒ 8.0m~9.0m로 확장)
- 총사업비 : 200백만원(구비)

□ '06년 이후 추진계획

○ 안양천 조류 서식공간 조성

- 위 치 : 오목교 ~ 목동교(약1KM)
- 계획시설 : 인공습지, 물놀이장, 테마습지원 등
- 추진사항 : 우리구 의견을 반영하여 2008년부터 서울지방국토관리청에서 사업시행 예정
- 총사업비 : 2,000백만원(국비)

○ 도림천 건천화 방지(환경과)

- 구 간 : 구로 디지털단지역~안양천합류지점(4.1km)
- 공사기간 : 2006년 하반기~2008년 말
- 시 행 청 : 서울특별시
- 방 법
 - 공업용수 배관을 활용한 한강원수 취수
 - 방 류 량 : 20,000m³/일
- 총사업비 : 3,000백만원(시비)

○ 안양천 현대식 화장실 설치

- 위 치 : 양평교, 양화교 주변(각 1개소씩)
- 공사기간 : '07.3.~ 6월
- 규 모 : 수세정화조식 화장실 2동 설치
- 총사업비 : 100백만원(구비)